Счет-фактура № 140 от 25 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010625, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ180705034672752001, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	шт	1	14 091 022,60	14 091 022,60	12%	1 690 922,71	15 781 945,31		
Всего по счету:					**14 091 022,60**		**1 690 922,71**	**15 781 945,31**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** | **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** | **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Номер документа	Дата составления
140	25.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	август 2016 года		шт	1	15 781 945,31	15 781 945,31
				Итого	1	x	15 781 945,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4	17.11.2015 г.				
		№5	24.02.2016г.				
		№6	20.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	1 934 467 782,3								232 136 134	2 166 603 916
в том числе:										
за август 2016 года		14 091 023							1 690 923	15 781 945,31
Удержано 5 % по договору		704 551							84 546	789 097
Всего к оплате		13 386 471							1 606 377	14 992 848

Заказчик: Акыбаев К.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик	**ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35**
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	**ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04**
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"**
	наименование, адрес
Объект	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"**

Договор подряда		
	номер	**102**
	дата	**26.08.2014**
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.
	№4	17.04.2015г
	№5	24.02.2016г.
	№6	20.06.2016г

Номер документа	Дата составления
15.3	**25.08.2016г.**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

		Устройство дорожной одежды по проездам тип 1								
21	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	715	25,29 6,41	17,83 5,07	966116 244920	681077 193624	583263 133	0,04 0,02	1589 698
			м2							
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,44	40097,59	339,59	1225783	10381	5730	0,58	18
			т	-	140,94	-	4309	133	0,58	18
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2340	475,92 5,94	15,35 5,06	18184483 226961	586564 193338	558998 133	0,03 0,02	1284 675
			м2							
26	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым	2340	339,77 0,06	- -	12982196 2293	- -	3049 133	- -	21 -

		смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
27	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 0,7089	40097,59	339,59	459627	3893	2149	0,58	7
28	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа	т 2340	- 613,78	140,94 15,35	- 23451976	1616 586564	133 558998	0,58 0,03	7 1284
				5,94	5,06	226961	193338	133	0,02	675
29	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 2340	147,66	-	5641941	-	1016	-	7
				0,02	-	764	-	133	-	-
		Устройство дорожной одежды на парковках для	м2							
34	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,44	40097,59	339,59	479968	4065	2244	0,58	7
35	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	т 799	- 475,92	140,94 15,35	- 7119309	1687 229643	133 218850	0,58 0,03	7 503
				5,94	5,06	88856	75693	133	0,02	264
36	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 799	339,77	-	5082590	-	1194	-	8
				0,06	-	898	-	133	-	-
38	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2 799	613,78	15,35	9181557	229643	218850	0,03	503
				5,94	5,06	88856	75693	133	0,02	264
39	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 799	147,66	-	2208846	-	398	-	3
				0,02	-	299	-	133	-	-
			м2							

Прямые затраты: 5 112 599,66
Накладные расходы:103 770,78
Непредвиденные расходы 0.06%: = 312 982,23
Итого: 5 529 352,66

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	5 529 352,66
Временные здания и сооружения 1,5%	82 940,29
Итого с временными	5 612 292,95
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%	51 857,59
Затраты на выслугу лет 1%	56 122,93
Затраты на допотпуска 0,4%	22 449,17
Итого по доп.затратам	130 429,69
Итого в базовых ценах 2001г.	5 742 722,64
Итого в ценах 2014 г. К=2,405606	13 814 728,03
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	276 294,56
Итого с налогами	14 091 022,6
Итого с НДС	15 781 945,31
Удержано 5%	789 097,27
К оплате	14 992 848

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительств" (должность) Акыбаев К.С. (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй" (должность) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП "Абиш М." (должность) Абиш М.К. (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 285 от 15 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010625, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ180705034672752001, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	шт	1	35 195 053,57	35 195 053,57	12%	4 223 406,43	39 418 460,00		
Всего по счету:					**35 195 053,57**		**4 223 406,43**	**39 418 460,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Номер документа	Дата составления
285	15.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау			шт	1	39 418 460,00	39 418 460,00
				Итого	1	x	39 418 460,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2016

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4	17.11.2015 г.				
		№5	24.02.2016г.				
		№6	20.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	1 993 328 758,5								239 199 451	2 232 528 210
в том числе:										
за декабрь 2016 года		35 195 054							4 223 406	39 418 460
Удержано 5 % по договору		1 759 753							211 170	1 970 923
Всего к оплате		33 435 301							4 012 236	37 447 537

Заказчик: Акыбаев К.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик	**ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35**
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	**ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04**
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"**
	наименование, адрес
Объект	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"**

Договор подряда		
	номер	**102**
	дата	**26.08.2014**
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.
	№4	17.04.2015г
	№5	24.02.2016г.
	№6	20.06.2016г

Номер документа	Дата составления
15.5	**14.12.2016г.**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

13	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	11000	8,55 4,12	4,43 0,74	94050 45320	830772 8140	51856,2 97	0,03 -	5237 469
		м2								
14	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7361,2	12,51 -	12,51 4,28	92088,61 -	1140750 31505,94	30560,76 97	- 0,01	- 1276
		м3								
15	Е0101-130-8-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7361,2	6,36 -	6,36 1,91	46817,23 -	579601 14059,9	13638,1 97	- 0,01	- 570
		м3								
16	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7361,2	23,62 1,62	12 2,75	173871,54 11925,14	1094218 20243,3	31203,39 97	0,01 0,01	1113 1113
		м3								

		Дорожная одежда Установка бортового камня								
17	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	564	947,44 108,68	6,63 1,76	534108 61295,52	83408 992,64	82843,25 133	0,7 0,01	8780 77
19	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	19	3248,8 531	- -	61727,2 10089	- -	12409,47 123	3,24 -	1471 -
		Устройство дорожной одежды по проездам тип 1								
20	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	97	3188,73 21,38	73,75 11,67	309306,81 2073,86	878295 1131,99	4263,78 133	0,14 0,04	1715 488
21	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей м2	1608	25,29 6,41	17,83 5,07	40666,32 10307,28	681077 8152,56	24551,59 133	0,04 0,02	1589 698
22	C143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм м3	14,4	2140 -	- -	30816 -	- -	- -	- -	- -
23	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	279	2530 -	- -	705870 -	- -	- -	- -	- -
24	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,28	40097,59 -	339,59 140,94	51324,96 -	10381 180,4	239,94 133	0,58 0,58	18 18
25	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1608	475,92 5,94	15,35 5,06	765279,36 9551,52	586564 8136,48	23525,04 133	0,03 0,02	1284 675
26	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым	1608	339,77 0,06	- -	546350,16 96,48	- -	128,32 133	- -	21 -

		смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
27	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 0,5	40097,59 -	339,59 140,94	20048,8 -	3893 70,47	93,73 133	0,58 0,58	7 7
28	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т 1608	613,78 5,94	15,35 5,06	986958,24 9551,52	586564 8136,48	23525,04 133	0,03 0,02	1284 675
29	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 1608	147,66 0,02	- -	237437,28 32,16	- -	42,77 133	- -	7 -
		Устройство дорожной одежды на парковках для автомобилей тип1	м2							
30	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	97	3188,73 21,38	73,75 11,67	309306,81 2073,86	309839 1131,91	4263,78 133	0,14 0,04	605 172
31	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	м3 1224	25,29 6,41	17,83 5,07	30954,96 7845,84	266645 6205,68	16688,52 133	0,04 0,02	622 273
34	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 0,98	40097,59 -	339,59 140,94	39295,64 -	4065 138,12	183,7 133	0,58 0,58	7 7
35	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	т 1224	475,92 5,94	15,35 5,06	582526,08 7270,56	229643 6193,44	17907,12 133	0,03 0,02	503 264
36	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 1224	339,77 0,06	- -	415878,48 73,44	- -	97,68 133	- -	8 -
37	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2 0,36	40097,59 -	339,59 140,94	14435,13 -	1524 50,74	67,48 133	0,58 0,58	3 3
38	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	т 1224	613,78	15,35	751266,72	229643	17907,12	0,03	503

	асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	7270,56	6193,44	133	0,02	264
		м2								
39 Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		1224	147,66	-	180735,84	-	32,56	-	3
				0,02	-	24,48	-	133	-	-
	РАЗДЕЛ 2. Бульварная часть									
70 Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий	м	1329	566,58	6,63	752984,82	167120	195210,43	0,7	17592
				108,68	1,76	144435,72	2339,04	133	0,01	154
71 С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	20	27100	-	542000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	33	3248,8	-	107210,4	-	21553,29	3,24	2090
				531	-	17523	-	123	-	-
	Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре									
73 Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	373	3188,73	73,75	1189396,29	454330	16395,77	0,14	887
				21,38	11,67	7974,74	4352,91	133	0,04	253
74 Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	2494	100,61	42,08	250921,34	1728099	239588,35	0,38	15647
				57,38	14,85	143105,72	37035,9	133	0,07	2981
75 С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	м2	2494	936,04	-	2334483,76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Прямые затраты: 12 198 116,74
Накладные расходы:830 777,18
Непредвиденные расходы 0.06%: = 781 733,63
Итого: 13 810 627,55

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	13 810 627,55
Временные здания и сооружения 1,5%	207 159,41
Итого с временными	14 017 786,96
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%	129 524,35
Затраты на выслугу лет 1%	140 177,87
Затраты на допотпуска 0,4%	56 071,15
Итого по доп.затратам	325 773,37
Итого в базовых ценах 2001г.	14 343 560,33
Итого в ценах 2014 г. К=2,405606	34 504 954,8
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	690 099,1
Итого с налогами	35 195 053,89
Итого с НДС	39 418 460,36
Удержано 5%	1 970 923,02
К оплате	37 447 537

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Акыбаев К.С.
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП "Абиш М." Абиш М.К.
(должность) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 129 от 27 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010625, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ180705034672752001, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	шт	1	79 928 462,43	79 928 462,43	12%	9 591 415,49	89 519 877,92		
Всего по счету:					**79 928 462,43**		**9 591 415,49**	**89 519 877,92**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Номер документа	Дата составления
129	27.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	июль 2016г.		шт	1	89 519 877,92	89 519 877,92
				Итого	1	x	89 519 877,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		102	**26.08.2014**				
4672752		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4	17.11.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав-ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**1 920 376 759,7**								**230 445 211**	**2 150 821 971**
в том числе:										
за июль 2016 года		**79 928 462**							**9 591 415**	89 519 877,92
Удержано 5 % по договору		**3 996 423**							**479 571**	**4 475 994**
Всего к оплате		**75 932 039**							**9 111 845**	**85 043 884**

Заказчик: **Акыбаев К.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	**ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35**
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	**ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04**
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"**
	наименование, адрес
Объект	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"**

Договор подряда		
	номер	**102**
	дата	**26.08.2014**
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.
	№4	17.04.2015г
	№5	24.02.2016г.
	№6	20.06.2016г

Номер документа	Дата составления
15.2	**27.07.2016г.**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога								
		Земляное полотно								
		м3								
13	Е0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	26317,3	8,55	4,43	225012,91	830772	124065	0,03	5237
				4,12	0,74	108427,28	19474,8	97	-	469

			м2							
		Дорожная одежда								
		Установка бортового камня								
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	36	947,44 108,68	6,63 1,76	34107,84 3912,48	83408 63,36	5287,87 133	0,7 0,01	8780 77
			м							
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	101	3248,8 531	- -	328128,8 53631	- -	65966,13 123	3,24 -	1471 -
			м3							
		Устройство дорожной одежды по проездам тип 1								
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2016	475,92 5,94	15,35 5,06	959454,72 11975,04	586564 10200,96	29494,08 133	0,03 0,02	1284 675
			м2							
26	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2016	339,77 0,06	- -	684976,32 120,96	- -	160,87 133	- -	21 -
			м2							
27	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,6039	40097,59 -	339,59 140,94	24214,93 -	3893 85,11	113,2 133	0,58 0,58	7 7
			т							
28	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2016	613,78 5,94	15,35 5,06	1237380,48 11975,04	586564 10200,96	29494,08 133	0,03 0,02	1284 675
			м2							
29	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2016	147,66 0,02	- -	297682,56 40,32	- -	53,63 133	- -	7 -

			м2							
		Устройство дорожной одежды на парковках для автомобилей тип1								
35	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	670	475,92 5,94	15,35 5,06	318866,4 3979,8	229643 3390,2	9802,1 133	0,03 0,02	503 264
			м2							
36	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	670	339,77 0,06	- -	227645,9 40,2	- -	53,46 133	- -	8 -
			м2							

Прямые затраты: 4 337 470,87

Накладные: 264 490,44

0.06%: = 276 117,678

Итого: 4 878 078,99

РАЗДЕЛ 2. Бульварная часть

		Устройство тротуара								
70	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий	274	566,58 108,68	6,63 1,76	155242,92 29778,32	167120 482,24	40246,54 133	0,7 0,01	17592 154
			м							
72	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	41	3248,8 531	- -	133200,8 21771	- -	28955,43 123	3,24 -	2090 -
			м3							
		Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
73	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	60	3188,73 21,38	73,75 11,67	191323,8 1282,8	454330 700,2	2637,39 133	0,14 0,04	887 253
			м3							

74	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	490	100,61	42,08	49298,9	1728099	47072,29	0,38	15647
				57,38	14,85	28116,2	7276,5	133	0,07	2981
			м2							

Прямые затраты: 529 066,42

Накладные:116 734,55

0.06%: = 38 748,06

Итого: 684 549,03

РАЗДЕЛ 4. Озеленение

		Устройство газона								
81	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	46858	12,15	-	569324,7	-	734428,86	0,07	6551
				12,15	-	569324,7	-	129	-	-
			м2							
82	E0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	56414	2,01	2,01	113392,1	177690	47303,12	-	-
				-	0,65	-	36669,1	129	-	221
			м2							
83	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	51008	225,58	0,34	11506384,64	29256	2590558,59	0,27	22765
				39,24	0,13	2001553,92	6631,04	129	-	43
			м2							
84	E0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	53008	69,97	-	3708969,76	-	544991,15	0,05	4650
				7,97	-	422473,76	-	129	-	-
			м2							
85	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	53008	49,11	-	2603222,88	-	544991,15	0,05	4463
				8,21	-	435195,7	-	129	-	-
			м2							
86	E0147-126-1	-Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	5,5	119104,61	1019,92	655075,35	8669	2777,69	-	-
				-	391,5	-	2153,2	129	1,5	13
			га							
		Посадка отдельных кустов								
87	E0147-6-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	-300	370,58	-	-111174	-	56076,3	1,01	1949
				144,9	-	43470	-	129	-	-
			яма							

90	E0101-18-5	-Погрузка грунт от устройства посадочных мест с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2000	56,25	52,36	112500	151978	45124,4	0,03	78
					3,89	19,37	7780	38740	97	0,08	225
91	E0101-19-2 К=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	2000	16,02	13,7	32040	39764	9894	-	-
					-	5,1	-	10200	97	0,02	71
92	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	4000	54	54	216000	282123	43200	-	-
					-	10,8	-	43200	100	0,23	1185
93	E0101-20-2	-Выгрузка из автосамосвалов	т	452,5	3,8	3,24	1719,5	9416	702,3	-	10
					0,48	1,12	217,2	506,8	97	-	11
		Устройство цветников	м3								
94	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка		866	12,15	-	10521,9	-	13573,2	0,07	94
					12,15	-	10521,9	-	129	-	-
95	E0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	866	14,63	-	12669,6	-	16343,76	0,1	129
					14,63	-	12669,6	-	129	-	-
96	E0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	243,1	316,04	-	76829,3	-	21337,3	0,47	207
					68,04	-	16540,5	-	129	-	-
97	E0147-28-2	-Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	м2	243,1	69,9	-	16992,7	-	2477,4	0,05	24
					7,9	-	1920,5	-	129	-	-
98	E0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 20 шт на м2	м2	466	241,45	-	112515,7	-	126016,98	1,35	1709
					209,63	-	97687,6	-	129	-	-

Прямые затраты: 19 636 984,17
Накладные:4 704 054,94
0.06%: = 1 460 462,3

Итого: 25801501,4

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	31 364 129,42
Временные здания и сооружения 1,5%	470 461,94
Итого с временными	31 834 591,36
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%	294 151,62
Затраты на выслугу лет 1%	318 345,91
Затраты на допотпуска 0,4%	127 338,37
Итого по доп.затратам	739 835,9
Итого в базовых ценах 2001г.	32 574 427,26
Итого в ценах 2014 г. К=2,405606	78 361 237,67
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 567 224,75
Итого с налогами	79 928 462,43
Итого с НДС	89 519 877,92
Удержано 5%	4 475 993,9
К оплате	85 043 884

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительств" Акыбаев К.С.
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП "Абиш М." Абиш М.К.
(должность) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 123 от 27 июня 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010625, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ180705034672752001, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	шт	1	34 923 551,79	34 923 551,79	12%	4 190 826,21	39 114 378,00		
Всего по счету:					**34 923 551,79**		**4 190 826,21**	**39 114 378,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Номер документа	Дата составления
123	27.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	июнь 2016 г.		шт	1	39 114 378,00	39 114 378,00
				Итого	1	x	39 114 378,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		102	**26.08.2014**				
4672752		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4	17.11.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав-ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**1 840 448 297,3**								**220 853 796**	**2 061 302 093**
в том числе:										
за март 2016 года		**34 923 552**							**4 190 826**	39 114 378
Удержано 5 % по договору		**1 746 178**							**209 541**	**1 955 719**
Всего к оплате		**33 177 374**							**3 981 285**	**37 158 659**

Заказчик: **Акыбаев К.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"

наименование, адрес

Объект Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда

номер	102
дата	26.08.2014
доп. соглашение №1	от 21.11. 2014 г.
№2	10.03.2015г.
№3	28.04.2015г.
№4	17.04.2015г

Номер документа	Дата составления
15.1	27.06.2016г.

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортового камня -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	334,1	947,44	6,63	316539,7	83408	49074,3	0,7	8780
				108,68	1,76	36310	588	133	0,01	77
		м								

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	6,71	3248,8 531	- -	21799,4 3563	- -	4382,49 123	3,24 -	1471 -
		м3								
		Устройство дорожной одежды по проездам тип 1								
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	740	3188,73 21,38	73,75 11,67	2359660,2 15821,2	878295 8635,8	32527,8 133	0,14 0,04	1715 488
		м3								
21	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	2370	25,29 6,41	17,83 5,07	59937,3 15191,7	681077 12015,9	36186,1 133	0,04 0,02	1589 698
		м2								
22	С143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	176,3688	2140 -	- -	377429,23 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
23	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	411,4729	2530 -	- -	1041026,4 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Устройство дорожной одежды на парковках для автомобилей тип1								
30	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	222	3188,73 21,38	73,75 11,67	707898 4746,36	309839 2590,7	9758,3 133	0,14 0,04	605 172
		м3								
31	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	792	25,29 6,41	17,83 5,07	20029,7 5076,7	266645 4015,4	12092,5 133	0,04 0,02	622 273
		м2								

Прямые затраты: 4 904 319,9

Накладные: 144 021,5

0.06%: = 302900,5

Итого: 5 351 241,9

РАЗДЕЛ 2. Бульварная часть

		Устройство тротуара								
70	E0127-34-1	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий	1992	566,58	6,63	1128627,36	167120	292595,3	0,7	17592
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.8 К=0,8			108,68	1,76	216490,56	3505,9	133	0,01	154
		м								
71	C143003-10	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	32	27100	-	867200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	51	3248,8	-	165688,8	-	33309,6	3,24	2090
				531	-	27081	-	123	-	-
		м3								
		Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
73	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	492	3188,73	73,75	1568855,16	454330	109593,3	0,14	887
				21,38	11,67	10518,96	71882	133	0,04	253
		м3								
74	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	3279	100,61	42,08	329900,2	1728099	315000	0,38	15647
				57,38	14,85	188149	48693,15	133	0,07	2981
		м2								
75	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	3279	936,04	-	3069275,16	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

Прямые затраты: 7 129 546,7

Накладные:750 498,2

0.06%: = 472802,7

Итого: 8 352 847,6

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	13 704 089,5
Временные здания и сооружения 1,5%	205 561,34
Итого с временными	13 909 650,84
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%	128 525,17
Затраты на выслугу лет 1%	139 096,50
Затраты на допотпуска 0,4%	55 638,60
Итого по доп.затратам	323 260,27
Итого в базовых ценах 2001г.	14 232 911,1
Итого в ценах 2014 г. К=2,405606	34 238 776,3
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	684 775,5
Итого с налогами	34 923 551,8
Итого с НДС	39 114 378
Удержано 5%	1 955 719
К оплате	37 158 659

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительств" Акыбаев К.С.
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП "Абиш М." Абиш М.К.
(должность) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4	17.11.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	1 805 524 745,1								216 662 969	2 022 187 714
в том числе:										
за май 2016 года		33 050 138							3 966 017	37 016 155
Удержано 5 % по договору		1 652 507							198 301	1 850 808
Всего к оплате		31 397 631							3 767 716	35 165 347

Заказчик: Акыбаев К.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик	ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
	наименование, адрес
Объект	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда		
	номер	102
	дата	26.08.2014
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.
	№4	17.04.2015г

Номер документа	Дата составления
14	23.05.2016г

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога Устройство дорожной одежды по проездам тип 1								
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	928,3405	3188,73	73,75	2960227,2	878295	40806,59	0,14	1715
				21,38	11,67	19847,92	10833,73	133	0,04	488
		м3								

21	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	2977	25,29	17,83	75288,33	681077	45454	0,04	1589
				6,41	5,07	19082,57	15093,39	133	0,02	698
		м2								
24	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,8	40097,59	339,59	72175,66	10381	337,4	0,58	18
		т		-	140,94	-	253,7	133	0,58	18
25	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1706	475,92	15,35	811919,52	586564	24958,78	0,03	1284
				5,94	5,06	10133,64	8632,36	133	0,02	675
		м2								
26	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1706	339,77	-	579647,62	-	136	-	21
				0,06	-	102,36	-	133	-	-
		м2								
27	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,5118	40097,59	339,59	20521,95	3893	96	0,58	7
		т		-	140,94	-	72	133	0,58	7
28	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1706	613,78	15,35	1047108,68	586564	24958,78	0,03	1284
				5,94	5,06	10133,64	8632,36	133	0,02	675
		м2								
29	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1706	147,66	-	251907,96	-	45,4	-	7
				0,02	-	34,12	-	133	-	-
		м2								
		Устройство дорожной одежды на парковках для автомобилей тип1								
30	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	422	3188,73	73,75	1345644,06	309839	18549,64	0,14	605
				21,38	11,67	9022,36	4924,74	133	0,04	172
		м3								
31	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	1525	25,29	17,83	38567,25	266645	23284,31	0,04	622
				6,41	5,07	9775,25	7731,75	133	0,02	273
		м2								
34	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,23	40097,59	339,59	49320	4065	230,6	0,58	7

		т		-	140,94	-	173,36	133	0,58	7
35	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	625	475,92	15,35	297450	229643	9143,75	0,03	503
				5,94	5,06	3712,5	3162,5	133	0,02	264
		м2								
36	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	625	339,77	-	212356,25	-	49,87	-	8
				0,06	-	37,5	-	133	-	-
		м2								
37	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,19	40097,59	339,59	7618,54	1524	35,62	0,58	3
		т		-	140,94	-	26,78	133	0,58	3
38	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	625	613,78	15,35	383612,5	229643	9143,75	0,03	503
				5,94	5,06	3712,5	3162,5	133	0,02	264
		м2								
39	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	625	147,66	-	92287,5	-	16,63	-	3
				0,02	-	12,5	-	133	-	-
		м2								
		Устройство дорожной одежды на площадках для мусора тип-1								
		м2								
42	C143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	-7,812	2140	-	16717,7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	-18,225	2530	-	46109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Прямые затраты: 8 182 826,32
Накладные:364247,12
0.06%: = 512824,4

Итого: 9 059 897,84

РАЗДЕЛ 2. Бульварная часть

		Устройство тротуара								
70	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий м	624	566,58 108,68	6,63 1,76	353545,92 67816,32	167120 1098,24	91656,36 133	0,7 0,01	17592 154
71	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	10,9448	27100 -	- -	296604 -	- -	- -	- -	- -
72	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	16,33	3248,8 531	- -	53052,9 8671,2	- -	10665,58 123	3,24 -	2090 -
		Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
73	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	200,48	3188,73 21,38	73,75 11,67	639276,6 4286,26	454330 2339,6	8812,4 133	0,14 0,04	887 253
74	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	1240	100,61 57,38	42,08 14,85	124756,4 71151,2	1728099 18414	119121,72 133	0,38 0,07	15647 2981
75	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки м2	2000	936,04 -	- -	1872080 -	- -	- -	- -	- -

	РАЗДЕЛ 3. Транспорт материалов								
80	E010333-A5--1 Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	634	54	54	34236	814914	6847,2	-	-
			-	10,8	-	6847,2	100	0,23	3423
	т								
	РАЗДЕЛ 4. Озеленение								
90	E0101-18-5 Погрузка грунт от устройства посадочных мест с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	452,5	56,25	52,36	25453,13	151978	10209,35	0,03	78
			3,89	19,37	1760,2	8764,9	97	0,08	225
	м3								
91	E0101-19-2 К=10 Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	452,5	16,02	13,7	7249,05	39764	2238,5	-	-
			-	5,1	-	2307,75	97	0,02	71
	м3								
92	E010333-A5--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	459,5	54	54	24813	282123	4962,6	-	-
			-	10,8	-	4962,6	100	0,23	1185
	т								
93	E0101-20-2 Выгрузка из автосамосвалов	452,5	3,8	3,24	1719,5	9416	491,6	-	10
	м3		0,48	1,12	217,2	506,8	97	-	11

Прямые затраты: 3432786,5
Накладные:255005,31
0.06%: = 221267,5

Итого: 3909059,31

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	12 968 957,15
Временные здания и сооружения 1,5%	194 534,36
Итого с временными	13 163 491,51
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%	121 630,66
Затраты на выслугу лет 1%	131 634,91
Затраты на допотпуска 0,4%	52 653,97
Итого по доп.затратам	305 919,54
Итого в базовых ценах 2001г.	13 469 411,05
Итого в ценах 2014 г. К=2,405606	32 402 096,04
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	648 041,92
Итого с налогами	33 050 137,96
Итого с НДС	37 016 154,52
Удержано 5%	1 850 807,7
К оплате	35 165 347

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительств" Акыбаев К.С.
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП "Абиш М." Абиш М.К.
(должность) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		**102**	**26.08.2014**				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4	17.11.2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав-ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**1 601 985 305,9**								**192 238 237**	**1 794 223 543**
в том числе:										
за март 2016 года		**73 608 083**							**8 832 970**	82 441 053
Удержано 5 % по договору		**3 680 404**							**441 648**	**4 122 053**
Всего к оплате		**69 927 679**							**8 391 321**	**78 319 000**

Заказчик: **Койшыгулов М.К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
	наименование, адрес
Объект	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда		
	номер	102
	дата	26.08.2014
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.
	№4	17.04.2015г

Номер документа	Дата составления
12	28.03.2016г

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
75	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	1703	936,04	-	1594076	-	-	-	-				
		м2		-	-	-	-	-	-	-				

Прямые затраты: 1594 501 тенге
Накладные расходы:0тенге
Ненормируемые и непредвиденные 6%: 95 670 тенге

Итого: 1 690 171 тенге

Озеленение

81 E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	41556	12,15	-	504905	-	501552	0,07	6551
			12,15	-	388800	-	129	-	-
		м2							
82 E0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	32000	2,01	2,01	64320	64320	26832	-	-
			-	0,65	-	20800	129	-	221
		м2							
83 E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	34000	225,58	0,34	7669720	29256	1726768	0,27	22765
			39,24	0,13	1334160	4420	129	-	43
		м2							
84 E0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	32000	69,97	-	2239040	-	329002	0,05	4650
			7,97	-	255040	-	129	-	-
		м2							
85 E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	32000	49,11	-	1571520	-	338909	0,05	4463
			8,21	-	262720	-	129	-	-
		м2							
86 E0147-126-1	-Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	3,0	119104,61	1019,92	357313,83	3060	1515	-	-
			-	391,5	-	1175	129	1,5	13
		га							
	Посадка отдельных кустов								
87 E0147-6-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	1935	370,58	-	717072	-	361692	1,01	1949
			144,9	-	280382	-	129	-	-
		яма							
88 E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	1635	831,3	218,24	1359176	422294	1183275	2,96	5722
			507,83	53,19	830302	86966	129	0,22	432
		шт							
89 C143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцыбыстрорастущих пород	1635	3760	-	6147600	-	-	-	-

	/тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м		-	-	-	-	-	-	-
		шт							

Прямые затраты: 20 630 667тенге
Накладные расходы:4 469 545 тенге
Ненормируемые и непредвиденные 6%: 1 506 013 тенге
Итого: 26 606 225 тенге

		Устройство цветников							
94	Е0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	400	12,15	-	4860	-	6269	0,07	94
				12,15	-	4860	-	129	-	-
			м2							
95	Е0147-3-2	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	400	14,63	-	585,2	-	7549	0,1	129
				14,63	-	585,2	-	129	-	-
			м2							
96	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	200	316,04	-	63208	-	17554	0,47	207
				68,04	-	13608	-	129	-	-
			м2							
97	Е0147-28-2	-Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	200	69,9	-	13980	-	2038	0,05	24
				7,9	-	1580	-	129	-	-
			м2							
98	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 20 шт на м2	800	241,45	-	193160	-	216338	1,35	1709
				209,63	-	167704	-	129	-	-
			м2							
99	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость цветов(петунья)	800	36	-	28800	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

Прямые затраты:304593
Накладные: 249748
6%:33260
Итого:587601

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		28 883 997		

Временные здания и сооружения 1,5%		433 259		
итого с временными		29 317 256,5		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%		270 891		
Затраты на выслугу лет 1%		293 173		
Затраты на допотпуска 0,4%		117 269		
итого по доп.затратам		681 333		
Итого в базовых ценах 2001 г.		29 998 589,5		
Итого в ценах 2014 г.	2,405606	72 164 787		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		1 443 296		
Итого с налогами		73 608 082,7		
НДС 12%		8 832 970		
Итого с НДС		82 441 052,63		
Удержано 5%		4 122 052,63		
к оплате		78 319 000		

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Койшыгулов М.К.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» Абиш М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 168 от 28 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010625, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, ревион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ180705034672752001, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	шт	1	23 665 922,34	23 665 922,34	12%	2 839 910,68	26 505 833,02		
Всего по счету:					**23 665 922,34**		**2 839 910,68**	**26 505 833,02**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** ИИН/БИН **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№4 от 17.11.2015г.

Номер документа	Дата составления
168	28.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау	сентябрь 2016г.		шт	1	26 505 833,02	26 505 833,02
				Итого	1	x	26 505 833,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4	17.11.2015 г.				
		№5	24.02.2016г.				
		№6	20.06.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**1 958 133 704,6**								**234 976 045**	**2 193 109 749**
в том числе:										
за сентябрь 2016 года		**23 665 922**							**2 839 911**	26 505 833,02
Удержано 5 % по договору		**1 183 296**							**141 996**	**1 325 292**
Всего к оплате		**22 482 626**							**2 697 915**	**25 180 541**

Заказчик: **Акыбаев К.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	**ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35**
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	**ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04**
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"**
	наименование, адрес
Объект	**Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"**

Договор подряда		
	номер	**102**
	дата	**26.08.2014**
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.
	№4	17.04.2015г
	№5	24.02.2016г.
	№6	20.06.2016г

Номер документа	**Дата составления**
15.4	**28.09.2016г.**

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

		Дорожная одежда Установка бортового камня								
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	612 м	947,44 108,68	6,63 1,76	579564 66512,16	83408 1077,12	89893,74 133	0,7 0,01	8780 77
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	23	3248,8 531	- -	74722,4 12213	- -	15021,9 123	3,24 -	1471 -

			м3							
		Устройство дорожной одежды по проездам тип 1								
21	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	1752	25,29	17,83	44308,08	681077	26750,2	0,04	1589
				6,41	5,07	11230,32	8882,64	133	0,02	698
			м2							
23	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	161,80004	2530	-	409354,1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,4	40097,59	339,59	56136,6	10381	262,4	0,58	18
				-	140,94	-	197,3	133	0,58	18
			т							
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1752	475,92	15,35	833811,84	586564	25631,76	0,03	1284
				5,94	5,06	10406,88	8865,12	133	0,02	675
			м2							
26	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1752	339,77	-	595277,04	-	139,8	-	21
				0,06	-	105,12	-	133	-	-
			м2							
27	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,51	40097,59	339,59	20449,7	3893	95,59	0,58	7
				-	140,94	-	71,87	133	0,58	7
			т							
28	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1752	613,78	15,35	1075342,56	586564	25631,76	0,03	1284
				5,94	5,06	10406,88	8865,12	133	0,02	675
			м2							
29	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1752	147,66	-	258700,32	-	46,6	-	7
				0,02	-	35,04	-	133	-	-
			м2							
		Устройство дорожной одежды на парковках для автомобилей тип1								
31	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	767	25,29	17,83	19397,43	266645	11710,86	0,04	622
				6,41	5,07	4916,47	3888,69	133	0,02	273
			м2							
34	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,8	40097,59	339,59	32078,07	4065	149,96	0,58	7

			т	-	140,94	-	112,752	133	0,58	7
35	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	990	475,92	15,35	471160,8	229643	14483,7	0,03	503
				5,94	5,06	5880,6	5009,4	133	0,02	264
			м2							
36	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	990	339,77	-	336372,3	-	79	-	8
				0,06	-	59,4	-	133	-	-
			м2							
37	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,19	40097,59	339,59	7618,54	1524	35,6	0,58	3
			т	-	140,94	-	26,77	133	0,58	3
38	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	990	613,78	15,35	607642,2	229643	14483,7	0,03	503
				5,94	5,06	5880,6	5009,4	133	0,02	264
			м2							
39	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	990	147,66	-	14183,4	-	26,3	-	3
				0,02	-	19,8	-	133	-	-
			м2							
		РАЗДЕЛ 2. Бульварная часть								
		Устройство тротуара								
70	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий	781	566,58	6,63	442498,98	167120	114717,34	0,7	17592
				108,68	1,76	84879,08	1374,56	133	0,01	154
			м							
71	С143003-10 Изм. и	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	13	27100	-	352300	-	-	-	-

	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	21	3248,8 531	- -	68224,8 11151	- -	13715,73 123	3,24 -	2090 -
		м3 Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
73	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	183	3188,73 21,38	73,75 11,67	583537,59 3912,54	454330 2135,61	8044,04 133	0,14 0,04	887 253
74	Е0127-57-2	м3 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1223	100,61 57,38	42,08 14,85	123046,03 70175,74	1728099 18161,55	117488,59 133	0,38 0,07	15647 2981
75	С ПРАЙС ЛИСТ	м2 -Стоимость брусчатки	1223	936,04 -	- -	1144776,92 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

Прямые затраты: 8 282503,8
Накладные расходы:478 408,81
Непредвиденные расходы 0.06%: = 525 654,76
Итого: 9 286 567,37

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	9 286567,37
Временные здания и сооружения 1,5%	139 298,51
Итого с временными	9 425 865,88
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%	87 095
Затраты на выслугу лет 1%	94 258,66
Затраты на допотпуска 0,4%	37 703,46
Итого по доп.затратам	219 057,12
Итого в базовых ценах 2001г.	9 644 923
Итого в ценах 2014 г. К=2,405606	23 201 884,65

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	464 037,69
Итого с налогами	23 665 922,34
Итого с НДС	26 505 833,02
Удержано 5%	1 325 291,65
К оплате	25 180 541

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительств" (должность) Акыбаев К.С. (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын Строй" (должность) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП "Абиш М." (должность) Абиш М.К. (расшифровка подписи)