Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : ГКП на ПХВ "Кардиологический Центр "

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт 2 этажа ГКП на ПХВ "Кардиологический Центр " по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Васильева, 123

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	15.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август-сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 2 этажа ГКП на ПХВ "Кардиологический Центр " по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Васильева, 123	**43 230 159,63**	**12 406 666,81**	**38 598 356,81**	**12 406 666,81**					**1 488 800,02**	**13 895 466,83**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____ Нагорная Г.А. Аттестат KZ93VJE00031988

Разработчик проекта строительства ,авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576

расценки проверены

Директор _____ Колкова Т.В.

ГИП_____ Хуснутдинов Р.К.

Заказчик : КГКПна ПХВ "Кардиологический центр" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" , расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, П.ВАСИЛЬЕВА, 123 , БИН 990340006488

Главный врач _____ Магзумов Азамат Бельгибаевич

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кардиологический центр" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, П.ВАСИЛЬЕВА, 123 , БИН 990340006488

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт второго этажа "КГП на ПХВ Кардиологический центр" по ул. Васильева 123 в г. Петропавловск.СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт второго этажа "КГП на ПХВ Кардиологический центр" по ул. Васильева 123 в г. Петропавловск.СКО

Договор № 53 от 15.04. 2019 г

АКТ №3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКААЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			БЛОК "А"										
			РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ,ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА (ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ И ОЦИНКОВАННЫМИ СЛИВАМИ)	М2	47,38	1301,88	107,78	61683	5107	0	33465,00	102760	
						1194,10	58,91	56576	2791		7612,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,65	78,3600	721,980	56576,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	3,6700						
1.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	3,6700		5107,00				
1.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,04	1,7100	0,010	0,02				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*706.31*		*33465*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*636.53*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*69.78*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗП) - 8%			*160.66*		*7612*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*102760*					

2	6	Е11-460401-0504 11-460401-0504 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ПЕРЕГОРОДКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ГИПСОВЫХ, ШЛАКОБЕТОННЫХ И ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ. РАЗБОРКА (ИЗ ГКЛ П.3,15,17 АС6)	М2	9,9	714,05	53,47	7069	529		3849,00	11791	
						660,58	29,23	6540	289		873,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,94	9,3100	702,770	6540,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,3802						
2.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,3802		529,00				
2.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,0990	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*388.74*		*3849*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*350.42*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*38.32*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*88.22*		*873*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11791*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			114551				114551	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				66197				

РАЗДЕЛ 3.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

6	22	Е11-100103-0301 11-100103-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ В САНУЗЛАХ. УСТРОЙСТВО (УСТРОЙСТВО ВСТРОЕЧНОГО ШКАФА С ПОЛКАМИ ИЗ МДФ ПЛИТ, III-2)	М2 ПЕРЕГОРОДОК	11	1226,77	86,30	13494	949	3762	6207,00	21277	
						798,49	41,03	8783	451		1576,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,02	11,2500	781,000	8783,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	0,5252						
6.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,01	0,1224		2,00				
6.4		1948 С	РУБАНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,1224		2,00				
6.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,05	0,5252		946,00				
6.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70		Т	0,00	0,0075	205870,680	1549,00				
6.7		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,01	0,0594	36962,200	2196,00				
6.8		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,0880	196,550	17,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*564.27*		*6207*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.8%			*502.03*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*62.24*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*143.28*		*1576*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*21277*					
7	23	С121-070510-0801 21-070510-0801 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЛИТЫ СТОЛЯРНЫЕ, МАРКА СР (ЩИТЫ ИЗ СКЛЕЕННЫХ РЕЕЕК), ОБЛИЦОВАННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДУБОВЫМ ШПОНОМ, ТОЛЩИНА 19 ММ ГОСТ 13715-78 (ПЛИТА МДФ ТОЛЩ.16ММ)	100 М2	0,1155	484371,48	--	55945	--	55945	2014,00	62596	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		4637,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*17437.37*		*2014*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*17437.37*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*40144.71*		*4637*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*62596*						
8	28	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2 УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	47,38	2255,61	142,79	106871	6765	56554	32851,00	150900	
						919,20	68,89	43552	3264		11178,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	55,7600	781,030	43552,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	4,0200						
8.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	1,9000		2647,00				
8.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	7,8200		146,00				
8.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	2,1100		3808,00				
8.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	12,0500		164,00				
8.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	33,6400	982,740	33059,00				
8.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	4,12	195,2100	24,490	4781,00				
8.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	27,9500	108,140	3023,00				
8.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	75,3300	80,690	6079,00				
8.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	379,0400	9,870	3741,00				
8.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	119,8700	48,980	5871,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*693.35*		*32851*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.8%			*590.88*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*102.47*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*235.92*		*11178*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*150900*					
9	29	С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99 (О-1,2)	М2	90	17229,62	--	1550666	--	1550666	55824,00	1735009	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		128519,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*620.27*		*55824*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*620.27*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*1427.99*		*128519*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1735009*					
10	30	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М	М	30	1125,94	7,97	33778	239	27924	4766,00	41628	
						187,14	3,89	5614	117		3084,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	7,3800	761,110	5614,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1388						

10.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0262		37,00				
10.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1125		203,00				
10.5		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	27,2100	982,740	26740,00				
10.6		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	120,0000	9,870	1184,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*158.88*		*4766*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.8%			*114.24*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*44.65*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			*102.79*		*3084*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*41628*					КАЗАХСТАН
11	31	С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 23166-99	М	30	2923,67	--	87710	--	87710	3158,00	98137	
						--	--	--	--		7269,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*105.25*		*3158*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*105.25*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			*242.31*		*7269*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*98137*					
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
23	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ СТР.13	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ СО СКОБЯНКОЙ (Д-13)		2	66601,65	--	133203	--	133203	4795,00	149038	
			ШТ			--	--	--	--		11040,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2397.66*		*4795*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2397.66*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			*5519.94*		*11040*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*149038*					
24	48	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ И ОТ КЛЮЧА ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		2	5039,72	--	10079	--	10079	363,00	11277	
			ШТ.			--	--	--	--		835,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*181.43*		*363*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*181.43*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			*417.69*		*835*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11277*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			2269863				2269863	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				61781				

РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ

25	92	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО		153,1	773,56	23,30	118432	3567	70416	33475,00	164059	
			М2 СТЯЖКИ			290,33	12,08	44449	1850		12153,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
25.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	62,6800	709,150	44449,00				
25.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,4300						
25.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	17,3600		183,00				
25.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	2,4300		3384,00				
25.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	3,1200	22494,310	70255,00				
25.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	5,3600	30,000	161,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218.65*		*33475*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.9%			*184.17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*34.48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*79.38*		*12153*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*164059*					
26	93	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (КЛЕЙ ТОЛЩ.20ММ)	М2 ПОКРЫТИЯ	80,43	5057,62	110,25	406784	8867	332501	58012,00	501980	
						813,33	41,28	65416	3320		37184,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,03	82,7400	790,660	65416,00				
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	3,9000						
26.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	2,4900		22,00				
26.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0603		191,00				
26.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,5027		700,00				
26.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,04	2,8800		146,00				
26.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,04	3,3400		7681,00				
26.8		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,8847		128,00				
26.9		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,02	1,6100	84,660	136,00				
26.10		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0080	83183,120	669,00				
26.11		150083 С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 600 ММ Х 600 ММ Х 10 ММ СТ РК 1954-2010		М2	1,02	82,0400	2206,370	181008,00				
26.12		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,1544	30,000	5,00				
26.13		249624 С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	25,00	2010,7500	69,780	140310,00				
26.14		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,75	60,3200	171,960	10373,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*721.27*		*58012*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.9%			*520.46*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*200.81*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*462.31*		*37184*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*501980*					

27	94	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II. ДОП. ВЫП. 9	ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М	150	2433,81	10,12	365071	1517	331804	33518,00	430476	
						211,67	3,62	31751	544		31887,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	39,6700	800,280	31751,00				
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,6206						
27.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,3937		4,00				
27.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0563		178,00				
27.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0638		89,00				
27.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,01	1,8800		95,00				
27.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5006		1152,00				
27.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0240	30,000	0,72				
27.9		249624 С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	0,64	96,0000	69,780	6699,00				
27.10		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,06	9,0000	171,960	1548,00				
27.11		279916 С	КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ПЛИНТУС МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ СТ РК 1954-2010		М	1,01	151,5000	2135,680	323556,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*223.45*		*33518*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.9%			*131.12*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*92.34*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*212.58*		*31887*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*430476*					
			КОМНАТЫ N7,18,34,35,40,46 (S=131,7М2)										
28	95	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	20,71	773,56	23,30	16020	483	9525	4528,00	22192	
						290,33	12,08	6013	250		1644,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	8,4800	709,190	6013,00				
28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,3288						
28.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	2,3500		25,00				
28.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,3288		458,00				
28.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,4225	22494,310	9503,00				
28.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	0,7248	30,000	22,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218.65*		*4528*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.9%			*184.17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*34.48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*79.38*		*1644*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*22192*					

29	96	Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (КВАДРАТНАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ С КРАСИТЕЛЕМ НА КЛЕЕ ТОЛЩ.20ММ)		20.71	4015,78	63,43	83167	1314	60804	16650,00	107803	
			М2 ПОКРЫТИЯ			1016,39	28,76	21049	596		7985,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,30	26,9500	781,020	21049,00				
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,7611						
29.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0932		317,00				
29.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,3987		4,00				
29.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,5954		829,00				
29.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0725		131,00				
29.7		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,2278		33,00				
29.8		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,1036	84,660	9,00				
29.9		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0021	83183,120	172,00				
29.10		150201 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 300Х300 ГОСТ 6787-2001		М2	1,02	21,1200	1656,410	34990,00				
29.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0207	30,000	0,62				
29.12		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	23,20	480,4700	48,900	23495,00				
29.13		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,60	12,4300	171,960	2137,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*803.97*		*16650*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.9%			*636.49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*167.48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*385.58*		*7985*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*107803*					
30	106	Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (ОДНОЦВЕТНАЯ С КРАСИТЕЛЕМ НА КЛЕЕ ТОЛЩ.20ММ)	М2 ПОКРЫТИЯ	59,7	4015,78	63,43	239742	3787	175277	47997,00	310758	
						1016,39	28,76	60678	1717		23019,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,30	77,6900	781,030	60678,00				
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	2,1900						
30.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2687		915,00				
30.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	1,1500		10,00				
30.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	1,7200		2390,00				
30.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2089		376,00				
30.7		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,6567		95,00				

30.8		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,2985	84,660	25,00				
30.9		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0060	83183,120	497,00				
30.10		150201 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 300Х300 ГОСТ 6787-2001		М2	1,02	60,8900	1656,410	100865,00				
30.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0597	30,000	2,00				
30.12		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	23,20	1385,0400	48,900	67728,00				
30.13		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,60	35,8200	171,960	6160,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*803.97*		*47997*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.9%			*636.49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*167.48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*385.58*		*23019*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*310758*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1537269						1537269
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				237633					
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ									

РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
31	**117**	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА**	**М2 ОБЛИЦОВКИ**	**160**	**558,82**	**36,68**	**89411**	**5870**	**0**	**56011,00**	**157056**	
						522,14	**16,76**	**83542**	**2681**		**11634,00**		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,74	118,8800	702,740	83542,00				
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	3,1800						
31.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН		МАШ.-Ч	0,02	2,6200		5002,00				
31.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,03	5,2500		88,00				
31.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,5600		780,00				
31.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,04	7,0600	0,010	0,07				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*350.07*		*56011*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*318.49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*31.58*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*72.71*		*11634*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*157056*					
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

32	120	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.	ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (СУХИМИ СМЕСЯМИ)	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	20,63	656,75	25,03	13549	516	3722	6018,00	21132	
						451,34	20,80	9311	429		1565,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель		на единицу	всего	на единицу	всего				
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,52	10,6800	872,140	9311,00				
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,03	0,5622						
32.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч		0,00	0,0129		44,00				
32.4	1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч		0,02	0,5029		408,00				
32.5	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч		0,00	0,0464		65,00				
32.6	147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ		0,27	5,4900	677,280	3717,00				
32.7	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3		0,01	0,1527	30,000	5,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				*291.69*		*6018*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54.8%				*258.74*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%				*32.96*							
		СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%				*75.88*		*1565*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*21132*					
34	122	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	467,21	339,88	2,43	158794	1133	45865	69496,00	246554	
						239,28	1,17	111796	546		18263,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель		на единицу	всего	на единицу	всего				
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,30	139,7000	800,280	111796,00				
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,00	0,6424						
34.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч		0,00	0,0584		81,00				
34.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч		0,00	0,5840		1052,00				
34.5	147047 С	ВЕТОШЬ		КГ		0,00	1,4500	84,660	123,00				
34.6	147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2		0,01	3,9200	162,180	636,00				
34.7	149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т		0,00	0,3224	133272,260	42964,00				
34.8	249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ		0,06	25,7000	83,360	2142,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				*148.75*		*69496*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54.8%				*131.77*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%				*16.98*							
		СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%				*39.09*		*18263*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*246554*					
35	123	Е11-150403-0311 11-150403-0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.	ПОТОЛКИ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ЭМАЛЬ)	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	27,9	472,56	1,30	13184	36	4306	5505,00	20184	

						316,93	0,63	8842	18		1495,00			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
35.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,39	10,9100	810,530	8842,00					
35.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0209							
35.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0035		5,00					
35.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0174		31,00					
35.5		100412 С	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3	0,00	0,0007	1439,470	0,96					
35.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,0865	84,660	7,00					
35.7		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	0,2344	162,180	38,00					
35.8		149237 С	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0025	320879,840	797,00					
35.9		149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ	0,13	3,6300	400,040	1451,00					
35.10		249421 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТНАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 10503-71		КГ	0,21	5,8600	323,540	1896,00					
35.11		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,05	1,4000	83,360	116,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*197.30*		*5505*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54.8%			*174.02*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*23.28*								
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*53.59*		*1495*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*20184*						
36	**126**	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**8,45**	**1238,68**	**66,74**	**10467**	**564**	**3866**	**4057,00**	**15686**		
						714,35	**52,71**	**6036**	**445**		**1162,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
36.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,85	7,1900	839,390	6036,00					
36.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	0,5852							
36.3		1010 С	РАСТВОРОНАСОСЫ, 1 М3/Ч		МАШ.-Ч	0,06	0,4964		440,00					
36.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,0887		124,00					
36.5		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,1580	22471,950	3551,00					
36.6		128234 С	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 10 ММ Х 10 ММ, ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1 ММ ГОСТ 3826-82		М2	0,06	0,4681	646,000	302,00					
36.7		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0005	19878,420	10,00					
36.8		145969 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 1,2 ММ Х 16 ММ ДО 2,0 ММ Х 50 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)		КГ	0,00	0,0101	316,760	3,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*480.08*		*4057*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54.8%			*420.35*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*59.73*								
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*137.50*		*1162*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*15686*						

40	135	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (И ОТКОСОВ)	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	241	3406,05	21,28	820858	5129	470212	227871,00	1132627	
						1433,67	15,80	345516	3807		83898,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса			Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	1,75	421,2700	820,180	345516,00				
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,02	4,9700						
40.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т			МАШ.-Ч	0,00	0,2410		821,00				
40.4	1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л			МАШ.-Ч	0,02	3,9200		3176,00				
40.5	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М			МАШ.-Ч	0,00	0,8134		1133,00				
40.6	147047 С	ВЕТОШЬ			КГ	0,01	1,2100	84,660	102,00				
40.7	149074 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), I СОРТА ГОСТ 6141-91			М2	1,00	241,0000	1651,150	397927,00				
40.8	149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006			КГ	0,50	120,5000	231,730	27923,00				
40.9	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ			М3	0,01	2,2400	30,000	67,00				
40.10	249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006			КГ	3,75	903,7500	48,900	44193,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				*945.52*		*227871*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54.8%				*794.31*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%				*151.21*							
		СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%				*348.13*		*83898*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*1132627*					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ			1593238				1593238	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				572969				

РАЗДЕЛ 6.БЛОК "Б"

			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
41	138	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА (ПО ОЦИНКОВАННЫМИ СЛИВАМИ)		54,63	1301,88	107,78	71122	5888	0	38586,00	118484	
			М2			1194,10	58,91	65234	3218		8777,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса			Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч	1,65	90,3500	721,990	65234,00				
41.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч	0,08	4,2300						
41.3	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М			МАШ.-Ч	0,08	4,2300		5888,00				
41.4	147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ			Т	0,04	1,9700	0,010	0,02				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				*706.31*		*38586*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%				*636.53*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%				*69.78*							
		СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%				*160.66*		*8777*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*118484*					

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ			118484				118484	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				68452				

РАЗДЕЛ 7.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

42	156	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	6,63	2255,61	142,79	14955	947	7915	4597,00	21116	
						919,20	68,89	6094	457		1564,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
42.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	7,8000	780,990	6094,00				
42.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,5619						
42.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,2660		370,00				
42.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	1,0900		20,00				
42.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,2959		533,00				
42.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	1,6900		23,00				
42.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	4,7100	982,740	4626,00				
42.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	4,12	27,3200	24,490	669,00				
42.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	3,9100	108,140	423,00				
42.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	10,5400	80,690	851,00				
42.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	53,0400	9,870	524,00				
42.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	16,7700	48,980	822,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*693.35*		*4597*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.8%			*590.88*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*102.47*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*235.92*		*1564*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*21116*					
43	157	С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99 (О-1,2)	М2	6,63	17229,62	--	114232	--	114232	4112,00	127812	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		9468,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*620.27*		*4112*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*620.27*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*1427.99*		*9468*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*127812*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ			148928					

			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				6551				

РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

44	198	Е11-100403-0202 11-100403-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ДВУХУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА АНКЕРНЫХ ПОДВЕСАХ (ГКЛО12,5ММ)		149,04	2340,17	10,51	348778	1566	212430	96407,00	480800	
			М2 ПОТОЛКА			904,35	3,77	134784	562		35615,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
44.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,10	164,3300	820,180	134784,00				
44.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,5589						
44.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2794		884,00				
44.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,02	3,4300		64,00				
44.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2794		503,00				
44.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,5030		90,00				
44.7		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,01	1,8800		26,00				
44.8		131286 С	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		М	3,82	569,5300	118,010	67210,00				
44.9		131381 С	ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	1,41	210,1500	45,010	9459,00				
44.10		131384 С	ТЯГА ПОДВЕСА 500		ШТ.	1,41	210,1500	31,560	6632,00				
44.11		131450 С	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	0,62	92,4000	40,930	3782,00				
44.12		131451 С	СОЕДИНИТЕЛЬ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	3,07	457,5500	32,330	14793,00				
44.13		145735 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		ШТ.	1,42	212,2500	9,510	2018,00				
44.14		145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ		1000 ШТ.	0,02	2,5300	1102,570	2794,00				
44.15		149158 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ГКЛО ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	1,03	153,5100	607,850	93312,00				
44.16		149908 С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,42	63,1900	102,500	6477,00				
44.17		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,0298	190,000	6,00				
44.18		249182 С	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН		М	0,69	103,3700	47,950	4957,00				
44.19		249184 С	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ		М	1,08	161,4300	6,130	990,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*646.85*		*96407*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.8%			*543.06*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*103.80*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*238.96*		*35615*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*480800*					

45	207	Е11-100403-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СТЕНЫ ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ШП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛО12,5ММ В Т.Ч. ЗАШИТЬ ОКНО S=3.8М2)	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	323,79	1892,75	11,95	612854	3869	370703	170543,00	846069	
						735,92	4,28	238283	1384		62672,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
45.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,91	293,9800	810,550	238283,00				
45.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,3800						
45.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,6881		2175,00				
45.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,03	8,4600		158,00				
45.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,6881		1239,00				
45.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	1,3000		231,00				
45.7		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,01	4,8200		66,00				
45.8		131275 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-2 ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 50 ММ Х 30 ММ		М	0,78	251,7100	112,950	28431,00				
45.9		131286 С	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		М	2,10	680,1500	118,010	80265,00				
45.10		131379 С	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	1,19	385,8900	15,670	6047,00				
45.11		131450 С	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	0,36	117,7300	40,930	4819,00				
45.12		145630 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		10 ШТ.	0,26	83,8600	43,890	3681,00				
45.13		145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ		1000 ШТ.	0,02	5,1800	1102,570	5712,00				
45.14		149158 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ГКЛО ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	1,05	339,9800	607,850	206657,00				
45.15		149244 С	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		КГ	0,01	1,9400	207,950	404,00				
45.16		149908 С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,46	149,8800	102,500	15363,00				
45.17		249098 С	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ		ШТ.	2,86	925,4900	1,020	944,00				
45.18		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,0648	190,000	12,00				
45.19		249182 С	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН		М	0,34	108,9900	47,950	5226,00				
45.20		249183 С	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ		М	0,90	292,3800	37,750	11037,00				
45.21		249184 С	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ		М	1,06	343,3800	6,130	2105,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*526.71*		*170543*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.8%			*442.64*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*84.07*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*193.56*		*62672*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*846069*					

46	210	Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015	ЛЕСА ВНУТРЕННИЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА. ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	80,4	872,45	4,05	70145	326	19790	28936,00	107007	
						622,23	1,93	50028	155		7926,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,81	64,9100	770,770	50028,00				
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1809						
46.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1809		326,00				
46.4		130852 С	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ		Т	0,00	0,0233	243973,870	5688,00				
46.5		248379 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88		М3	0,00	0,0064	29921,700	192,00				
46.6		268274 С	ЩИТЫ НАСТИЛА		М2	0,06	4,4200	3145,680	13910,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*359.90*		*28936*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*317.08*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*42.82*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*98.59*		*7926*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*107007*					
47	211	С341-310104-0501	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ПОГРУЗКА	ТЕНГЕ ЗА 1	50	73,00	--	3650	--	3650	131,00	4084	
						--	--	--	--		303,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2.63*		*131*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*6.05*		*303*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4084*					
48	212	С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ	Т	50	562,25	--	28113	--	28113	1012,00	31455	
						--	--	--	--		2330,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*20.24*		*1012*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*20.24*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*46.60*		*2330*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*31455*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ			1469415				1469415	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				425197				

РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

			2 ЭТАЖ										
49	1	Е12-150102-0303 12-150102-0303 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. РАЗБОРКА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ	М ТРУБОПРОВОДА	137	341,89	0,93	46840	127	1248	29523,00	82472	
						331,86	--	45464	--		6109,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель								

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
49.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,44	59,7300	761,130	45464,00				
49.2		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,05	7,4700		127,00				
49.3		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,2055	4812,700	989,00				
49.4		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	1,4900	173,350	259,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*215.50*		*29523*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*196.13*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*19.37*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*44.59*		*6109*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*82472*					
50	**2**	**Е12-150102-0402 12-150102-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ТРУБОПРОВОДЫ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ**		**4**	**1665,87**	**13,58**	**6663**	**54**	**3731**	**2010,00**	**9367**	
			М ТРУБОПРОВОДА			**719,50**	**3,24**	**2878**	**13**		**694,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
50.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,91	3,6400	790,660	2878,00				
50.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0160						
50.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0080		11,00				
50.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,05	0,1832		26,00				
50.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0080		14,00				
50.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,04	0,1640		3,00				
50.7		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,0160	515,750	8,00				
50.8		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,0120	4812,700	58,00				
50.9		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,01	0,0264	173,350	5,00				
50.10		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0020	304,790	0,61				
50.11		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0001	195385,080	15,00				
50.12		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0020	371,480	0,74				
50.13		157962 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=25 ММ		М	1,07	4,2800	851,230	3643,00				
50.14		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0044	247,040	1,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*502.49*		*2010*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*427.14*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*75.35*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*173.47*		*694*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9367*					
51	**3**	**Е12-150102-0801 12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 80 КГ. ДЕМОНТАЖ**	**ШТ.**	**31**	**804,21**	**31,19**	**24930**	**967**		**15893,00**	**44089**	
						773,01	**17,05**	**23963**	**529**		**3266,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
51.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,10	34,1000	702,730	23963,00				
51.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,6944						
51.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,6944		967,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*512.69*		*15893*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*466.93*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*45.76*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*105.35*		*3266*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*44089*					
52	4	Е12-150102-0802 12-150102-0802 РСНБ РК 2015	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 160 КГ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	2	1163,52	53,19	2327	106		1479,00	4111	
						1110,33	29,08	2221	58		304,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
52.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,58	3,1600	702,850	2221,00				
52.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0764						
52.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,0764		106,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*739.52*		*1479*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*673.39*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*66.13*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*152.24*		*304*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4111*					
53	5	Е12-150102-0803 12-150102-0803 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	РАДИАТОР ВЕСОМ ДО 240 КГ (СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ). ДЕМОНТАЖ	ШТ.	5	1754,28	109,87	8771	549		5534,00	15449	
						1644,41	60,05	8222	300		1144,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
53.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,34	11,7000	702,740	8222,00				
53.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,3945						
53.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	0,3945		549,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1106.76*		*5534*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*1007.34*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*99.42*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*228.88*		*1144*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*15449*					
54	6	Е11-201701-0101 11-201701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 6 К=0,4	АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,25 Т (СПЛИТ-СИСТЕМЫ). УСТАНОВКА (ДЕМОНТАЖ)	АГРЕГАТ	5	3141,38	312,10	15707	1560		9639,00	27374	
						2829,28	70,86	14146	354		2028,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
54.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,62	18,1100	781,010	14146,00				
54.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	0,3675						

54.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,1313		415,00				
54.4		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	0,98	4,9100		322,00				
54.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,56	2,8100		398,00				
54.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,05	0,2362		425,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1927.84*		*9639*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*1751.68*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*176.15*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*405.54*		*2028*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*27374*					
55	7	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	12	1060,23	13,42	12723	161	9041	2705,00	16662	
						293,50	5,69	3522	68		1234,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
55.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	4,1000	859,320	3522,00				
55.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0726						
55.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0201		64,00				
55.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0525		95,00				
55.5		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	0,1725		3,00				
55.6		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,0204	515,750	11,00				
55.7		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0000	592740,210	9,00				
55.8		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,0337	173,350	6,00				
55.9		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0072	304,790	2,00				
55.10		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0636	371,480	24,00				
55.11		157960 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=15 ММ		М	1,00	12,0000	747,460	8970,00				
55.12		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,0300	190,000	6,00				
55.13		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0528	247,040	13,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*225.39*		*2705*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*180.71*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*44.67*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*102.85*		*1234*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16662*					
56	8	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	133	1160,86	13,42	154395	1785	113574	30458,00	199642	
						293,50	5,69	39036	757		14788,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
56.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	45,4300	859,330	39036,00				
56.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,8047						
56.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2228		704,00				
56.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5819		1048,00				
56.5		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,01	1,9100		33,00				
56.6		127966 С	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70		КГ	0,00	0,2261	515,750	117,00				
56.7		146643 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСТВОРЕННЫЙ МАРКИ Б ГОСТ 5457-75		Т	0,00	0,0002	592740,210	102,00				
56.8		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,00	0,3737	173,350	65,00				
56.9		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0798	304,790	24,00				
56.10		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,7049	371,480	262,00				
56.11		157961 С	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ, D=20 ММ		М	1,00	133,0000	847,730	112748,00				
56.12		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,5852	190,000	111,00				
56.13		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,5852	247,040	145,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*229.01*		*30458*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*180.71*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*48.30*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*111.19*		*14788*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*199642*					
57	9	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ПЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА	150	62,34	2,26	9351	339	39	5952,00	16527	
						59,83	--	8974	--		1224,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
57.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	8,6400	1038,390	8974,00				
57.2		2011 С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)		МАШ.-Ч	0,02	2,8100		339,00				
57.3		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,00	0,0300	304,790	9,00				
57.4		149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013		КГ	0,00	0,0300	371,480	11,00				
57.5		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,00	0,0750	247,040	19,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*39.68*		*5952*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*36.14*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*3.55*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8.16*		*1224*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16527*					

58	10	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	12,55	511,02	--	6413	--	6413	231,00	7175		КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		532,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*18.40*		*231*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*18.40*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*42.35*		*532*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7175*						
59	11	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ	118,3	903,76	69,16	106914	8182	32458	47797,00	167088		
						560,23	33,47	66275	3959		12377,00			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
59.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,70	82,8100	800,280	66275,00					
59.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	4,7700							
59.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,3199		3,00					
59.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1371		433,00					
59.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	1,8100		2524,00					
59.6		2011 С	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)		МАШ.-Ч	0,01	1,2200		147,00					
59.7		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	2,8200		5075,00					
59.8		146053 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ		Т	0,00	0,0053	180808,260	963,00					
59.9		187489 С	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ		КОМПЛЕКТ	0,44	52,2900	524,280	27414,00					
59.10		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	1,15	136,0400	30,000	4081,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*404.04*		*47797*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*358.59*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*45.44*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*104.62*		*12377*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*167088*						
60	13	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ PURMO HYGIENE H20 600X2000 С КРЕПЛЕНИЕМ	КОМПЛЕКТ	2	106373,67	--	212747	--	212747	7659,00	238038		КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		17632,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3829.45*		*7659*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*3829.45*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8816.25*		*17632*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*238038*						
61	14	С123-040905-0802 23-040905-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ "Г"-"М" ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ART 3034, Т ДО +180°С, PN 25, DN 20, ТИПА GENEBRE ГОСТ 21345-2005	ШТ.	130	1578,17	--	205162	--	205162	7386,00	229552		КАЗАХСТАН

						--	--	--	--		17004,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*56.81*		*7386*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*56.81*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*130.80*		*17004*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*229552*					
62	15	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	15	679,84	0,85	10198	13	1375	5373,00	16816	
						587,38	0,42	8811	6		1246,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
62.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,74	11,1400	790,690	8811,00				
62.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0075						
62.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0019		3,00				
62.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0056		10,00				
62.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,0450	84,660	4,00				
62.6		149394 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013		КГ	0,03	0,4050	381,890	155,00				
62.7		249424 С	БЕЛИЛА ЛИТОПОННЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ, МАРКА МА-025 ГОСТ 10503-71		КГ	0,25	3,6900	329,460	1216,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*358.18*		*5373*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54.8%			*322.11*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*36.07*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*83.04*		*1246*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16816*					
65	23	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ПЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ПЕРИМЕТР 800, 1000 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	12	3686,07	34,80	44233	418	27858	11676,00	60381	
						1329,76	13,08	15957	157		4473,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
65.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,70	20,4300	781,020	15957,00				
65.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1607						
65.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0646		204,00				
65.4		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,0614		4,00				
65.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,02	0,2551		36,00				
65.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,0961		173,00				
65.7		135857 С	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ ГОСТ 14791-79		КГ	0,05	0,6012	322,320	194,00				
65.8		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0018	381819,660	687,00				
65.9		146125 С	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ 0,7 ММ ГОСТ 1779-83		Т	0,00	0,0001	1827181,080	195,00				
65.10		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0000	195385,080	10,00				
65.11		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,08	0,9600	424,320	407,00				

65.12		188081 С	ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ		М2	1,00	12,0000	2197 080	26365,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*972.98*		*11676*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*811.08*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*161.90*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*372.72*		*4473*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*60381*					
66	24	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ (КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ)	КГ	13,3	511,02	--	6797	--	6797	245,00	7605	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		563,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*18.40*		*245*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*18.40*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*42.35*		*563*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7605*					
69	27	Е11-201701-0101 11-201701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 ПРИМ.	АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ, МАССА ДО 0,25 Т(КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННЫЕ). УСТАНОВКА	АГРЕГАТ	5	8334,70	780,24	41673	3901	2406	24185,00	71126	
						7073,20	177,15	35366	886		5269,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
69.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	9,06	45,2800	781,030	35366,00				
69.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,18	0,9187						
69.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,07	0,3281		1037,00				
69.4		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	2,45	12,2700		804,00				
69.5		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	1,40	7,0200		996,00				
69.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,12	0,5906		1064,00				
69.7		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0045	381819,660	1718,00				
69.8		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0014	195385,080	264,00				
69.9		147667 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)		КГ	0,20	1,0000	424,320	424,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4836.91*		*24185*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*4379.21*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*457.70*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1053.73*		*5269*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*71126*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ			1213477				1213477	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				281923				

РАЗДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ АБОТЫ ПО ВК

ВОДОПРОВОД В1

70	2	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	62,5	2201,14	393,40	137571	24588	8589	75373,00	229979	
						1670,32	130,29	104395	8143		17036,00		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса			на единицу	всего	на единицу	всего				
70.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,89	117,8800	885,640	104395,00				
70.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,17	10,6500						
70.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,17	10,4200		24105,00				
70.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0547		173,00				
70.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1719		310,00				
70.6		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90		КГ	0,01	0,5313	941,460	500,00				
70.7		147245 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ.	0,00	0,0625	3716,480	232,00				
70.8		154875 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		М	0,90	56,1900	138,830	7801,00				
70.9		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,2938	190,000	56,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1205.96*		*75373*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*1087.57*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*118.39*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*272.57*		*17036*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*229979*					
71	3	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРО ВОДА	2,5	1754,58	242,48	4386	606	496	2339,00	7263	
						1313,85	80,63	3285	202		538,00		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса			на единицу	всего	на единицу	всего				
71.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,48	3,7100	885,740	3285,00				
71.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,11	0,2628						
71.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,10	0,2537		587,00				
71.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0022		7,00				
71.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0069		12,00				
71.6		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90		КГ	0,01	0,0148	941,460	14,00				
71.7		147245 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ.	0,00	0,0017	3716,480	6,00				

71.8		154876 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		М	0,93	2,3200	203,150	472,00				
71.9		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	0,0185	190,000	4,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*935.75*		*2339*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*842.26*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*93.49*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*215.23*		*538*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*726.3*					
72	4	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА Д.20ММ	ШТ	33	850,79	--	28076	--	28076	1011,00	31414	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2327,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*30.63*		*1011*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*30.63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*70.51*		*2327*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*31414*					
73	5	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	33	15,50	--	512	--	512	18,00	573	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		42,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0.56*		*18*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*0.56*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1.28*		*42*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*573*					
74	6	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	16	21,88	--	350	--	350	13,00	392	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		29,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0.79*		*13*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*0.79*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1.81*		*29*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*392*					
75	7	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	37,38	--	112	--	112	4,00	125	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		9,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1.35*		*4*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*1.35*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*3.10*		*9*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*125*					

76	8	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X20X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	60,16	--	120	--	120	4,00	134	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		10,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,17*		*4*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,17*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*4,99*		*10*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*134*					
77	9	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40X20X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	96,61	--	386	--	386	14,00	432	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		32,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3,48*		*14*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,01*		*32*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*432*					
78	10	С123-020401-2510 23-020401-2510 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40X25X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	96,61	--	97	--	97	3,00	108	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		8,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3,48*		*3*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8,01*		*8*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*108*					
79	11	С123-020401-2512 23-020401-2512 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 50X20X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		7	205,06	--	1435	--	1435	52,00	1606	КАЗАХСТАН
				ШТ.		--	--	--	--		119,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*7,38*		*52*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*7,38*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*17,00*		*119*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1606*					
80	12	С123-020401-2513 23-020401-2513 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 50X25X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	205,06	--	205	--	205	7,00	229	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		17,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*7,38*		*7*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*7.38*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*17.00*		*17*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*229*					
81	13	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	77	7,29	--	561	--	561	20,00	628	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		47,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0.26*		*20*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*0.26*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*0.60*		*47*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*628*					
82	14	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PP-R ОДИНАРНАЯ (КЛИПСА) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3	8,21	--	25	--	25	1,00	28	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0.30*		*1*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*0.30*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*0.68*		*2*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*28*					
83	15	Е11-161001-0102 11-161001-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ. ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ	ВРЕЗКА	9	4966,07	109,18	44695	983	2831	27251,00	77702	
						4542,45	10,74	40882	97		5756,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
83.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,13	46,1600	885,640	40882,00
83.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1125		
83.3		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,54	4,8400		686,00
83.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,1125		203,00
83.5		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,61	5,5100		94,00
83.6		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,01	0,0756	4812,700	364,00
83.7		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,04	0,3330	173,350	58,00
83.8		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00	0,0014	195385,080	264,00
83.9		150458 С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75	М	0,40	3,6000	595,750	2145,00
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*3027.91*		*27251*	
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%		*2750.13*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%		*277.78*			
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%		*639.52*		*5756*	

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					77702					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ			350614				350614	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				157003				

РАЗДЕЛ 11.ВОДОПРОВОД Т3

			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
84	17	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ. (ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ) РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ	51	284,54	1,96	14511	100	1297	8576,00	24933	
						257,14	0,76	13114	39		1847,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
84.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,35	17,6800	741,880	13114,00				
84.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0510						
84.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0510		71,00				
84.4		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,03	1,6800		29,00				
84.5		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75		М3	0,00	0,2193	4812,700	1055,00				
84.6		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,03	1,4000	173,350	242,00				
84.7		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,1122	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*168.15*		*8576*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*152.42*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*15.73*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*36.21*		*1847*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*24933*					
85	18	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	52	2248,86	393,40	116941	20457	9626	62799,00	194120	
						1670,32	130,29	86856	6775		14379,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
85.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,89	98,0700	885,640	86856,00				
85.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,17	8,8600						
85.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,17	8,6700		20056,00				
85.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0455		144,00				
85.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1430		258,00				
85.6		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ Х 58,5 ММ ГОСТ 28456-90		КГ	0,01	0,4420	941,460	416,00				
85.7		147245 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ.	0,00	0,0520	3716,480	193,00				

85.8		154856 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		М	0,90	46,7500	191,910	8971,00				
85.9		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,2444	190,000	46,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1207.68*		*62799*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*1087.57*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*120.11*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*276.52*		*14379*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*194120*					
86	19	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	1845,61	242,48	3691	485	579	1878,00	6015	
						1313,85	80,63	2628	161		446,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
86.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,48	2,9700	885,740	2628,00				
86.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,11	0,2102						
86.3		116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ		МАШ.-Ч	0,10	0,2030		470,00				
86.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0017		6,00				
86.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0055		10,00				
86.6		145663 С	ДЮБЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ЦИНКОВЫМ ХРОМАТИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ РАЗМЕРАМИ 3 ММ X 58,5 ММ ГОСТ 28456-90		КГ	0,01	0,0118	941,460	11,00				
86.7		147245 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА		1000 ШТ.	0,00	0,0014	3716,480	5,00				
86.8		154857 С	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		М	0,93	1,8600	301,140	560,00				
86.9		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,01	0,0148	190,000	3,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*939.03*		*1878*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*842.26*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*96.76*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*222.77*		*446*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6015*					КАЗАХСТАН
87	20	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА Д20ММ	ШТ	15	850,79	--	12762	--	12762	459,00	14279	
						--	--	--	--		1058,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*30.63*		*459*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*30.63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*70.51*		*1058*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14279*					КАЗАХСТАН
88	21	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R 90° ПРИВАРНОЙ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	20	15,50	--	310	--	310	11,00	347	
						--	--	--	--		26,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0.56*		*11*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*0.56*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1.28*		*26*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*347*					
89	22	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R РАВНОПРОХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	10	21,88	--	219	--	219	8,00	245	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		18,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*0.79*		*8*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*0.79*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1.81*		*18*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*245*					
90	23	С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	37,38	--	224	--	224	8,00	251	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		19,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1.35*		*8*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*1.35*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*3.10*		*19*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*251*					
91	24	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 32X20X32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	7	60,16	--	421	--	421	15,00	471	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		35,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2.17*		*15*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.17*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*4.99*		*35*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*471*					
92	25	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 40X20X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	12	96,61	--	1159	--	1159	42,00	1297	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		96,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3.48*		*42*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*3.48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8.01*		*96*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1297*					
93	26	С123-020401-2512 23-020401-2512 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R ПЕРЕХОДНОЙ ПРИВАРНОЙ ПОД УГЛОМ 90° DN 50X20X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	1	205,06	--	205	--	205	7,00	229	КАЗАХСТАН

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*280.82*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*646.50*		*647*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8727*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ			251217				251217	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				114127				

РАЗДЕЛ 12.КАНАЛИЗАЦИЯ

97	31	Е12-150101-0801 12-150101-0801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. СМЕНА	М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ	30	788,16	3,19	23645	96	8032	10381,00	36748	
						517,21	1,62	15516	49		2722,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
97.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,58	17,5200	885,620	15516,00				
97.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0600						
97.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0300		42,00				
97.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0300		54,00				
97.5		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0004	381819,660	137,00				
97.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,0120	0,010	0,00				
97.7		269817 С	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014		М	1,00	29,9400	263,700	7895,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*346.04*		*10381*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*306.63*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*39.41*							
			СП ОТ ПЗ+НР (ИЗО) - 8%			*90.74*		*2722*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*36748*					
98	32	Е12-150101-0802 12-150101-0802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. СМЕНА	М ТРУБОПРОВОДА С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ	5	1366,15	6,39	6831	32	4058	1934,00	9466	
						548,21	3,24	2741	16		701,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
98.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,62	3,1000	885,620	2741,00				
98.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0200						
98.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0100		14,00				
98.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0100		18,00				
98.5		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0001	381819,660	52,00				
98.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,0055	0,010	0,00				

98.7		269823 С	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 110Х3,4 ГОСТ 22689-2014		М	1,00	4,9900	802,850	4006,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*386.82*		*1934*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*325.91*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*60.91*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*140.24*		*701*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9466*					
99	33	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	3	861,18	0,94	2584	3	796	1210,00	4098	
						594,80	0,37	1784	1		304,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
99.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,67	2,0100	885,450	1784,00
99.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0010		
99.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0007		2,00
99.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0004		0,68
99.5		144732 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00	0,0000	179495,520	6,00
99.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00	0,0117	30,000	0,35
99.7		269817 С	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 33 - 50Х3 ГОСТ 22689-2014	М	1,00	2,9900	263,700	790,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*403.42*		*1210*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*359.48*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*43.94*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*101.17*		*304*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4098*					КАЗАХСТАН
100	34	С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50	ШТ.	1	67,53	--	68	--	68	2,00	76	
						--	--	--	--		6,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2.43*		*2*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.43*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*5.60*		*6*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*76*					КАЗАХСТАН
101	35	С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100	ШТ.	1	217,01	--	217	--	217	8,00	243	
						--	--	--	--		18,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*7.81*		*8*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*7,81*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*17,99*		*18*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*243*						КАЗАХСТАН
102	40	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50Х50Х50	ШТ.	15	112,33	--	1685	--	1685	61,00	1885		
						--	--	--	--		140,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,04*		*61*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*4,04*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*9,31*		*140*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1885*						
103	44	Е11-161001-0201 11-161001-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ	ВРЕЗКА	8	10449,80	22,51	83598	180	34050	33955,00	126957		
						6170,94	10,74	49368	86		9404,00			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
103.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,11	64,8600	761,150	49368,00
103.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1000		
103.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,1000		180,00
103.4		144572 С	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ГОСТ 11052-74	Т	0,00	0,0096	143697,510	1379,00
103.5		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,42	3,3600	304,790	1024,00
103.6		185521 С	ТРОЙНИКИ ЧУГУННЫЕ КОСЫЕ ПОД УГЛОМ 60° DN 50Х50 ГОСТ 6942-98	ШТ.	1,00	8,0000	507,660	4061,00
103.7		185586 С	МУФТЫ НАДВИЖНЫЕ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ DN 50 ГОСТ 6942-98	ШТ.	1,00	8,0000	1079,410	8635,00
103.8		245421 С	ЗАГЛУШКИ ЧУГУННЫЕ DN 100 ГОСТ 6942-98	ШТ.	1,00	8,0000	2368,830	18951,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4244,34*		*33955*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*3733,74*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*510,61*								
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1175,53*		*9404*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*126957*						
104	45	Е11-161001-0202 11-161001-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ	ВРЕЗКА	3	12466,77	22,51	37400	68	13858	16056,00	57733		
						7825,28	10,74	23476	32		4277,00			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
104.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,28	30,8400	761,150	23476,00
104.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0375		

						-	--	--	--		3785,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*547.98*		*1644*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*547.98*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1261.57*		*3785*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*51094*					
110	55	С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ ГОСТ 23695-94	ШТ.	1	18055,37	--	18055	--	18055	650,00	20201	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1496,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*649.99*		*650*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*649.99*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1496.43*		*1496*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*20201*					
111	56	С123-030102-0122 23-030102-0122 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1500 ММ, С РУЧКАМИ ГОСТ 23695-94 (МОЕЧНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1500Х500)	ШТ.	1	22696,14	--	22696	--	22696	817,00	25394	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1881,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*817.06*		*817*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*817.06*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1881.06*		*1881*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*25394*					
112	57	Е12-150101-0507 12-150101-0507 РСНБ РК 2015 ПЗМ. II ДОП. ВЫП. 6	СМЕСИТЕЛЬ БЕЗ ДУШЕВОЙ СЕТКИ. СМЕНА	ШТ.	21	1644,08	1,62	34526	34	448	22097,00	61152	
						1621,10	0,77	34043	16		4530,00		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
112.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,00	42,0000	810,550	34043,00
112.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0189		
112.3	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0189		34,00
112.4	147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009	КГ	0,02	0,4410	304,790	134,00
112.5	147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00	0,0483	0,010	0,00
112.6	149389 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ГОСТ 32389-2013	КГ	0,02	0,3990	371,480	148,00
112.7	249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71	КГ	0,03	0,6720	247,040	166,00

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1052.22*		*22097*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*958.53*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*93.69*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*215.70*		*4530*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*61152*					
113	58	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	СМЕСИТЕЛЬ УСТАНОВКА	ШТ.	4	719,71	0,11	2879	--	112	1835,00	5091	
						691,76	--	2767	--		377,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
113.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,81	3,2200	859,320	2767,00				
113.2		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,0500		0,45				
113.3		145632 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ		10 ШТ.	0,20	0,8000	61,240	49,00				
113.4		147045 С	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ ГОСТ Р 53486-2009		КГ	0,01	0,0520	304,790	16,00				
113.5		149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ	0,01	0,0520	400,040	21,00				
113.6		249409 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОСТ 10503-71		КГ	0,03	0,1040	247,040	26,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*458.77*		*1835*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60.4%			*417.82*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*40.95*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*94.28*		*377*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5091*					
114	59	С123-030102-1234 23-030102-1234 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ПРЯМЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96 (ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ)	ШТ.	21	5647,34	--	118594	--	118594	4269,00	132692	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		9829,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*203.30*		*4269*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*203.30*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*468.05*		*9829*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*132692*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		ТЕНГЕ			311293				311293	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				45471				

РАЗДЕЛ 14.СТРОИРАБОТЫ

115	71	Е12-190101-0102 12-190101-0102 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 1 КИРПИЧ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ. ПРОБИВКА ВРУЧНУЮ		22	595,35	--	13098	--	0	8491,00	23316	
			ОТВЕРСТИЕ			595,35	--	13098	--		1727,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
131.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,86	18,8100	696,330	13098,00				
131.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,0242	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*385.95*		*8491*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*351.85*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*34.10*							

			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*78.50*		*1727*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*23316*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ			23316				23316	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				13098				

РАЗДЕЛ 15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

			БЛОК "А"										
116	4	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	4	40,67	--	163	--		105,00	290	
						40,67	--	163	--		21,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
116.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	0,2336	697,770	163,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*26.36*		*105*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*24.03*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.33*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*5.36*		*21*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*290*					
117	5	Е12-170101-2202 12-170101-2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	РОЗЕТКИ. СМЕНА	ШТ.	25	195,34	--	4884	--		3166,00	8694	
						195,34	--	4884	--		644,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
117.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,24	6,0300	810,620	4884,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*126.64*		*3166*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*115.45*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*11.19*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*25.76*		*644*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8694*					
118	6	Е12-170101-2201 12-170101-2201 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. СМЕНА	ШТ.	30	195,34	--	5860	--		3799,00	10432	
						195,34	--	5860	--		773,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
118.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,24	7,2300	810,510	5860,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*126.64*		*3799*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*115.45*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*11.19*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*25.76*		*773*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*10432*					
119	7	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ (КНОПКИ ВЫЗОВА). ДЕМОНТАЖ	ПТ	32	40,67	--	1301	--		844,00	2316	
						40,67	--	1301	--		172,00		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса			на единицу	всего	на единицу	всего				
119.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	1,8700	696,170	1301,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*26,36*		*844*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*24.03*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2,33*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5,36*		*172*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2316*					
120	**16**	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ (СВЕТОДИОДНЫЙ). МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ**	**ШТ.**	**70**	**1295,51**	**524,42**	**90685**	**36709**	**7480**	**34748,00**	**135467**	
						664,23	**350,09**	**46496**	**24506**		**10035,00**		
					Измеритель	Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса			на единицу	всего	на единицу	всего				
120.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,75	52,5000	885,640	46496,00				
120.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	31,5800						
120.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,26	17,9200		161,00				
120.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,9520		3185,00				
120.5		1488 С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА ДО 10 М		МАШ.-Ч	0,42	29,6800		31173,00				
120.6		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,9520		2191,00				
120.7		145001 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0021	183489,480	393,00				
120.8		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,04	2,8600	428,960	1225,00				
120.9		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ		КГ	0,00	0,2170	620,990	135,00				
120.10		242794 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,02	1,4300	4010,640	5727,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*496.39*		*34748*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*434.13*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*62.27*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*143.35*		*10035*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*135467*					

121	42	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	15	271,16	2,26	4067	34	181	1860,00	6401	
						256,84	0,80	3853	12		474,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
121.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	4,3500	885,750	3853,00				
121.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0120						
121.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0060		20,00				
121.4		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0060		14,00				
121.5		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0005	19878,420	9,00				
121.6		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	1,02	15,3000	11,220	172,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124.00*		*1860*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*110.27*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*13.73*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*31.61*		*474*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6401*					
122	43	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 КО=1,02 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-057-Б)	ШТ.	15	201,05	--	3016	--	3016	109,00	3375	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		250,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*7.24*		*109*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*7.24*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*16.66*		*250*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3375*					
123	44	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	12	271,16	2,26	3254	27	145	1488,00	5121	
						256,84	0,80	3082	10		379,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
123.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	3,4800	885,630	3082,00				
123.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0096						
123.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0048		16,00				
123.4		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0048		11,00				
123.5		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0004	19878,420	8,00				

123.6		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ	1,02	12,2400	11,220	137,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124.00*		*1488*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*110.27*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*13.73*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*31.61*		*379*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5121*					
124	**45**	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 КО=1,02 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-043-Б)**	**ШТ.**	**12**	**229,62**	**--**	**2755**	**--**	**2755**	**99,00**	**3083**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--		**228,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8.27*		*99*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*8.27*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*19.03*		*228*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3083*					
125	**46**	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**	**ШТ.**	**10**	**724,91**	**12,23**	**7249**	**122**	**1104**	**2940,00**	**11004**	
						602,24	**2,01**	**6022**	**20**		**815,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
125.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,68	6,8000	885,590	6022,00				
125.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0200						
125.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0100		33,00				
125.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,05	0,4640		66,00				
125.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0100		23,00				
125.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0004	381819,660	135,00				
125.7		145782 С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ		10 ШТ.	0,10	0,9760	182,650	178,00				
125.8		147246 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10 ШТ.	0,10	0,9760	270,380	264,00				
125.9		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0000	222237,600	0,53				
125.10		249504 С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003		КГ	0,03	0,2700	809,060	218,00				
125.11		279801 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0014	220137,410	308,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*294.02*		*2940*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*258.62*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*35.41*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*81.51*		*815*					

			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*11004*					
126	47	С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 КО=1,02 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВА66-102Б 6,3А)	ШТ.	10	423,36	--	4234	--	4234	152,00	4737	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		351,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*15.24*		*152*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*15.24*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*35.09*		*351*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4737*					
127	49	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-007-Б)	ШТ.	22	514,82	--	11326	--	11326	408,00	12672	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		939,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*18.53*		*408*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*18.53*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*42.67*		*939*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12672*					
128	52	Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	150	208,95	--	31343	--	4064	13224,00	48132	
						181,85	--	27278	--		3565,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
128.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	34,5000	790,670	27278,00				
128.2		145632 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ		10 ШТ.	0,20	30,0000	61,240	1837,00				
128.3		149506 С	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ ГОСТ 24709-81		Т	0,00	0,0003	821099,640	246,00				
128.4		279801 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0090	220137,410	1981,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*88.16*		*13224*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*77.83*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*10.32*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*23.77*		*3565*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*48132*					

129	53	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ТИП У197 УХЛ3 (У191)	ШТ.	150	36,97	--	5546	--	5546	200,00	6205	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		460,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1.33*		*200*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*1.33*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*3.06*		*460*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6205*					
130	54	С123-070202-0603 23-070202-0603 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40021, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ, ТИПА ПЭК (Л48)	ШТ.	90	63,26	--	5693	--	5693	205,00	6370	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		472,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2.28*		*205*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.28*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*5.24*		*472*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6370*					
131	69	Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2	М3 ЗАДЕЛКИ	0,2	90252,19	727,65	18050	146	7043	6402,00	26409	
						54308,09	343,73	10862	69		1956,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
131.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	75,22	15,0400	722,020	10862,00				
131.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,40	0,0800						
131.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,21	0,0420		1,00				
131.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,40	0,0800		144,00				
131.5		100533 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010		М3	1,04	0,2080	22375,050	4654,00				
131.6		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	9,50	1,9000	66,300	126,00				
131.7		131548 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,21	0,0420	24438,350	1026,00				
131.8		131600 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,18	0,0360	26033,630	937,00				
131.9		144600 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77		Т	0,00	0,0010	69059,610	68,00				
131.10		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	5,90	1,1800	196,550	232,00				

131.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,0027	30,000	0.08				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*32011.68*		*6402*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*27763.12*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*4248.55*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*9781.11*		*1956*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*26409*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ			290709				290709	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				134417				

РАЗДЕЛ 16. БЛОК "Б"

132	70	Е12-170101-0703 12-170101-0703 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ. ДЕМОНТАЖ	ШТ.	25	44,43	0,42	1111	10		717,00	1974	
						44,01	0,23	1100	6		146,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
132.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,06	1,5800	696,200	1100,00				
132.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0075						
132.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0075		10,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*28.68*		*717*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*26.14*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.54*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*5.85*		*146*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1974*					
133	93	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	53	308,80	36,48	16366	1934	2867	5940,00	24091	
						218,25	9,46	11567	501		1785,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
133.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	13,7800	839,400	11567,00				
133.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,4982						
133.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2491		833,00				
133.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,06	3,4000		483,00				
133.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2491		573,00				
133.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,06	3,2800		45,00				

133.7		127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,02	1,1100	331,130	369,00				
133.8		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,01	0,4346	428,960	186,00				
133.9		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0006	222237,600	124,00				
133.10		147614 С	ЛЕНТА ФУМ		КГ	0,00	0,0159	4645,790	74,00				
133.11		241448 С	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98		10 ШТ.	0,04	2,1700	216,240	470,00				
133.12		242695 С	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,00	0,0424	7780,560	330,00				
133.13		242921 С	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98		10 ШТ.	0,01	0,5406	150,960	82,00				
133.14		242966 С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,08	4,2400	116,280	493,00				
133.15		249081 С	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ		100 ШТ.	0,01	0,3445	1584,430	546,00				
133.16		249434 С	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4		КГ	0,01	0,3604	534,620	193,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*112.08*		*5940*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*97.46*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*14.63*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33.67*		*1785*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*24091*					
134	94	С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	54,06	298,75	--	16150	--	16150	581,00	18070	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1339,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*10.76*		*581*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*10.76*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*24.76*		*1339*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18070*					
135	95	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	53	197,84	88,84	10486	4709	1224	3118,00	14692	
						85,93	30,68	4554	1626		1088,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
135.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	5,3000	859,250	4554,00				
135.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	2,0000						
135.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2067		692,00				
135.4		983 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 156,96 КН (16 Т)		МАШ.-Ч	0,03	1,5900		3524,00				
135.5		1039 С	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 63 Т		МАШ.-Ч	0,03	1,5900		17,00				

135.6		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2067		476,00					
135.7		127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,00	0,0212	331,130	7,00				
135.8		129039 С	РОЛИ СВИНЦОВЫЕ МАРКИ С1 ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ ГОСТ 89-73		Т	0,00	0,0004	281414,940	119,00				
135.9		147184 С	ЛЕНТА К226		100 М	0,00	0,0051	1671,430	9,00				
135.10		147568 С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ.	0,00	0,0022	2673,620	6,00				
135.11		147653 С	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ В ЧУШКАХ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ, МАРКА ПОС30 ГОСТ 21930-76		Т	0,00	0,0003	3979617,870	1055,00				
135.12		242938 С	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		1000 ШТ.	0,00	0,0044	361,080	2,00				
135.13		249504 С	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003		КГ	0,00	0,0318	809,060	26,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*58.83*		*3118*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*49.91*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*8.92*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*20.53*		*1088*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14692*					
136	**96**	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ. ПРОКЛАДКА ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ**	**М**	**189**	**283,56**	**1,69**	**53593**	**320**	**27886**	**13236,00**	**72175**	
						134,31	**0,60**	**25384**	**114**		**5346,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
136.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,16	30,2400	839,420	25384,00				
136.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1134						
136.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0567		190,00				
136.4		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0567		130,00				
136.5		127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,03	4,7200	331,130	1565,00				
136.6		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0189	19878,420	376,00				
136.7		145981 С	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	2,4600	173,090	425,00				
136.8		147568 С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ.	0,00	0,5859	2673,620	1566,00				
136.9		147732 С	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ХВТ		КГ	0,01	1,5700	357,840	561,00				
136.10		238444 С	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 6-4, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 4 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 6 ММ2 ГОСТ 23469.0-81		ШТ.	0,12	22,6800	32,640	740,00				
136.11		241448 С	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98		10 ШТ.	0,28	52,9200	216,240	11443,00				

136.12		242706 С	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,03	5,6700	1699,320	9635,00				
136.13		242795 С	СЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,00	0,2268	905,760	205,00				
136.14		242809 С	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		10 ШТ.	0,05	9,2600	115,260	1067,00				
136.15		249434 С	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4		КГ	0,00	0,5670	534,620	303,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*70.03*		*13236*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*57.74*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*12.29*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*28.29*		*5346*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*72175*					
137	97	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,1836	224711,06	--	41257	--	41257	1485,00	46162	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		3419,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8089.60*		*1485*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*8089.60*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*18624.05*		*3419*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*46162*					
138	98	С123-060144-0704 23-060144-0704 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,051	325494,88	--	16600	--	16600	598,00	18573	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		1376,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*11717.82*		*598*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*11717.82*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*26977.02*		*1376*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18573*					
139	99	С123-060144-0902 23-060144-0902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	КМ	0,01224	394568,46	--	4830	--	4830	174,00	5404	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		400,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14204.46*		*174*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*14204.46*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*32701.83*		*400*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5404*					
140	100	Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. ПРОБИВКА ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130Х130 ММ	ШТ.	22	517,53	220,54	11386	4852		4980,00	17675	
						296,99	97,71	6534	2150		1309,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				

140.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	7,9700	820,220	6534,00					
140.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,11	2,5000							
140.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН		МАШ.-Ч	0,11	2,5000		4768,00					
140.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,23	5,0000		84,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*226.35*		*4980*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*200.50*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*25.85*								
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			*59.51*		*1309*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*17675*						
141	**101**	**Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. ПРОБИВКА БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2**	**М БОРОЗД**	**60**	**189,31**	**78,75**	**11359**	**4725**		**5002,00**	**17670**		
						110,56	**34,89**	**6634**	**2093**		**1309,00**			
						Количество		Стоимость						
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего					
141.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,13	8,0900	820,230	6634,00					
141.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	2,4400							
141.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН		МАШ.-Ч	0,04	2,4400		4643,00					
141.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,08	4,8700		82,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*83.36*		*5002*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*73.89*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*9.48*								
			СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			*21.81*		*1309*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*17670*						
142	**102**	**Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2**	**М3 ЗАДЕЛКИ**	**0,054**	**90252,19**	**727,65**	**4874**	**39**	**1902**	**1729,00**	**7131**		
						54308,09	**343,73**	**2933**	**19**		**528,00**			
						Количество		Стоимость						
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего					
142.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	75,22	4,0600	722,080	2933,00					
142.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,40	0,0216							
142.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,21	0,0113		0,39					
142.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,40	0,0216		39,00					
142.5		100533 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010		М3	1,04	0,0562	22375,050	1257,00					
142.6		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	9,50	0,5130	66,300	34,00					

142.7		131548 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,21	0,0113	24438,350	277,00				
142.8		131600 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,18	0,0097	26033,630	253,00				
142.9		144600 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77		Т	0,00	0,0003	69059,610	18,00				
142.10		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	5,90	0,3186	196,550	63,00				
142.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,0007	30,000	0,02				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*32011.68*		*1729*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*27763.12*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*4248.55*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*9781.11*		*528*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*7131*					
143	**103**	**Е11-460302-0601 11-460302-0601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. ПРОБИВКА БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2**	**М БОРОЗД**	**40**	**344,85**	**141,79**	**13794**	**5672**		**6094,00**	**21479**	
						203,06	**62,82**	**8122**	**2513**		**1591,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
143.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,24	9,6800	839,400	8122,00				
143.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,07	2,9200						
143.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН		МАШ.-Ч	0,07	2,9200		5573,00				
143.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,15	5,8500		98,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*152.34*		*6094*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*135.06*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*17.28*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*39.78*		*1591*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*21479*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		ТЕНГЕ			265094				265094	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				75850				

РАЗДЕЛ 17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 18. БЛОК "А"

144	**1**	**Е12-170101-2202 12-170101-2202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**РОЗЕТКИ. СМЕНА**	**ШТ.**	**15**	**195,34**	**--**	**2930**	**--**		**1900,00**	**5216**	
						195,34	**--**	**2930**	**--**		**386,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				

144.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,24	3,6200	810.510	2930,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*126.64*		*1900*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*115.45*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*11.19*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*25.76*		*386*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5216*					
145	2	Е12-170101-0501 12-170101-0501 РСНБ РК 2015	ПРОВОДКИ ТРУБНЫЕ С ПЕРВЫМ ПРОВОДОМ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2. ДЕМОНТАЖ	М	120	16,40	--	1968	--		1276,00	3504	
						16,40	--	1968	--		260,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
145.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,7000	728,890	1968,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*10.63*		*1276*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*9.69*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*0.94*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*2.16*		*260*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3504*					
146	3	Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ. ДЕМОНТАЖ	М	120	67,26	0,14	8072	17		5228,00	14364	
						67,13	0,08	8055	9		1064,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
146.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	11,5700	696,320	8055,00				
146.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0120						
146.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0120		17,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*43.57*		*5228*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59.1%			*39.72*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*3.85*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*8.87*		*1064*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14364*					
147	16	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ.	26	323,78	2,26	8418	59	531	3784,00	13178	
						301,12	0,80	7829	21		976,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
147.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	8,8400	885,630	7829,00				
147.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0208						
147.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0104		35,00				

147.4		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0104		24,00				
147.5		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0008	19878,420	16,00				
147.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0004	381819,660	149,00				
147.7		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ		КГ	0,00	0,1092	620,990	68,00				
147.8		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	1,02	26,5200	11,220	298,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*145.53*		*3784*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*129.22*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*16.31*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*37.55*		*976*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*13178*					
148	**18**	**С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 КО=1,02 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-007-Б)**	**ШТ.**	**26**	**514,82**	**--**	**13385**	**--**	**13385**	**482,00**	**14976**	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		**1109,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*18.53*		*482*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*18.53*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*42.67*		*1109*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14976*					
149	**19**	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ**		**4**	**327,88**	**2,83**	**1312**	**11**	**26**	**614,00**	**2080**	
			ШТ.			**318,83**	**0,80**	**1275**	**3**		**154,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
149.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	1,4400	885,420	1275,00				
149.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0032						
149.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,06	0,2560		2,00				
149.4		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0016		5,00				
149.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0016		4,00				
149.6		145785 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ		100 ШТ.	0,01	0,0408	428,960	18,00				
149.7		146047 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ		Т	0,00	0,0000	290158,020	2,00				
149.8		146050 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т	0,00	0,0000	230637,960	3,00				

149.9		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ		КГ	0,00	0,0044	620,990	3,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*153.53*		*614*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*136.80*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*16.73*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*38.51*		*154*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2080*					
150	**20**	**С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (380В)**		**4**	**320,34**	**--**	**1281**	**--**	**1281**	**46,00**	**1433**	КАЗАХСТАН
			ШТ.			**--**	**--**	**--**	**--**		**106,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*11.53*		*46*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*11.53*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*26.55*		*106*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1433*					
151	**21**	**С123-070202-0603 23-070202-0603 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН МОДЕЛИ КМ40021, ДИАМЕТРОМ 65 ММ, ГЛУБИНОЙ 40 ММ, ТИПА ПЭК (Л-48)**		**44**	**63,26**	**--**	**2783**	**--**	**2783**	**100,00**	**3114**	КАЗАХСТАН
			ШТ.			**--**	**--**	**--**	**--**		**231,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2.28*		*100*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.28*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*5.24*		*231*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3114*					
152	**22**	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**		**12**	**208,95**	**--**	**2507**	**--**	**325**	**1058,00**	**3850**	
			ШТ.			**181,85**	**--**	**2182**	**--**		**285,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
152.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	2,7600	790,580	2182,00				
152.2		145632 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ		10 ШТ.	0,20	2,4000	61,240	147,00				
152.3		149506 С	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ ГОСТ 24709-81		Т	0,00	0,0000	821099,640	20,00				
152.4		279801 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0007	220137,410	158,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*88.16*		*1058*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*77.83*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*10.32*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*23.77*		*285*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3850*					
153	23	С124-040207-3972 24-040207-3972 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА У994 ГОСТ Р 51177-98		11	247,86	--	2726	--	2726	98,00	3050	КАЗАХСТАН
			ШТ.			--	--	--	--		226,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8.92*		*98*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*8.92*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*20.54*		*226*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3050*					
154	56	Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2		0,815	90252,19	727,65	73556	593	28701	26090,00	107617	
			М3 ЗАДЕЛКИ			54308,09	343,73	44261	280		7972,00		
						Количество		Стоимость					
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
154.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	75,22	61,3000	721,990	44261,00				
154.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,40	0,3260						
154.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,21	0,1711		6,00				
154.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,40	0,3260		587,00				
154.5		100533 С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010		М3	1,04	0,8476	22375,050	18965,00				
154.6		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	9,50	7,7400	66,300	513,00				
154.7		131548 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,21	0,1711	24438,350	4183,00				
154.8		131600 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,18	0,1467	26033,630	3819,00				
154.9		144600 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77		Т	0,00	0,0040	69059,610	276,00				
154.10		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	5,90	4,8100	196,550	945,00				
154.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	0,0112	30,000	0,33				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*32011.68*		*26090*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50.8%			*27763.12*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*4248.55*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*9781.11*		*7972*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*107617*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		ТЕНГЕ			172384				172384	

			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				68815				

РАЗДЕЛ 19. БЛОК "Б"

155	62	Ц13-080206-1706 13-080206-1706 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	М	142	258,62	32,57	36725	4624	13028	10374,00	50867	
						134,31	9,46	19072	1343		3768,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
155.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,16	22,7200	839,440	19072,00				
155.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	1,3300						
155.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,6674		2233,00				
155.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,04	6,0400		856,00				
155.5		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,6674		1536,00				
155.6		102638 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М200 ГОСТ 28013-98		М3	0,00	0,0028	24625,380	70,00				
155.7		127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,02	2,9800	331,130	987,00				
155.8		145782 С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ		10 ШТ.	0,12	17,3200	182,650	3164,00				
155.9		147246 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ		10 ШТ.	0,12	17,3200	270,380	4684,00				
155.10		147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0015	222237,600	331,00				
155.11		147614 С	ЛЕНТА ФУМ		КГ	0,00	0,0426	4645,790	198,00				
155.12		242695 С	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,00	0,1136	7780,560	884,00				
155.13		242921 С	ЗАГЛУШКИ ГОСТ Р 51177-98		10 ШТ.	0,01	1,4500	150,960	219,00				
155.14		242966 С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,06	8,5200	116,280	991,00				
155.15		249081 С	ГАЙКА УСТАНОВОЧНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ		100 ШТ.	0,00	0,3550	1584,430	562,00				
155.16		279801 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0043	220137,410	938,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*73.06*		*10374*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*61.53*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*11.53*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*26.53*		*3768*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*50867*					

156	63	С23-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2.0 ММ ГОСТ 10705-80(ДУ 20ММ)	М	144,84	242,48	--	35121	--	35121	1264,00	39296	
						--	--	--	--		2911,00		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8,73*		*1264*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8,73*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*20,10*		*2911*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*39296*					
157	64	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 48 ММ. ПРОКЛАДКА	М	20	586,90	38,41	11738	768	6100	2621,00	15507	
						243,43	4,43	4869	89		1149,00		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,29	5,8000	839,480	4869,00
157.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0880		
157.3	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0440		147,00
157.4	2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,18	3,5800		508,00
157.5	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0440		101,00
157.6	2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,04	0,8880		12,00
157.7	127927 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,03	0,6000	331,130	199,00
157.8	145001 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00	0,0004	183489,480	80,00
157.9	145782 С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,22	4,3600	182,650	796,00
157.10	147246 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ.	0,22	4,3600	270,380	1179,00
157.11	147338 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00	0,0002	222237,600	47,00
157.12	187503 С	ПАТРУБКИ	10 ШТ.	0,01	0,2000	1453,500	291,00
157.13	241448 С	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ 51177-98	10 ШТ.	0,25	5,0000	216,240	1081,00
157.14	242674 С	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,10	2,0000	11,220	22,00
157.15	242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,10	2,0000	11,220	22,00
157.16	242966 С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	0,05	1,0000	116,280	116,00

157 17		279801 С	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 200 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 5 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0103	220137,410	2267,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*131.03*		*2621*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*106.08*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*24.95*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*57.43*		*1149*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*15507*					
158	65	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2. ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	М	125	59,46	0,56	7432	71	2115	2605,00	10840	
						41,97	0,20	5246	25		803,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
158.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,05	6,2500	839,360	5246,00				
158.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0250						
158.3		766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0125		42,00				
158.4		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0125		29,00				
158.5		147172 С	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ		КГ	0,00	0,2000	620,990	124,00				
158.6		147568 С	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ.	0,00	0,0250	2673,620	67,00				
158.7		147838 С	ТАЛЬК МОЛОТЫЙ 1 СОРТА ГОСТ 21235-75		Т	0,00	0,0005	71863,080	39,00				
158.8		238442 С	ГИЛЬЗА КАБЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМ 2,5-2,6, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ, СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 2,5 ММ2 ГОСТ 23469.0-81		ШТ.	0,05	6,2500	5,100	32,00				
158.9		242691 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		ШТ.	0,12	15,2500	11,220	171,00				
158.10		242794 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ Р 51177-98		100 ШТ.	0,00	0,3875	4010,640	1554,00				
158.11		242809 С	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98		10 ШТ.	0,01	1,0000	115,260	115,00				
158.12		249434 С	КРАСКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МКЭ-4		КГ	0,00	0,0250	534,620	13,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*20.84*		*2605*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 42.8%			*18.05*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*2.79*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*6.42*		*803*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*10840*					
159	68	С123-061705-0106 23-061705-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ 25	М	20	135,94	--	2719	--	2719	98,00	3042	

					--	--	--	--		225,00		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4.89*		*98*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3.6%			*4.89*							
		СП ОТ ПЗ+НР (ПЗО) - 8%			*11.27*		*225*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3042*					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		ТЕНГЕ			119552				119552	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				30643				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			9778732	194414				
				ТЕНГЕ			2442491	89073				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			320296					
	МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			67077					
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				196980				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			35121					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			98873					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			33534					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			452703					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				196980				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			8381058					
	МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			3979470					
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				1809635				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			2518102					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			31763					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1373417					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			780358					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			10534833					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1809635				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1077378					
	МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			256709					
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				524948				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			253585					
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			ТЕНГЕ			5566					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			367269					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			115572					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1560218					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				524948				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			12547755				12547755	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				2531564				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			12547755,00					
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1.2%		ТЕНГЕ			150573,06					

			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			12698328,06					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2.42%		ТЕНГЕ			307299,54					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		ТЕНГЕ			13005627,60					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г.		1.05994			13785184,92					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К		0.900000			12 406 666,81					
			НДС 12%		ТЕНГЕ			1 488 800,02					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС		ТЕНГЕ			13 895 466,83					

Сдал (Подрядчик)

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____ Нагорная Г.А. Аттестат KZ93VJE00031988

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001

расценки проверены

Директор _____ Колкова Т.В.

ГИП _____ Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКПна ПХВ "Кардиологический центр" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" , расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, П.ВАСИЛЬЕВА, 123 , БИН 990340006488

Главный врач _____ Магзумов А.Б.

МП