Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кардиологический центр" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, П.ВАСИЛЬЕВА, 123 , БИН 990340006488

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт второго этажа "КГП на ПХВ Кардиологический центр" по ул. Васильева 123 в г. Петропавловск.СКО

СПРАВКА 4
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		53	15.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август-сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 2 этажа ГКП на ПХВ "Кардиологический Центр " по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Васильева, 123	**68 225 079,85**	**22 316 893,06**	**60 915 249,87**	**22 316 893,06**					**2 678 027,17**	**24 994 920,23**

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Заказчик : КГП на ПХВ "Кардиологический центр" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" , расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, П.ВАСИЛЬЕВА, 123 , БИН 990340006488

Главный врач _____ Магзумов Азамат Бельгибаевич

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 171140027922

Эксперт _____ Наторная Г.А. Аттестат KZ93VJE00031988

Разработчик проекта, строительства , авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576

Директор _____ Колкова Т.В.

ГИП _____ Хуснутдинов Р.К.

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кардиологический центр" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, П.ВАСИЛЬЕВА, 123 , БИН 990340006488

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт второго этажа "КГП на ПХВ Кардиологический центр" по ул. Васильева 123 в г. Петропавловск.СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт второго этажа "КГП на ПХВ Кардиологический центр" по ул. Васильева 123 в г. Петропавловск.СКО

Договор № 53 от 15.04. 2019 г

АКТ №4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА IV КВАРТАЛ 2017 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.БЛОК "А"													
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА (ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ И ОЦИНКОВАННЫМИ СЛИВАМИ)**	М2	102,64	1301,88	107,78	133625	11063	0	72496,00	222611	
						1194,10	58,91	122562	6047		16490,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,65	169,7600	721,990	122562,00				
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	7,9400						
1.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	7,9400		11063,00				
1.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,04	3,7000	0,010	0,04				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*706,31*		*72496*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*636,53*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*69,78*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*160,66*		*16490*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*222611*					
2	3	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ. РАЗБОРКА**	М2	50	765,88	107,78	38294	5389	0	20246,00	63223	
						658,09	58,91	32905	2946		4683,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,91	45,5800	722,000	32905,00				
2.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	3,8700						

2,3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,08	3,8700		5389,00					
2,4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,05	2,5000	0,010	0,03					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*404,92*		*20246*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*364,24*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*40,68*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*93,66*		*4683*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*63223*						
3	**5**	**Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ (ДВЕРЦЫ ШКАФОВ, ПК, ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО)**	**М2**	**10**	**257,28**	**--**	**2573**	**--**		**0**	**1668,00**	**4580**	
						257,28	**--**	**2573**	**--**			**339,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	3,6300	709,210	2573,00					
3.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,1180	0,010	0,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*166,79*		*1668*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*152,05*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,74*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,93*		*339*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4580*						
4	**8**	**Е12-090101-0601 12-090101-0601 РСНБ РК 2015**	**ПОРУЧНИ ДЕРЕВЯННЫЕ. РАЗБОРКА ПРЯМОЙ ЧАСТИ (ДЕМОНТАЖ ПЛАНКИ-ПОРУЧНЯ)**	**М ПОРУЧНЯ**	**70**	**66,45**	**--**	**4651**	**--**		**0**	**3015,00**	**8280**	
						66,45	**--**	**4651**	**--**			**613,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	6,2200	748,230	4651,00					
4.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,1008	0,010	0,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*43,08*		*3015*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*39,27*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,81*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,76*		*613*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8280*						
			ПОЛЫ											
5	**11**	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА (АС14)**	**М**	**300**	**26,25**	**--**	**7875**	**--**		**0**	**5105,00**	**14019**	
						26,25	**--**	**7875**	**--**			**1038,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,04	11,3100	696,290	7875,00					
5.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,3300	0,010	0,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*17,02*		*5105*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*15,51*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1,50*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3,46*		*1038*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14019*						
6	**12**	**Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**66**	**551,86**	**20,05**	**36423**	**1323**		**0**	**23245,00**	**64441**	
						531,81	**10,96**	**35099**	**723**			**4773,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,70	46,1100	761,130	35099,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,9504							
6.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,9504		1323,00					
6.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,05	3,4300	0,010	0,03					

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*352,19*		*23245*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*320,78*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*31,41*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*72,32*		*4773*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*64441*						
7	**13**	**Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ**	**М2**	**350**	**81,12**	**1,81**	**28392**	**634**	**0**	**18230,00**	**50352**		
						79,31	**0,99**	**27759**	**346**		**3730,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,11	39,8700	696,330	27759,00					
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,4550							
7.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,4550		634,00					
7.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	1,6500	0,010	0,02					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*52,09*		*18230*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*47,46*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,63*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,66*		*3730*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*50352*						
8	**15**	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ (ДЕМОНТАЖ)**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**23,3**	**347,53**	**12,85**	**8097**	**299**	**0**	**5306,00**	**14475**		
						334,68	**6,43**	**7798**	**150**		**1072,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,33	7,7500	1005,640	7798,00					
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1827							
8.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0727		101,00					
8.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1100		198,00					
8.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,0594	0,010	0,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*227,73*		*5306*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*207,74*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,99*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*46,02*		*1072*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14475*						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**404374**						**404374**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**229708**					

РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

9	**20**	**Е11-090306-0501 11-090306-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ПЛИНТУСЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ. МОНТАЖ (ПЛАНКИ-ПОРУЧНЯ-ОТБОЙНИКА)**	**М**	**55,44**	**126,08**	**2,17**	**6990**	**120**	**98**	**4543,00**	**12456**		
						122,15	**0,54**	**6772**	**30**		**923,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,15	8,1600	829,820	6772,00					
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0347							
9.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,12	6,4400		58,00					
9.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0347		62,00					
9.5		146049 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т	0,00	0,0004	235536,360	98,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*81,94*		*4543*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*74,72*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*7,23*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16,64*		*923*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12456*						

														КАЗАХСТАН
10	21	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ СТР.11	**СТОИМОСТЬ ПОРУЧНЯ-ОТБОЙНИКА WG145**	КОМПЛЕКТ	1	2149649,98	--	2149650	--	2149650	77387,00	2405200
						--	--	--	--		178163,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*77387,40*		*77387*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*77387,40*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*178162,99*		*178163*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2405200*				
11	24	Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ. УСТАНОВКА (ОИ-4, ОИ-8)**	М ОГРАЖДЕНИЯ	3,9	533,42	66,65	2080	260	258	1149,00	3487
						400,62	27,35	1562	107		258,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость	
						на единицу	всего	на единицу	всего
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,48	1,8600	839,210	1562,00
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,1263		
11.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0185		26,00
11.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ		МАШ.-Ч	0,07	0,2828		40,00
11.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,1077		194,00
11.6		144476 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85		Т	0,00	0,0058	17793,580	104,00
11.7		147348 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0008	197175,180	154,00
11.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0039	30,000	0,12
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*294,54*		*1149*	
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*265,77*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*28,77*			
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*66,24*		*258*	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3487*	

														КАЗАХСТАН
12	25	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ СТР.11	**СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО ПОРУЧНЯ**	ШТ	1	48576,15	--	48576	--	48576	1749,00	54351
						--	--	--	--		4026,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1748,74*		*1749*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1748,74*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*4025,99*		*4026*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*54351*				

														КАЗАХСТАН
13	26	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ СТР.11	**СТОИМОСТЬ ОТКИДНОГО ПОРУЧНЯ**	ШТ	2	67150,97	--	134302	--	134302	4835,00	150268
						--	--	--	--		11131,00	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2417,43*		*4835*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2417,43*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*5565,47*		*11131*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*150268*				
			ОКНА ПВХ С 2Х КАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ									
14	28	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2	96,01	2255,61	142,79	216561	13709	114601	66569,00	305780
						919,20	68,89	88253	6614		22650,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость	
						на единицу	всего	на единицу	всего
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	113,0000	781,030	88253,00
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	8,1400		
14.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	3,8500		5365,00
14.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	15,8500		296,00
14.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	4,2800		7716,00
14.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	24,4200		333,00

14.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	68,1700		982,740	66991,00					
14,8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	4,12	395,5600		24,490	9687,00					
14.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	56,6500		108,140	6126,00					
14.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	152,6600		80,690	12318,00					
14.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	768,0800		9,870	7581,00					
14.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	242,9100		48,980	11898,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*693,35*			*66569*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*590,88*									
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*102,47*									
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*235,92*			*22650*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*305780*						КАЗАХСТАН
15	**29**	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ**	**М2**	**53,39**	**17229,62**	**--**	**919889**	**--**	**919889**	**33116,00**	**1029245**		
						--	--	--	--		**76240,00**				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*620,27*			*33116*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*620,27*									
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1427,99*			*76240*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						*1029245*						
16	**30**	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**М**	**84,8**	**1125,94**	**7,97**	**95480**	**676**	**78934**	**13473,00**	**117669**			
						187,14	**3,89**	**15870**	**330**		**8716,00**				

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость							
						на единицу	всего	на единицу	всего						
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	20,8500	761,160	15870,00						
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3922		103,00						
16.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0742		573,00						
16.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3180								
16.5		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	76,9100	982,740	75586,00						
16.6		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	339,2000	9,870	3348,00						
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*158,88*		*13473*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*114,24*									
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,65*									
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*102,79*		*8716*							
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*117669*							КАЗАХСТАН
17	**31**	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 23166-99**	**М**	**84,8**	**2923,67**	**--**	**247927**	**--**	**247927**	**8925,00**	**277401**			
						--	--	--	--		**20548,00**				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*105,25*		*8925*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*105,25*									
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*242,31*		*20548*							
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*277401*							КАЗАХСТАН
18	**32**	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**0,865**	**9468,90**	**--**	**8191**	**--**	**8191**	**295,00**	**9165**			
						--	--	--	--		**679,00**				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*340,88*		*295*							

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*340,88*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*784,78*		*679*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9165*						КАЗАХСТАН
19	33	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ СТР.17	**СЕТКА МОСКИТНАЯ**	М2	44,69	**1670,41**	--	**74651**	--	74651	**2687,00**	**83525**		
						--	--	--	--		**6187,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*60,13*		*2687*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*60,13*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*138,44*		*6187*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*83525*						
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ											
20	**34**	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**132,47**	**326,54**	**4,95**	**43257**	**656**		**29166,00**	**78217**		
						321,59	**2,36**	**42600**	**313**		**5794,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,40	52,5600	810,540	42600,00					
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3643							
20.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3643		656,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*220,17*		*29166*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*201,17*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,00*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*43,74*		*5794*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*78217*						КАЗАХСТАН
21	**35**	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**6,572**	**9468,90**	--	**62230**	--	**62230**	**2240,00**	**69628**		
						--	--	--	--		**5158,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*340,88*		*2240*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*340,88*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*784,78*		*5158*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*69628*						
22	**36**	**Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.**	**ОТКОСЫ ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ (ОТКОСНЫМ ПРОФИЛЕМ ИЗ ПВХ)**	**М ОТКОСА**	**252,64**	**350,23**	**4,09**	**88483**	**1034**	**12773**	**49697,00**	**149234**		
						295,58	**1,58**	**74675**	**400**		**11054,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
22.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	92,1300	810,550	74675,00					
22.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3979							
22.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,4421		4,00					
22.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1990		629,00					
22.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	2,3100		43,00					
22.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1990		358,00					
22.7		135876 С	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,09	23,7500	537,860	12773,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*196,71*		*49697*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*177,70*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*19,01*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*43,76*		*11054*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*149234*						

23	37	С121-130502-0504 21-130502-0504 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ЛИСТЫ СОТОВЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ (ПВХ ТОЛЩ.10ММ)**	М2	160,5781	**2363,88**	**--**	**379587**	**--**	**379587**	**13665**	**424712**	КАЗАХСТАН
						--	**--**	**--**	**--**		**31460**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*85,10*		*13665*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*85,10*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*195,92*		*31460*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*424712*					
24	38	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ**	М КОРОБОК	273,98	**67,86**	**0,90**	**18592**	**247**	**382**	**11871,14**	**32900**	
						65,56	**0,43**	**17962**	**118**		**2437,07**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
24.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	28,4300	729,050	20726,00				
24.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1581						
24.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1581		285,00				
24.4		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	2,2400	196,550	441,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*43,33*		*11871*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*39,46*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,86*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,89*		*2437*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*32900*					
25	39	С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНОЙ 90 ММ ГОСТ 23166-99 (НАЛИЧНИКИ)**	М	317,368	**227,59**	**--**	**72230**	**--**	**72230**	**2600,00**	**80817**	КАЗАХСТАН
						--	**--**	**--**	**--**		**5986,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8,19*		*2600*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8,19*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*18,86*		*5986*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*80817*					
26	41	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО**	М	71,4	**1299,77**	**4,89**	**92804**	**349**	**67284**	**17666,00**	**119308**	
						352,54	**0,86**	**25171**	**62**		**8838,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,45	32,2300	781,020	25171,00				
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0536						
26.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	6,0200		54,00				
26.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0536		169,00				
26.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,3392		6,00				
26.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,6694		119,00				
26.7		131308 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ		М	1,05	74,9700	254,900	19110,00				
26.8		135878 С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,04	3,0700	351,200	1078,00				
26.9		146022 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 3,2Х16 ММ		ШТ.	2,74	195,6400	1,000	196,00				
26.10		146045 С	ШУРУП-САМОРЕЗ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ПРЕССШАЙБОЙ 4,2Х16 ММ		ШТ.	1,37	97,8200	1,030	101,00				
26.11		147770 С	ВОДООТЛИВ ОКОННЫЙ ШИРИНОЙ ПЛАНКИ 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ		М	1,05	74,9700	624,240	46799,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*247,43*		*17666*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*193,66*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*53,76*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*123,78*		*8838*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*119308*					
27	**42**	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ (ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ)**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНО**	**15,6**	**2717,74**	**35,86**	**42397**	**559**	**15190**	**16828,00**	**63963**
						1708,16	**19,60**	**26647**	**306**		**4738,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,06	32,1100	829,800	26647,00			
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,4017					
27.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,4017		559,00			
27.4		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,00	0,0156	22471,950	351,00			
27.5		102685 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 ГОСТ 28013-98		М3	0,04	0,6708	22122,090	14839,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1078,74*		*16828*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*946,81*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*131,92*		*4738*				
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*303,72*		*63963*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									
28	**43**	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ**	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ (НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ)**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**15,6**	**783,13**	**2,53**	**12217**	**40**	**10840**	**1209,00**	**14500**
						85,69	**1,18**	**1337**	**18**		**1074,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	1,6100	829,910	1337,00			
28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0215					
28.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0254		0,88			
28.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0215		39,00			
28.5		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0011	327254,690	357,00			
28.6		149473 С	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ЗАЩИТНАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ГОСТ Р 51691-2008		Т	0,00	0,0123	850624,720	10483,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*77,51*		*1209*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*47,61*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*29,91*		*1074*				
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*68,85*		*14500*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
29	**44**	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ)**	**М2**	**4,96**	**2797,97**	**319,55**	**13878**	**1585**	**8086**	**3469,00**	**18734**
						847,94	**118,28**	**4206**	**587**		**1388,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,03	5,1300	820,220	4206,00			
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,11	0,5404					
29.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,08	0,4170		1318,00			
29.4		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,02	0,1110		44,00			
29.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,02	0,1234		222,00			
29.6		102673 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98		М3	0,00	0,0052	24086,610	125,00			

29.7		131598 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М[illegible]ИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ [illegible]86-86		М3	0,00	0,0040	26033,630	103,00					
29.8		131826 С	НАЛИЧНИКИ, ТИП Н-1, РАЗМЕР 13-74 ММ ГОСТ 8242-88		М	2,70	13,3900	319,730	4282,00					
29.9		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93		М2	0,89	4,4100	215,220	950,00					
29.10		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,43	2,1400	982,740	2106,00					
29.11		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)		КГ	0,02	0,1042	365,030	38,00					
29.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,04	0,2048	196,550	40,00					
29.13		147444 С	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		КГ	0,38	1,8600	190,430	354,00					
29.14		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ		Т	0,00	0,0012	75443,280	88,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*699,33*		*3469*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*577,80*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*121,53*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*279,78*		*1388*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18734*						
30	**45**	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ**	**М2**	**2,17**	**2825,28**	**87,80**	**6131**	**191**	**3643**	**1700,00**	**8457**		
						1058,37	**41,89**	**2297**	**91**		**626,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	2,8700	800,400	2297,00					
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	0,1058							
30.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,05	0,1058		191,00					
30.4		131598 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0017	26033,630	45,00					
30.5		131822 С	НАЛИЧНИКИ ГОСТ 8242-88		М	5,40	11,7200	257,720	3020,00					
30.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,10	0,2196	196,550	43,00					
30.7		147090 С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77		КГ	1,08	2,3400	228,430	535,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*783,35*		*1700*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*657,96*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*125,40*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*288,69*		*626*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8457*						КАЗАХСТАН
31	**47**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ СТР.13**	**ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКРАШЕННЫЕ СО СКОБЯНКОЙ (Д-14)**	**ШТ**	**1**	**49115,82**	**--**	**49116**	**--**	**49116**	**1768,00**	**54955**		
						--	**--**	**--**	**--**		**4071,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1768,17*		*1768*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1768,17*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*4070,72*		*4071*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*54955*						КАЗАХСТАН
32	**48**	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ С ЗАЩЕЛКОЙ, УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ И ОТ КЛЮЧА ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**ШТ.**	**1**	**5039,72**	**--**	**5040**	**--**	**5040**	**181,00**	**5639**		
						--	**--**	**--**	**--**		**418,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*181,43*		*181*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*181,43*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*417,69*		*418*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5639*						
			ДВЕРИ "АЛПРОФ"											

33	56	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ (ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ)**		М2	34,9014	**2837,24**	**146,60**	**99024**	**5117**	**67434**	**21455,00**	**130117**
							758,50	**68,89**	**26473**	**2404**		**9638,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,96	33,4800	790,660	26473,00			
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	2,9600					
33.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	1,4000		1950,00			
33.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,26	9,1200		170,00			
33.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	1,5600		2805,00			
33.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,40	14,0500		191,00			
33.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	1,24	43,1000	982,740	42359,00			
33.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,52	227,5600	24,490	5573,00			
33.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,43	15,0100	108,140	1623,00			
33.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,93	102,2600	80,690	8251,00			
33.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	279,2100	9,870	2756,00			
33.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	4,02	140,3000	48,980	6872,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*614,73*		*21455*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*494,78*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*119,95*						
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*276,16*		*9638*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*130117*				
34	57	Е11-100501-0203 11-100501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ (ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ)**		М2	19,2239	**1732,57**	**156,52**	**33307**	**3009**	**14622**	**11787,00**	**48701**
							815,46	**73,55**	**15676**	**1414**		**3608,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
34.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,06	20,3400	770,740	15676,00			
34.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,09	1,7500					
34.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,77	14,8000		133,00			
34.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,05	0,8891		1238,00			
34.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,26	5,0000		93,00			
34.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,8579		1545,00			
34.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,68	13,0700	982,740	12847,00			
34.8		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	153,7900	9,870	1518,00			
34.9		249102 С	ШУРУП СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ		ШТ.	6,52	125,3400	2,050	257,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*613,14*		*11787*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*531,63*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*81,51*						
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*187,66*		*3608*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*48701*				
			ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО, ФРАМУГИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ									
35	74	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ (ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО)**		М2	0,72	**2695,64**	**144,40**	**1941**	**104**	**1117**	**546,00**	**2686**
							998,87	**68,03**	**719**	**49**		**199,00**	
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
35.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,28	0,9208	780,830	719,00			

35.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0602		39,00					
35.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,0281		3,00					
35.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,25	0,1766		58,00					
35.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,0321		4,00					
35.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,38	0,2721		651,00					
35.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	0,6624	982,740	108,00					
35.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	6,12	4,4100	24,490	55,00					
35.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,71	0,5112	108,140	124,00					
35.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	2,14	1,5400	80,690	57,00					
35.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	5,7600	9,870	122,00					
35.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	3,47	2,5000	48,980						
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*758,02*		*546*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*638,01*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*120,01*								
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*276,29*		*199*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2686*						КАЗАХСТАН
36	**75**	**С121-090201-0304 21-090201-0304 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99(ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО)**	**М2**	**0,72**	**19568,56**	**--**	**14089**	**--**	**14089**	**507,00**	**15764**		
						--	**--**	**--**	**--**		**1168,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*704,47*		*507*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*704,47*								
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*1621,84*		*1168*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*15764*						
37	**76**	**Е11-100501-0401 '11-100501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 ПРИМ**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М**	**М**	**0,9**	**785,26**	**4,07**	**707**	**4**	**537**	**130,00**	**904**		
						185,48	**1,99**	**167**	**2**		**67,00**			
№ п/п		**Код ресурса**	**Наименование ресурса**		**Измеритель**	**Количество**		**Стоимость**						
						на единицу	**всего**	**на единицу**	**всего**					
37.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,24	0,2193	761,460	167,00					
37.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0021							
37.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0004		0,63					
37.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0017		3,00					
37.5		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,57	0,5094	982,740	501,00					
37.6		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	3,6000	9,870	36,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*144,41*		*130*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*112,11*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*32,31*								
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*74,37*		*67*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*904*						КАЗАХСТАН
38	**77**	**С121-090205-0102 21-090205-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 200 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**0,9**	**954,77**	**--**	**859**	**--**	**859**	**31,00**	**961**		
						--	**--**	**--**	**--**		**71,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*34,37*		*31*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,37*								
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗ0) - 8%			*79,13*		*71*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*961*						

39	п	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ (ФРАМУГИ)**	М2	0,399	**2437,29**	**137,80**	**972**	**55**	**423**	**358,00**	**1437**	
						1241,47	**67,08**	**495**	**27**		**106,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
39.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,59	0,6342	780,480	495,00				
39.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0329						
39.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,04	0,0151		21,00				
39.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,12	0,0489		0,91				
39.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	0,0178		32,00				
39.6		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,19	0,0754		1,00				
39.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,92	0,3671	982,740	361,00				
39.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	3,06	1,2200	24,490	30,00				
39.9		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	3,1900	9,870	32,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*898,43*		*358*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*782,51*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*115,91*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*266,86*		*106*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1437*					
40	п	С121-090304-0103 21-090304-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**ФРАМУГА ВНУТРЕННЯЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ОДИНАРНЫМ СТЕКЛОМ**	М2	2,319	**18190,39**	**--**	**42184**	**--**	**42184**	**1519,00**	**47199**	
						--	**--**	**--**	**--**		**3496,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*654,85*		*1519*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*654,85*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1507,62*		*3496*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*47199*					
41	п	С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2001**	М2	2,319	**-1199,37**	**--**	**-2781**	**--**	**-2781**	**-100,00**	**-3112**	
						--	**--**	**--**	**--**		**-231,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***43,18***		***-100***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***43,18***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***99,40***		***-231***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***-3112***					
42	п	С121-130506-0303 21-130506-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	**СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ ПРОЗРАЧНОЕ 6 ММ ГОСТ 30698-2000**	М2	0,399	**9118,73**	**--**	**3638**	**--**	**3638**	**131,00**	**4071**	
						--	**--**	**--**	**--**		**302,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*328,27*		*131*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*328,27*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*755,76*		*302*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4071*					
43	81	Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ. МОНТАЖ (П-1)**	М2	13,44	**3310,93**	**145,38**	**44499**	**1954**	**1163**	**28005,00**	**78305**	

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАН

						3079,06	34,70	41383	466		5800,00		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
43.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,43	46,0600	898,480	41383,00				
43.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,03	0,4166						
43.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,03	0,3696		1169,00				
43.4		1198 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)		МАШ.-Ч	0,55	7,3800		701,00				
43.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0470		85,00				
43.6		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)		10 М	0,00	0,0269	2742,280	74,00				
43.7		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		Т	0,00	0,0027	327491,590	880,00				
43.8		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0054	38783,630	209,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2083,74*		*28005*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*1896,28*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*187,46*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*431,57*		*5800*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*78305*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			**5270187**					**5270187**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**354467**				

РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ

44	**90**	**Е11-090306-0501 11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСЫ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ. МОНТАЖ (ПОРОЖКА П.7АС4)**	**М**	**14,6**	**126,08**	**2,17**	**1841**	**32**	**26**	**1196,00**	**3280**
						122,15	**0,54**	**1783**	**8**		**243,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
44.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,15	2,1500	829,640	1783,00				
44.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0091						
44.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,12	1,7000		15,00				
44.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0091		16,00				
44.5		146049 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ		Т	0,00	0,0001	235536,360	26,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*81,94*		*1196*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*74,72*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*7,23*		*243*					
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*16,64*		*3280*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
45	**91**	**С121-130814-0701 21-130814-0701 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ЖИЛКИ ЛАТУННЫЕ 4Х20 ММ (ПОРОЖЕК П.7АС4)**	**М**	**14,6**	**744,60**	**--**	**10871**	**--**	**10871**	**391,00**	**12163**
						--	**--**	**--**	**--**		**901,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*26,81*		*391*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*26,81*		*901*					
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*61,71*		*12163*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
			КОМНАТЫ N10,17,20,21,31,37,38,45,58,64 (S=350М2)										

46	93	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (КЛЕЙ Т Ц.20ММ)**	М2 ПОКРЫТИЯ	60,72	5057,62	110,25	307099	6694	250914	43778,00	378947
						813,33	41,28	49385	2507		28070,13	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,03	49,6100	790,660	48009			
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,05	2,3400					
46.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,03	1,5000		16,25			
46.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0362		143,52			
46.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,01	0,3014		528,77			
46.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,04	1,7200		110,79			
46.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,04	2,0000		5798,80			
46.8		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,5305		95,68			
46.9		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,02	0,9646	84,660	103,24			
46.10		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0048	83183,120	401,00			
46.11		150083 С	КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 600 ММ Х 600 ММ Х 10 ММ СТ РК 1954-2010		М2	1,02	49,1900	2206,370	136649,59			
46.12		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0926	30,000	3,78			
46.13		249624 С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	25,00	1205,7500	69,780	105925,74			
46.14		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,75	36,1700	171,960	7830,78			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*721,27*		*43778*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*520,46*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*200,81*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*462,31*		*28070*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*378947*				
47	94	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	**ПЛИНТУСА КЕРАМОГРАНИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО**	М	14,63	2433,81	10,12	35607	148	32361	3269,00	41986
						211,67	3,62	3097	53		3110,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
47.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	3,8700	800,330	3097,00			
47.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0605					
47.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,0384		0,34			
47.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0055		17,00			
47.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0062		9,00			
47.6		2445 С	ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗ		МАШ.-Ч	0,01	0,1829		9,00			
47.7		2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0488		112,00			
47.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0023	30,000	0,07			
47.9		249624 С	СМЕСИ СУХИЕ - УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	0,64	9,3600	69,780	653,00			
47.10		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,06	0,8778	171,960	151,00			
47.11		279916 С	КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ПЛИНТУС МАТОВЫЙ РАЗМЕРАМИ 72 ММ Х 600 ММ СТ РК 1954-2010		М	1,01	14,7800	2135,680	31557,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*223,45*		*3269*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*131,12*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*92,34*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*212,58*		*3110*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*41986*				
			КОМНАТЫ N7,18,34,35,40,46 (S=131,7М2)									
48	95	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	М2 СТЯЖКИ	14,15	773,56	23,30	10946	330	6508	3094,00	15163
						290,33	12,08	4108	171		1123,00	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			

48.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	5,7900	709,130	4108,00			
48.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,2246					
48.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	1,6000		17,00			
48.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,2246		313,00			
48.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,2887	22494,310	6493,00			
48.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	0,4952	30,000	15,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218,65*		*3094*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*184,17*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,48*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*79,38*		*1123*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*15163*				
49	**96**	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (КВАДРАТНАЯ ОДНОЦВЕТНАЯ С КРАСИТЕЛЕМ НА КЛЕЕ ТОЛЩ.20ММ)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**21,35**	**4015,78**	**63,43**	**85737**	**1354**	**62684**	**17165,00**	**111134**
						1016,39	**28,76**	**21700**	**614**		**8232,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
49.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,30	27,7800	781,040	21700,00			
49.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,7846					
49.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0961		327,00			
49.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,4110		4,00			
49.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,6138		855,00			
49.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0747		135,00			
49.7		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,2349		34,00			
49.8		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,1068	84,660	9,00			
49.9		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0021	83183,120	178,00			
49.10		150201 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 300Х300 ГОСТ 6787-2001		М2	1,02	21,7800	1656,410	36072,00			
49.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0213	30,000	0,64			
49.12		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	23,20	495,3200	48,900	24221,00			
49.13		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,60	12,8100	171,960	2203,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*803,97*		*17165*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*636,49*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*167,48*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*385,58*		*8232*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*111134*				
			КОМНАТЫ N63 (S=12,8М2)									
50	**99**	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (ОДНОЦВЕТНАЯ С КРАСИТЕЛЕМ НА КЛЕЕ ТОЛЩ.20ММ)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**12,756**	**4015,78**	**63,43**	**51225**	**809**	**37450**	**10255,00**	**66399**
						1016,39	**28,76**	**12965**	**367**		**4918,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
50.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,30	16,6000	781,030	12965,00			
50.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,4688					
50.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0574		196,00			
50.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,2456		2,00			
50.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,3667		511,00			
50.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0446		80,00			
50.7		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,1403		20,00			
50.8		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,0638	84,660	5,00			
50.9		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0013	83183,120	106,00			

50.10		150201 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ НЕГЛАЗУР[illegible]НАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ О[illegible],5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 300Х300 ГОСТ 6787-2001		М2	1,02	13,0100	1656,410	21552,00				
50.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0128	30,000	0,38				
50.12		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	23,20	295,9400	48,900	14471,00				
50.13		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,60	7,6500	171,960	1316,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*803,97*		*10255*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*636,49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*167,48*		*4918*					
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*385,58*		*66399*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
			КОМНАТА N2-6,23,27,29,30,49-56,61 (S=84,9М2)										
51	**101**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.30ММ)**	**М2 СТЯЖКИ**	**15,2**	**773,56**	**23,30**	**11758**	**354**	**6991**	**3323,00**	**16288**	
						290,33	**12,08**	**4413**	**184**		**1207,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
51.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	6,2200	709,160	4413,00				
51.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,2413						
51.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	1,7200		18,00				
51.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,2413		336,00				
51.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,3101	22494,310	6975,00				
51.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	0,5320	30,000	16,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218,65*		*3323*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*184,17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*79,38*		*1207*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*16288*					
52	**102**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 КО=2**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**30,4**	**122,27**	**3,96**	**3717**	**120**	**3488**	**241,00**	**4275**	
						3,59	**2,00**	**109**	**61**		**317,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
52.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1538	708,600	109,00				
52.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0798						
52.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,03	0,8816		9,00				
52.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0798		111,00				
52.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,01	0,1550	22494,310	3488,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*7,93*		*241*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*3,40*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,52*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*10,42*		*317*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4275*					
53	**103**	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ (ГИДРОИЗОЛОМ)**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**15,2**	**1146,30**	**61,20**	**17424**	**930**	**9180**	**5337,00**	**24582**	
						481,10	**10,05**	**7313**	**153**		**1821,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
53.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,48	7,2700	1005,680	7313,00				
53.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1862						
53.3		1015 С	ТЕРМОС 100 Л		МАШ.-Ч	0,08	1,1400		15,00				
53.4		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,10	1,5300		611,00				

53.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0741		103,00				
53.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	0,1121		202,00				
53.7		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180		Т	0,00	0,0526	58564,320	3080,00				
53.8		146096 С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30		Т	0,00	0,0021	31967,820	68,00				
53.9		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,0760	84,660	6,00				
53.10		147626 С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А		Т	0,00	0,0351	20254,140	711,00				
53.11		149365 С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84		Т	0,00	0,0144	54217,080	783,00				
53.12		269627 С	ГИДРОИЗОЛ		М2	1,12	17,0200	266,220	4532,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*351,15*		*5337*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*299,11*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*52,03*		*1821*					
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*119,80*		*24582*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
54	**104**	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ (ГИДРОИЗОЛОМ)**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**15,2**	**761,69**	**30,52**	**11578**	**464**	**6701**	**3256,00**	**16020**	
						290,28	**5,73**	**4412**	**87**		**1187,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
54.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	4,3900	1005,590	4412,00			
54.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,1064					
54.3		1015 С	ТЕРМОС 100 Л		МАШ.-Ч	0,06	0,8550		11,00			
54.4		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л		МАШ.-Ч	0,05	0,6992		279,00			
54.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0437		61,00			
54.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0627		113,00			
54.7		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180		Т	0,00	0,0230	58564,320	1344,00			
54.8		146096 С	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ ГОСТ 12871-93 МАРКИ А-6К-30		Т	0,00	0,0009	31967,820	29,00			
54.9		147626 С	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ, МАРКА А		Т	0,00	0,0161	20254,140	326,00			
54.10		149365 С	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84		Т	0,00	0,0087	54217,080	470,00			
54.11		269627 С	ГИДРОИЗОЛ		М2	1,12	17,0200	266,220	4532,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*214,18*		*3256*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*180,27*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*33,91*		*1187*				
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*78,07*		*16020*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									
55	**105**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**15,2**	**773,56**	**23,30**	**11758**	**354**	**6991**	**3323,00**	**16288**
						290,33	**12,08**	**4413**	**184**		**1207,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
55.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	6,2200	709,160	4413,00			
55.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,2413					
55.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	1,7200		18,00			
55.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,2413		336,00			
55.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,3101	22494,310	6975,00			
55.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	0,5320	30,000	16,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218,65*		*3323*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*184,17*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,48*		*1207*				
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*79,38*		*16288*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									
56	**106**	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (ОДНОЦВЕТНАЯ С КРАСИТЕЛЕМ НА КЛЕЕ ТОЛЩ.20ММ)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**15,2**	**4015,78**	**63,43**	**61040**	**964**	**44625**	**12220,00**	**79121**
						1016,39	**28,76**	**15449**	**437**		**5861,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
56.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,30	19,7800	781,030	15449,00			
56.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,5586					
56.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0684		233,00			
56.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,2926		3,00			
56.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,4370		609,00			
56.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0532		96,00			
56.7		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,1672		24,00			
56.8		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,0760	84,660	6,00			
56.9		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0015	83183,120	126,00			
56.10		150201 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 300Х300 ГОСТ 6787-2001		М2	1,02	15,5000	1656,410	25681,00			
					М3	0,00	0,0152	30,000	0,46			
56.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ	23,20	352,6400	48,900	17244,00			
56.12		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	0,60	9,1200	171,960	1568,00			
56.13		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006									
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*803,97*		*12220*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*636,49*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*167,48*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*385,58*		*5861*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*79121*				
57	**108**	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО (ОДНОЦВЕТНАЯ С КРАСИТЕЛЕМ НА КЛЕЕ ТОЛЩ.20ММ)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**3,5**	**4015,78**	**63,43**	**14055**	**222**	**10275**	**2814,00**	**18218**
						1016,39	**28,76**	**3557**	**101**		**1350,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
57.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,30	4,5500	780,950	3557,00			
57.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	0,1286					
57.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0158		54,00			
57.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,0674		0,60			
57.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,03	0,1006		140,00			
57.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0123		22,00			
57.7		3008 С	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ		МАШ.-Ч	0,01	0,0385		6,00			
57.8		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	0,0175	84,660	1,00			
57.9		149248 С	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0004	83183,120	29,00			
57.10		150201 С	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 300Х300 ГОСТ 6787-2001		М2	1,02	3,5700	1656,410	5913,00			
					М3	0,00	0,0035	30,000	0,10			
57.11		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ	23,20	81,2000	48,900	3971,00			
57.12		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	0,60	2,1000	171,960	361,00			
57.13		249697 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, СЕРАЯ СТ РК 1168-2006									
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*803,97*		*2814*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*636,49*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*167,48*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*385,58*		*1350*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18218*				
			КОМНАТА N15,16,22,24-26,32,33,36,41,43,44,47,48,65-73 (S=350М2)									
58	**110**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.45ММ)**	**М2 СТЯЖКИ**	**11,67**	**773,56**	**23,30**	**9027**	**272**	**5367**	**2552,00**	**12505**
						290,33	**12,08**	**3388**	**141**		**926,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
58.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,41	4,7800	709,130	3388,00			
58.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	0,1853					

58.3		404 С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ		МАШ.-Ч	0,11	1,3200		14,00				
58.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	0,1853		258,00				
58.5		102637 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98		М3	0,02	0,2381	22494,310	5355,00				
58.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,04	0,4084	30,000	12,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218,65*		*2552*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*184,17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*34,48*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*79,38*		*926*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12505*					
59	**111**	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ" (КОМЕРЧЕСКИЙ)**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**234**	**7661,60**	**17,35**	**1792814**	**4060**	**1712492**	**113942,00**	**2059296**	
						325,91	**8,70**	**76262**	**2036**		**152540,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
59.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,44	102,8000	741,880	76262,00				
59.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	2,4900						
59.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	1,0200		1426,00				
59.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,01	1,4600		2634,00				
59.5		135936 С	КЛЕЙ БУСТИЛАТ		Т	0,00	0,1170	232622,770	27217,00				
59.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	1,1700	84,660	99,00				
59.7		274784 С	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ГЕТЕРОГЕННЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ЛАКОМ, С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ, КЛАСС 34-43, ПОВЕРХНОСТЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ, ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ 1 ММ ГОСТ 7251-77		М2	1,02	238,6800	7060,400	1685176,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*486,93*		*113942*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*203,78*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*283,15*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*651,88*		*152540*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*2059296*					
60	**113**	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 8**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2, КН-3**	**М ПЛИНТУСОВ**	**230,43**	**269,84**	**0,68**	**62178**	**156**	**41245**	**15394,00**	**83778**	
						90,17	**0,32**	**20777**	**74**		**6206,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
60.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	23,8200	872,140	20777,00				
60.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0864						
60.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0864		156,00				
60.4		135861 С	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80		КГ	0,05	11,8700	547,740	6500,00				
60.5		249765 С	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ГОСТ 19111-2001		М	1,01	232,7300	149,290	34745,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*66,81*		*15394*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*55,11*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,70*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,93*		*6206*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*83778*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			**2881511**					**2881511**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**229635**				

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

61	114	Е11-150303-0101 11-150303-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.	**ДЕТАЛИ ЦЕМЕНТНЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА (ДЕМОНТАЖ ГАЛТЕЛЕЙ)**	М ДЕТАЛЕЙ	100	**312,35** **308,36**	**3,99** **1,49**	**31235** **30836**	**399** **149**		**18715,00** **3996,00**	**53946**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
61.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,39	39,0000	790,670	30836,00			
61.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1900					
61.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0400		136,00			
61.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,06	6,0000		54,00			
61.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1500		209,00			
61.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,1000	0,010	0,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*187,15*		*18715*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*169,79*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*17,36*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*39,96*		*3996*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*53946*				
62	116	Е12-130102-0101 12-130102-0101 РСНБ РК 2015	**ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И УЛУЧШЕННЫЕ. СНЯТИЕ**	М2 ОКЛЕЕННОЙ ПОВЕРХНО	**43,57**	**81,47** **81,47**	**--** **--**	**3550** **3550**	**--** **--**		**2301,00** **468,00**	**6319**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
62.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,12	5,1000	696,390	3550,00			
62.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,0131	0,010	0,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*52,81*		*2301*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*48,15*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,67*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,74*		*468*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*6319*				
63	117	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ПЛИТ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ. РАЗБОРКА**	М2 ОБЛИЦОВКИ	**274,88**	**558,82** **522,14**	**36,68** **16,76**	**153609** **143525**	**10084** **4606**		**96227,00** **19987,00**	**269823**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
63.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,74	204,2400	702,740	143525,00			
63.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	5,4700					
63.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН		МАШ.-Ч	0,02	4,5100		8593,00			
63.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ		МАШ.-Ч	0,03	9,0200		151,00			
63.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,9621		1340,00			
63.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,04	12,1200	0,010	0,12			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*350,07*		*96227*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*318,49*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*31,58*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*72,71*		*19987*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*269823*				
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
64	п	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ . ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	М2	**125,28544**	**158,90** **158,90**	**--** **--**	**19908** **19908**	**--** **--**		**11194,00** **2488,00**	**33590**
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель		Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
64.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0,23	28,5900	696,320	19908,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				***89,35***		***11194***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%				***80,72***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%				***8,63***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%				***19,86***		***2488***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						***33590***				
65	**п**	**Е11-100403-0102 11-100403-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА АНКЕРНЫХ ПОДВЕСАХ(ГКЛО 12.5ММ)**	**М2 ПОТОЛКА**	**74,84**		**2218,91**	**11,86**	**166063**	**888**	**93998**	**50272,00**	**233642**
							951,04	**4,28**	**71176**	**320**		**17307,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего			
65.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,16	86,7800	820,190	71176,00			
65.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3181					
65.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1590		503,00			
65.4		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,03	2,5200		47,00			
65.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1590		286,00			
65.6		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,00	0,2339		42,00			
65.7		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,01	0,7390		10,00			
65.8		131284 С	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПНП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 27 ММ Х 28 ММ		М	0,68	50,8800	72,840	3706,00			
65.9		131286 С	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		М	2,86	214,3000	118,010	25289,00			
65.10		131381 С	ПОДВЕС АНКЕРНЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	0,65	48,6500	45,010	2190,00			
65.11		131384 С	ТЯГА ПОДВЕСА 500		ШТ.	0,65	48,6500	31,560	1535,00			
65.12		131450 С	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	1,78	133,2200	40,930	5452,00			
65.13		131453 С	УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ		ШТ.	0,16	11,9700	23,440	281,00			
65.14		145630 С	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		10 ШТ.	0,15	11,1900	43,890	491,00			
65.15		145735 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ		ШТ.	0,66	49,1300	9,510	467,00			
65.16		145910 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ		1000 ШТ.	0,02	1,7400	1102,570	1914,00			
65.17		149158 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ ВОЗДЕЙСТВИЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ ГКЛО ТОЛЩИНОЙ 12.5 ММ СТ РК EN 520-2012		М2	1,03	77,0900	607,850	46856,00			
65.18		149908 С	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006		КГ	0,37	27,4700	102,500	2815,00			
65.19		249131 С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82		М3	0,00	0,0075	190,000	1,00			
65.20		249182 С	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН		М	0,67	49,9700	47,950	2396,00			
65.21		249184 С	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ		М	1,32	98,7000	6,130	605,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***671,72***		***50272***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			***571,28***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***100,45***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***231,25***		***17307***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***233642***				
66	**п**	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006**	**КГ**	**179,616**	**87,84**	**--**	**15777**	**--**	**15777**	**568,00**	**17653**
						--	**--**	**--**	**--**		**1308,00**	

Казахстан

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3,16*		*568*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,16*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,28*		*1308*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*17653*						
67	**124**	**Е11-150303-0101 11-150303-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.**	**ДЕТАЛИ ЦЕМЕНТНЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА (УСТРОЙСТВО ГАЛТЕЛЕЙ)**	**М ДЕТАЛЕЙ**	**30**	**441,88**	**4,99**	**13256**	**150**	**2468**	**6549,00**	**21389**
						354,61	**1,86**	**10638**	**56**		**1584,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
67.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,45	13,4600	790,640	10638,00			
67.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0712					
67.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0150		51,00			
67.4		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	2,2500		20,00			
67.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0563		78,00			
67.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,05	1,5400	677,280	1046,00			
67.7		149863 С	СМЕСИ СУХИЕ - ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ М25 СТ РК 1168-2006		КГ	1,00	30,0000	47,400	1422,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*218,28*		*6549*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*195,34*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*22,94*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*52,81*		*1584*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*21389*				
68	**125**	**С121-130816-3512 '21-130816-3512 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПОРУЧЕНЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ГАЛТЕЛИ)**	**М**	**30**	**403,92**	**--**	**12118**	**--**	**12118**	**436,00**	**13559**
						--	**--**	**--**	**--**		**1004,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*14,54*		*436*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*14,54*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*33,48*		*1004*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*13559*				
69	**130**	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (СУХИМИ СМЕСЯМИ)**	**ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**687,88**	**541,94**	**21,42**	**372792**	**14731**	**118000**	**156677,00**	**571827**
						348,99	**17,84**	**240061**	**12272**		**42357,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
69.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	292,6900	820,180	240061,00			
69.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	16,0800					
69.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3439		1172,00			
69.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	14,3600		11644,00			
69.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	1,3800		1916,00			
69.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	174,0300	677,280	117870,00			
69.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	4,3300	30,000	130,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*227,77*		*156677*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*201,02*						

Казахстан

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*26,75*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*61,58*		*42357*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*571827*						Казахстан
70	**131**	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ КЛЕЕВЫЕ СТ РК 1168-2006**	**КГ**	**1650,932**	**87,84**	**--**	**145018**	**--**	**145018**	**5221,00**	**162258**		
						--	--	--	--		**12019,00**			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3,16*		*5221*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,16*								
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,28*		*12019*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*162258*						
71	**132**	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**264,5**	**304,77**	**2,43**	**80613**	**641**	**23739**	**35002,00**	**124864**		
						212,59	**1,17**	**56231**	**309**		**9249,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
71.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,27	70,2600	800,280	56231,00					
71.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3637							
71.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0331		46,00					
71.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3306		595,00					
71.5		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,8200	84,660	69,00					
71.6		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	2,2200	162,180	360,00					
71.7		149589 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		Т	0,00	0,1666	133272,260	22208,00					
71.8		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,05	13,2200	83,360	1102,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*132,33*		*35002*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*117,14*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*15,19*		*9249*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*34,97*		*124864*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											
72	**133**	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ**	**СТЕНЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ЭМАЛЬ)**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**490,81**	**424,57**	**1,07**	**208382**	**527**	**66031**	**88166,00**	**320272**		
						288,96	**0,52**	**141825**	**258**		**23724,00**			

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
72.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,36	174,9700	810,550	141825,00					
72.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3068							
72.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0614		85,00					
72.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2454		442,00					
72.5		100412 С	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3	0,00	0,0118	1439,470	17,00					
72.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	1,5200	84,660	129,00					
72.7		147307 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79		М2	0,01	4,1200	162,180	669,00					
72.8		149237 С	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0368	320879,840	11812,00					
72.9		149395 С	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013		КГ	0,11	55,4600	400,040	22187,00					

72.10		249421 С	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ЦВЕТ[illegible] ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, МАРКА МА-25 ГОСТ 1[illegible]-71		КГ	0,18	90,1600	323,540	29171,00				
72.11		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,05	24,5400	83,360	2046,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***179,63***		***88166***					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***158,64***							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***21,00***							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***48,34***		***23724***					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***320272***					
73	**134**	**Е11-150601-0202 11-150601-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ**	**М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**206,57**	**1360,00**	**0,40**	**280935**	**82**	**123153**	**99669,00**	**411052**
						763,43	**0,20**	**157701**	**42**		**30448,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
73.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,92	190,0400	829,810	157701,00			
73.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0516					
73.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0258		36,00			
73.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0258		47,00			
73.5		100412 С	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ		М3	0,00	0,0008	1439,470	1,00			
73.6		135936 С	КЛЕЙ БУСТИЛАТ		Т	0,00	0,0704	232622,770	16386,00			
73.7		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,00	0,0207	84,660	2,00			
73.8		249453 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90		КГ	0,26	53,3000	83,360	4443,00			
73.9		249769 С	ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОБОИ ГОСТ 6810-2002		М2	1,12	231,3600	442,260	102321,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***482,49***		***99669***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***418,47***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***64,02***						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			***147,40***		***30448***				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					***411052***				
74	**135**	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (И ОТКОСОВ)**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ**	**240,3**	**3406,05**	**21,28**	**818474**	**5114**	**468847**	**227209,00**	**1129338**
						1433,67	**15,80**	**344512**	**3796**		**83655,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
74.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,75	420,0400	820,180	344512,00			
74.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	4,9600					
74.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2403		819,00			
74.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	3,9000		3166,00			
74.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,8110		1129,00			
74.6		147047 С	ВЕТОШЬ		КГ	0,01	1,2000	84,660	102,00			
74.7		149074 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ), I СОРТА ГОСТ 6141-91		М2	1,00	240,3000	1651,150	396771,00			
74.8		149905 С	СУХИЕ СМЕСИ ЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ПЛИТОК, БЕЛАЯ СТ РК 1168-2006		КГ	0,50	120,1500	231,730	27842,00			
74.9		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	2,2300	30,000	67,00			
74.10		249623 С	СМЕСИ СУХИЕ - БАЗОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ СТ РК 1168-2006		КГ	3,75	901,1300	48,900	44065,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			***945,52***		***227209***				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			***794,31***						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			***151,21***						

			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*348,13*		*83655*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1129338*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			**3369528**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1241769**				
			ОТДЕЛ 2.БЛОК "Б"										
			РАЗДЕЛ 5.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
			ДВЕРИ										
75	**145**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ СТР.13**	**ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОКРАШЕННЫЕ , СО СКОБЯНКОЙ ,ДВУПОЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ Д1(2300Х1450ММ) С ЗАМКОМ**	**ШТ**	**2**	**89418,81**	**--**	**178838**	**--**	**178838**	**6438,00**	**200098**
						--	**--**	**--**	**--**		**14822,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*3219,08*		*6438*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3219,08*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7411,03*		*14822*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*200098*				
76	**160**	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М**	**М**	**6**	**1125,94**	**7,97**	**6756**	**48**	**5585**	**953,00**	**8326**
						187,14	**3,89**	**1123**	**23**		**617,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость				
						на единицу	всего	на единицу	всего			
76.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,25	1,4800	761,240	1123,00			
76.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0278		7,00			
76.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0053		41,00			
76.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0225					
76.5		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,91	5,4400	982,740	5348,00			
76.6		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	4,00	24,0000	9,870	237,00			
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*158,88*		*953*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*114,24*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*44,65*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*102,79*		*617*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8326*				
77	**161**	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 450 ММ ГОСТ 23166-99**	**М**	**6**	**2220,26**	**--**	**13322**	**--**	**13322**	**480,00**	**14906**
						--	**--**	**--**	**--**		**1104,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*79,93*		*480*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*79,93*						
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*184,02*		*1104*				
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14906*				
78	**163**	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**0,0171**	**9468,90**	**--**	**162**	**--**	**162**	**6,00**	**181**
						--	**--**	**--**	**--**		**13,00**	
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*340,88*		*6*				
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*340,88*						

Казахстан

Казахстан