ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 28
«4» 05 2019 ж.

возвр. экземпляр
ТОО. Каз Надзор Груп

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"____" _____ 2019 года

Заказчик:
ТОО «СП «Казгермунай» 120018, г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Амангельды №100»
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от «___» _____ 2019 года, ТОО «Транс Азия Констракшн», генеральный директор Атаниязов Сулейман Кошниязович, г.Кызылорда,ул.Кушербаева, 94
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2019 года, ТОО «КазНадзорГруп», директор Жабаев Е. / эксперт Таспанов Г., аттестаты 39903, 39902 от 27.07.2018 в соответствии с договором от 13.12.2018г. № 069-1142;
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «___» _____ 2019 года, ТОО «СтройРекламПроект», директор Халетова Б., в лице инженера по авторскому надзору Туленова Е. в соответствии с приказом от 12.09.2018г. №12/09-18
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев 4-х скважин №447, 448, 449, 454 на м/р Акшабулак» (скв. 2018г.)
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, м/р Акшабулак
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акима Кызылординской области от "07" июня 1999 года №92
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20___года №
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» № KZ24REA00116449 от 14.12.2018г.
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «СтройРекламПроект», 15012541 от 03.07.2015г., проект ДГ17-ДКС-051-1157
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №195-А от 02.08.2018г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2018г.;
(месяц, год)
окончание работ февраль 2019г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**
фактически, месяц: **5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки	мм	100x4,9	100x4,9	100x4,9	100x4,9
Общая протяженность	км	6,198	6,198	4,512	4,512
В том числе:					
- скв. №447	км	1,754	1,754	1,400	1,400
- скв. №448	км	2,077	2,077	0,850	0,850
- скв. №449	км	0,941	0,941	0,900	0,900
- скв. №454	км	1,426	1,426	1,362	1,362

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по серии 1000 PSI –АСТ пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях –

4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ø114, Ø89, Ø57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 266 860, 595 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

115 156, 268 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Выкидные линии с обустройством устьев 4-х скважин №447, 448, 449, 454 на м/р Акшабулак» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Мамадахунов А.К. – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ся Шицзюнь – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Досбаев А.Ж. / Хоу Делинь – директор ДДНГ – начальник промысла

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ху Цзяньсян. / Арынгазиев К.Т. – директор/заместитель ПТД ТОО «СП «Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Прмаганбетов Н.С. – директор ДКиП ТОО «СП Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Касымханов Р.У. – директор ДОТОС ТОО «СП Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ещанов З.К. – директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Сунь Чэн – заместитель директора ДКС ТОО «СП Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Онохов В.В. – директор ДАП ТОО «СП Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Болтаев Е.Н. – главный энергетик ТОО «СП Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Алиев М.А. – руководитель проекта ДКС ТОО «СП Казгермунай»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Берденов Б.Д. / Таджимбетов А.Б. – инженера ОКС ДДНГ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представители технического и авторского надзоров (по согласованию):

Жабаев Е. – директор ТОО «КазНадзорГруп»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Халетова Б. – директор ТОО «СтройРекламПроект»/в лице Туленова Е.Ж. – авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представитель подрядчика (по согласованию):

Атаниязов С.К. – Генеральный директор ТОО «Транс Азия Конструкшн»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.