Счет-фактура № 00000000204 от 29 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 29.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740006657, РК, г.Кызылорда, ул. Е. Кушербаева, 94,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003315, от 29.08.2012

ИИК поставщика: KZ27914152203KZ0009U, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ДГ18-ДКС-058-1073 от 19.10.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120018, Кызылорда, пос.Тасбогет, урочище Жанадария, здание 101

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740006657, Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул. Е. Кушербаева, 94

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940240000021, ТОО "СП " Казгермунай",120018, Кызылорда, пос.Тасбогет, урочище Жанадария, здание 101

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "СП " Казгермунай"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940240000021, 120018, Кызылорда, пос.Тасбогет, урочище Жанадария, здание 101

ИИК получателя: KZ806010201000034150, в банке АО"Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта под ключ "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №447, 448, 449, 454 на м/р Акшабулак (скв.2018 г.)"			50 522 127,88	50 522 127,88	12%	6 062 655,35	56 584 783,23		
Всего по счету:					**50 522 127,88**		**6 062 655,35**	**56 584 783,23**		

Руководитель: Атаниязов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ким Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Зам.гл.бухгалтера

(должность)

Тен Л.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай»
120018, Республика Казахстан, Кызылординская область
пос. Тасбугет, урочище Жанадария, здание 101
БИН 940 240 000 021

ТОО "Транс Азия Констракшн"
120016, г.Кызылорда ул. Е.Кушербаева, 94
БИН 050 740 006 657

1

АКТ от _____ 2018г.

договор №ДГ18-ДКС-058-1073 от 19.10.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Выкидные линии с обустройством устьев 4 скважины № 447, 448, 449, 454 на м/р Акшабулак (скв. 2018 г.)"

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Мамадахунов А.К.,*** и заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Ся Шицзюнь,*** с одной стороны и представитель Подрядчика: Директор ТОО "Транс Азия Констракшн" ***Атаниязов С.К.*** с другой стороны,составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажные работы удовлетворяют условиям договора, технического задания и рабочих чертежей

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Скважина №447**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	1 754,00	281,31	493 417,74	1 400,00	281,31	393 834,00	1 400,00	281,31	393 834,00
1.1.2	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 754,00	676,51	1 186 598,54	1 400,00	676,51	947 114,00	1 400,00	676,51	947 114,00
1.1.3	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 754,00	1 049,21	1 840 314,34	1 400,00	1 049,21	1 468 894,00	1 400,00	1 049,21	1 468 894,00
1.1.4	Устройство перехода через автодорогу	шт	2,00	468 424,78	936 849,56	2,00	468 424,78	936 849,56	2,00	468 424,78	936 849,56
1.1.5	Гидроиспытание подземной части	м	1 754,00	231,67	406 349,18	1 400,00	231,67	324 338,00	1 400,00	231,67	324 338,00
1.1.6	Очистка полости с продувкой	м	1 754,00	1 181,00	2 071 474,00	1 400,00	1 181,00	1 653 400,00	1 400,00	1 181,00	1 653 400,00
1.1.7	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 754,00	1 045,45	1 833 719,30	1 400,00	1 045,45	1 463 630,00	1 400,00	1 045,45	1 463 630,00
1.1.8	Устройство указательных знаков	к-т	26,00	13 163,71	342 256,46						
1.1.9	Установка угловых упоров	к-т	5,00	45 670,00	228 350,00	5,00	45 670,00	228 350,00	5,00	45 670,00	228 350,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№447				**9 339 329,12**			**7 416 409,56**			**7 416 409,56**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	1 370 520,70	1 370 520,70	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63
1.2.8	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	75 462,64	75 462,64						
	ИТОГО:АС скв.№447				**5 132 980,23**			**4 920 465,52**			**4 920 465,52**
1.3	**Электроснабжение скважин**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	77 502,00	77 502,00	1,00	77 502,00	77 502,00	1,00	77 502,00	77 502,00
1.3.3	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 926 311,00	3 926 311,00						
	ИТОГО: ЭС скв.447				**5 732 230,00**			**1 805 919,00**			**1 805 919,00**
1.4	**Технологическая часть**										

1.4.1	Обустройство скважин	к-т	1,00	4 412 896,00	4 412 896,00						
1.4.2	Подключение выкидной линии от скв.№447 с существующей доп. АГЗУ-3	к-т	1,00	3 069 863,00	3 069 863,00						
1.4.3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 900,00	32 900,00						
1.4.4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 187,00	127 187,00						
1.4.5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	201 309,00	201 309,00						
1.4.6	Монтаж и закуп манометров	шт	1,00	77 380,00	77 380,00						
1.4.7	Монтаж и закуп термометров	скв.	1,00	25 490,00	25 490,00						
	ИТОГО: ТХ скв.№447				**7 947 025,00**						
	ВСЕГО по скв.№447				**28 151 564,35**			**14 142 794,08**			**14 142 794,08**
2	**Скважина №448**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	2 077,00	281,31	584 280,87	850,00	281,31	239 113,50	850,00	281,31	239 113,50
1.1.2	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 077,00	676,51	1 405 111,27	850,00	676,51	575 033,50	850,00	676,51	575 033,50
1.1.3	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 077,00	1 049,21	2 179 209,17	850,00	1 049,21	891 828,50	850,00	1 049,21	891 828,50
1.1.4	Устройство перехода через автодорогу	шт	2,00	526 977,88	1 053 955,76	2,00	526 977,88	1 053 955,76	2,00	526 977,88	1 053 955,76
1.1.5	Гидроиспытание подземной части	м	2 077,00	231,67	481 178,59	850,00	231,67	196 919,50	850,00	231,67	196 919,50
1.1.6	Очистка полости с продувкой	м	2 077,00	1 181,00	2 452 937,00	850,00	1 181,00	1 003 850,00	850,00	1 181,00	1 003 850,00
1.1.7	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 077,00	1 045,45	2 171 399,65	850,00	1 045,45	888 632,50	850,00	1 045,45	888 632,50
1.1.8	Устройство указательных знаков	к-т	26,00	13 163,71	342 256,46						
1.1.9	Установка угловых упоров	к-т	4,00	45 670,00	182 680,00	4,00	45 670,00	182 680,00	4,00	45 670,00	182 680,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№448				**10 853 008,77**			**5 032 013,26**			**5 032 013,26**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	1 370 520,70	1 370 520,70	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63
1.2.8	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	410 138,00	410 138,00						
1.2.9	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	75 462,64	75 462,64						
1.2.10	Устройство дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	215 057,85	215 057,85						
	ИТОГО:АС скв.№448				**5 758 176,08**			**4 920 465,52**			**4 920 465,52**
1.3	**Электроснабжение скважин**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	77 502,00	77 502,00	1,00	77 502,00	77 502,00	1,00	77 502,00	77 502,00
1.3.3	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 926 311,00	3 926 311,00						
	ИТОГО: ЭС скв.448				**5 732 230,00**			**1 805 919,00**			**1 805 919,00**
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Обустройство скважин	к-т	1,00	4 412 896,00	4 412 896,00						
1.4.2	Подключение выкидной линии от скв.№448 с существующей доп. АГЗУ-3	к-т	1,00	3 069 863,00	3 069 863,00						
1.4.3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 900,00	32 900,00						

1.4.4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 187,00	127 187,00						
1.4.5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	201 309,00	201 309,00						
1.4.6	Монтаж и закуп манометров	шт	1,00	77 380,00	77 380,00						
1.4.7	Монтаж и закуп термометров	скв.	1,00	25 490,00	25 490,00						
	ИТОГО: ТХ скв.№448				**7 947 025,00**						
	ВСЕГО по скв.№448				**30 290 439,85**			**11 758 397,78**			**11 758 397,78**
3	**Скважина №449**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	941,00	281,31	264 712,71	900,00	281,31	253 179,00	900,00	281,31	253 179,00
1.1.2	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	941,00	676,51	636 595,91	900,00	676,51	608 859,00	900,00	676,51	608 859,00
1.1.3	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	941,00	1 049,21	987 306,61	900,00	1 049,21	944 289,00	900,00	1 049,21	944 289,00
1.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	941,00	231,67	218 001,47	900,00	231,67	208 503,00	900,00	231,67	208 503,00
1.1.5	Очистка полости с продувкой	м	941,00	1 181,00	1 111 321,00	900,00	1 181,00	1 062 900,00	900,00	1 181,00	1 062 900,00
1.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	941,00	1 045,45	983 768,45	900,00	1 045,45	940 905,00	900,00	1 045,45	940 905,00
1.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	19,00	13 163,71	250 110,49						
1.1.8	Установка угловых упоров	к-т	3,00	45 670,00	137 010,00	3,00	45 670,00	137 010,00	3,00	45 670,00	137 010,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№449				**4 588 826,64**			**4 155 645,00**			**4 155 645,00**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	1 370 520,70	1 370 520,70	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63
1.2.8	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	586 254,00	586 254,00						
1.2.9	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	75 462,64	75 462,64						
1.2.10	Устройство дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	235 028,64	235 028,64						
	ИТОГО:АС скв.№449				**5 954 262,87**			**4 920 465,52**			**4 920 465,52**
1.3	**Электроснабжение скважин**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	77 502,00	77 502,00	1,00	77 502,00	77 502,00	1,00	77 502,00	77 502,00
1.3.3	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 926 311,00	3 926 311,00						
	ИТОГО: ЭС скв.449				**5 732 230,00**			**1 805 919,00**			**1 805 919,00**
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Обустройство скважин	к-т	1,00	4 412 896,00	4 412 896,00						
1.4.2	Подключение выкидной линии от скв.№449 с существующей доп. АГЗУ-3	к-т	1,00	3 069 863,00	3 069 863,00						
1.4.3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 900,00	32 900,00						
1.4.4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 187,00	127 187,00						
1.4.5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	201 309,00	201 309,00						
1.4.6	Монтаж и закуп манометров	шт	1,00	77 380,00	77 380,00						
1.4.7	Монтаж и закуп термометров	скв.	1,00	25 490,00	25 490,00						

	ИТОГО: ТХ скв.№449				**7 947 025,00**						
	ВСЕГО по скв.№449				**24 222 344,51**			**10 882 029,52**			**10 882 029,52**
4	**Скважина №454**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	1 426,00	281,31	401 148,06	1 362,00	281,31	383 144,22	1 362,00	281,31	383 144,22
1.1.2	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 426,00	676,51	964 703,26	1 362,00	676,51	921 406,62	1 362,00	676,51	921 406,62
1.1.3	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 426,00	1 049,21	1 496 173,46	1 362,00	1 049,21	1 429 024,02	1 362,00	1 049,21	1 429 024,02
1.1.4	Устройство перехода через автодорогу	шт	2,00	351 318,59	702 637,18	2,00	351 318,59	702 637,18	2,00	351 318,59	702 637,18
1.1.5	Гидроиспытание подземной части	м	1 426,00	231,67	330 361,42	1 362,00	231,67	315 534,54	1 362,00	231,67	315 534,54
1.1.6	Очистка полости с продувкой	м	1 426,00	1 181,00	1 684 106,00	1 362,00	1 181,00	1 608 522,00	1 362,00	1 181,00	1 608 522,00
1.1.7	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 426,00	1 045,45	1 490 811,70	1 362,00	1 045,45	1 423 902,90	1 362,00	1 045,45	1 423 902,90
1.1.8	Устройство указательных знаков	к-т	21,00	13 163,71	276 437,91						
1.1.9	Установка угловых упоров	к-т	5,00	45 670,00	228 350,00	5,00	45 670,00	228 350,00	5,00	45 670,00	228 350,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№454				**7 574 728,99**			**7 012 521,48**			**7 012 521,48**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96	1,00	539 767,96	539 767,96
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77	1,00	337 508,77	337 508,77
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99	1,00	723 258,99	723 258,99
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44	4,00	105 735,86	422 943,44
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72	1,00	914 627,72	914 627,72
1.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	39 008,68	39 008,68						
1.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01	1,00	748 890,01	748 890,01
1.2.8	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	1 370 520,70	1 370 520,70	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63	0,90	1 370 520,70	1 233 468,63
1.2.9	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	744 322,90	744 322,90						
1.2.10	Площадка обслуживания штуцера ПО-1	к-т	1,00	75 462,64	75 462,64						
1.2.11	Устройство дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	184 853,99	184 853,99						
	ИТОГО:АС скв.№454				**6 101 165,80**			**4 920 465,52**			**4 920 465,52**
1.3	**Электроснабжение скважин**										
1.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	209 799,00	209 799,00						
1.3.2	Стоймость КТПН-250кВА	к-т	1,00	2 176 116,00	2 176 116,00						
1.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	663,00	7 342,00	4 867 746,00						
1.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00	1,00	1 728 417,00	1 728 417,00
1.3.5	Заземление	к-т	1,00	77 502,50	77 502,50	1,00	77 502,50	77 502,50	1,00	77 502,50	77 502,50
1.3.6	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	3 926 311,00	3 926 311,00						
	ИТОГО: ЭС скв.454				**12 985 891,50**			**1 805 919,50**			**1 805 919,50**
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Обустройство скважин	к-т	1,00	4 412 896,00	4 412 896,00						
1.4.2	Подключение выкидной линии от скв.№454 с существующей доп. АГЗУ-3	к-т	1,00	3 069 863,00	3 069 863,00						
1.4.3	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	32 900,00	32 900,00						
1.4.4	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 187,00	127 187,00						
1.4.5	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	201 309,00	201 309,00						
1.4.6	Монтаж и закуп манометров	шт	1,00	77 380,00	77 380,00						
1.4.7	Монтаж и закуп термометров	скв.	1,00	25 490,00	25 490,00						

	ИТОГО: ТХ скв.№454				**7 947 025,00**						
	ВСЕГО по скв.№454				**34 608 811,29**			**13 738 906,50**			**13 738 906,50**
5	**РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТА**				**326 840,00**						
	ИТОГО:				**117 600 000,00**			**50 522 127,88**			**50 522 127,88**
	НДС 12%:				**14 112 000,00**			**6 062 655,35**			**6 062 655,35**
	Всего с НДС, тенге:				**131 712 000,00**			**56 584 783,23**			**56 584 783,23**

Договорная цена с НДС составляет по договору: **131 712 000,00 (Сто тридцать один миллион семьсот двенадцать тысяч) тенге 00 тиын**

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленой за выполнение работы, составила: **39 513 600,00 (тридцать девять миллионов пятьсот тринадцать тысяч шестьсот тенге) тенге 00 тиын**

Следует к перечислению: **33 950 869,94 (тридцать три миллиона девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят девять) тенге 94 тиын с НДС**

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: **56 584 783,23 (пятьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) тенге 23 тиын с НДС**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СП КАЗГЕРМУНАЙ"

Заместитель генерального директора по производству _____ *Мамадахунов А.К.*

Заместитель генерального директора по производству _____ *Ся Шизюнь*

Директор департамента капитального строительства _____ *Ещанов З.К.*

Заместитель директора ДКС _____

Директор ДАП _____ *Онохов В.В.*

Директор департамента добычи нефти и газа _____ *Досбаев А.Ж./Хоу Делинь*

Главный энергетик _____ *Болтаев Е.*

Руководитель проектов ДКС _____ *Алиев М.*

Инженер по КС ДДНГ _____ *Берденов Б./Таджимбетов А.*

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор: Атаниязов С.К.

_____