ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 19
27 03 2019 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2018 года

Заказчик:
ТОО «СП «Казгермунай» 120018, г.Кызылорда, пос.Тасбогет, ул.Амангельды №100»

(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « 29 » декабря 2018 года, ТОО «Транс Азия Констракшн», генеральный директор Атаниязов Сулейман Кошниязович, г.Кызылорда,ул.Кушербаева, 94

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 29 » декабря 2018 года, ТОО «ДостарСтройГрупп», директор Ержанов Е.Е., в лице Турганбаева А.Т., аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015;

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 29 » декабря 2018 года, ТОО «СтройРекламПроект», директор Халетова Б., в лице инженера по авторскому надзору Туленова Е. действующего на основании договора №ДГ17-ДКС-060-1218 от 13.11.2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452 и 453 на м/р Акшабулак»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Кызылординская область, Сырдарьинский район, м/р Акшабулак

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акима Кызылординской области от "07" июля 1999 года №92

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» № KZ79REA00102073 от 18.07.2018г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ16-ДКС-064-1198

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №357-А от 29.12.2018г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2018г.;

(месяц, год)

окончание работ декабрь 2018г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **5**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки	мм	100х4,9	100х4,9	100х4,9	100х4,9
Общая протяженность	км	16,493	16,493	15,955	15,955
В том числе:					
- скв. №442	км	1,729	1,729	1,683	1,683
- скв. №443	км	1,588	1,588	1,490	1,490
- скв. №444	км	1,723	1,723	1,615	1,615
- скв. №445	км	2,830	2,830	2,716	2,716
- скв. №446	км	2,545	2,545	2,489	2,489
- скв. №452	км	3,610	3,610	3,565	3,565
- скв. №453	км	2,468	2,468	2,397	2,397

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по серии 1000 PSI –АСТ пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ǿ114, Ǿ89, Ǿ57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №443, 445, 452-электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.

При пересечении выкидных линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом «Акшабулак-Кызылорда» разработан и согласован «Проект Производства Работ по переходу через действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 370 837, 209 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 271 678,440 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452 и 453 на м/р Акшабулак» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Мамадахунов А.К. – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ся Шицзюнь – заместитель генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Досбаев А.Ж. / Хоу Делинь – директор ДДНГ – начальник промысла

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ху Цзяньсян. / Арынгазиев К.Т. – директор/заместитель ПТД ТОО «СП «Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Арыстанбаев Е.Я./Байдильда Б.Д. – заместитель директора ДДНГ м/р Акшабулак;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

3 Прмаганбетов Н.С. – директор ДКиП ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Сарсенбаев М.А. – директор ДОТОС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ещанов З.К. – директор ДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

1 Онохов В.В. – директор ДАП ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

1 Болтаев Е.Н. – главный энергетик ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

2 Юсупов К.И. – главный механик ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Алиев М.А. – руководитель проекта ДКС ТОО «СП Казгермунай»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Берденов Б.Д./Таджимбетов А.Б. – инженера ОКС ДДНГ;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представители технического и авторского надзоров (по согласованию):

Ержанов Е.Е. – директор ТОО «ДостарСтройГрупп»/в лице Турганбаева А.Т. – инженер по техническому надзору _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Халетова Б. – директор ТОО «СтройРекламПроект»/в лице Туленова Е.Ж. – авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Представитель подрядчика (по согласованию):

Атаниязов С.К. – Генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	16 493	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество КШФ-кран шаровой с КОФ dn=100, Ру=63	шт	14	
	КШФ-кран шаровой с КОФ dn=80, Ру=63	шт	14	
	КШР-кран шаровой резьбовой dn=15, Ру=63	шт		
6	Отвод ст 90° DN 100, Ø114х6мм	шт	11	
	DN 80, Ø89х6мм	шт	7	
	DN 50, Ø57х6мм	шт	7	
7	Тройник переходной Ø114х6-89х6мм	шт	14	
	Ø114х6-57х6мм	шт	14	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переход d=114х6-89х6мм	шт	14	
	Переход d=89х6-76х5мм	шт		
	Переход d=89х6-57х6мм	шт	21	
10	Клапан обратный поворотный фланцевый (КОФ)	шт	7	
11	Регуляторы давления (манометр, термометр) 100°	шт	14	
12	Скважины	шт	7	
13	Станки – качалки (тип _____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Казақстан Республикасы Актебе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СтройРекламПроект» Товарищество с ограниченной ответствен Республика Казахстан город Актобе

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

« 29 » декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Транс Азия Констракшн»,
г. Кызылорда ул. Кушербаева, 94 Лицензия: 003161 от 20.02.2001г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Генерального директора Атаниязова Сулеймана Кошниязовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Строительство «под ключ» объекта: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на месторождении «Акшабулак»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ТОО «СП Казгермунай, в лице Заместителя генерального директора по производству Мамадахунова А.К. и Заместителя генерального директора по производству Ся Шицзюнь
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

2. Субподрядные организации:
ТОО «Кызылординский кирпичный завод»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СтройРекламПроект», 15012541 от 03.07.2015г., ДК16-ДКС-064-1198
(наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
Рабочий проект, ТОО «СП «Казгермунай», №355-А от 10.11.2017 года»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	6,3	6,3	6,3	6,3
Диаметр (усл. внутр.) и толщина стенки	мм	100х4,9	100х4,9	100х4,9	100х4,9
Общая протяженность	км	16,493	16,493	16,493	16,493
В том числе:					

- скв. №442	км	1,729	1,729	1,729	1,729
- скв. №443	км	1,588	1,588	1,588	1,588
- скв. №444	км	1,723	1,723	1,723	1,723
- скв. №445	км	2,830	2,830	2,830	2,830
- скв. №446	км	2,545	2,545	2,545	2,545
- скв. №452	км	3,610	3,610	3,610	3,610
- скв. №453	км	2,468	2,468	2,468	2,468

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выкидные линии (от фланцевого соединения) выполнены из стекловолокнистой трубы по серии 1000 PSI –АСТ пропитанной эпоксидной смолой диаметром 4", с гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 (пяти) лет. Рабочее давление на выкидных линиях – 4,0 МПа (расчетное давление – 6,3 МПа). Тип соединения – клеево-резьбовой (улучшенная комбинированная резьба). Трубы рассчитаны для транспортирования нефтегазовой смеси с рабочей температурой не менее 90°С и давлением не менее 6,3 МПа.

Надземные трубопроводные обвязки из стальных бесшовных труб Ø114, Ø89, Ø57 с маркой стали В20. Контроль сварных стыков физическим методом 100%, в том числе радиографическим – 20%. Тепловая изоляция обвязочных трубопроводов скважин – маты из минерального волокна толщиной 60мм. Покрывной слой согласно проекта. Перед теплоизоляцией трубопроводы покрыть краской БТ0177 за 2 раз по грунтовке ГФ-021. Проектом предусматривается электрообогрев надземных трубопроводов на площадке подключения к манифольдам.

В объеме строительных работ предусмотрено строительство ВЛ-6кВ с установкой КТПН-250 кВА, напряжением 6/0,4 кВ для питания скважины №443, 452 электроснабжение остальных скважин не требуется. Предусматривается также устройство примыканий к подъездным автодорогам, с установкой дорожных знаков и сигнальных столбиков. Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования, оперативного контроля и управления процессами приема и отпуска нефтепродуктов с

устьев скважин и входа в манифольды предусмотрен комплекс систем автоматизации, согласно проекта.
При пересечении выкидных линий, ВЛ-6кВ с действующим газопроводом «Акшабулак-Кызылорда» разработан и согласован «Проект Производства Работ по переходу через действующий газопровод» с собственником газопровода АО «КазТрансГаз-Аймак».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август месяц 2018г;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь месяц 2018г;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 (восемь);
фактически, месяц: 5 (пять);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство объекта «под ключ»: «Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на месторождении «Акшабулак» готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Атаниязов Сулейман Кошниязович

_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г
№235

Заключение о качестве строительно- монтажных работ

«____»_____ 201__г.

Технический надзор *ТОО «ДостарСтройГрупп», г. Кызылорда ул. Байсеитова 113А, директор Ержанов Е.Е.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице *Турганбаева А.Т.,аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании *договора №ДГ18-ДКС-006-0365 от 12.03.2018 г.*
(№ договора и дата)
по объекту:
«Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452 и 453 на м/р Акшабулак»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является *ТОО «СП «Казгермунай» генеральный директор Мустафаев М.К*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)*ТОО «ТрансАзияКонстракшн», лицензия №003161 от 20.02.2001г.*
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице *директора Атаниязов С.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *август 2018г.;* окончание работ: *декабрь 2018г.*;
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства:8 месяцев; фактически:5 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно- сметной документации):
всего 370 837,209 тенге с НДС, в том числе строительно-монтажных работ_____тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге, прочие затраты _____ тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 271 678,440 тенге с НДС,
в том числе: стоимостьстроительно- монтажных работ _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно- сметной документацией)
ТОО «СтройРекламПроект», проект ДГ16-ДКС-064-1198
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) приказом *ТОО «СП «Казгермунай» за №357-А от 29.12.2018г.*
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор:
организация *ТОО «ДостарСтройГрупп»,Ержанов Е.Е.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

эксперт (ы) технического надзора *Турганбаев А.Т., аттестат эксперта KZ34VJE00039743 от 20.07.2018; KZ03VJE00012171 от 21.07.2015; KZ73VJE00012172 от 21.07.2015*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата) М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г
№235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____»_____ 201__г.

Авторский надзор *ТОО«СтройРекламПроект», директор Халетова Б.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице *инженера по авторскому надзору Туленов Е.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании договора *№ДГ17-ДКС-060-1218 от 13.11. 2017г.*
(№ договора и дата)

по объекту:
«Выкидные линии с обустройством устьев скважин 442,443,444,445,446,452 и 453 на м/рАкшабулак»
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является *ТОО «СП «Казгермунай», генеральный директор Мустафаев М.К.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «ТрансАзияКонстракшн», лицензия№003161 от 20.02.2001г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице *директора Атаниязов С.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями

(наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *август 2018г.;* окончание работ: *декабрь 2018г.;*
(месяц, год)(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,месяц: *8*;фактически,месяц: *5;*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно- сметную документацию) в процессе строительства, выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно- сметной документацией)
ТОО«СтройРекламПроект», проект ДГ16-ДКС-064-1198
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) *приказом ТОО «СП «Казгермунай» за №357-А от 29.12.2018г.*
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: *ТОО«СтройРекламПроект», в лице директора Халетовой Б.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СтройРекламПроект» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

подпись, дата М.П.

эксперт (ы) по авторскому надзору *инженер по авторскому надзору Туленов Е.*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

подпись, дата М.П.