Счет-фактура № 00000000183 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740006657, РК, г.Кызылорда, ул. Е. Кушербаева, 94,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003315, от 29.08.2012

ИИК поставщика: KZ27914152203KZ0009U, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №ДГ18-ДКС-013-0583 от 11.05.2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120018, Кызылорда, пос.Тасбогет, урочище Жанадария, здание 101

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740006657, Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул. Е. Кушербаева, 94

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940240000021, ТОО "СП " Казгермунай",120018, Кызылорда, пос.Тасбогет, урочище Жанадария, здание 101

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "СП " Казгермунай"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940240000021, 120018, Кызылорда, пос.Тасбогет, урочище Жанадария, здание 101

ИИК получателя: KZ806010201000034150, в банке АО"Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство объекта под ключ "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №442, 443, 444, 445, 446, 452 453 на м/р Акшабулак"	Работа	1	70 208 202,83	70 208 202,83	12%	8 424 984,34	78 633 187,17		
Всего по счету:					**70 208 202,83**		**8 424 984,34**	**78 633 187,17**		

Руководитель: Атаниязов С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ким Е.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Расчетный бухгалтер

(должность)

Бостан Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай»
120018, Республика Казахстан, Кызылординская область
пос. Тасбугет, урочище Жанадария, здание 101
БИН 940 240 000 021

ТОО "Транс Азия Констракшн"
120016, г.Кызылорда ул. Е.Кушербаева, 94
БИН 050 740 006 657

АКТ от _____ 2018г.

договор №ДГ18-ДКС-013-0583 от 11.05.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Выкидные линии с обустройством устьев скважин №№ 442, 443, 444, 445, 446, 452, 453 на м/р Акшабулак"

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Ся Шицзюнь.*** и заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Мамадахунов А.К.,*** с одной стороны и представитель Подрядчика: Директор ТОО "Транс Азия Констракшн" ***Атаниязов С.К.*** с другой стороны,составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажные работы удовлетворяют условиям договора, технического задания и рабочих чертежей

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Скв №442**										
1.1	**Линейная часть**										
1.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 729,00	616,71	1 066 291,59	1 683,00	616,71	1 037 922,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 729,00	591,90	1 023 395,10	1 683,00	591,90	996 167,70	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 729,00	10 068,05	17 407 658,45	1 683,00	10 068,05	16 944 528,15	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 729,00	602,94	1 042 483,26	1 683,00	602,94	1 014 748,02	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 729,00	295,76	511 369,04	1 683,00	295,76	497 764,08	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 729,00	335,82	580 632,78	1 683,00	335,82	565 185,06	1 683,00	335,82	565 185,06
1.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№442				**21 707 269,07**			**21 056 315,94**			**565 185,06**
1.2	**Строительная часть**										
1.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10
1.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Площадка и ограждение ТМПН	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	0,40	408 193,63	163 277,45	0,40	408 193,63	163 277,45
1.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	0,40	416 801,47	166 720,59	0,40	416 801,47	166 720,59
1.2.7	Ограждение площадки устье скважины	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	0,40	638 509,52	255 403,81	0,40	638 509,52	255 403,81
1.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№442				**3 189 934,14**			**2 270 122,50**			**850 979,95**
1.3	**Электроснабжение скважины**										
1.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.442				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**
1.4	**Технологическая часть**										
1.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20
1.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98

	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35
1.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68
1.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
1.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
1.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
1.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№442				**3 092 390,19**			**2 972 643,41**			**1 638 138,21**
1.5	**Дорога**										
1.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
1.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№442				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№442				**30 331 364,63**			**27 039 139,21**			**3 054 303,22**
2	**Скв №443**										
2.1	**Линейная часть**										
2.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 588,00	616,71	979 335,48	1 490,00	616,71	918 897,90	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 588,00	591,90	939 937,20	1 490,00	591,90	881 931,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 588,00	10 068,05	15 988 063,40	1 490,00	10 068,05	15 001 394,50	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 588,00	602,94	957 468,72	1 490,00	602,94	898 380,60	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 588,00	295,76	469 666,88	1 490,00	295,76	440 682,40	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 588,00	335,82	533 282,16	1 490,00	335,82	500 371,80	1 490,00	335,82	500 371,80
2.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№443				**19 943 192,69**			**18 641 658,20**			**500 371,80**
2.2	**Строительная часть**										
2.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10
2.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	0,40	408 193,63	163 277,45	0,40	408 193,63	163 277,45
2.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41
2.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	0,40	416 801,47	166 720,59	0,40	416 801,47	166 720,59
2.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	0,40	638 509,52	255 403,81	0,40	638 509,52	255 403,81
2.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41,708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№443				**3 241 006,55**			**2 321 194,91**			**902 052,36**
2.3	**Электроснабжение скважины**										
2.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62
2.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	219,75	4 755,53	1 045 027,72	219,75	4 755,53	1 045 027,72	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№443				**4 571 695,16**			**3 831 637,79**			**1 998 222,62**
2.4	**Технологическая часть**										
2.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98

2.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35
2.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68
2.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
2.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
2.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
2.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№443				**3 092 390,19**			**2 972 643,41**			**303 633,01**
2.5	**Дорога**										
2.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
2.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№443				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№443				**31 709 941,09**			**27 767 134,31**			**3 704 279,79**
3	**Скв №444**										
3.1	**Линейная часть**										
3.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	1 723,00	616,71	1 062 591,33	1 615,00	616,71	995 986,65	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	1 723,00	591,90	1 019 843,70	1 615,00	591,90	955 918,50	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	1 723,00	10 068,05	17 347 250,15	1 615,00	10 068,05	16 259 900,75	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	1 723,00	602,94	1 038 865,62	1 615,00	602,94	973 748,10	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Очистка полости с продувкой	м	1 723,00	295,76	509 594,48	1 615,00	295,76	477 652,40	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	1 723,00	335,82	578 617,86	1 615,00	335,82	542 349,30	1 615,00	335,82	542 349,30
3.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№444				**21 632 201,99**			**20 205 555,70**			**542 349,30**
3.2	**Строительная часть**										
3.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10
3.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	0,40	408 193,63	163 277,45	0,40	408 193,63	163 277,45
3.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	0,40	416 801,47	166 720,59	0,40	416 801,47	166 720,59
3.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	0,40	638 509,52	255 403,81	0,40	638 509,52	255 403,81
3.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№444				**3 189 934,14**			**2 270 122,50**			**850 979,95**
3.3	**Электроснабжение скважины**										
3.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№444				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**
3.4	**Технологическая часть**										
3.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20
3.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98
3.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35
3.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68
3.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00

3.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
3.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
3.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№444				**3 092 390,19**			**2 972 643,41**			**1 638 138,21**
3.5	**Дорога**										
3.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
3.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№444				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№444				**30 256 297,55**			**26 188 378,97**			**3 031 467,46**
4	**Скв №445**										
4.1	**Линейная часть**										
4.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 830,00	616,71	1 745 289,30	2 716,00	616,71	1 674 984,36	1 716,00	616,71	1 058 274,36
4.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 830,00	591,90	1 675 077,00	2 716,00	591,90	1 607 600,40	1 716,00	591,90	1 015 700,40
4.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 830,00	10 068,05	28 492 581,50	2 716,00	10 068,05	27 344 823,80	1 716,00	10 068,05	17 276 773,80
4.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 830,00	602,94	1 706 320,20	2 716,00	602,94	1 637 585,04	2 716,00	602,94	1 637 585,04
4.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 830,00	295,76	837 000,80	2 716,00	295,76	803 284,16	2 716,00	295,76	803 284,16
4.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 830,00	335,82	950 370,60			0,00			0,00
4.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№445				**35 482 078,25**			**33 068 277,76**			**21 791 617,76**
4.2	**Строительная часть**										
4.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10
4.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
4.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	0,40	408 193,63	163 277,45	0,40	408 193,63	163 277,45
4.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41			0,00			0,00
4.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	0,40	416 801,47	166 720,59	0,40	416 801,47	166 720,59
4.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	0,40	638 509,52	255 403,81	0,40	638 509,52	255 403,81
4.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№445				**3 241 006,55**			**2 270 122,50**			**850 979,95**
4.3	**Электроснабжение скважины**										
4.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09			0,00			0,00
4.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62			0,00			0,00
4.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	108,60	4 755,53	516 450,56			0,00			0,00
4.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
4.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№445				**4 043 118,00**			**740 057,37**			**0,00**
4.4	**Технологическая часть**										
4.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
4.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98
4.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35
4.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68
4.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00

4.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
4.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
4.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№445				**3 092 390,19**			**2 972 643,41**			**2 972 643,41**
4.5	**Дорога**										
4.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00
4.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00
	ИТОГО: АД скв.№445				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**
	ВСЕГО по скв.№445				**46 720 249,49**			**39 051 101,03**			**25 615 241,12**
5	**Скв №446**										
5.1	**Линейная часть**										
5.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 545,00	616,71	1 569 526,95	2 489,00	616,71	1 534 991,19	1 189,00	616,71	733 268,19
5.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 545,00	591,90	1 506 385,50	2 489,00	591,90	1 473 239,10	1 189,00	591,90	703 769,10
5.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 545,00	10 068,05	25 623 187,25	2 489,00	10 068,05	25 059 376,45	1 189,00	10 068,05	11 970 911,45
5.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 545,00	602,94	1 534 482,30	2 489,00	602,94	1 500 717,66	2 489,00	602,94	1 500 717,66
5.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 545,00	295,76	752 709,20	2 489,00	295,76	736 146,64	2 489,00	295,76	736 146,64
5.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 545,00	335,82	854 661,90			0,00			0,00
5.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00
	ИТОГО: ЛЧ скв.№446				**31 916 391,95**			**30 304 471,04**			**15 644 813,04**
5.2	**Строительная часть**										
5.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10	1,00	265 578,10	265 578,10
5.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	0,40	408 193,63	163 277,45	0,40	408 193,63	163 277,45
5.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	0,40	416 801,47	166 720,59	0,40	416 801,47	166 720,59
5.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	0,40	638 509,52	255 403,81	0,40	638 509,52	255 403,81
5.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00
	ИТОГО:АС скв.№446				**3 189 934,14**			**2 270 122,50**			**850 979,95**
5.3	**Электроснабжение скважины**										
5.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО: ЭС скв.№446				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**
5.4	**Технологическая часть**										
5.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40
5.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98
5.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35
5.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68
5.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00
5.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00
5.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00
5.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00
	ИТОГО: ТХ скв.№446				**3 092 390,19**			**2 972 643,41**			**2 972 643,41**

5.5	**Дорога**											
5.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00	
5.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00	
	ИТОГО: АД скв.№446				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**	
	ВСЕГО по скв.№446				**40 540 487,51**			**36 287 294,31**			**19 468 436,40**	
6	**Скв №452**											
6.1	**Линейная часть**											
6.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	3 610,00	616,71	2 226 323,10	3 565,00	616,71	2 198 571,15	2 265,00	616,71	1 396 848,15	
6.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	3 610,00	591,90	2 136 759,00	3 565,00	591,90	2 110 123,50	2 265,00	591,90	1 340 653,50	
6.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	610,00	10 068,05	6 141 510,50	610,00	10 068,05	6 141 510,50	0,00	0,00	0,00	
6.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	3 610,00	602,94	2 176 613,40	3 565,00	602,94	2 149 481,10	3 565,00	602,94	2 149 481,10	
6.1.5	Очистка полости с продувкой	м	3 610,00	295,76	1 067 693,60	3 565,00	295,76	1 054 384,40	3 565,00	295,76	1 054 384,40	
6.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	3 610,00	335,82	1 212 310,20			0,00			0,00	
6.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00	
	ИТОГО: ЛЧ скв.№452				**15 036 648,65**			**13 654 070,65**			**5 941 367,15**	
6.2	**Строительная часть**											
6.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	0,00	0,00	0,00	
6.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00	
6.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00	
6.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	0,40	408 193,63	163 277,45	0,40	408 193,63	163 277,45	
6.2.6	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41	1,00	51 072,41	51 072,41	
6.2.7	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	0,40	416 801,47	166 720,59	0,40	416 801,47	166 720,59	
6.2.8	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	0,40	638 509,52	255 403,81	0,40	638 509,52	255 403,81	
6.2.9	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00	
	ИТОГО:АС скв.№452				**3 241 006,55**			**2 055 616,81**			**636 474,26**	
6.3	**Электроснабжение скважины**											
6.3.1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09	1,00	48 330,09	48 330,09	
6.3.2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	1,00	1 998 222,62	1 998 222,62	
6.3.3	Строительство ВЛ-6кВ	м	50,30	4 755,53	239 203,16	50,30	4 755,53	239 203,16	0,00	0,00	0,00	
6.3.4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00	
6.3.5	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО: ЭС скв.№452				**3 765 870,60**			**3 025 813,23**			**2 046 552,71**	
6.4	**Технологическая часть**											
6.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	
6.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	
6.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	
6.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	
6.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00	
6.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00	
6.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00	
6.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00	
	ИТОГО: ТХ скв.№452				**3 092 390,19**			**2 972 643,41**			**2 972 643,41**	

6.5	**Дорога**											
6.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00	
6.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00	
	ИТОГО: АД скв.№452				**861 656,50**			**0,00**			**0,00**	
	ВСЕГО по скв.№452				**25 997 572,49**			**21 708 144,10**			**11 597 037,53**	
7	**Скв №453**											
7.1	**Линейная часть**											
7.1.1	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	2 468,00	616,71	1 522 040,28	2 397,00	616,71	1 478 253,87	0,00	0,00	0,00	
7.1.2	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	2 468,00	591,90	1 460 809,20	2 397,00	591,90	1 418 784,30	0,00	0,00	0,00	
7.1.3	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	2 468,00	10 068,05	24 847 947,40	2 397,00	10 068,05	24 133 115,85	0,00	0,00	0,00	
7.1.4	Гидроиспытание подземной части	м	2 468,00	602,94	1 488 055,92	2 397,00	602,94	1 445 247,18	0,00	0,00	0,00	
7.1.5	Очистка полости с продувкой	м	2 468,00	295,76	729 935,68	2 397,00	295,76	708 936,72	2 397,00	295,76	708 936,72	
7.1.6	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	2 468,00	335,82	828 803,76	2 397,00	335,82	804 960,54	2 397,00	335,82	804 960,54	
7.1.7	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	75 438,85	75 438,85			0,00			0,00	
	ИТОГО: ЛЧ скв.№453				**30 953 031,09**			**29 989 298,46**			**1 513 897,26**	
7.2	**Строительная часть**											
7.2.1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	701 459,73	701 459,73	1,00	701 459,73	701 459,73	0,00	0,00	0,00	
7.2.2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	289 962,30	289 962,30	1,00	289 962,30	289 962,30	0,00	0,00	0,00	
7.2.3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	265 578,10	265 578,10			0,00			0,00	
7.2.4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	106 930,13	427 720,52	4,00	106 930,13	427 720,52	0,00	0,00	0,00	
7.2.5	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	408 193,63	408 193,63	0,40	408 193,63	163 277,45	0,40	408 193,63	163 277,45	
7.2.6	Ограждение КТПН	к-т	1,00	416 801,47	416 801,47	0,40	416 801,47	166 720,59	0,40	416 801,47	166 720,59	
7.2.7	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	638 509,52	638 509,52	0,40	638 509,52	255 403,81	0,40	638 509,52	255 403,81	
7.2.8	Площадка ПО-1	к-т	1,00	41 708,87	41 708,87			0,00			0,00	
	ИТОГО:АС скв.№453				**3 189 934,14**			**2 004 544,40**			**585 401,85**	
7.3	**Электроснабжение скважины**											
7.3.1	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 418 296,58	1 418 296,58	0,50	1 418 296,58	709 148,29	0,00	0,00	0,00	
7.3.2	Заземление	к-т	1,00	61 818,15	61 818,15	0,50	61 818,15	30 909,08	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО: ЭС скв.№453				**1 480 114,73**			**740 057,37**			**0,00**	
7.4	**Технологическая часть**											
7.4.1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	1,00	2 669 010,40	2 669 010,40	0,50	2 669 010,40	1 334 505,20	
7.4.2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	1,00	65 966,98	65 966,98	
7.4.3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	1,00	127 232,35	127 232,35	
7.4.4	Дефектоскопия стыков	к-т	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	1,00	110 433,68	110 433,68	
7.4.5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 479,29	26 479,29			0,00			0,00	
7.4.6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 761,84	67 761,84			0,00			0,00	
7.4.7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 016,10	6 016,10			0,00			0,00	
7.4.8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 489,55	19 489,55			0,00			0,00	
	ИТОГО: ТХ скв.№453				**3 092 390,19**			**2 972 643,41**			**1 638 138,21**	
7.5	**Дорога**											
7.5.1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	527 156,86	527 156,86			0,00			0,00	
7.5.2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 499,64	334 499,64			0,00			0,00	

	ИТОГО: АД скв.№453				861 656,50			0,00			0,00
	ВСЕГО по скв.№453				39 577 126,65			35 706 543,63			3 737 437,32
	ИТОГО:				245 133 039,40			213 747 735,58			70 208 202,83
	НДС:				29 415 964,73			25 649 728,27			8 424 984,34
	Всего с НДС:				274 549 004,13			239 397 463,85			78 633 187,17

Договорная цена с НДС составляет по договору: 274 549 004,13 (Двести семьдесят четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч четыре) тенге 13 тиын

При сдаче работы с учетом выполнения условий договора установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере ____ %

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленой за выполнение работы, составила: **82 364 701,24 (восемьдесят два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи семьсот один) тенге 24 тиын**

Следует к перечислению: **55 043 231, 02 тг (пятьдесят пять миллионов сорок три тысяч двести тридцать одна тенге, 02 тиын) с НДС**

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: **78 633 187,17тг. (Семьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать три тысяч сто восемьдесят семь тенге, 17тиын) с НДС**

Заместитель генерального директора по производству — *Мамадахунов А.К.*

Заместитель генерального директора по производству — *Ся Шицзюнь*

Директор департамента капитального строительства — *Ещанов З.К.*

Заместитель директора ДКС — *Хоув Сишлун*

Директор ДАПИТС — *Онохов В.В.*

Директор департамента добычи нефти и газа — *Досбаев А.Ж./Хоу Делинь*

Главный энергетик — *Болтаев Е.*

Руководитель проекта ДКС — *Литев М.*

Инженер ОКС ДДНГ — *Берденов Б./Таджимбетов А.*

Генеральный директор: Атаниязов С.К.