ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740006657-20180823-41090782
1.1. Номер учетной системы 00000000103
2. Дата выписки 23.08.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 10.08.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740006657
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. ЕЛЕУ КОШЕРБАЕВ, д. 94
9. Свидетельство плательщика НДС.
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0003315
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ27914152203KZ0009U
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 940240000021
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. Урочище ЖАНАДАРИЯ, д. 101
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050740006657
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. ЕЛЕУ КОШЕРБАЕВ, д. 94

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 940240000021
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, с. Тасбугет, ул. АМАНГЕЛЬДЫ, д. 100, кв. (офис) -
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ДГ18-ДКС-022-0824
27.4. Дата 04.07.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство под ключ объекта: "Выкидная линия с обустройством устья скважины №500 на м/р Акшабулак"						71193393.80			71193393.80	12%	8543207.26	79736601.06			1	
							Всего по счету:	71193393.80		0.00	71193393.80		8543207.26	79736601.06				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

O8dFIX7T9dOfiAKroWecLW7vBCmPUtYRgRXqeKSeR9TBN5Dg+gq4HXAitzJSjkcG4amACB1/yE/Tp56WySy6Fg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АТАНИЯЗОВ СУЛЕЙМАН КОШНИЯЗОВИЧ

Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай»
120018, Республика Казахстан, Кызылординская область
пос. Тасбугет, ул. Амангельды, д. 100
БИН 940 240 000 021 от 29 августа 2007 г.

ТОО "Транс Азия Констракшн"
120016, г.Кызылорда ул. Е.Кушербаева, 94
БИН 050 740 006 657

АКТ от 10 августа 2018г.

договор №ДГ18-ДКС-022-0824 от 04.07.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Выкидная линия с обустройством устья скважины № 500 на м/р Акшабулак"

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Мамадахунов А.К.*** и заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Ся Шицзюнь*** с одной стороны и представитель Подрядчика: Директор ТОО "Транс Азия Констракшн" ***Атаниязов С.К.*** с другой стороны,составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажные работы удовлетворяют условиям договора, технического задания и рабочих чертежей

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Скв №500										
	Линейная часть										
1	Геодезическая разбивка трассы и срезка ПРС	м	3 680,00	1 161,40	4 273 952,00	2 558,00	1 161,40	2 970 861,20	2 558,00	1 161,40	2 970 861,20
2	Разработка траншей, с ручной доработкой	м	3 680,00	1 466,20	5 395 616,00	2 558,00	1 466,20	3 750 539,60	2 558,00	1 466,20	3 750 539,60
3	Укладка труб, с присыпкой мягким грунтом	м	3 680,00	866,55	3 188 904,00	2 558,00	866,55	2 216 634,90	2 558,00	866,55	2 216 634,90
4	Стоимость стекловолокнистых труб ДУ100, Ру7,0	м	3 680,00	12 885,10	47 417 168,00	2 558,00	12 885,10	32 960 085,80	2 558,00	12 885,10	32 960 085,80
5	Гидроиспытание подземной части	м	3 680,00	880,55	3 240 424,00	2 558,00	880,55	2 252 446,90	2 558,00	880,55	2 252 446,90
6	Очистка полости с продувкой	м	3 680,00	369,80	1 360 864,00	2 558,00	369,80	945 948,40	2 558,00	369,80	945 948,40
7	Обратная засыпка траншей и рекультивация	м	3 680,00	1 785,00	6 568 800,00	2 558,00	1 785,00	4 566 030,00	2 558,00	1 785,00	4 566 030,00
8	Устройство переходов через автодорогу	шт.	2,00	826 659,40	1 653 318,80	2,00	826 659,40	1 653 318,80	2,00	826 659,40	1 653 318,80
9	Устройство указательных знаков	к-т	1,00	347 203,10	347 203,10	1,00	347 203,10	347 203,10	1,00	347 203,10	347 203,10
	ИТОГО: ЛЧ скв.№500				**73 446 249,90**			**51 663 068,70**			**51 663 068,70**
	Строительная часть										
1	Устройство приустьевой площадки	к-т	1,00	904 679,55	904 679,55	1,00	904 679,55	904 679,55	1,00	904 679,55	904 679,55
2	Устройство фундамента под ремагрегат	к-т	1,00	329 945,38	329 945,38	1,00	329 945,38	329 945,38	1,00	329 945,38	329 945,38
3	Устройство площадки под ремагрегат	к-т	1,00	560 551,80	560 551,80	1,00	560 551,80	560 551,80	1,00	560 551,80	560 551,80
4	Устройство якорей оттяжек	к-т	4,00	134 036,30	536 145,20	4,00	134 036,30	536 145,20	4,00	134 036,30	536 145,20
5	Устройство площадки под ТМПН с ограждением	к-т	1,00	656 197,60	656 197,60	1,00	656 197,60	656 197,60	1,00	656 197,60	656 197,60
6	Устройство площадки запуска скребка	к-т	1,00	267 019,00	267 019,00						
7	Устройство фундамента под КТПН	к-т	1,00	64 018,80	64 018,80	1,00	64 018,80	64 018,80	1,00	64 018,80	64 018,80
8	Ограждение КТПН	к-т	1,00	492 474,35	492 474,35	1,00	492 474,35	492 474,35	1,00	492 474,35	492 474,35
9	Устройство ограждения устья площадки с воротами и калиткой	к-т	1,00	850 580,55	850 580,55	1,00	850 580,55	850 580,55	1,00	850 580,55	850 580,55
10	Лубрикаторная вышка	к-т	1,00	611 047,85	611 047,85	1,00	611 047,85	611 047,85	1,00	611 047,85	611 047,85
	ИТОГО:АС скв.№500				**5 272 660,08**			**5 005 641,08**			**5 005 641,08**
	Электроснабжение скважины										
1	Монтаж КТПН	к-т	1,00	60 583,70	60 583,70	1,00	60 583,70	60 583,70	1,00	60 583,70	60 583,70
2	Стоимость КТПН-250кВА	к-т	1,00	1 446 820,30	1 446 820,30	1,00	1 446 820,30	1 446 820,30	1,00	1 446 820,30	1 446 820,30
3	Строительство ВЛ-6кВ	м	1 200,00	4 097,80	4 917 360,00	930,00	4 097,80	3 810 954,00	930,000	4 097,80	3 810 954,00
4	Устройство прожекторной мачты с молниеприемником	к-т	1,00	1 777 828,85	1 777 828,85	1,00	1 777 828,85	1 777 828,85	1,00	1 777 828,85	1 777 828,85
5	Заземление	к-т	1,00	77 488,50	77 488,50	1,00	77 488,50	77 488,50	1,00	77 488,50	77 488,50
6	Электрообогрев надземных трубопроводов	к-т	1,00	495 190,80	495 190,80	1,00	495 190,80	495 190,80	1,00	495 190,80	495 190,80

	ИТОГО: ЭС скв.№500				**8 775 272,15**			**7 668 866,15**			**7 668 866,15**
	Технологическая часть										
1	Надземная обвязка скважины с запорными арматурами и с опорами под трубопроводами	к-т	1,00	3 144 930,80	3 144 930,80	1,00	3 144 930,80	3 144 930,80	1,00	3 144 930,80	3 144 930,80
2	Гидроиспытание надземной части	к-т	1,00	65 932,75	65 932,75	1,00	65 932,75	65 932,75	1,00	65 932,75	65 932,75
3	Антикоррозийная покраска и теплоизоляция надземной части технологических обвязок	к-т	1,00	127 165,30	127 165,30	1,00	127 165,30	127 165,30	1,00	127 165,30	127 165,30
4	Дефектоскопия стыков 20%	к-т	1,00	2 536 915,70	2 536 915,70	1,00	2 536 915,70	2 536 915,70	1,00	2 536 915,70	2 536 915,70
5	Монтаж манометров	скв.	1,00	26 465,20	26 465,20	1,00	26 465,20	26 465,20	1,00	26 465,20	26 465,20
6	Стоимость манометров	скв.	1,00	67 725,65	67 725,65	1,00	67 725,65	67 725,65	1,00	67 725,65	67 725,65
7	Монтаж термометров	скв.	1,00	6 013,17	6 013,17	1,00	6 013,17	6 013,17	1,00	6 013,17	6 013,17
8	Стоимость термометров	скв.	1,00	19 480,00	19 480,00	1,00	19 480,00	19 480,00	1,00	19 480,00	19 480,00
	ИТОГО: ТХ скв.№500				**5 994 628,57**			**5 994 628,57**			**5 994 628,57**
	Дорога										
1	Устройство примыкания автодорог	к-т	1,00	526 875,85	526 875,85	1,00	526 875,85	526 875,85	1,00	526 875,85	526 875,85
2	Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков	к-т	1,00	334 313,45	334 313,45	1,00	334 313,45	334 313,45	1,00	334 313,45	334 313,45
	ИТОГО: Дорога скв.№500				**861 189,30**			**861 189,30**			**861 189,30**
	ВСЕГО по скв.№500				**94 350 000,00**			**71 193 393,80**			**71 193 393,80**
	НДС 12%				**11 322 000,00**			**8 543 207,26**			**8 543 207,26**
	ВСЕГО по скв. №500 с НДС				**105 672 000,00**			**79 736 601,06**			**79 736 601,06**

Договорная цена с НДС составляет по договору: **105 672 000 (сто пять миллионов шестьсот семьдесят две тысячи) тенге 00 тиын с учетом НДС**

Общая сумма предоплаты 0%, перечисленой за выполнение работы, составила: 00 тенге 00 тиын

Следует к перечислению: **79 736 601,06 (Семьдесят девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот один) тенге 06 тиын с НДС**

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: **79 736 601,06 (Семьдесят девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот один) тенге 06 тиын с НДС**

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СП КАЗГЕРМУНАЙ"

Заместитель генерального директора по производству — *Мамадахунов А.К.*

Заместитель генерального директора по производству — *Ся Шицзюнь*

Директор департамента капитального строительства — *Ещанов З.К.*

Заместитель директора ДКС — *Хань Синлун*

Директор ДАПИТС — *Онохов В.В.*

Директор департамента добычи нефти и газа — *Досбаев А.Ж./Хоу Делинь*

Мастер участка департамента нефти и газа м/р Акшабулак — *Нугманов Н./Утесинов Д./Ургенишбаев Р./Альжанов Т.*

Главный энергетик — *Болтаев Е.*

Руководитель проекта ДКС — *Оспангалиев Г.*

Инженер ОКС ДДНГ — *Берденов Б./Таджимбетов А.*

Технадзор ТОО "АЦ"KZ Development" — *Байкенов Т./Аширбаев Б.*

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Директор: Атаниязов С.К.