ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
№ ПОТОКА Участок 882,6км-954,85км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: АВГУСТ 2013г.
КОНТРАКТ: KSS/BBSh/CS/Con-6/OO-02-01/2012/01584

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ №10

№ П/П	Позиция		Един изм.	Общ объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
							%	стоимость	%	стоимость	%	стоимость
СТРОИТЕЛЬСТВО												
1	A	МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	%	100		825 174 000	100%	825 174 000			100%	825 174 000
2	B	ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ				736 610 557	100%	736 610 557			100%	736 610 557
2.1	B1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД				736 610 557	100,00%	736 610 557			100%	736 610 557
2.1.1	1	ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ	%	100		598 764 598	100%	598 764 598			100%	598 764 598
	1.1	Оборудование										
	1.2	Материалы	%	100		598 764 598	100%	598 764 598			100%	598 764 598
2.1.2	2	КРАНОВЫЙ УЗЕЛ (КУ)	%	100		86 154 456	100,00%	86 154 456			100%	86 154 456
	2.1	Оборудование	%	100		15 022 743	100%	15 022 743			100%	15 022 743
	2.2	Материалы	%	100		71 131 713	100%	71 131 713			100%	71 131 713
2.1.3	3	УЗЕЛ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (УЗОУ/УПОУ)	%	100		51 691 503	100,00%	51 691 503			100%	51 691 503
	3.1	Оборудование	%	100		6 024 578	100%	6 024 578			100%	6 024 578
	3.2	Материалы	%	100		45 666 925	100%	45 666 925			100%	45 666 925
3	C	СТРОИТЕЛЬСТВО				2 736 266 864	77,56%	2 202 587 064	8,70%	237 981 963	77,56%	2 440 569 027
3.1	C1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД	%	100		2 736 266 864	80,50%	2 202 587 064	8,70%	237 981 963	89,20%	2 440 569 027
3.1.1	1	ПОЛОСА ОТВОДА	км	72,25	1 058 617	76 485 095	72,25	76 485 095			72,25	76 485 095
3.1.2	2	ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ	км	72,25	2 009 768	145 205 706	72,25	145 205 706			72,25	145 205 706
3.1.3	3	РАСКЛАДКА ОТВОДОВ ХОЛОДНОГО ГНУТЬЯ	шт	36	16 900	608 400	36	608 400			36	608 400
3.1.4	4	РАСКЛАДКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА	км	72,25	532 070	38 442 064	72,128	38 377 151			72,128	38 377 151

3.1.5	**5**	**РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ**	**%**	**100**		**190 239 537**	**72,55%**	**190 052 588**			**72,55%**	**190 052 588**
	5.1	Рыхлый грунт	км	72,25	2 633 073	190 239 537	72,169	190 052 588			72,169	190 052 588
3.1.6	**6**	**СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА**				**955 386 148**	**99,82%**	**953 700 466**			**99,82%**	**953 700 466**
	6.1	Соединение (захлесты)	шт	48	1 710 268	82 092 880	48	82 092 880			48	82 092 880
	6.2	Сварка, в т.ч.:	км	72,25	873 293 268	873 293 268	72,128	871 607 586			72,128	871 607 586
		сварка труб на ТСБ Д1067х15,9мм	*км*	*35,085*	*11 380 593*	*399 284 316*	*35,085*	*399 284 316*			*35,085*	*399 284 316*
		сварка труб на трассе Д1067х15,9мм	*км*	*17,542*	*11 663 883*	*204 611 724*	*17,542*	*204 611 724*			*17,542*	*204 611 724*
		сварка труб на ТСБ Д1067х19,1мм	*км*	*13,082*	*12 673 817*	*165 798 874*	*13,082*	*165 798 873*			*13,082*	*165 798 873*
		сварка труб на трассе Д1067х19,1мм	*км*	*6,541*	*13 817 062*	*90 377 403*	*6,419*	*88 691 721*			*6,419*	*88 691 721*
		сварка в двухтрубки труб Д1067мм с разной толщиной 15,9мм и 19,1мм	*стык*	*24*	*550 873*	*13 220 952*	*24*	*13 220 952*			*24*	*13 220 952*
3.1.7	**7**	**НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ**	**%**	**100**		**100 956 000**	**99,86%**	**100 813 500**			**99,86%**	**100 813 500**
	7.1	РГК (90ст/км+15% ремонт)	стык	7 478	12 000	89 736 000	7468	89 616 000			7468	89 616 000
	7.2	УЗК (20% от общего объема)	стык	1 496	7 500	11 220 000	1493	11 197 500			1493	11 197 500
3.1.8	**8**	**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**	**%**	**100**		**125 789 426**	**100**	**125 789 426**			**100**	**125 789 426**
3.1.9	**9**	**ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков)**	**км**	**72,25**	**1 335 373**	**96 480 726**	**72,128**	**96 321 581**			**72,128**	**96 321 581**
3.1.10	**10**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ**	**км**	**72,25**	**1 563 536**	**112 965 444**	**72,128**	**112 774 693**			**72,128**	**112 774 693**
3.1.11	**11**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ**	**км**	**72,25**	**1 439 951**	**104 036 478**	**71,391**	**102 799 559**			**71,391**	**102 799 559**
3.1.12	**12**	**ДРУГОЕ (монтаж утяжелителей), в т.ч.:**	**%**	**100**		**155 285 211**	**75,70%**	**117 557 211**			**75,70%**	**117 557 211**
	12.1	Пластиковые утяжелители ПКУ-1067	шт	10 752	*10 828*	*116 422 656*	*10752*	*116 422 656*			*10752*	*116 422 656*
	12.2	Пластиковые утяжелители ПКУ-1068 (2000шт)	шт	2 000	*18 864*	*37 728 000*						
	12.2	Ж.б. утяжелители тип 2-УТК-1067-24-1	шт	21	*54 240*	*1 134 555*	*21*	*1 134 555*			*21*	*1 134 555*
3.1.13	**13**	**РЕКУЛЬТИВАЦИЯ**	**км**	**72,25**	**606 134**	**43 793 213**			**25**	**15 153 361**	**25**	**15 153 361**
3.1.14	**14**	**ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА**	**км**	**72,25**	**510 521**	**36 885 136**	**72,128**	**36 822 853**			**72,128**	**36 822 853**
3.1.15	**15**	**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**	**км**	**72,25**	**1 301 486**	**94 032 383**			**71,128**	**92 572 115**	**71,128**	**92 572 115**
3.1.16	**16**	**ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА**	**км**	**72,25**	**725 924**	**52 447 983**	**15,43%**	**8 092 241**	**0,05%**	**28 099**	**15,48%**	**8 120 340**
	16.1	Временная электрохимзащита	км	72,25	112 392	8 120 340	72,00	8 092 241	0,25	28 099	72,25	8 120 340
	16.2	Постоянная электрохимзащита	км	72,25	613 531	44 327 643						
3.1.17	**17**	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА**	**%**	**100**		**15 705 700**						
	17.1	Опознавательные знаки	шт	118	116 452	13 741 280						
	17.2	Предупредительные знаки	шт	20	64 250	1 285 000						
	17.3	Дорожные знаки	шт	14	48 530	679 420						

3.1.18	***18***	***КРАНОВЫЕ УЗЛЫ (включая ОТВОДЫ)***	***%***	***100***		***157 752 893***	***36,66%***	***57 828 509***	***30,64%***	***48 336 834***	***67,30%***	***106 165 343***
	18.1	Строительные работы (Линейный крановый узел и ОТВОД)	%	100		44 727 539	30,00%	13 418 262	40,00%	17 891 016	70,00%	31 309 278
	18.2	Технологическая система (линейный крановый узел и ОТВОД) включая стандартные крановые узлы и крановые узлы с дистанционным управлением	%	100		75 993 404	50,00%	37 996 702	35,00%	26 597 691	85,00%	64 594 393
	18.3	Система КИПиА	%	100		5 201 300						
	18.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		19 003 560						
	18.5	Система электрохимзащиты	%	100		12 827 090	50,00%	6 413 545	30,00%	3 848 127	80,00%	10 261 672
3.1.19	***19***	***УЗЕЛ ЗАПУСКА ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА***	***%***	***100***		***180 494 643***	***5,04%***	***9 089 136***	***45,37%***	***81 891 553***	***50,41%***	***90 980 690***
	19.1	Строительные работы (включая ОТВОД)	%	100		45 445 679	20,00%	9 089 136	50,00%	22 722 840	70,00%	31 811 976
	19.2	Технологическая система (включая ОТВОД)	%	100		98 614 523			60,00%	59 168 714	60,00%	59 168 714
	19.3	Система КИПиА	%	100		15 963 410						
	19.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		13 568 710						
	19.5	Система электрохимзащиты	%	100		6 902 321						
3.1.20	***20***	***ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ к КУ и УЗПОУ***				***19 642 512***						
3.1.21	***21***	***ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА***	***шт***	***2***	***16 816 083***	***33 632 166***	**1,40**	**30 268 949**			**1,40**	**30 268 949**
4	**D5**	**ЗАВЕРШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ**	**%**	**100**		**29 001 414**						
		Все необходимые затраты для осуществления проверки Завершения механических работ, как указано в ДОГОВОРЕ	%	100		29 001 414						
5	**D6**	**ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**	**%**	**100**		**15 612 332**						
		Все необходимые затраты для осуществления Пуско-наладочных работ как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		15 612 332						
6	**D9**	**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**	**%**	**100**		**8 639 908**						

		Все необходимые затраты для осуществления Ввода в эксплуатацию, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		8 639 908						
7	**D10**	**ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА**	**%**	**100**		**2 625 905**						
		Все необходимые затраты для осуществления Окончательной Приемки, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		2 625 905						
8	**D11**	**ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**	**%**	**100**		**6 570 844**						
9	**E**	**ПРЕМИЯ ЗА СТРАХОВАНИЕ**	**%**	**100**		**15 052 118**						
10	**G**	**ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**	**%**	**100**		**3 996 112**						
11	**H**	**ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ**	**%**	**100**		**3 945 666**						
		ИТОГО без НДС, тенге:				**4 383 495 720**	**85,88%**	**3 764 371 621**	**5,43%**	**237 981 963**	**91,31%**	**4 002 353 584**
		НДС 12%, тенге:				**526 019 486**		**451 724 593**		**28 557 836**		**480 282 429**
		ВСЕГО с НДС, тенге:				**4 909 515 206**		**4 216 096 214**		**266 539 799**		**4 482 636 013**

Представитель ПОДРЯДЧИКА:

АО "НГСК КазСтройСервис"

Шайдаров С.Н.

"___"_____2013г.

Представитель СУБПОДРЯДЧИКА:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Ген.директор Ангамиров С.А.

"29 августа 2013г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
№ ПОТОКА Участок 882,6км-954,85км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: АВГУСТ 2013г.
КОНТРАКТ: KSS/BBSh/CS/Con-6/OO-02-01/2012/01584

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ №10

№ П/П	Позиция		Един изм.	Общ объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
							%	стоимость	%	стоимость	%	стоимость
СТРОИТЕЛЬСТВО												
1	A	МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	%	100		825 174 000	100%	825 174 000			100%	825 174 000
2	B	ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ				736 610 557	100%	736 610 557			100%	736 610 557
2.1	B1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД				736 610 557	100,00%	736 610 557			100%	736 610 557
2.1.1	1	ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ	%	100		598 764 598	100%	598 764 598			100%	598 764 598
	1.1	Оборудование										
	1.2	Материалы	%	100		598 764 598	100%	598 764 598			100%	598 764 598
2.1.2	2	КРАНОВЫЙ УЗЕЛ (КУ)	%	100		86 154 456	100,00%	86 154 456			100%	86 154 456
	2.1	Оборудование	%	100		15 022 743	100%	15 022 743			100%	15 022 743
	2.2	Материалы	%	100		71 131 713	100%	71 131 713			100%	71 131 713
2.1.3	3	УЗЕЛ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (УЗОУ/УПОУ)	%	100		51 691 503	100,00%	51 691 503			100%	51 691 503
	3.1	Оборудование	%	100		6 024 578	100%	6 024 578			100%	6 024 578
	3.2	Материалы	%	100		45 666 925	100%	45 666 925			100%	45 666 925
3	C	СТРОИТЕЛЬСТВО				2 736 266 864	77,56%	2 202 587 064	8,70%	237 981 963	77,56%	2 440 569 027
3.1	C1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД	%	100		2 736 266 864	80,50%	2 202 587 064	8,70%	237 981 963	89,20%	2 440 569 027
3.1.1	1	ПОЛОСА ОТВОДА	км	72,25	1 058 617	76 485 095	72,25	76 485 095			72,25	76 485 095
3.1.2	2	ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ	км	72,25	2 009 768	145 205 706	72,25	145 205 706			72,25	145 205 706
3.1.3	3	РАСКЛАДКА ОТВОДОВ ХОЛОДНОГО ГНУТЬЯ	шт	36	16 900	608 400	36	608 400			36	608 400
3.1.4	4	РАСКЛАДКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА	км	72,25	532 070	38 442 064	72,128	38 377 151			72,128	38 377 151

3.1.5	5	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ	%	100		190 239 537	72,55%	190 052 588			72,55%	190 052 588
	5.1	Рыхлый грунт	км	72,25	2 633 073	190 239 537	72,169	190 052 588			72,169	190 052 588
3.1.6	6	СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА				955 386 148	99,82%	953 700 466			99,82%	953 700 466
	6.1	Соединение (захлесты)	шт	48	1 710 268	82 092 880	48	82 092 880			48	82 092 880
	6.2	Сварка, в т.ч.:	км	72,25	873 293 268	873 293 268	72,128	871 607 586			72,128	871 607 586
		сварка труб на ТСБ Д1067х15,9мм	км	35,085	11 380 593	399 284 316	35,085	399 284 316			35,085	399 284 316
		сварка труб на трассе Д1067х15,9мм	км	17,542	11 663 883	204 611 724	17,542	204 611 724			17,542	204 611 724
		сварка труб на ТСБ Д1067х19,1мм	км	13,082	12 673 817	165 798 874	13,082	165 798 873			13,082	165 798 873
		сварка труб на трассе Д1067х19,1мм	км	6,541	13 817 062	90 377 403	6,419	88 691 721			6,419	88 691 721
		сварка в двухтрубки труб Д1067мм с разной толщиной 15,9мм и 19,1мм	стык	24	550 873	13 220 952	24	13 220 952			24	13 220 952
3.1.7	7	НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ	%	100		100 956 000	99,86%	100 813 500			99,86%	100 813 500
	7.1	РГК (90ст/км+15% ремонт)	стык	7 478	12 000	89 736 000	7468	89 616 000			7468	89 616 000
	7.2	УЗК (20% от общего объема)	стык	1 496	7 500	11 220 000	1493	11 197 500			1493	11 197 500
3.1.8	8	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	%	100		125 789 426	100	125 789 426			100	125 789 426
3.1.9	9	ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков)	км	72,25	1 335 373	96 480 726	72,128	96 321 581			72,128	96 321 581
3.1.10	10	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ	км	72,25	1 563 536	112 965 444	72,128	112 774 693			72,128	112 774 693
3.1.11	11	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ	км	72,25	1 439 951	104 036 478	71,391	102 799 559			71,391	102 799 559
3.1.12	12	ДРУГОЕ (монтаж утяжелителей), в т.ч.:	%	100		155 285 211	75,70%	117 557 211			75,70%	117 557 211
	12.1	Пластиковые утяжелители ПКУ-1067	шт	10 752	10 828	116 422 656	10752	116 422 656			10752	116 422 656
	12.2	Пластиковые утяжелители ПКУ-1068 (2000шт)	шт	2 000	18 864	37 728 000						
	12.2	Ж.б. утяжелители тип 2-УТК-1067-24-1	шт	21	54 240	1 134 555	21	1 134 555			21	1 134 555
3.1.13	13	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	км	72,25	606 134	43 793 213			25	15 153 361	25	15 153 361
3.1.14	14	ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА	км	72,25	510 521	36 885 136	72,128	36 822 853			72,128	36 822 853
3.1.15	15	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ	км	72,25	1 301 486	94 032 383			71,128	92 572 115	71,128	92 572 115
3.1.16	16	ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА	км	72,25	725 924	52 447 983	15,43%	8 092 241	0,05%	28 099	15,48%	8 120 340
	16.1	Временная электрохимзащита	км	72,25	112 392	8 120 340	72,00	8 092 241	0,25	28 099	72,25	8 120 340
	16.2	Постоянная электрохимзащита	км	72,25	613 531	44 327 643						
3.1.17	17	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА	%	100		15 705 700						
	17.1	Опознавательные знаки	шт	118	116 452	13 741 280						
	17.2	Предупредительные знаки	шт	20	64 250	1 285 000						
	17.3	Дорожные знаки	шт	14	48 530	679 420						

3.1.18	***18***	***КРАНОВЫЕ УЗЛЫ (включая ОТВОДЫ)***	***%***	***100***		***157 752 893***	***36,66%***	***57 828 509***	***30,64%***	***48 336 834***	***67,30%***	***106 165 343***
	18.1	Строительные работы (Линейный крановый узел и ОТВОД)	%	100		44 727 539	30,00%	13 418 262	40,00%	17 891 016	70,00%	31 309 278
	18.2	Технологическая система (линейный крановый узел и ОТВОД) включая стандартные крановые узлы и крановые узлы с дистанционным управлением	%	100		75 993 404	50,00%	37 996 702	35,00%	26 597 691	85,00%	64 594 393
	18.3	Система КИПиА	%	100		5 201 300						
	18.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		19 003 560						
	18.5	Система электрохимзащиты	%	100		12 827 090	50,00%	6 413 545	30,00%	3 848 127	80,00%	10 261 672
3.1.19	***19***	***УЗЕЛ ЗАПУСКА ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА***	***%***	***100***		***180 494 643***	***5,04%***	***9 089 136***	***45,37%***	***81 891 553***	***50,41%***	***90 980 690***
	19.1	Строительные работы (включая ОТВОД)	%	100		45 445 679	20,00%	9 089 136	50,00%	22 722 840	70,00%	31 811 976
	19.2	Технологическая система (включая ОТВОД)	%	100		98 614 523			60,00%	59 168 714	60,00%	59 168 714
	19.3	Система КИПиА	%	100		15 963 410						
	19.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		13 568 710						
	19.5	Система электрохимзащиты	%	100		6 902 321						
3.1.20	***20***	***ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ к КУ и УЗПОУ***				***19 642 512***						
3.1.21	***21***	***ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА***	***шт***	***2***	***16 816 083***	***33 632 166***	**1,40**	**30 268 949**			**1,40**	**30 268 949**
4	**D5**	**ЗАВЕРШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ**	**%**	**100**		**29 001 414**						
		Все необходимые затраты для осуществления проверки Завершения механических работ, как указано в ДОГОВОРЕ	%	100		29 001 414						
5	**D6**	**ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**	**%**	**100**		**15 612 332**						
		Все необходимые затраты для осуществления Пуско-наладочных работ как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		15 612 332						
6	**D9**	**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**	**%**	**100**		**8 639 908**						

		Все необходимые затраты для осуществления Ввода в эксплуатацию, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		8 639 908						
7	D10	**ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА**	%	100		2 625 905						
		Все необходимые затраты для осуществления Окончательной Приемки, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		2 625 905						
8	D11	**ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**	%	100		6 570 844						
9	E	**ПРЕМИЯ ЗА СТРАХОВАНИЕ**	%	100		15 052 118						
10	G	**ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**	%	100		3 996 112						
11	H	**ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ**	%	100		3 945 666						
		ИТОГО без НДС, тенге:				**4 383 495 720**	**85,88%**	**3 764 371 621**	**5,43%**	**237 981 963**	**91,31%**	**4 002 353 584**
		НДС 12%, тенге:				**526 019 486**		**451 724 593**		**28 557 836**		**480 282 429**
		ВСЕГО с НДС, тенге:				**4 909 515 206**		**4 216 096 214**		**266 539 799**		**4 482 636 013**

Представитель ПОДРЯДЧИКА:

АО "НГСК КазСтройСервис"

Шайдаров С.Н.

"__" _____ 2013г.

Представитель СУБПОДРЯДЧИКА:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исп.директор Аскаширов С.А.

"29 августа" 2013г.

БАС МЕРДІГЕР: "МГҚК "КазСтройСервис" АҚ
МЕРДІГЕР: "Транс Азия Констракшн" ЖШС
ОБЪЕКТ: "Бейнеу-Бозой-Шымкент" газқұбырының құрылысы
АҒЫН №: 882,6км-954,85км бөлігі
ҚОРЫТЫНДЫ АЙ: ТАМЫЗ 2013ж.
КЕЛІСІМШАРТ: KSS/BBSh/CS/Con-6/OO-02-01/2012/01584

№10 ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША АЙЛЫҚ ЖИНАҚТАМА АКТІСІ

№ р/р	Позиция		Өлш. бір.	Барлық жұмыс көлемі	ДАНАСЫ ҮШІН БАҒА (ҚҚС-сіз)	КЕЛІСІМШАРТТЫҚ БАҒА, ТЕҢГЕ (без НДС)	Әуелгі кезең прогресінің бағасы		Есепті кезең прогресінің бағасы		Жалпы прогресс	
							%	Бағасы	%	Бағасы	%	Бағасы
ҚҰРЫЛЫС												
1	A	***ЖҰМЫЛДЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ***	%	100		825 174 000	100%	825 174 000			100%	825 174 000
2	B	**МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖЕТКІЗУ**				736 610 557	100%	736 610 557			100%	736 610 557
2.1	B1	**МАГИСТРАЛЬДЫ ГАЗҚҰБЫРЫ**				736 610 557	100,00%	736 610 557			100%	736 610 557
2.1.1	*1*	***СЫЗЫҚТЫ БӨЛІГІ***	%	100		598 764 598	100%	598 764 598			100%	598 764 598
	1.1	Жабдықтар										
	1.2	Материалдар	%	100		598 764 598	100%	598 764 598			100%	598 764 598
2.1.2	*2*	***ШУМЕК ТОРАБЫ (ДАНА)***	%	*100*		86 154 456	100,00%	86 154 456			100%	86 154 456
	2.1	Жабдықтар	%	100		15 022 743	100%	15 022 743			100%	15 022 743
	2.2	Материалдар	%	100		71131713	100%	71131713			100%	71131713
2.1.3	*3*	***УЗЕЛ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (УЗОУ/УПОУ)***	%	*100*		51 691 503	100,00%	51 691 503			100%	51 691 503
	3.1	Жабдықтар	%	100		6 024 578	100%	6 024 578			100%	6 024 578
	3.2	Материалдар	%	100		45 666 925	100%	45 666 925			100%	45666925
3	C	**ҚҰРЫЛЫС**				2 736 266 864	77,56%	2 202 587 064	8,70%	237 981 963	77,56%	2 440 569 027
3.1	C1	**МАГИСТРАЛЬДЫ ГАЗҚҰБЫРЫ**	%	100		2 736 266 864	80,50%	2 202 587 064	8,70%	237 981 963	89,20%	2 440 569 027
1.1	*1*	***ЖҰМЫСТЫҢ ЖЕР ТЕЛІМІ***	*км*	72,25	1 058 617	76 485 095	*72,25*	76 485 095			*72,25*	76 485 095
1.2	*2*	***ҚҰБЫР ТАСЫМАЛДАУ***	*км*	*72,25*	*2 009 768*	*145 205 706*	*72,25*	145 205 706			72,25	*145 205 706*
1.3	*3*	***САЛҚЫН ИІЛГЕН ҚИСЫҚТАРДЫ ЖАЮ***	*дана*	36	*16 900*	*608 400*	36	608 400			36	*608 400*
1.4	*4*	***ҚҰБЫРДЫҢ ЖАЮ***	*км*	*2,25*	*532 070*	*38 442 064*	*72,128*	38377 151			*72,128*	38377 151

3.1.5	5	ОР ҚАЗУ	%	100		190 239 537	72,55%	190 052 588			72,55%	190 052 588
	5.1	Борпылдақ топырақ	км	72,25	2 633 073	190 239 537	72,169	190 052 588			72,169	190 052 588
3.1.6	6	МАГИСТРАЛЬДІ ГАЗҚҰБЫРЫНЫҢ ҚОСЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ДӘНЕКЕРЛЕНУІ				955 386 148	99,82%	953 700 466			99,82%	953 700 466
	6.1	Қосынды (захлест)	дана	48	1 710 268	82 092 880	48	82 092 880			48	82 092 880
	6.2	Дәнекерлеу, соның ішінде:	км	72,25	873 293 268	873 293 268	72,128	871 607 586			72,128	871 607 586
		ҚДБ-да дәнекерлеу Д1067х 15, 9мм	км	35,085	11 380 593	399 284 316	35,085	399 284 316			35,085	399 284 316
		трассада дәнекерлеу Д1067х 15, 9мм	км	17,542	11 663 883	204 611 724	17,542	204 611 724			17,542	204 611 724
		ҚДБ-да дәнекерлеу Д 1067х 19,1 мм	км	13,082	12 673 817	165 798 874	13,082	165 798 873			13,062	165 798 873
		трассада дәнекерлеу Д1067х 19,1 мм	км	6,541	13 817 062	90 377 403	6,419	88 691 721			6,419	88 691 721
		Қалыңдықтары әртүрлі 15, 9мм и 19,1 мм Д1067мм құбырларды екіқұбырлы етіп дәнекерлеу	жік	24	550 873	13 220 952	24	13 220 952			24	13 220 952
3.1.7	7	БҰЗБАУ СЫНАҒЫ	%	100		100 956 000	99,86%	100 813 500			99,86%	100 813 500
	7.1	РГТ (90жік/км+15% жөндеу)	жік	7 478	12 000	89 736 000	7468	89 616 000			7468	89 616 000
	7.2	УЗТ (барлық көлемнің 20%)	жік	1 496	7 500	11 220 000	1493	11 197 500			1493	11 197 500
3.1.8	8	ҚИЫЛЫСТАР	%	100		125 789 426	100	125 789 426			100	125 789 426
3.1.9	9	ЖАБЫН (жіктерді оқшаулау)	км	72,25	1 335 373	96 480 726	72,128	96 321 581			72,128	96 321 581
3.1.10	10	ҚҰБЫРДЫ ОРҒА ОРНАЛАСТЫРУ	км	72,25	1 563 536	112 965 444	72,128	112 774 693			72,128	112 774 693
3.1.11	11	ОРДЫ КЕРІ КОМУ	км	72,25	1 439 951	104 036 478	71,391	102 799 559			71,391	102 799 559
3.1.12	12	БАСҚА (жүктерді орнату), с.і.:	%	100		155 285 211	75,70%	117 557 211			75,70%	117 557 211
	12.1	Пластик жүктері ПКУ-1067	дана	10 752	10 828	116 422 656	10752	116 422 656			10752	116 422 656
	12.2	Пластик жүктері ПКУ-1 068 (2000дана)	дана	2000	18 864	37 728 000						
	12.2	Т.6. жүктері тип 2-УТК-1067-24-1	дана	21	54 240	1 134 555	21	1 134 555			21	1 134 555
3.1.13	13	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	км	72,25	606 134	43 793 213			25	15 153 361	25	15 153 361
3.1.14	14	ТАЗАЛАУ И КАЛИБРОВКА	км	72,25	510 521	36 885 136	72,128	36 822 853			72,128	36 822 853
3.1.15	15	ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СЫНАҚ	км	72,25	1 301 486	94 032 383			71,128	92 572 115	71,128	92 572 115
3.1.16	16	ЭЛЕКТРОХИМҚОРҒАНЫС	км	72,25	725 924	52 447 983	15,43%	8 092 241	0,05%	28 099	15,48%	8 120 340
	16.1	Уақытша электрохимқорғаныс	км	72,25	112 392	8 120 340	72,00	8 092 241	0.25	28 099	72,25	8 120 340
	16.2	Тұрақты электрохимқорғаныс	км	72,25	613 531	44 327 643						
3.1.17	17	ҚҰБЫРДЫҢ ҚОСЫМША КОМПОНЕНТТЕРІ	%	100		15 705 700						
	17.1	Таныстыру белгілері	дана	118	116 452	13 741 280						
	17.2	Ескерту белгілері	дана	20	64 250	1 285 000						
	17.3	Жол белгілері	дана	14	48 530	679 420						

3.1.18	*18*	***ШҰМЕК ТОРАПТАРЫ (бұрмаларды қоса)***	*%*	*100*		*157* 752 893	36,66%	57 828 509	30,64%	48 336 834	67,30%	106 165 343
	18.1	Құрылыс жұмыстар (Шұмек тораптары және бұрма)	%	100		44 727 539	30,00%	13 418 262	40,00%	17 891 016	70,00%	31 309 278
	18.2	Технологиялық жүйе (Шұмек тораптары және бұрма) Стандартты шұмек тораптары және дистанционды басқару шұмек тораптарын қоса	%	100		75 993 404	50,00%	37 996 702	35,00%	26 597 691	85,00%	64 594 393
	18.3	КӨҚжА системасы	%	100		5 201 300						
	18.4	Электрменқамтамасыз ету және Электрикалық жүйе	%	100		19 003 560						
	18.5	Электрохимқорғаныс жүйесі	%	100		12 827 090	50,00%	6 413 545	30,00%	3 848 127	80,00%	10 261 672
3.1.19	*19*	***ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛЫ ЖӨНЕЛТУ КАМЕРА ЖҮЙЕСІ***	*%*	*100*		*180 494* 643	5,04%	9 089 136	45,37%	81 891 553	*50,41%*	90 980 690
	19.1	Құрылыс жұмыстары *(бұрмаларды қоса)*	%	100		45 445 679	20,00%	9 089 136	50,00%	22 722 840	70,00%	31 811 976
	19.2	Технологиялық жүйе *(бұрмаларды қоса)*	%	100		98 614 523			60,00%	59 168 714	60,00%	59 168 714
	19.3	КӨҚжА системасы	%	100		15 963 410						
	19.4	Электрменқамтамасыз ету және Электрикалық жүйе	%	100		13 568 710						
	19.5	Электрохимқорғаныс жүйесі	%	100		6 902 321						
3.1.20	*20*	***ШТ және ТҚЖКЖ-га баратын жолдар***				19 642 *512*						
3.1.21	*21*	***ТІКҰШАҚ АЛАҢЫ***	*дана*	*2*	*16* 816 083	33 632 166	1,40	30 268 949			1,40	30 268 949
4	D5	**МЕХАНИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ АЯҚТАУ**	%	100		29 001 414						
		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей механикалық жұмыстарды Аяқтауға кажетті барлық шығындар	%	100		29 001 414						
5	D6	**БАСТАУ-ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ**	%	100		15 612 332						
		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей Бастау-жөндеу жұмыстарына кажетті барлық шығындар.	%	100		15 612 332						
6	D9	**ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ**	%	100		8 639 908						

		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей Пайдалануға беруге қажетті барлық шығындар	%	100		8 639 908						
7	D10	**ҚОРЫТЫНДЫ ҚАБЫЛДАУ**	%	100		2 625 905						
		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей Қорытынды Қабылдауды орындауға қажетті барлық шығындар	%	100		2 625 905						
8	D11	**КЕПІЛДІК КЕЗЕҢІ**	%	100		6 570 844						
9	E	**САҚАНДЫРУ СЫЙАҚЫСЫ**	%	100		15 052 118						
10	G	**КЕПІЛДІК БОЙЫНША КЕЛІСІМШАРТТЫ ОРЫНДАУ СЫЙАҚЫСЫ**	%	100		3 996 112						
11	H	**КЕПІЛДІК БОЙЫНША ОРЫНДАУ САПАСЫ СЫЙАҚЫСЫ**	%	100		3 945 666						
		ҚҚС-сіз БАРЛЫҒЫ, теңге:				4 383 495 720	85,88%	3 764 371 621	5,43%	237 981 963	91,31%	4 002 353 584
		ҚҚС 12%, теңге:				526 019 486		451 724 593		28 557 836		480 282 429
		ҚҚС-мен БАРЛЫҒЫ, теңге:				4 909 515 206		4 216 096 214		266 539 799		4 482 636 013

АС МЕРДІГЕР окілі
Каз Строй Сервис МГҚК» АҚ

МЕРДІГЕР окілі
«Транс Азия Констракшн» ЖШС

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

« 04 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1054
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошнуровано
Пронумеровано
На стр-х.