ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
№ ПОТОКА Участок 882,6км-954,85км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: НОЯБРЬ 2012г.
КОНТРАКТ: KSS/BBSh/CS/Con-6/OO-02-01/2012/01584

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 4

№ П/П	Позиция		Един изм.	Общ объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
							%	стоимость	%	стоимость	%	стоимость
СТРОИТЕЛЬСТВО												
1	A	МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	%	100		825 174 000	100%	825 174 000			100%	825 174 000
2	B	ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ				736 610 557		88 736 913		211 363 903		300 100 816
2.1	B1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД				736 610 557	12,05%	88 736 913	28,69%	211 363 903	40,74%	300 100 816
2.1.1	1	ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ	%	100		598 764 598	14,82%	88 736 913	35,30%	211 363 903	50,12%	300 100 816
	1.1	Оборудование										
	1.2	Материалы	%	100		598 764 598	14,82%	88 736 913	35,30%	211 363 903	50,12%	300 100 816
2.1.2	2	КРАНОВЫЙ УЗЕЛ (КУ)	%	100		86 154 456						
	2.1	Оборудование	%	100		15 022 743						
	2.2	Материалы	%	100		71 131 713						
2.1.3	3	УЗЕЛ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (УЗОУ/УПОУ)	%	100		51 691 503						
	3.1	Оборудование	%	100		6 024 578						
	3.2	Материалы	%	100		45 666 925						
3	C	СТРОИТЕЛЬСТВО				2 698 538 864	42,01%	1 133 579 684	13,30%	358 931 166	55,31%	1 492 510 850
3.1	C1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД	%	100		2 698 538 864	42,01%	1 133 579 684	13,30%	358 931 166	55,31%	1 492 510 850
3.1.1	1	ПОЛОСА ОТВОДА	км	72,25	1 058 617	76 485 095	50,75	53 724 825	21,50	22 760 270	72,25	76 485 095
3.1.2	2	ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ	км	72,25	2 009 768	145 205 706	72,25	145 205 706			72,25	145 205 706
3.1.3	3	РАСКЛАДКА ОТВОДОВ ХОЛОДНОГО ГНУТЬЯ	шт	36	16 900	608 400			36	608 400	36	608 400
3.1.4	4	РАСКЛАДКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА	км	72,25	532 070	38 442 064	55,84	29 712 390	16,407	8 729 674	72,25	38 442 064

3.1.5	**5**	**РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ**	**%**	**100**		**261 951 335**	**34,73%**	**90 972 678**	**14,68%**	**38 442 868**	**49,40%**	**129 415 546**
	5.1	Рыхлый грунт	км	72,25	2 633 073	190 239 537	34,550	90 972 678	14,600	38 442 868	49,150	129 415 546
	5.2	Солончаковая местность (насыпь)	км	1,063	67 461 710	71 711 798						
3.1.6	**6**	**СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА**				**955 386 148**	**64,81%**	**619 151 847**	**22,63%**	**216 185 947**	**87,43%**	**835 337 794**
	6.1	Соединение (захлесты)	шт	48	1 710 268	82 092 880	15	25 654 025	11	18 812 952	26	44 466 977
	6.2	Сварка, в т.ч.:	км	72,25	873 293 268	873 293 268	49,719	593 497 822	16,127	197 372 995	65,846	790 870 817
		сварка труб на ТСБ Д1067х15,9мм	*км*	*35,085*	*11 380 593*	*399 284 316*	*26,128*	*297 352 133*	*8,957*	*101 935 972*	*35,085*	*399 288 105*
		сварка труб на трассе Д1067х15,9мм	*км*	*17,542*	*11 663 883*	*204 611 724*	*10,959*	*127 824 494*	*1,465*	*17 087 589*	*12,424*	*144 912 083*
		сварка труб на ТСБ Д1067х19,1мм	*км*	*13,082*	*12 673 817*	*165 798 874*	*12,183*	*154 405 112*	*0,899*	*11 393 761*	*13,082*	*165 798 873*
		сварка труб на трассе Д1067х19,1мм	*км*	*6,541*	*13 817 062*	*90 377 403*	*0,449*	*6 203 861*	*4,806*	*66 404 800*	*5,255*	*72 608 661*
		сварка в двухтрубки труб Д1067мм с разной толщиной 15,9мм и 19,1мм	*стык*	*24*	*550 873*	*13 220 952*	*14*	*7 712 222*	*1*	*550 873*	*15*	*8 263 095*
3.1.7	**7**	**НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ**	**%**	**100**		**100 956 000**	**64,88%**	**65 502 000**	**21,74%**	**21 946 500**	**86,62%**	**87 448 500**
	7.1	РГК (90ст/км+15% ремонт)	стык	7 478	12 000	89 736 000	5076	60 912 000	1402	16 824 000	6478	77 736 000
	7.2	УЗК (20% от общего объема)	стык	1 496	7 500	11 220 000	612	4 590 000	683	5 122 500	1295	9 712 500
3.1.8	**8**	**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ**	**%**	**100**		**125 789 426**						
3.1.9	**9**	**ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков)**	**стык**	**7153**	**13 488**	**96 480 726**	**2915**	**39 317 953**	**1245**	**16 792 745**	**4160**	**56 110 698**
3.1.10	**10**	**УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ**	**км**	**72,25**	**1 563 536**	**112 965 444**	**39,493**	**47 689 398**	**17,538**	**27 421 287**	**57,031**	**75 110 685**
3.1.11	**11**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ**	**км**	**72,25**	**1 439 951**	**104 036 478**	**29,378**	**42 302 888**	**4,197**	**6 043 475**	**33,575**	**48 346 363**
3.1.12	**12**	**ДРУГОЕ (монтаж утяжелителей), в т.ч.:**	**%**	**100**		**117 557 211**						
	12.1	Пластиковые утяжелители ПКУ-1067	шт	10 752	*10 828*	*116 418 171*						
	12.2	Ж.б. утяжелители тип 2-УТК-1067-24-1	шт	21	*54 240*	*1 139 040*						
3.1.13	**13**	**РЕКУЛЬТИВАЦИЯ**	**км**	**72,25**	**606 134**	**43 793 213**						
3.1.14	**14**	**ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА**	**км**	**72,25**	**510 521**	**36 885 136**						
3.1.15	**15**	**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**	**км**	**72,25**	**1 301 486**	**94 032 383**						
3.1.16	**16**	**ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА**	**км**	**72,25**	**725 924**	**52 447 983**						
	16.1	Временная электрохимзащита	км	72,25	112 392	8 120 340						
	16.2	Постоянная электрохимзащита	км	72,25	613 531	44 327 643						
3.1.17	**17**	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА**	**%**	**100**		**15 705 700**						
	17.1	Опознавательные знаки	шт	118	116 452	13 741 280						
	17.2	Предупредительные знаки	шт	20	64 250	1 285 000						
	17.3	Дорожные знаки	шт	14	48 530	679 420						
3.1.18	**18**	**ОТВОДЫ)**	**%**	**100**		**126 352 893**						

	18.1	Строительные работы (Линейный крановый узел и ОТВОД)	%	100		24 727 539						
	18.2	Технологическая система (линейный крановый узел и ОТВОД) включая стандартные крановые узлы и крановые узлы с дистанционным управлением	%	100		64 593 404						
	18.3	Система КИПиА	%	100		5 201 300						
	18.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		19 003 560						
	18.5	Система электрохимзащиты	%	100		12 827 090						
3.1.19	***19***	***УЗЕЛ ЗАПУСКА ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (включая***	***%***	***100***		***140 182 845***						
	19.1	Строительные работы (включая ОТВОД)	%	100		25 133 881						
	19.2	Технологическая система (включая ОТВОД)	%	100		78 614 523						
	19.3	Система КИПиА	%	100		15 963 410						
	19.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		13 568 710						
	19.5	Система электрохимзащиты	%	100		6 902 321						
3.1.20	***20***	***ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ к КУ и***				***19 642 512***						
3.1.21	***21***	***ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА***	***шт***	***2***		***33 632 166***						
4	**D5**	**ЗАВЕРШЕНИЕ МЕХАНИЕСКИХ РАБОТ**	**%**	**100**		**29 001 414**						
		Все необходимые затраты для осуществления проверки Завершения механических работ, как указано в ДОГОВОРЕ	%	100		29 001 414						
5	**D6**	**ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**	**%**	**100**		**15 612 332**						
		Все необходимые затраты для осуществления Пуско-наладочных работ как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		15 612 332						
6	**D9**	**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**	**%**	**100**		**8 639 908**						
		Все необходимые затраты для осуществления Ввода в эксплуатацию, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		8 639 908						
7	**D10**	**ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА**	**%**	**100**		**2 625 905**						

		Все необходимые затраты для осуществления Окончательной Приемки, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		2 625 905						
8	D11	**ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**	%	100		**6 570 844**						
9	E	**ПРЕМИЯ ЗА СТРАХОВАНИЕ**	%	100		**15 052 118**						
10	G	**ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**	%	100		**3 996 112**						
11	H	**ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ**	%	100		**3 945 666**						
		ИТОГ без НДС, тенге:				**4 345 767 720**	**47,11%**	**2 047 490 597**	**13,12%**	**570 295 069**	**60,23%**	**2 617 785 666**
		НДС 12%, тенге:				**521 492 126**		**245 698 871**		**68 435 408**		**314 134 279**
		ВСЕГО с НДС, тенге:				**4 867 259 846**		**2 293 189 468**		**638 730 477**		**2 931 919 945**

Представитель ПОДРЯДЧИКА:

АО "НГСК КазСтройСервис"

С. Шайдаров

"___"_____2012г.

Представитель СУБПОДРЯДЧИКА:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

_____

"___"_____2012г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство газопровод "Бейнеу-Бозой-Шымкент"
№ ПОТОКА Участок 882,6км-954,85км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: НОЯБРЬ 2012г.
КОНТРАКТ: KSS/BBSh/CS/Con-6/OO-02-01/2012/01584

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 4

№ П/П	Позиция		Един изм.	Общ объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
							%	стоимость	%	стоимость	%	стоимость
СТРОИТЕЛЬСТВО												
1	A	МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	%	100		825 174 000	100%	825 174 000			100%	825 174 000
2	B	ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ				736 610 557		88 736 913		211 363 903		300 100 816
2.1	B1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД				736 610 557	12,05%	88 736 913	28,69%	211 363 903	40,74%	300 100 816
2.1.1	*1*	*ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ*	%	100		*598 764 598*	14,82%	88 736 913	35,30%	211 363 903	50,12%	300 100 816
	1.1	Оборудование										
	1.2	Материалы	%	100		598 764 598	14,82%	88 736 913	35,30%	211 363 903	50,12%	300 100 816
2.1.2	*2*	*КРАНОВЫЙ УЗЕЛ (КУ)*	%	*100*		*86 154 456*						
	2.1	Оборудование	%	100		15 022 743						
	2.2	Материалы	%	100		71 131 713						
2.1.3	*3*	*УЗЕЛ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (УЗОУ/УПОУ)*	%	*100*		*51 691 503*						
	3.1	Оборудование	%	100		6 024 578						
	3.2	Материалы	%	100		45 666 925						
3	C	СТРОИТЕЛЬСТВО				2 698 538 864	42,01%	1 133 579 684	13,30%	358 931 166	55,31%	1 492 510 850
3.1	C1	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД	%	100		2 698 538 864	42,01%	1 133 579 684	13,30%	358 931 166	55,31%	1 492 510 850
3.1.1	*1*	*ПОЛОСА ОТВОДА*	*км*	*72,25*	*1 058 617*	*76 485 095*	50,75	53 724 825	*21,50*	*22 760 270*	*72,25*	*76 485 095*
3.1.2	*2*	*ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ*	*км*	*72,25*	*2 009 768*	*145 205 706*	72,25	145 205 706			*72,25*	*145 205 706*
3.1.3	*3*	*РАСКЛАДКА ОТВОДОВ ХОЛОДНОГО ГНУТЬЯ*	*шт*	*36*	*16 900*	*608 400*			*36*	*608 400*	36	*608 400*
3.1.4	*4*	*РАСКЛАДКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА*	*км*	*72,25*	*532 070*	*38 442 064*	55,84	29 712 390	*16,407*	*8 729 674*	*72,25*	*38 442 064*

3.1.5	5	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ	%	100		261 951 335	34,73%	90 972 678	14,68%	38 442 868	49,40%	129 415 546
	5.1	Рыхлый грунт	км	72,25	2 633 073	190 239 537	34,550	90 972 678	14,600	38 442 868	49,150	129 415 546
	5.2	Солончаковая местность (насыпь)	км	1,063	67 461 710	71 711 798						
3.1.6	6	СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА				955 386 148	64,81%	619 151 847	22,63%	216 185 947	87,43%	835 337 794
	6.1	Соединение (захлесты)	шт	48	1 710 268	82 092 880	15	25 654 025	11	18 812 952	26	44 466 977
	6.2	Сварка, в т.ч.:	км	72,25	873 293 268	873 293 268	49,719	593 497 822	16,127	197 372 995	65,846	790 870 817
		сварка труб на ТСБ Д1067х15,9мм	км	35,085	11 380 593	399 284 316	26,128	297 352 133	8,957	101 935 972	35,085	399 288 105
		сварка труб на трассе Д1067х15,9мм	км	17,542	11 663 883	204 611 724	10,959	127 824 494	1,465	17 087 589	12,424	144 912 083
		сварка труб на ТСБ Д1067х19,1мм	км	13,082	12 673 817	165 798 874	12,183	154 405 112	0,899	11 393 761	13,082	165 798 873
		сварка труб на трассе Д1067х19,1мм	км	6,541	13 817 062	90 377 403	0,449	6 203 861	4,806	66 404 800	5,255	72 608 661
		сварка в двухтрубки труб Д1067мм с разной толщиной 15,9мм и 19,1мм	стык	24	550 873	13 220 952	14	7 712 222	1	550 873	15	8 263 095
3.1.7	7	НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ	%	100		100 956 000	64,88%	65 502 000	21,74%	21 946 500	86,62%	87 448 500
	7.1	РГК (90ст/км+15% ремонт)	стык	7 478	12 000	89 736 000	5076	60 912 000	1402	16 824 000	6478	77 736 000
	7.2	УЗК (20% от общего объема)	стык	1 496	7 500	11 220 000	612	4 590 000	683	5 122 500	1295	9 712 500
3.1.8	8	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	%	100		125 789 426						
3.1.9	9	ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков)	стык	7153	13 488	96 480 726	2915	39 317 953	1245	16 792 745	4160	56 110 698
3.1.10	10	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ	км	72,25	1 563 536	112 965 444	39,493	47 689 398	17,538	27 421 287	57,031	75 110 685
3.1.11	11	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ	км	72,25	1 439 951	104 036 478	29,378	42 302 888	4,197	6 043 475	33,575	48 346 363
3.1.12	12	ДРУГОЕ (монтаж утяжелителей), в т.ч.:	%	100		117 557 211						
	12.1	Пластиковые утяжелители ПКУ-1067	шт	10 752	10 828	116 418 171						
	12.2	Ж.б. утяжелители тип 2-УТК-1067-24-1	шт	21	54 240	1 139 040						
3.1.13	13	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	км	72,25	606 134	43 793 213						
3.1.14	14	ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА	км	72,25	510 521	36 885 136						
3.1.15	15	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ	км	72,25	1 301 486	94 032 383						
3.1.16	16	ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА	км	72,25	725 924	52 447 983						
	16.1	Временная электрохимзащита	км	72,25	112 392	8 120 340						
	16.2	Постоянная электрохимзащита	км	72,25	613 531	44 327 643						
3.1.17	17	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА	%	100		15 705 700						
	17.1	Опознавательные знаки	шт	118	116 452	13 741 280						
	17.2	Предупредительные знаки	шт	20	64 250	1 285 000						
	17.3	Дорожные знаки	шт	14	48 530	679 420						
3.1.18	18	ОТВОДЫ)	%	100		126 352 893						

	18.1	Строительные работы (Линейный крановый узел и ОТВОД)	%	100		24 727 539						
	18.2	Технологическая система (линейный крановый узел и ОТВОД) включая стандартные крановые узлы и крановые узлы с дистанционным управлением	%	100		64 593 404						
	18.3	Система КИПиА	%	100		5 201 300						
	18.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		19 003 560						
	18.5	Система электрохимзащиты	%	100		12 827 090						
3.1.19	***19***	***УЗЕЛ ЗАПУСКА ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (включая***	***%***	***100***		***140 182 845***						
	19.1	Строительные работы (включая ОТВОД)	%	100		25 133 881						
	19.2	Технологическая система (включая ОТВОД)	%	100		78 614 523						
	19.3	Система КИПиА	%	100		15 963 410						
	19.4	Электроснабжение и Электрическая система	%	100		13 568 710						
	19.5	Система электрохимзащиты	%	100		6 902 321						
3.1.20	***20***	***ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ к КУ и***				***19 642 512***						
3.1.21	***21***	***ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА***	***шт***	***2***		***33 632 166***						
4	**D5**	**ЗАВЕРШЕНИЕ МЕХАНИЕСКИХ РАБОТ**	**%**	**100**		**29 001 414**						
		Все необходимые затраты для осуществления проверки Завершения механических работ, как указано в ДОГОВОРЕ	%	100		29 001 414						
5	**D6**	**ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ**	**%**	**100**		**15 612 332**						
		Все необходимые затраты для осуществления Пуско-наладочных работ как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		15 612 332						
6	**D9**	**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**	**%**	**100**		**8 639 908**						
		Все необходимые затраты для осуществления Ввода в эксплуатацию, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		8 639 908						
7	**D10**	**ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА**	**%**	**100**		**2 625 905**						

		Все необходимые затраты для осуществления Окончательной Приемки, как указано в ДОГОВОРЕ.	%	100		2 625 905						
8	D11	ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД	%	100		6 570 844						
9	E	ПРЕМИЯ ЗА СТРАХОВАНИЕ	%	100		15 052 118						
10	G	ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА	%	100		3 996 112						
11	H	ПРЕМИЯ ПО ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ	%	100		3 945 666						
		ИТОГ без НДС, тенге:				4 345 767 720	47,11%	2 047 490 597	13,12%	570 295 069	60,23%	2 617 785 666
		НДС 12%, тенге:				521 492 126		245 698 871		68 435 408		314 134 279
		ВСЕГО с НДС, тенге:				4 867 259 846		2 293 189 468		638 730 477		2 931 919 945

Представитель ПОДРЯДЧИКА:

АО "НГСК КазСтройСервис"

С.Шайдаров

"___"_____2012г.

Представитель СУБПОДРЯДЧИКА:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

_____

"___"_____2012г.

БАС МЕРДІГЕР: "МГҚК "КазСтройСервис" АҚ
МЕРДІГЕР: "Транс Азия Констракшн" ЖШС
ОБЪЕКТ: "Бейнеу-Бозой-Шымкент" газқұбырының құрылысы
АҒЫН №: 882,6км-954,85км бөлігі
ҚОРЫТЫНДЫ АЙ: ТАМЫЗ 2013ж.
КЕЛІСІМШАРТ: KSS/BBSh/CS/Con-6/OO-02-01/2012/01584

№4 ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША АЙЛЫҚ ЖИНАҚТАМА АКТІСІ

№ р/р	Позиция		Өлш. бір.	Барлық жұмыс көлемі	ДАНАСЫ ҮШІН БАҒА (ҚҚС-сіз)	КЕЛІСІМШАРТ ТЫҚ БАҒА, ТЕҢГЕ (без НДС)	Әуелгі кезең прогресінің бағасы		Есепті кезең прогресінің бағасы		Жалпы прогресс	
							%	Бағасы	%	Бағасы	%	Бағасы
ҚҰРЫЛЫС												
1	А	*ЖҰМЫЛДЫРУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ*	%	100		825 174 000	100%	825 174 000			100%	825 174 000
2	В	МАТЕРИАЛДАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖЕТКІЗУ				736 610 557		88 736 913		211 363 903		300 100 816
2.1	В1	МАГИСТРАЛЬДЫ ГАЗҚҰБЫРЫ				736 610 557	12,05%	88 736 913	28,69%	211 363 903	40,74%	300 100 816
2.1.1	*1*	*СЫЗЫҚТЫ БӨЛІГІ*	%	100		*598 764 598*	14,82%	88 736 913	35,30%	211 363 903	50,12%	300 100 816
	1.1	Жабдықтар										
	1.2	Материалдар	%	100		598 764 598	14,82%	88 736 913	35,30%	211 363 903	50,12%	300 100 816
2.1.2	*2*	*ШУМЕК ТОРАБЫ (ДАНА)*	%	*100*		*86 154 456*						
	2.1	Жабдықтар	%	100		15 022 743						
	2.2	Материалдар	%	100		71 131 713						
2.1.3	*3*	*УЗЕЛ ЗАПУСКА И ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА (УЗОУ/УПОУ)*	%	*100*		*51 691 503*						
	3.1	Жабдықтар	%	100		6 024 578						
	3.2	Материалдар	%	100		45 666 925						
3	С	ҚҰРЫЛЫС				2 698 538 864	42,01%	1 133 579 684	13,30%	358 931 166	55,31%	1 492 510 850
3.1	С1	МАГИСТРАЛЬДЫ ГАЗҚҰБЫРЫ	%	100		2 698 538 864	42,01%	1 133 579 684	13,30%	358 931 166	55,31%	1 492 510 850
3.1.1	*1*	*ЖҰМЫСТЫҢ ЖЕР ТЕЛІМІ*	*км*	*72,25*	*1 058 617*	*76 485 095*	50,75	53 724 825	*21,50*	*22 760 270*	*72,25*	*76 485 095*
3.1.2	*2*	*ҚҰБЫР ТАСЫМАЛДАУ*	*км*	*72,25*	*2 009 768*	*145 205 706*	72,25	145 205 706			*72,25*	*145 205 706*
3.1.3	*3*	*САЛҚЫН ИІЛГЕН ҚИСЫҚТАРДЫ ЖАЮ*	*дана*	*36*	*16 900*	*608 400*			*36*	*608 400*	36	*608 400*
3.1.4	*4*	*ҚҰБЫРДЫҢ ЖАЮ*	*км*	*72,25*	*532 070*	*38 442 064*	55,84	29 712 390	*16,407*	*8 729 674*	*72,25*	*38 442 064*

3.1.5	5	ОР ҚАЗУ	%	100		261 951 335	34,73%	90 972 678	14,68%	38 442 868	49,40%	129 415 546
	5.1	Борпылдақ топырақ	км	72,25	2 633 073	190 239 537	34,550	90 972 678	14,600	38 442 868	49,150	129 415 546
	5.2	Шөлді жерлер	км	1,063	67 461 710	71 711 798						
3.1.6	6	МАГИСТРАЛЬДІ ГАЗҚҰБЫРЫНЫҢ ҚОСЫНДЫСЫ ЖӘНЕ ДӘНЕКЕРЛЕНУІ				955 386 148	64,81%	619 151 847	22,63%	216 185 947	87,43%	835 337 794
	6.1	Қосынды (захлест)	дана	48	1 710 268	82 092 880	15	25 654 025	11	18 812 952	26	44 466 977
	6.2	Дәнекерлеу, сонын ішінде:	км	72,25	873 293 268	873 293 268	49,719	593 497 822	16,127	197 372 995	65,846	790 870 817
		ҚДБ-да дәнекерлеу Д1067х 15, 9мм	км	35,085	11 380 593	399 284 316	26,128	297 352 133	8,957	101 935 972	35,085	399 288 105
		трассада дәнекерлеу Д1067х 15, 9мм	км	17,542	11 663 883	204 611 724	10,959	127 824 494	1,465	17 087 589	12,424	144 912 083
		ҚДБ-да дәнекерлеу Д 1067х 19,1 мм	км	13,082	12 673 817	165 798 874	12,183	154 405 112	0,899	11 393 761	13,082	165 798 873
		трассада дәнекерлеу Д1067х 19,1 мм	км	6,541	13 817 062	90 377 403	0,449	6 203 861	4,806	66 404 800	5,255	72 608 661
		Қалыңдықтары әртүрлі 15, 9мм и 19,1 мм Д1067мм құбырларды екіқұбырлы етіп дәнекерлеу	жік	24	550 873	13 220 952	14	7 712 222	1	550 873	15	8 263 095
3.1.7	7	БҰЗБАУ СЫНАҒЫ	%	100		100 956 000	64,88%	65 502 000	21,74%	21 946 500	86,62%	87 448 500
	7.1	РГТ (90жік/км+15% жөндеу)	жік	7 478	12 000	89 736 000	5076	60 912 000	1402	16 824 000	6478	77 736 000
	7.2	УЗТ (барлық көлемнің 20%)	жік	1 496	7 500	11 220 000	612	4 590 000	683	5 122 500	1295	9 712 500
3.1.8	8	ҚИЫЛЫСТАР	%	100		125 789 426						
3.1.9	9	ЖАБЫН (жіктерді оқшаулау)	км	7153	13 488	96 480 726	2915	39 317 953	1245	16 792 745	4160	56 110 698
3.1.10	10	ҚҰБЫРДЫ ОРҒА ОРНАЛАСТЫРУ	км	72,25	1 563 536	112 965 444	30,501	47 689 398	17,538	27 421 287	48,039	75 110 685
3.1.11	11	ОРДЫ КЕРІ КӨМУ	км	72,25	1 439 951	104 036 478	29,378	42 302 888	4,197	6 043 475	33,575	48 346 363
3.1.12	12	БАСҚА (жүктерді орнату), с.і.:	%	100		117 557 211						
	12.1	Пластик жүктері ПКУ-1067	дана	10 752	10 828	116 418 171						
	12.2	Т.б. жүктері тип 2-УТК-1067-24-1	дана	21	54 240	1 139 040						
3.1.13	13	РЕКУЛЬТИВАЦИЯ	км	72,25	606 134	43 793 213						
3.1.14	14	ТАЗАЛАУ И КАЛИБРОВКА	км	72,25	510 521	36 885 136						
3.1.15	15	ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СЫНАҚ	км	72,25	1 301 486	94 032 383						
3.1.16	16	ЭЛЕКТРОХИМҚОРҒАНЫС	км	72,25	725 924	52 447 983						
	16.1	Уақытша электрохимқорғаныс	км	72,25	112 392	8 120 340						
	16.2	Тұрақты электрохимқорғаныс	км	72,25	613 531	44 327 643						
3.1.17	17	ҚҰБЫРДЫҢ ҚОСЫМША КОМПОНЕНТТЕРІ	%	100		15 705 700						
	17.1	Таныстыру белгілері	дана	118	116 452	13 741 280						
	17.2	Ескерту белгілері	дана	20	64 250	1 285 000						
	17.3	Жол белгілері	дана	14	48 530	679 420	64,81%	619 151 847	22,63%	216 185 947	87,43%	835 337 794

3.1.18	*18*	***ШҰМЕК ТОРАПТАРЫ (бұрмаларды қоса)***	%	*100*		*126 352 893*						
	18.1	Құрылыс жұмыстар (Шұмек тораптары және бұрма)	%	100		24 727 539						
	18.2	Технологиялық жүйе (Шұмек тораптары және бұрма) Стандартты шұмек тораптары және дистанционды басқару шұмек тораптарын қоса	%	100		64 593 404						
	18.3	КӨҚжА системасы	%	100		5 201 300						
	18.4	Электрменкамтамасыз ету және Электрикалық жүйе	%	100		19 003 560						
	18.5	Электрохимқорғаныс жүйесі	%	100		12 827 090						
3.1.19	*19*	***ТАЗАРТУ ҚҰРЫЛҒЫЛЫ ЖӨНЕЛТУ КАМЕРА ЖҮЙЕСІ***	%	*100*		*140 182 845*						
	19.1	Құрылыс жұмыстары *(бұрмаларды қоса)*	%	*100*		25 133 881						
	19.2	Технологиялық жүйе *(бұрмаларды қоса)*	%	100		78 614 523						
	19.3	КӨҚжА системасы	%	100		15 963 410						
	19.4	Электрменкамтамасыз ету және Электрикалық жүйе	%	100		13 568 710						
	19.5	Электрохимқорғаныс жүйесі	%	100		6 902 321						
3.1.20	*20*	***ШТ және ТҚЖКЖ-га баратын жолдар***				**19 642 *512***						
3.1.21	*21*	***ТІКҰШАҚ АЛАҢЫ***	*дана*	*2*	*16* **816 083**	**33 632 166**						
4	**D5**	**МЕХАНИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ АЯҚТАУ**	%	**100**		**29 001 414**						
		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей механикалық жұмыстарды Аяқтауға кажетті барлық шығындар	%	100		29 001 414						
5	**D6**	**БАСТАУ-ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ**	%	**100**		**15 612 332**						
		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей Бастау-жөндеу жұмыстарына кажетті барлық шығындар.	%	100		15 612 332						
6	**D9**	**ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ**	%	**100**		**8 639 908**						

		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей Пайдалануға беруге кажетті барлық шығындар	%	100		8 639 908						
7	D10	**ҚОРЫТЫНДЫ ҚАБЫЛДАУ**	%	100		2 625 905						
		КЕЛІСІМШАРТТА көрсетілгендей Қорытынды Қабылдауды орындауға кажетті барлық шығындар	%	100		2 625 905						
8	D11	**КЕПІЛДІК КЕЗЕҢІ**	%	100		6 570 844						
9	E	**САҚАНДЫРУ СЫЙАҚЫСЫ**	%	100		15 052 118						
10	G	**КЕПІЛДІК БОЙЫНША КЕЛІСІМШАРТТЫ ОРЫНДАУ СЫЙАҚЫСЫ**	%	100		3 996 112						
11	H	**КЕПІЛДІК БОЙЫНША ОРЫНДАУ САПАСЫ СЫЙАҚЫСЫ**	%	100		3 945 666						
		ҚҚС-сіз БАРЛЫҒЫ, теңге:				4 345 767 720	47,11%	2 047 490 597	13,12%	570 295 069	60,23%	2 617 785 666
		ҚҚС 12%, теңге:				521 492 126		245 698 871		68 435 408		314 134 279
		ҚҚС-мен БАРЛЫҒЫ, теңге:				4 867 259 846		2 293 189 468		638 730 477		2 931 919 945

АС МЕРДІГЕР өкілі
Каз Строй Сервис МГҚК» АҚ

МЕРДІГЕР өкілі
«Транс Азия Констракшн» ЖШС

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

« 04 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1053
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Пронумеровано
Прошнуровано
На стр-х