АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«2» декабря 2013г. Актюбинская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от "18" ноября 2013г., №217 Министерства нефти и газа Республики Казахстан.

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Сарсекеев Куаныш Мейрбекович – Руководитель управления Департамента развития газовой промышленности Министерства нефти и газа Республики Казахстан

заместителя председателя- представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Нысангалиев Аман Нысангалиевич – Директор центра по наземному проектированию АО «Казахский институт нефти газа»

членов комиссии – представителей:

заказчика

Фромер Лев Александрович – Генеральный директор ТОО «Газопровод Бейнеу - Шымкент»

Ван Лицзюнь – Заместитель генерального директора – Заместитель руководителя ГУП ТОО «Газопровод Бейнеу - Шымкент»

эксплуатационной организации

Климов Павел Викторович – Первый заместитель генерального директора АО «Интергаз Центральная Азия»

генерального подрядчика АО «НГСК КазСтройСервис»

Шайдаров Сергей Николаевич – Руководитель по трубопроводному строительству АО «НГСК КазСтройСервис»

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

генерального подрядчика ТОО «ЧППЛБ (Казахстан)»

Юе Синьминь	–	Заместитель генерального директора ТОО «ЧППЛБ (Казахстан)»

субпроектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Джан Чынбинь	–	Представитель проектного департамента АО «ЧППИ».

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Моргун Леонид Васильевич	–	Главный эксперт Управления государственного архитектурно-строительного контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Туленова Жанна Ауэзовна	–	Начальник отдела санитарно-гигиенического надзора Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области
Жубатканов Мэлс Аманшаевич	–	Руководитель департамента комитета Государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК по Кызылординской области
Исламулы Абдысадык	–	Начальник отдела предупредительного надзора Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по ЮКО

органов государственной противопожарной службы

Утегенов Ернур Сапарович	–	Заместитель руководителя Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области МЧС Республики Казахстан
Блинецкий Леонид Семенович	–	Начальник Управления по государственному контролю над чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Торешов Галымжан Каримович	–	Начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области МЧС Республики Казахстан;
Ертаев Бауржан	–	Заместитель начальника по промышленной безопасности

Акимжанович		ДЧС по Кызылординской области
Бабажанов Жомарт Бабажанович	–	Начальник отдела противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области МЧС Республики Казахстан
Беркимбаев Джолинбек Мухашович	–	Начальник отдела контроля химической, нефтехимической и металлургической промышленности Управления Чрезвычайных ситуаций и государственного контроля в области промышленной безопасности Южно-Казахстанской области.

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

Жанбабаев Дабылбек Бектурганулы	–	Главный государственный экологический инспектор по Актюбинской области
Ногаев Шайхислам Ногаевич	–	Главный государственный экологический инспектор по Кызылординской области
Отебаев Ракымберды Смайлулы	–	Главный государственный экологический инспектор по Южно-Казахстанской области

от местных исполнительных органов и других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Шанбатыров Мухатай Умбетайулы	–	Заместитель генерального директора по управлению газотранспортными системами АО «КазтрансГаз»
Цянь Ялинь	–	Руководитель по ОТ, ТБ и ООС - директор департамента капитального строительства Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited
Боранбаев Нурлан Акабаевич	–	Начальник управления архитектуры и градостроительства по Актюбинской области
Конарбаев Султанбай Кошкынбекулы	–	Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Тулепов Даулет Абдиевич	–	Начальник отдела строительства управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области
Жубанышев Жанат Алимович	–	Заместитель руководителя Энергетики и управления жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области

Шаменов Асылбек Умирбекович	–	Исполняющий обязанности руководителя Энергетики и управления жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Серікбаев Лесбек Әуесханұлы	–	Заместитель руководителя Энергетики и управления жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области
Жамиев Мыктыбай Шектибайулы	–	Государственный трудовой инспектор управления по инспекции труда Актюбинской области
Альжан Абдигазиз Аскарулы	–	Заместитель начальника управления по контролю в сфере труда Кызылординской области
Есимова Мадина Ахметовна	–	Заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» совместно с Генеральными подрядчиками ТОО «ЧППЛБ (Казахстан)» и АО «НГСК КазСтройСервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию (новое строительство) первый пусковой комплекс первой очереди строительства проекта «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» по адресу: Актюбинская, Кызылординская и Южно-Казахстанская области.

2. Строительство осуществлено на основании постановлений о предоставлении соответствующего права на землю №113 от 08.09.2011, №286 от 12.09.2011, №402 от 09.09.2011, №1584 от 27.08.2011, №110 от 27.09.2011, №242 от 14.09.2011, №306 от 26.09.2011, №2042/1 от 07.10.2011, №495 от 19.09.2011, №313 от 15.09.2011, №555 от 16.09.2011, №37-119 от 27.10.2011, №1041 от 12.09.2011, №1290 от 15.11.2011, №309 от 15.09.2011, выданных акиматами Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областей и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 75 от «17» июля 2012 года, выданным Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Строительство осуществлено генеральными подрядчиками:

ТОО «ЧППЛБ (Казахстан)», выполнившим работы включая: инжиниринг, поставку материалов и оборудования, общестроительные и монтажные работы по строительству участка трубопровода и вспомогательных объектов с 311км до 882,6км, точку врезки в магистральный газопровод «Бухара-Урал», трубопровод между точкой врезки и ГИС «Бозой», трубопровод между ГИС «Бозой» и УЗОУ-3, согласно контракту №2012/BSGP/PMT-019 и субподрядными организациями согласно перечню, указанному в Приложении №1 к настоящему Акту;

АО «НГСК КазСтройСервис», выполнившим работы включая: инжиниринг, поставку материалов и оборудования, общестроительные и монтажные работы по строительству участка трубопровода и вспомогательных объектов на участке 882,6-1420,7 км, 0-33,5 км, включая врезку в существующие магистральные газопроводы «БГР-ТБА» и «Газли-Шымкент», согласно контракту №2012/BSGP/PMT-018 и субподрядными организациями согласно перечню, указанному в Приложении №1 к настоящему Акту.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Казахский институт нефти и газа» и China Petroleum Pipeline Engineering, выполнившим базовый проект и субподрядными проектными организациями.

5. Исходные данные для проектирования выданы Заказчиком ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» в задании на проектирование.

6. Строительство осуществлялось по проекту «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Корректировка» согласно заключению РГП «Госэкспертиза» №01-190/12 от «17» мая 2012 года и «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент». Выделение пусковых комплексов» согласно заключению РГП «Госэкспертиза» №01-0829/13 от «12» ноября 2013 года.

7. Проектная (проектно-сметная) документация «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» Корректировка» утверждена Приказом № 281-ПИР АДС ЖКХ РК от «27» июня 2012 г.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – июль 2012г.;
окончание работ – октябрь 2013г.
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 16 мес.;
фактически 15 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: перечень исполнительно-технической документации приведён в Приложении №2 к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Давление	МПа	9,81	9,81	9,81	9,81
Диаметр	мм (")	1067(42)	1067(42)	1067(42)	1067(42)
Протяженность	км	1143,2	1143,2	1143,2	1143,2
Мощность	млрд $м^3$/год	10	10	10	10

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 4 млрд. $м^3$/год

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Узел подключения к двум ниткам Магистрального газопровода «Бухара-Урал»;

Трубопровод диаметром – 1067мм, протяженностью – 1143,2км;

Крановые узлы – 37шт, в т.ч.

с отводом на ГРС – 16 шт;

охранные краны – 9шт;

Узлы запуска-приема очистного устройства – 5шт;

Узел приема очистного устройства – 1шт;

Узел запуска очистного устройства – 1шт;

Узел подключения к магистральным газопроводам «БГР-ТБА» и «Газли-Шымкент»;

Система электрохимической защиты газопровода и станционных сооружений (ЛКУ, ОК, УЗПОУ, УПОУ, УЗОУ);

Система КИПиА объектов газопровода (ЛКУ, ОК, УЗПОУ, УПОУ,УЗОУ);

Система электроснабжения и молниезащиты объектов газопровода (ЛКУ, ОК, УЗПОУ, УПОУ, УЗОУ);

Склады аварийного запаса труб – 1шт;

Вертолетные площадки – 19шт;

Рекультивация нарушенных земель.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования, перечень актов приведен в Приложении №3 к настоящему акту.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия (приложение 4), предусмотренные проектом, выполнены в полном объёме.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты Заказчиком.

15. Работы по устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических – соответствуют существующим нормам и стандартам;

Архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов конструкций) – соответствуют существующим стандартам и нормам.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке первый пусковой комплекс первой очереди строительства проекта «Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приёмочной комиссии:

Сарсекеев Куаныш Мейрбекович

(подпись, печать)

КАДРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

02.12.2013г.

(дата)

Заместитель председателя государственной приёмочной комиссии:

Нысангалиев Аман Нысангалиевич _____ (подпись, печать) _____ (дата)

Члены Государственной приёмочной комиссии:

Шанбатыров Мухатай Умбетайулы _____ (подпись, печать) _____ (дата)

Цянь Ялинь _____ (подпись, печать) _____ (дата)

Моргун Леонид Васильевич _____ (подпись, печать) _____ (дата)

Климов Павел Викторович _____ (подпись, печать) _____ (дата)

Фромер Лев Александрович _____ (подпись, печать) _____ (дата)

Ван Лицзюнь _____ (подпись, печать) _____ (дата)

Боранбаев Нурлан Акабаевич	(подпись, печать)	(дата)
Утегенов Ернур Сапарович	(подпись, печать)	(дата)
Блинецкий Леонид Семенович	(подпись, печать)	(дата)
Жанбабаев Дабылбек Бектурганулы	(подпись, печать)	(дата)
Туленова Жанна Ауэзовна	(подпись, печать)	(дата)
Жубанышев Жанат Алимович	(подпись, печать)	(дата)
Жамиев Мыктыбай Шектибайулы	(подпись, печать)	(дата)
Шайдаров Сергей Николаевич	(подпись, печать)	(дата)

Приложение / Attachment №1
к Акту государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию (первый этап, первый пусковой комплекс)

Перечень субподрядных организаций

№ п/п	Наименование организации	Вид выполненных работ
	Субподрядчики АО "НГСК КазСтройСервис"	
1	ТОО «ТрансАзияКонстракшн»	Комплекс работ по строительству участка газопровода Км 882,6 - Км 954,85
2	ТОО «Кранэнерго ЛТД»	Механические испытания аттестационных сварных соединений
3	ТОО «КазПромДиагностика»	Выполнение неразрушающего контроля сварных стыков
4	ТОО «ГеесиКазСервисес»	Выполнение неразрушающего контроля сварных стыков
5	ТОО «Антикор-С»	Выполнение работ по монтажу средств катодной защиты газопровода
6	ТОО «Альфа-Центр»	Выполнение работ монтажу станций катодной защиты газопровода
7	ТОО «КазОйлСервис»	Выполнение работ по строительству крановых узлов ОК-11, ОК-12, КУ-40, КУ-41, КУ-42, КУ-43, КУ-44, КУ-45, КУ-46, КУ-47
8	ТОО «Адгезия»	Выполнение работ по строительству крановых узлов КУ-31, КУ-32, КУ-33, КУ-34, КУ-35
9	ТОО «МСС Механомонтаж»	Выполнение работ по строительству УЗПОУ-7
		Выполнение работ по строительству УЗПОУ-8
10	ЗАО «Везерфорд трубопроводный сервис»	Осушка трубопровода Км 882,6 - Км 1420,7; 0-33,5

Генеральный директор
АО "НГСК КазСтройСервис" **Жанасов С.Ж.**