ПРОЕКТ: Система сбора газа. Газосборный коллектор главной площадки и шлейфы.
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №287 от 14.07.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: **НОЯБРЬ 2011г.**

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 1

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	***Мобилизация***				**13 404 434**			**71,49%**	**9 583 190**	**71,49%**	**9 583 190**
1.1	Мобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920			70	7 108 920		7 108 920
1.2	Передислокация техники и жилого городка	ед.			3 821 244						
1.3	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	5	494 854	2 474 270			5	2 474 270		2 474 270
2	***Подготовительные работы***				**2 180 000**			**100,00%**	**2 180 000**	**100,00%**	**2 180 000**
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	2 180 000	2 180 000			1	2 180 000	1	2 180 000
3	***СМР линейная часть коллектора Д406,4х14,3мм***	**км**	**10,767**	**14 902 706**	**160 457 432**			**60,82%**	**97 595 477**	**60,82%**	**97 595 477**
3.1	Трассировка и закрепление трассы	км	10,767	113 879	1 226 135			10,767	1 226 135	10,767	1 226 135
3.2	Расчистка и планировка	км	10,767	179 669	1 934 496			10,767	1 934 496	10,767	1 934 496
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	10,767	386 000	4 156 062			10,767	4 156 062	10,767	4 156 062
3.7	Вывозка труб	км	10,767	186 077	2 003 491			10,767	2 003 491	10,767	2 003 491
3.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	10,767	181 955	1 959 109			10,767	1 959 109	10,767	1 959 109
3.9	Изготовление холодных кривых	изгиб	14	76 167	1 066 338			14	1 066 338	14	1 066 338
3.10	Транспортировка холодных кривых	рейс	14	34 064	476 896			14	476 896	14	476 896
3.11	Разработка траншеи	км	10,767	1 651 441	17 781 065			10,672	17 624 178	10,672	17 624 178
3.13	Сварка труб Д406,4х14,3м	км	10,767	5 103 316	54 947 403			10,767	54 947 403	10,767	54 947 403
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	15	120 839	1 812 585			12	1 450 068	12	1 450 068
3.17	Изоляция стыков	км	10,767	589 025	6 342 032			7,728	4 551 985	7,728	4 551 985
3.18	Проверка изоляции (тестирование)	км	10,767	80 652	868 380			7,700	621 020	7,700	621 020
3.20	Укладка трубопровода Д406мм в траншею	км	10,767	372 626	4 012 064			7,700	2 869 220	7,700	2 869 220
3.22	Обратная засыпка	км	10,767	495 086	5 330 591						
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	10,767	524 706	5 649 510						
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	шт	11	117 636	1 293 996						
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Очистка полости трубопровода	км	10,767	191 518	2 062 074						
3.28	Калибровка	км	10,767	160 797	1 731 301						
3.29	Гидроиспытание	км	10,767	389 975	4 198 861						
3.30	Осушка	км	10,767	191 518	2 062 074						
3.32	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075						
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	8	48 580	388 640						

3.35	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д50х4,8мм	км	10,767	1 172 760	12 627 107			2,310	2 709 076	2,310	2 709 076	
3.36	Изоляция трубопровода Д50х4,8мм	км	10,767	933 560	10 051 641							
3.37	Укладка ингибиторопровода Д50х4,8мм в траншею	км	10,767	320 500	3 450 824							
3.38	Гироиспытание ингибиторовода Д50х4,8мм	км	10,767	545 300	5 871 245							
4	***Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с КУ***	***шт***	***1***		***16 496 771***							
4.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325							
4.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892							
4.3	продувочная свеча Ду150мм Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
4.6	покрытие дорог	м2	1 201,20	1 206	1 448 647							
4.7	покрытие площадки	м2	3 456,00	1 109	3 832 704							
4.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
4.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167							
4.11	технологическая обвязка		1	4 776 565	4 776 565							
4.52	теплоизоляция				2 150 000							
4.53	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
4.54	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
4.55	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656							
4.56	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
4.57	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
4.58	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428							
4.59	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246							
5	***Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ***	***шт***	***1***		***19 749 595***							
5.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351							
5.2	перевозка и монтаж КУ	шт	2	355 446	710 892							
5.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
5.6	покрытие дорог	м2	2 783,20	1 206	3 356 539							
5.7	покрытие площадки	м2	3 394,00	1 109	3 763 946							
5.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
5.10	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
5.11	технологическая обвязка				5 949 773							
5.67	теплоизоляция				2 150 000							
5.68	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
5.69	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
5.70	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656							
5.71	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
5.72	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
5.73	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428							
5.74	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072							
6	***Площадка конденсатосборника V=60м3***	***шт***	***1***		***12 831 420***							
6.1	продувочная свеча Ду300 Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
6.2	покрытие площадки	м2	1 359,00	1 109	1 507 131							

6.4	технологическая обвязка				6 275 582							
6.34	опора ОПП-2-100.325	шт	2	6 000	12 000							
6.35	опора ОПП-2-100.159	шт	3	6 000	18 000							
6.36	рукав Б2-160-3	пм	2,5	4 700	11 750							
6.37	ОПП-2-100.60	шт	6	6 000	36 000							
6.38	Площадка для обслуживания	шт	1	527 600	527 600							
6.39	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 000							
	транспортная площадка, в том числе:											
6.40	плиты П1П60.35	шт	1	240 193	240 193							
6.41	плиты П1П60.30	шт	2	205 879	411 758							
6.42	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516							
6.43	щебень	м3	12	9 732	116 784							
6.44	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844							
6.45	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 328							
6.46	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567							
6.47	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 190							
7	***СМР линейная часть шлейфов Д168,3х9,5мм***	**км**	**4,917**	**12 312 973**	**60 542 888**							
7.1	Трасировка и закрепление трассы	км	4,917	113 879	559 943							
7.2	Расчистка и планировка	км	4,917	179 669	883 432							
7.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,917	386 000	1 897 962							
7.7	Вывозка труб	км	4,917	64 728	318 268							
7.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,917	181 955	894 673							
7.9	Изготовление холодных кривых	шт	28	76 167	2 132 676							
7.10	Транспортировка холодных кривых	шт	28	18 000	504 000							
7.11	Разработка траншеи	км	4,917	1 651 441	8 120 135							
7.13	Сварка труб Д168х9,5мм	км	4,917	2 874 421	14 133 528							
7.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	28	75 680	2 119 040							
7.15	Изоляция стыков	км	4,917	589 025	2 896 236							
7.16	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,917	80 652	396 566							
7.18	Укладка трубопровода в траншею	км	4,917	372 626	1 832 202							
7.20	Обратная засыпка	км	4,917	495 086	2 434 338							
7.21	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,917	524 706	2 579 979							
7.22	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,917	117 636	578 416							
7.23	Очистка полости трубопровода	км	4,917	179 518	882 690							
7.25	Гидроиспытание	км	4,917	377 975	1 858 503							
7.26	Осушка	км	4,917	179 518	882 690							
7.28	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075							
7.29	Предупредительные и дорожные знаки	шт	2	48 580	97 160							
7.30	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д26,7х3,9мм	км	4,917	820 932	4 036 523							
7.31	Изоляция трубопровода Д26,7х2,9мм	км	4,917	856 900	4 213 377							
7.32	Укладка ингибиторопровода Д26,7х3,9мм в траншею	км	4,917	320 500	1 575 899							

7.33	Гироиспытание ингибиторовода Д26,7х3,9мм	км	4,917	456 900	2 246 577							
7.34	Подключение ингибиторопровода Д26,7х3,9мм к скважинам	дключе	14	132 000	1 848 000							
8	***Площадка оборудования устья скважины, в том числе:***	**шт**	**14**	**8 743 318**	**122 406 452**							
8.1	фонтанная арматура	шт	1	56 000	56 000							
8.2	площадка под ремонтный агрегат (4х10,4м)	шт	1	499 200	499 200							
8.3	рабочая площадка (11х18,5м)	шт	1	712 250	712 250							
8.4	площадка под задавочный агрегат (10х11м)	шт	1	385 000	385 000							
8.5	площадка под складировнание НКТ (10,6х20,4м)	шт	1	756 840	756 840							
8.6	якоря грузовых оттяжек	шт	2	540 000	1 080 000							
8.7	якоря ветровых оттяжек	шт	2	480 000	960 000							
8.8	площадка для обслуживания фонтанной арматуры	шт	1	576 000	576 000							
8.9	блок-бокс	шт	1	188 000	188 000							
8.10	факельный земляной амбар (4х7,5м)	м3	24	13 500	324 000							
8.12	технологическая обвязка				1 815 028							
8.13	устройство замера дебета продукции	шт	1	45 000	45 000							
8.14	кран запуска скребка	шт	1	35 000	35 000							
8.15	блок-бокс для оборудования	шт	1	385 000	385 000							
8.16	станция управления скважиной	шт	1	325 000	325 000							
8.17	горизонтальная факельная установка	компл.	1	577 000	577 000							
8.18	опора ОП 159	шт	4	6 000	24 000							
13	**Демобилизация**				**9 563 190**							
13.1	Демобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920							
13.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	5	490 854	2 454 270							
14	**Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документации**				**2 203 200**							
15	**Пусконаладочные работы по механической части**				**8 736 046**							
	ИТОГО без НДС, тенге				***428 571 429***			***25,52%***	***109 358 667***	***25,52%***	***109 358 667***	
	НДС 12%:				***51 428 571***				***13 123 040***		***13 123 040***	
	ВСЕГО с НДС, тенге:				***480 000 000***				***122 481 707***		***122 481 707***	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 23-56-90

ПРОЕКТ: Система сбора газа. Газосборный коллектор главной площадки и шлейфы.
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №287 от 14.07.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: НОЯБРЬ 2011г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 1

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	*Мобилизация*				13 404 434			71,49%	9 583 190	71,49%	9 583 190
1.1	Мобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920			70	7 108 920		7 108 920
1.2	Передислокация техники и жилого городка	ед.			3 821 244						
1.3	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	5	494 854	2 474 270			5	2 474 270		2 474 270
2	*Подготовительные работы*				2 180 000			100,00%	2 180 000	100,00%	2 180 000
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	2 180 000	2 180 000			1	2 180 000	1	2 180 000
3	*СМР линейная часть коллектора Д406,4х14,3мм*	км	10,767	14 902 706	160 457 432			60,82%	97 595 477	60,82%	97 595 477
3.1	Трассировка и закрепление трассы	км	10,767	113 879	1 226 135			10,767	1 226 135	10,767	1 226 135
3.2	Расчистка и планировка	км	10,767	179 669	1 934 496			10,767	1 934 496	10,767	1 934 496
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	10,767	386 000	4 156 062			10,767	4 156 062	10,767	4 156 062
3.7	Вывозка труб	км	10,767	186 077	2 003 491			10,767	2 003 491	10,767	2 003 491
3.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	10,767	181 955	1 959 109			10,767	1 959 109	10,767	1 959 109
3.9	Изготовление холодных кривых	изгиб	14	76 167	1 066 338			14	1 066 338	14	1 066 338
3.10	Транспортировка холодных кривых	рейс	14	34 064	476 896			14	476 896	14	476 896
3.11	Разработка траншеи	км	10,767	1 651 441	17 781 065			10,672	17 624 178	10,672	17 624 178
3.13	Сварка труб Д406,4х14,3м	км	10,767	5 103 316	54 947 403			10,767	54 947 403	10,767	54 947 403
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	15	120 839	1 812 585			12	1 450 068	12	1 450 068
3.17	Изоляция стыков	км	10,767	589 025	6 342 032			7,728	4 551 985	7,728	4 551 985
3.18	Проверка изоляции (тестирование)	км	10,767	80 652	868 380			7,700	621 020	7,700	621 020
3.20	Укладка трубопровода Д406мм в траншею	км	10,767	372 626	4 012 064			7,700	2 869 220	7,700	2 869 220
3.22	Обратная засыпка	км	10,767	495 086	5 330 591						
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	10,767	524 706	5 649 510						
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	шт	11	117 636	1 293 996						
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Очистка полости трубопровода	км	10,767	191 518	2 062 074						
3.28	Калибровка	км	10,767	160 797	1 731 301						
3.29	Гидроиспытание	км	10,767	389 975	4 198 861						
3.30	Осушка	км	10,767	191 518	2 062 074						
3.32	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075						
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	8	48 580	388 640						

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

3.35	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д50х4,8мм	км	10,767	1 172 760	12 627 107			2,310	2 709 076	2,310	2 709 076	
3.36	Изоляция трубопровода Д50х4,8мм	км	10,767	933 560	10 051 641							
3.37	Укладка ингибиторопровода Д50х4,8мм в траншею	км	10,767	320 500	3 450 824							
3.38	Гидроиспытание ингибиторовода Д50х4,8мм	км	10,767	545 300	5 871 245							
4	*Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с КУ*	*шт*	*1*		*16 496 771*							
4.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325							
4.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892							
4.3	продувочная свеча Ду150мм Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
4.6	покрытие дорог	м2	1 201,20	1 206	1 448 647							
4.7	покрытие площадки	м2	3 456,00	1 109	3 832 704							
4.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
4.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167							
4.11	технологическая обвязка		1	4 776 565	4 776 565							
4.52	теплоизоляция				2 150 000							
4.53	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
4.54	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
4.55	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656							
4.56	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
4.57	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
4.58	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428							
4.59	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246							
5	*Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ*	*шт*	*1*		*19 749 595*							
5.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351							
5.2	перевозка и монтаж КУ	шт	2	355 446	710 892							
5.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
5.6	покрытие дорог	м2	2 783,20	1 206	3 356 539							
5.7	покрытие площадки	м2	3 394,00	1 109	3 763 946							
5.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
5.10	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
5.11	технологическая обвязка				5 949 773							
5.67	теплоизоляция				2 150 000							
5.68	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
5.69	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
5.70	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 656							
5.71	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
5.72	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
5.73	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 428							
5.74	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072							
6	*Площадка конденсатосборника V=60м3*	*шт*	*1*		*12 831 420*							
6.1	продувочная свеча Ду300 Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
6.2	покрытие площадки	м2	1 359,00	1 109	1 507 131							

6.4	технологическая обвязка				6 275 582							
6.34	опора ОПП-2-100.325	шт	2	6 000	12 000							
6.35	опора ОПП-2-100.159	шт	3	6 000	18 000							
6.36	рукав Б2-160-3	пм	2,5	4 700	11 750							
6.37	ОПП-2-100.60	шт	6	6 000	36 000							
6.38	Площадка для обслуживания	шт	1	527 600	527 600							
6.39	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 000							
	транспортная площадка, в том числе:											
6.40	плиты ПП60.35	шт	1	240 193	240 193							
6.41	плиты ПП60.30	шт	2	205 879	411 758							
6.42	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516							
6.43	щебень	м3	12	9 732	116 784							
6.44	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844							
6.45	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 328							
6.46	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567							
6.47	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 190							
7	*СМР линейная часть шлейфов Д168,3х9,5мм*	км	4,917	**12 312 973**	**60 542 888**							
7.1	Трасировка и закрепление трассы	км	4,917	113 879	559 943							
7.2	Расчистка и планировка	км	4,917	179 669	883 432							
7.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,917	386 000	1 897 962							
7.7	Вывозка труб	км	4,917	64 728	318 268							
7.8	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,917	181 955	894 673							
7.9	Изготовление холодных кривых	шт	28	76 167	2 132 676							
7.10	Транспортировка холодных кривых	шт	28	18 000	504 000							
7.11	Разработка траншеи	км	4,917	1 651 441	8 120 135							
7.13	Сварка труб Д168х9,5мм	км	4,917	2 874 421	14 133 528							
7.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	28	75 680	2 119 040							
7.15	Изоляция стыков	км	4,917	589 025	2 896 236							
7.16	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,917	80 652	396 566							
7.18	Укладка трубопровода в траншею	км	4,917	372 626	1 832 202							
7.20	Обратная засыпка	км	4,917	495 086	2 434 338							
7.21	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,917	524 706	2 579 979							
7.22	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,917	117 636	578 416							
7.23	Очистка полости трубопровода	км	4,917	179 518	882 690							
7.25	Гидроиспытание	км	4,917	377 975	1 858 503							
7.26	Осушка	км	4,917	179 518	882 690							
7.28	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075							
7.29	Предупредительные и дорожные знаки	шт	2	48 580	97 160							
7.30	Сварка трубопровода ингибиторопровода Д26,7х3,9мм	км	4,917	820 932	4 036 523							
7.31	Изоляция трубопровода Д26,7х2,9мм	км	4,917	856 900	4 213 377							
7.32	Укладка ингибиторопровода Д26,7х3,9мм в траншею	км	4,917	320 500	1 575 899							

7.33	Гироиспытание ингибиторовода Д26,7х3,9мм	км	4,917	456 900	2 246 577						
7.34	Подключение ингибиторопровода Д26,7х3,9мм к скважинам	включ	14	132 000	1 848 000						
8	***Площадка оборудования устья скважины, в том числе:***	**шт**	**14**	**8 743 318**	**122 406 452**						
8.1	фонтанная арматура	шт	1	56 000	56 000						
8.2	площадка под ремонтный агрегат (4х10,4м)	шт	1	499 200	499 200						
8.3	рабочая площадка (11х18,5м)	шт	1	712 250	712 250						
8.4	площадка под задавочный агрегат (10х11м)	шт	1	385 000	385 000						
8.5	площадка под складирование НКТ (10,6х20,4м)	шт	1	756 840	756 840						
8.6	якоря грузовых оттяжек	шт	2	540 000	1 080 000						
8.7	якоря ветровых оттяжек	шт	2	480 000	960 000						
8.8	площадка для обслуживания фонтанной арматуры	шт	1	576 000	576 000						
8.9	блок-бокс	шт	1	188 000	188 000						
8.10	факельный земляной амбар (4х7,5м)	м3	24	13 500	324 000						
8.12	технологическая обвязка				1 815 028						
8.13	устройство замера дебета продукции	шт	1	45 000	45 000						
8.14	кран запуска скребка	шт	1	35 000	35 000						
8.15	блок-бокс для оборудования	шт	1	385 000	385 000						
8.16	станция управления скважиной	шт	1	325 000	325 000						
8.17	горизонтальная факельная установка	компл	1	577 000	577 000						
8.18	опора ОП 159	шт	4	6 000	24 000						
13	**Демобилизация**				**9 563 190**						
13.1	Демобилизация персонала	чел	70	101 556	7 108 920						
13.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	5	490 854	2 454 270						
14	**Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документации**				**2 203 200**						
15	**Пусконаладочные работы по механической части**				**8 736 046**						
	ИТОГО без НДС, тенге				***428 571 429***			***25,52%***	***109 358 667***	***25,52%***	***109 358 667***
	НДС 12%:				***51 428 571***				***13 123 040***		***13 123 040***
	ВСЕГО с НДС, тенге:				***480 000 000***				***122 481 707***		***122 481 707***

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 23-56-90

Система сбора газа. Газосборный коллектор главной площадки и шлейфы.

4из4

Келісімшарт: КЕЛІСІМШАРТ №287, 14.07.2011 ж.
Тапсырушы: ЖШС "Тарбагатай Мұнай"
Мердігер: ЖШС "Транс Азия Констракшн"
Қорытынды.айы: ҚАРАША 2011ж.

№1 ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША АЙЛЫҚ ЖИНАҚТАМА АКТІСІ

	ЖҰМЫСТЫҢ ТҮРЛЕРІ	Өлш. бір.	Шарттық көлемі және бағасы			Әуелгі кезең прогресінің бағасы		Есепті кезең прогресінің бағасы		Барлық баға	
			Көлем.	Бірлік үшін бағасы, теңге	Бағасы, теңге	Физ. көлем	Шығын	Физ. көлем	Шығын	Физ. көлем	Шығын
1	***Жұмылдыру***				**13 404 434**			**71,49%**	**9 583190**	**71,49%**	**9583 190**
1.1	Жұмысшыларды жұмылдыру	адам	70	101 556	7 108 920			70	7 108 920		7 108 920
1.2	Техника және тұрғын-үй қалашығының көшірілуі	бір.			3 821244						
1.3	Техника және тұрғын-үй қалашығының жұмылдыру	бір.	5	494 854	2 474 270			5	2 474 270		2 474 270
2	***Дайындық жұмыстар***				**2180 000**			**100,00%**	**2180 000**	**100,00%**	**2180 000**
2.1	Уақытша тұрғын-үй қалашығын орналастыру	дана	1	2180 000	2 180 000			1	2 180 000	1	2 180 000
3	***Коллектор сызықты бөлігінің КМЖ 406,4х14,3мм***	**км**	**10,767**	14 902 706	**160 457 432**			60,82%	97 595 477	60,82%	97 585 477
3.1	Трассаны белгілеу және трассаны қабылдау	км	10,767	113 879	1 226 135			10,767	1 226135	10,767	1 226135
3.2	Тазалау және тегістеу	км	10,767	179 669	1934 496			10,767	1 934 496	10,767	1 934 496
3.3	Өсімді қабатты кесу	км	10,767	386 000	4 156 062			10,767	4156 062	10,767	4 156 062
3.7	Құбырларды шығару	км	10,767	186 077	2 003 491			10,767	2003 491	10,767	2 003 491
3.8	Құбырларды трасса бойына жаю	км	10,767	181 955	1 959 109			10,767	1 959109	10,767	1 959109
3.9	Салқын қисықтарды дайындау	дана	14	76167	1 066 338			14	1 066 338	14	1 066 338
3.10	Салқын қисықтарды тасымалдау	рейс	14	34 064	476 896			14	476 896	14	476 896
3.11	Ор қазу	км	10,767	1 651 441	17 781 065			10,672	17 624178	10,672	17 624178
3.13	Д406,4х14,3мм құбырларды дәнекерлеу	км	10,767	5 103 316	54 947 403			10,767	54 947 403	10,767	54 947 403
3.14	Зауыттық оқшауланған қисықтарды дәнекерлеу	дана	15	120 839	1 812 585			12	1 450 068	12	1 450 068
3.17	Жік оқшаулау	км	10,767	589 025	6 342 032			7,728	4 551 985	7,728	4 551 985
3.18	Оқшаулауды тексеру (тестілеу)	км	10,767	80 652	868 380			7,700	621 020	7,700	621 020
3.20	Д40бмм құбырды орға орналастыру	км	10,767	372 626	4 012 064			7,700	2 869 220	7,700	2 869 220
3.22	Кері көму	км	10,767	495 086	5 330 591						
3.24	Ені 28м техникалық рекультивация	км	10,767	524 706	5 649 510						
3.25	ЭХО (ҚӨК монтаждау)	дана	11	117 636	1293 996						
3.26	СКЗ монтаждау	дана	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Құбыр ішін тазалау	км	10,767	191 518	2 062 074						
3.28	Калибровка жасау	км	10,767	160 797	1731301						
3.29	Гидросынақ	км	10,767	389 975	4 198 $61						
3.30	Кептіру	км	10,767	191 518	2 062 074						
3.32	Танысу белгілері	дана	17	36 475	620 075						
3.33	Хабарлама және жол белгілері	дана	8	48 580	388 640						

3.35	Д50х4,8мм ингибитор құбырын дәнекерлеу	км	10,767	1 172 760	12 627 107			2,310	2 709 076	2,310	2 709 076
3.36	Д50х4,8мм құбырын оқшаулау	км	10,767	933 560	10 051 641						
3.37	Д50х4,8мм ингибитор құбырын орға орналастыру	км	10,767	320 500	3 450 824						
3.38	Д50х4,8мм ингибитор құбырының гидросынағы	км	10,767	545 300	5 871 245						
4	***ШТ-мен бірге орналасқан тазарту құрылғылы жөнелту камера жүйесін монтаждау***	***дана***	***1***		**16 496 771**						
4.1	ТҚ жөнелту камерасын тасымалдау, монтаждау	дана	1	989 325	989 325						
4.2	ШТ-1 тасымалдау және монтаждау	дана	2	355 446	710 892						
4.3	Ду150мм үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177						
4.6	жол жабыны	м2	1 201,20	1 206	1 448 647						
4.7	аланшаның жабыны	м2	3 456,00	1 109	3 832 704						
4.9	жарық түсудің бағыттауышы	дана	1	101 556	101 556						
4.10	флюгер	дана	1	76167	76167						
4.11	технологиялық жүйе		1	4 776 565	4 776 565						
4.52	жылуоқшаулау				2 150 000						
4.53	ОП-2-1 дана, В25-О,ббм3, В3,5-0,166м3	дана	1	84 378	84 378						
4.54	ФО-1-5дана, В25-0,55м3	дана	5	56 554	282 770						
4.55	ФО-2-2дана, В25-0,47м3	дана	2	73 328	146 656						
4.56	ФОм-1-1дана, В25-2,56м3	дана	1	240662	240 662						
4.57	Фм-1-1дана,В25-13м3	дана	1	1 021 598	1 021 598						
4.58	Ф-1-2дана, В25-0,2м3	дана	2	16 714	33 428						
4.59	ОП-1-1дана	дана	1	24 246	24 246						
5	***ШТ-мен бірге орналасқан тазарту құрылғылы қабылдау камера жүйесін монтаждау***	***дана***	***1***		**19 749 595**						
5.1	ТҚ қабылдау камерасын тасымалдау, монтаждау	дана	1	1143351	1 143 351						
5.2	КЖ тасымалдау және монтаждау	дана	2	355 446	710 892						
5.3	Ду150мм үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177						
5.6	жол жабыны	м2	2 783,20	1 206	3 356 539						
5.7	аланшаның жабыны	м2	3394,00	1 109	3 763 946						
5.9	жарық түсудің бағыттауышы	дана	1	101 556	101 556						
5.10	флюгер	дана	1	160 797	160 797						
5.11	технологиялық жүйе				5 949 773						
5.67	жылуоқшаулау				2 150 000						
5.68	ОП-2-1дана, В25-О,ббм3, В3,5-О,166м3	дана	1	84 378	84 378						
5.69	ФО-1-5дана, В25-0,55м3	дана	5	56 554	282 770						
5.70	ФО-2-2дана, В25-0,47м3	дана	2	73 328	146 656						
5.71	ФОм-1-1 дана, В25-2,56м3	дана	1	240 662	240 662						
5.72	Фм-1-1дана,В25-13м3	дана	1	1 021 598	1 021 598						
5.73	Ф-1-2дана, В25-0,2м3	дана	2	16 714	33 428						
5.74	ОП-1-1 дана	дана	1	26072	26 072						
6	***V=60м3конденсатжинау алаңшасы***		***1***		**12831 420**						
6.1	Ду300 үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 1 77						
6.2	аланшаның жабыны	м2	1 359,00	1109	1 507 131						

Газ жинақ жүйесі. Бас аланшаның газжинау коллекторы және шлейфтер

6.4	технологиялық жүйе				6 275 582						
6.34	тірек ОПП-2-100.325	гит	2	6 000	12 000						
6.35	тірек ОПП-2-100.159	дана	3	6000	18 000						
6.36	жең Б2-160-3	пм	2,5	4 700	11 750						
6.37	ОПП-2-100.60	дана	6	6 000	36 000						
6.38	Қызмет көрсету алаңшасыы	дана	1	527 600	527 600						
6.39	Ұңғыма қазу, конденсатжинағышты тасымалдау және монтаждау				1 870 000						
	Транспорт алаңқайы, соның ішінде:										
6.40	тақталар П11160.35	дана	1	240 193	240 193						
6.41	тақталар П1П60.30	дана	2	205 879	411 758						
6.42	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516						
6.43	Қиыршықтас	м3	12	9 732	116 784						
6.44	ОП-2-4дана, В25-0,1м3	дана	4	27461	109 844						
6.45	ОП-3-4дана, В25-0,1 м4	дана	6	26 388	158 328						
6.46	ОП-4-1дана, В25-0,22м5	дана	1	43 567	43 567						
6.47	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	дана	2	429 595	859 190						
7	***КМЖ шлейфтердің сызықтық бөлімі 168,3х9,5мм***	**км**	**4,917**	**12 312 973**	**60 542 888**						
7.1	Трассаны белгілеу және трассаны қабылдау	км	4,917	113 879	559 943						
7.2	Газалау және тегістеу	км	4,917	179 669	883 432						
7.3	Өсімді қабатты кесу	км	4,917	386 000	1 897 962						
7.7	Құбырларды шығару	км	4,917	64 728	318 268						
7.8	Құбырларды трасса бойына жаю	км	4,917	181 955	894 673						
7.9	Салқын қисықтарды дайындау	дана	28	76 167	2 132 676						
7.10	Салқын қисықтарды тасымалдау	дана	28	18 000	504 000						
7.11	Ор қазу	км	4,917	1 651 441	8 120 135						
7.13	Д168х9,5мм құбырларды дәнекерлеу	км	4,917	2 874 421	14 133 528						
7.14	Зауыттық оқшауланған қисықтарды дәнекерлеу	дана	28	75 680	2 119 040						
7.15	Жік оқшаулау	км	4,917	589 025	2 896 236						
7.16	Оқшаулауды тексеру (тестілеу)	км	4,917	80 652	396 566						
7.18	Д40бмм құбырды орға орналастыру	км	4,917	372 626	1 832 202						
7.20	Кері көму	км	4,917	495 086	2 434 338						
7.21	Ені 28м техникалық рекультивация	км	4,917	524 706	2 579 979						
7.22	ЭХО (ҚОК монтаждау)	км	4,917	117 636	578 416						
7.23	Құбыр ішін тазалау	км	4,917	179 518	882690						
7.25	Гидросынақ	км	4,917	377 975	1 858 503						
7.26	Кептіру	км	4,917	179 518	882 690						
7.28	Танысу белгілері	дана	17	36 475	620 075						
7.29	Хабарлама және жол белгілері Д26,7х2,9мм	дана	2	48 580	97 160						
7.30	Д26,7х2,9мм ингибитор құбырын дәнекерлеу	км	4,917	820 932	4 036 523						
7.31	Д26,7х2,9мм құбырын оқшаулау	км	4,917	856 900	4 213 377						
7.32	Д26,7х2,9мм ингибитор құбырын орға орналастыру	км	4,917	320 500	1 575 899						

Газ жинақ жүйесі. Бас алаңшаның газжинау коллекторы және шлейфтер

7.33	Д26,7х3,9мм ингибитор құбырының гидросынағы	км	4,917	456 900	2 246 577							
7.34	Д26,7х3,9мм ингибитор құбырының құдықтарға қосу	жалғ.	14	132 000	1 848 000							
8	***Үңғыма сағасы құрылғыларының алаңшасы, соның ішінде:***	**дана**	**14**	**8 743 318**	**122 406 452**							
8.1	бұрқақ арматурасы	дана	1	56 000	56 000							
8.2	жөндеу агрегатының алаңшасы (4х10,4м)	дана	1	499 200	499 200							
8.3	жұмыс алаңшасы (11 х 18,5м)	дана	1	712 250	712 250							
8.4	езу агрегатының алаңшасы (10х11м)	дана	1	385 000	385 000							
8.5	НКТ жинау алаңшасы (10,6х20,4м)	дана	1	756 840	756 840							
8.6	жүк тартпасының зәкірі	дана	2	540 000	1 080 000							
8.7	жел тартпасының зәкірі	дана	2	480 000	960 000							
8.8	бұрқақ арматурасына қызмет көрсету алаңшасы	дана	1	576 000	576 000							
8.9	блок-бокс	дана	1	188 000	188 000							
8.10	Алауға арналған жер камбасы (4х7,5м)	м3	24	13 500	324 000							
	технологиялық жүйе				1 815 028							
8.13	өнімнің дебетын өлшеу құрылғысы	пгт	1	45 000	45 000							
8.14	қырғышты жіберу шүмегі	дана	1	35 000	35 000							
8.15	құрылғыларға арналған блок-бокс	дана	1	385 000	385 000							
8.16	үңғыманы басқару стациясы	дана	1	325 000	325 000							
8.17	тік алау құрылғысы	компл.	1	577 000	577 000							
8.18	тірек ОП 159	дана	4	6 000	24 000							
12	Демобилизация				9 563 190							
13.1	Жұмысшыларды қайтару	адам	70	101 556	7 108 920							
13.2	Техника және тұрғын-үй қалашығының қайтару	бір.	5	490 854	2 454 270							
14	Құжаттарды дайындау және орындау, техникалық құжаттарды өткізу				2 203 200							
15	Механикалық бөлік бойынша бастамажөндеу жұмыстары				8 736 046							
	Барлығы ҚҚС-сіз, теңге				**428 571429**			**25,52%**	**109 358 667**	**25,52%**	**109 358 667**
	ҚҚС 12%:				**51428571**				**13 123 040**		**13 123 040**
	Барлығы ҚҚС-мен, теңге:				**480 000 000**				**122 481 707**		**122 481 707**

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ
КЕРІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Тарбағатай Мұнай ЖШС

МЕРДІГЕР:

Транс Азия Констракшн ЖШС

« 05 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1131
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошнуровано
Пронумеровано
На 2 стр.