Заключение рабочей комиссии
по приемке в эксплуатацию объектов обустройства месторождения Сарыбулак первого пускового комплекса

г. Зайсан **«19» июня 2013 г.**

Рабочая комиссия, назначена ТОО «Тарбагатай Мунай» решением от «14» июня 2013 года № 145/2 в составе:

Председателя-представителя заказчика - Заместитель Генерального директора по производству ТОО «Тарбагатай Мунай» Ван Чжаньсян;

Членов комиссии - представителей:

Эксплуатационной организации:

Генеральный менеджер по производству ТОО «Тарбагатай Мунай» Жалгасов Ж.Н.;

Генерального проектировщика - Представитель ТОО «КАТЭК» в Восточно-Казахстанской области Цыганков А.Г.;

Генерального подрядчика - первый заместитель генерального директора ТОО «ТрансАзияКонстракшн» Нурбетов А.А.;

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

- Начальник отдела архитектуры и градостроительства Зайсанского района Алпысбаев С.А.;

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора - Начальник Управления ДКГСЭН МЗ РК по ВКО в Зайсанском районе Комчибаева А.Т.;

Органов противопожарной службы – начальник отдела по ДЧС ВКО по Зайсанскому району Тойбаев Е.М.;

Представителей других заинтересованных государственных органов:
- Начальник отдела строительства Зайсанского района Утебаев А.А.;

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «ТрансАзияКонстракшн» предъявлен к приемке в эксплуатацию объекты обустройства месторождения Сарыбулак первого пускового комплекса, Зайсанский район, ВКО, РК.

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим:
Земляные работы, сварочные работы, укладку труб, изоляционные работы, монтажные работы, ВОЛС, КИПиА, электромонтажные работы, работы по монтажу камер запуска и

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

приема очистных устройств, обустройство площадок (планировка, ограждение), железобетонные работы,

и его субподрядными организациями ТОО «Д.А.С. контроль-сервис» - выполнившими неразрушающий контроль сварных стыков.

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «КАТЭК».

4. Строительство осуществлялось по проекту «Обустройство месторождения Сарыбулак со строительством установки подготовки газа в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. 1 пусковой комплекс – оборудование для подготовки газа до 1,4 млн.м3 в сутки»»

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ДГП «ВостокГосЭкспертиза». Заключение №06-0001/13 от 08.01.2013 г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ -октябрь 2011 г.;
окончание работ – март 2013г.

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Приложение № 1 к настоящему акту. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели:
- Площадь проектируемой площадки – 0,24 га
- Производительность по газу 1,4 млн. м3 в сутки;
- Эксплуатационное давление 4,5 МПа;
- Протяженность газосборного коллектора – 11 км;
- Протяженность газопроводов –шлейфов – 6,71 км;
- Продолжительность строительства – 2 мес.

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении № 2 к настоящему акту) в количестве:

по проекту – указано в перечне актов;

фактически – указано в перечне актов.

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Газ поступающий из скважинной арматуры под давлением 4,5-5,5 МПа отправляется в газосборный коллектор, проходя через угловой штуцерный клапан. Диаметр трубы газопроводов –шлейфов 168,3х9,5 мм. Диаметр трубы газосборного коллектора 406,4х14,3 мм. Из газосборного коллектора газ поступает на площадку оборудования CNLC International Kazakhstan Inc. Оборудование принято комплектного заводского изготовления. В печи подогрева газ нагревается до температуры 60^0С и подается в трехфазный сепаратор, проектное давление которого 5,3-5,5 МПа. Далее газ попадает в магистральный газопровод. На площадках устьев скважин предусмотрены факельные линии д100 мм. На узлах врезки газопроводов-шлейфов в газосборный

коллектор предусмотрены отсечные краны д150мм. Операторная предусмотрена блочного исполнения, каркас из прокатных металлических элементов, наружные стены из панелей типа «Сэндвич» толщиной 150мм. Фундаментами под оборудование приняты плиты уложенные на подготовленное основание. Опоры под трубопроводы приняты из сборного железобетона. Все площадки устьев скважин и узлов врезок огорожены металлической оградой. Площадки устья скважин и трубопроводы эксплуатируются без присутствия персонала. Для обслуживания площадок скважин предусмотрены вдольтрассовые дороги.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проектной документации. Для обнаружения опасных концентраций взрывоопасных газов и паров предусмотрены переносные газоанализаторы. Разработаны технологический регламент и план ликвидации возможных аварий.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Для строительства объектов были использованы частные инвестиции акционеров.

Решение рабочей комиссии:

Объекты обустройства месторождения Сарыбулак первого пускового комплекса считать принятым от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Ван Чжаньсян

Члены рабочей комиссии:

Жалгасов Ж.Н.

Цыганков А.Г.

Нурбетов А.А.

Алпысбаев С.А.

Комчибаева А.Т.

Тойбаев Е.М.

Утебаев А.А.

м.п.

м.п.

м.п.

Сарыбұлақ кенорында
Бірінші жиынтықты орналастырған аймағын пайдалануға
беруді қабылдау бойынша жұмыс комиссиясының тұжырымы
Зайсан қаласы «19» маусым 2013 жыл

Жұмыс комиссиясы болып «Тарбағатай Мұнай» ЖШС тағайындалды «14» шілде 2013 ж. № 145 шешімімен құрамында:

Тапсырыс беруші өкілі-төрағасы: «Тарбағатай Мұнай» ЖШС өндірістік бойынша Бас директор орынбасары - Ван Чжаньсян;

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Пайдаланушы мекеме:

«Тарбағатай Мұнай» ЖШС өндірістік бойынша Бас менеджер Ж.Н. Жалгасов

Бас жобалаушы өкілі– Шығыс Қазақстан облысы және «КАТЭК» ЖШС А.Г. Цыганков

Бас мердігер: «Транс Азия Констракшн» ЖШС бас директорының бірінші орынбасары А.А.Нурбетов

Жергілікті қала құрылысы және саулет-құрылыс атқарушы органдар

Зайсан ауданының қала құрылысы және сәулет бөлімінің бастығы - С.А. Алпысбаев

Мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық бақылау органдары:

ШҚО Зайсан ауданы бойынша ҚР ДМ МСЭБКД Басқарма бастығы А.Т.Комчибаева

Мемлкеттік өртке қарсы қызметі

Зайсан ауданы бойынша ШҚО ТЖБ бөлім бастығы Е.М.Тойбаев

Басқа қызығушылық танытқан мекемелер және олардың тізімі:

Зайсан ауданы бойынша құрылыс бөлімінің бастығы А.А. Утебаев

АНЫҚТАҒАНЫ:

1. ҚР, ШҚО, Зайсан ауданы бойынша Сарыбұлақ кенорында бірінші жиынтықты орналастырған аймағын пайдалануға беруде Бас мердігер «ТрансАзияКонстракшн» ЖШС ұсынылды.
2. Құрылыс бас мердігер арқылы жүзеге асырылды мекеме тарапынан жер жұмыстарын, дәнекерлеу, құбырлар төсеу, оқшаулау және монтаждау жұмыстары, ВОЛС, ҚБӨжА, электрмонтаждау жұмыстары, камераларды қосуды монтаждау жұмыстары және тазартылған құралдарды қабылдау, аландарды орналастыру, (жоспарлау, қоршау) темірбетон жұмыстарын атқарылды және оның қосалқы мердігер «Д.А.С. контроль-сервис» ЖШС дәнекрелеу жұмыстарын байланыстыруда үздіксыз қызмет атқарды.

3. Құрылысқа жобалық (жобалық-сметалық) құжаттар бас жобалаушы «КАТЭК» ЖШС мекемесімен жасалынған

4. Шығыс Қазақстан облысында Зайсан ауданында газды орнатуға дайындау құрылысын Сарыбұлақ кен орнында орналастыру жобасы бойынша құрылысы жүзеге асырылды. Бірінші қосу жиынтығы – тәулігіне 1,4 млн.м^3 дейін гахды дайындауға арналған жабдық

5. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттар бекітілді: «Шығыс Мем сараптама» ММД бекітілді. 08.01.2013 ж. берілген №064001/13 тұжырым.

6. Құрылыстық-монтаждау жұмыстары жүзеге асырлған мерзімдер:

жұмыстың басталуы – қазан 2011 ж.

жұмыстың аяқталуы - наурыз 2013 ж.

7. Жұмыс комиссия келесі құжаттарды ұсынылды: негізгі актыге №1 Қосымша. Көрсетілген құжаттар негізгі актының міндетті қосымшалары болып табылады.

8. Аймақ келесі көрсеткіштерге ие:
-Жобаланған аймақ алаңы -0,24 га
- Газ өндірісі - 1,4 млн. м^3 тәулігіне.
Пайдалану қысымы - 4.5 МПа;
- Газ жиынтығы коллекторының созылу көлемі - 11 км;
- газқұбыры –шлейфтердің созылу көлемі - 6.71 км;
- құрылыстың созылуы - 2 ай

9. Жабдық жұмыс комиссиясының жиынтықты және жеке сынаудан кейін оны қабылдау туралы акт санына сәйкес орнытылды (актылердің тізімі негізгі актының №2 қосымшасында келтірілген):

Жоба бойынша –акты тізімінде көрсетілген

Іс жүзінде - акты тізімінде көрсетілген

10.ТАймақ бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімі келесідегідей сипатталады:

Ұңғыма арматурасынан түсетін газ қысымы 4,5-5,5 МПа газжинағыш коллкторға жіберіледі, бұрыш штуцерлік қақпақша арқылы өтіп. Газ құбыры диаметрі шлейфтер 168,3х9,5 мм. Газ жинақтау коллектор құбырының диаметрі 406.4х14.3 мм. Газ жинақтау коллектордан газ CNLC International Kazakhstan Inc.жабдық алаңына келіп түседі. Жабдыөндіруші зауыттан жиынтығымен қабылданған. пешінде газ 60"С темпуратураға дейінгі аралықта жылиды және үш фазалы сүзгіге беріледі, жобалық қысым 5.3-5,5 МПа. Ары қарай газ магистралды газ құбырына түседі. Ұңғымалар торабының алаңында д.100 мм. факелді желі қарастырылған. Газқұбырлы шлейфті ойымдар торабында жинақталған газ коллерторы д.150 мм. кесу крандары қарастырылған. Операторлық блокты орындау үшін қарастырылған, каркас жалдамалы метал элементтерінен, сыртқы қабырғалары «Сэндвич» панелді типтен қалығдығы д.150 мм. Жабдықтың фундаменті ретінде плиталар төселінген дайындау негізінде төселінген. Құбырлар астындағы тіректер темір бетон жиынытығынан қабылданған. Барлық алаңдар

ұңғымалар торабы және ойымдар торабынан металды қоршаумен қоршалған. Ұңғыма торабы алаңдары және құбырлар адамдар қатыспай ақ пайдалануға болады. Алаңдарға қызмет көрсету үшін ұңғымалар жолбойы трассаларда қарастырылған.

11. Еңбекті қорғау, жарылу қауіпі жоқ және өртке қуіпсіздігі жоқ іс шаралармен қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикалық қарсы іс шаралар, жобамен қарастырылған, жобалық құжаттармен сәйкес орындалған. Қауіпті коцентранттарды табу үшін жарылу қаупі бар газдар мен булар газанықтағыш алмастырғыштарда қарастырылған. Технологиялық регламент және апат болуы мүмкіндікті жою жасалынған.

12. Жобалық – сметалық құжат бекітілген бойынша сметалық құны:

Жұмыс комиссиясының шешімі:

Сарыбұлақ кенорнындағы бірінші жиынтықты қосуды орналастыру аймағы бас мердігерден қабылданып алынды және Мемлекеттік комиссияның қабылдауына ұсынуға дайын:

Жұмыс комиссиясының төрағасы:
Ван Чжаньсян _____

Жұмыс комиссиясының мүшелері:
Ж.Н. Жалғасов _____
А.Г.Цыганков _____
А. А.Нурбетов _____
С.А.Алпысбаев _____
А.Т.Комчибаева _____
Е.М. Тойбаев _____
А.А. Утебаев _____

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

« 06 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1149
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошнуровано
Пронумеровано
На 6 стр.