Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АлматыСтройПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт пешеходной дорожки ул. Шолохова Турксибского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт пешеходной дорожки ул. Шолохова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 15** от **05.08.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-0304	**Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях**		25	7526,36	707,6	188159	17690	0	122738	335768
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	170469	0		24872	
2	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную**		5	5203,92	82,74	26020	414	1731	17339	46827
			пень		4775	41,43	23875	207		3469	
3	C341-310104-0601	**Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка**		2,75	536		1474				1592
			т							118	
4	C341-010104-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		2,75	837		2302				2486
			т							184	
5	C341-310104-0602	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**		2,75	366		1007				1087
			т							81	
6	E11-270401-0102	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**		50	1190,4	1040,63	59520	52032	123	21378	87369
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	7366	12429		6472	
7	ССЗН 03-2-1	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 500 мм**		100	8294,64	0	829464	0	0	0	895821
			1 дерево		0	0	0	0		66357	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1107944,91
		Раздел: 2. Наружное освещение									
8	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		206,01	1718,64	0	354057	0	0	254921	657696
			м3 грунта		1718,64	0	354057	0		48718	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-020102-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км		432,621	1011		437380				472370
			т							34990	
10	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство		117,72	3672,69	952,39	432349	112115	222903	136719	614594
			м3 основания		826,8	422,01	97331	49679		45525	
11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		88,29	897,16	0	79210	0	0	57031	147140
			м3 грунта		897,16	0	79210	0		10899	
12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		88,29	157,91	70,53	13941	6227	0	7859	23544
			м3 уплотненного грунта		87,37	36,25	7714	3201		1744	
13	Ц13-080205-0903	Светильник с лампами светодиодными. Установка		73	4569,01	1738,54	333538	126913	762	182967	557826
			шт.		2820,03	661,08	205862	48259		41320	
14	С С	Светодиодный прожектор GALAD Дон Кихот LED-40		73	91071,43		6648214		6648214		7180071
			шт							531857	
15	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2		73	948,45	758,92	69237	55401	0	28434	105485
			яма		189,53	351,45	13836	25656		7814	
16	Е11-330304-0201 Изм. и доп. вып. 12	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка		73	15117,7	5683,1	1103592	414866	104307	630460	1872776
			опора		8005,74	2789,8	584419	203655		138724	
17	С С	Опора "Торшер"		73	160714,29		11732143		11732143		12670714
			шт							938571	
18	С С	Закладная деталь фундамента		73	35000		2555000		2555000		2759400
			шт							204400	
19	Е11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство		73	27527,44	0	2009503	0	1823006	149198	2331397
			опора		2554,76	0	186497	0		172696	
20	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство		10,95	6198,34	1617,14	67872	17708	40298	16989	91649
			м3 основания		901	767,26	9866	8401		6789	
21	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		251,125	453,97	179	114004	44952	17032	47708	174649
			м кабеля		207,15	56,71	52021	14240		12937	
22	Ц13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		1233,75	229,39	98,31	283016	121289	59498	102784	416664
			м кабеля		82,86	32,85	102229	40526		30864	
23	С123-060603-1005	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012		1,258425	803119		1010665		1010665		1091518
			км							80853	
24	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,2561475	256028		65581		65581		70827
			км							5246	
25	Ц13-080206-0402	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка		64,25	810,19	45,24	52055	2907	22518	19903	77714
			м линии		414,47	15,76	26630	1013		5757	
26	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,065535	394639		25863		25863		27932
			км							2069	
27	Ц13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		1	21716,88	16119,95	21717	16120	73	8385	32510
			шт.		5524	6121,5	5524	6122		2408	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С123-061703-1302	/сеч.16-35мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8981		8981		8981	718	9699
29	Ц13-080201-2701	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	8922,76 8286	87,17 33,54	8923 8286	87 34	550	5990 1193	16106
30	С123-061703-1202	/сеч.16-35мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа EKs-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	17484		17484		17484	1399	18883
31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	79	2710,69 1360	21,93 0	214822 107780	1738 0	105304	77602 23394	315818
32	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	71	465		33364		33364	2669	36033
33	С123-070204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1473		11048		11048	884	11931
34	С124-040204-1306	Зажимы прокалывающий SL9.21 /прим/	шт.	287	917		263179		263179	21054	284233
35	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,10575	152487,8 150955	0 0	16126 15963	0 0	162	12132 2261	30518
36	С123-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105,75	694		73391		73391	5871	79262
37	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105,75	119,22 93,59	3,49 1,34	12607 9897	369 142	2341	7228 1587	21422
38	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3269,41 2794,33	475,08 182,79	1635 1397	238 91	0	1072 217	2923
39	С123-061707-0202 /прим./	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	1	107		54		54	4	58
40	Ц13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	15,25	453,97 207,15	179 56,71	6923 3159	2730 865	1034	2897 786	10606
41	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015555	256028		3983		3983	319	4301
42	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	3	3211,37 1462,68	525,46 381,99	9634 4388	1576 1146	3670	3984 1089	14708
43	С123-070101-0325 /прим./	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2379		7137		7137	571	7708

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 2. Наружное освещение									**28098225,69**
		Раздел: 4. Демонтаж-монтаж существующего а/павильона									
44	Е11-090305-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 /прим./	Разборка (демонтаж) металлических конструкций автобусных павильонов, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,4025	38799,59 13255,92	18123,32 6983,63	15617 5336	7295 2811	2987	5621 1699	22937
45	Е11-090305-0101 /прим./	Монтаж металлических конструкций автобусных павильонов	т конструкций	0,4025	62824,36 22093,2	25890,45 9976,62	25287 8893	10421 4016	5973	8907 2735	36929
46	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,25	87,89 46,26	2,27 0,28	1428 752	37 4	640	522 156	2106
47	Е11-130301-1406 К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,25	92,87 27,03	1,62 0,28	1509 439	26 4	1044	306 145	1961
		Итого по разделу: 4. Демонтаж-монтаж существующего а/павильона									**43840,98**
		Раздел: 5. Ремонт существующих автобусных павильонов АП									
48	Е12-110103-0104 /прим./	Поверхности автобусных павильонов. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	м2	15,04	541,71 268,3	271,69 133,15	8147 4035	4086 2003	26	4347 1000	13494
49	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (скамья)	м3 древесины в конструкции	0,0348	35449,79 25110	1043,49 497,16	1234 874	36 17	324	802 163	2199
50	Е11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами софитами толщиной до 8 мм	м2 потолков	11,8	824,68 791,11	14,97 7,46	9731 9335	177 88	219	8481 1457	19669
51	С122-030101-0401 /прим./	Лист (софит) толщиной до 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	11,8	1371		16178		16178	1294	17472
52	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11,8	799,7 706,18	20,57 8,23	9437 8333	243 97	861	7756 1375	18567
53	С121-050108-0410	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,57	2065		28022		28022	2242	30264
		Итого по разделу: 5. Ремонт существующих автобусных павильонов									**72748,52**
		Раздел: 6. Ремонт стеллы в сквере ул. Л.Толстого									
54	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (доливка)	м3	0,3825	22948,69 3324,78	1341,57 314,55	8778 1272	513 120	6993	1267 804	10848
55	Е12-130103-0102 /прим./	Облицовка стен из плит керамогранитных. Разборка	м2 облицовки	6,525	5476,01 5248,48	227,54 116,29	35731 34246	1485 759	0	25204 4875	65809
56	Е11-150101-0102 Изм. и доп. вып. 4	Памятник. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	1,35	32706,27 20256,5	109,94 50,8	44153 27346	148 69	16659	21932 5287	71372
57	Е11-150102-0301 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	1,35	803,53 765,6	37,93 17,14	-1085 -1034	-51 -23	0	-845 -154	-2085
58	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,175	5384,11 1099,64	128,7 62,01	27863 5691	666 321	21506	5651 2681	36195

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2,943	701,53	1,93	2065	6	553	1403	3745
					511,69	0,97	1506	3		277	
60	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	2,943	2794,75	16,58	8225	49	3766	3535	12701
					1498,4	3,2	4410	9		941	
61	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	2,943	10055,81	2,56	29594	8	28355	988	33028
					418,43	1,07	1231	3		2447	
62	Е12-120103-0206 /прим./	Поверхности металлические площадью до 0,25 м2. Окраска масляными составами за два раза (реконструкция звезды)	м2	0,03555	996	0,28	35	0	5	22	62
					856,6	0,14	30	0		5	
		Итого по разделу: 6. Ремонт стеллы в сквере ул. Л.Толстого									155359,55
		Раздел: 7. Ремонт памятника в сквере ул. Заветной									
63	Е12-130103-0102	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	м2 облицовки	40,5	5476,01	227,54	221779	9215	0	156437	408472
					5248,48	116,29	212563	4710		30257	
64	Е11-150101-0102 Изм. и доп. вып. 4	Памятник. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	9	32706,27	109,94	294356	989	111058	146213	475814
					20256,5	50,8	182309	457		35246	
65	Е11-150102-0301 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	9	803,53	37,93	-7232	-341	0	-5636	-13897
					765,6	17,14	-6890	-154		-1029	
66	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,5	5384,11	128,7	169600	4054	130907	34396	220316
					1099,64	62,01	34639	1953		16320	
		Итого по разделу: 7. Ремонт памятника в сквере ул. Заветной									678502,7
		Раздел: 8. Демонтажные работы по наружному освещению									
67	Е11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5,75	5515,26	3561	31713	20476	0	15796	51310
					1954,26	1479,75	11237	8509		3801	
68	Е11-330207-0102	Демонтаж - светильники	светильник	5,75	2438,59	1552,91	14022	8929	0	7162	22878
					885,69	671,17	5093	3859		1695	
69	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,334925	79		342				370
										27	
70	С341-020102-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	4,334925	1011		4383				4733
										351	
		Итого по разделу: 8. Демонтажные работы по наружному освещению									50459,73
		Раздел: 9. Демонтажные работы									
71	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,83585	4019,28	1347,3	3360	1126	0	1970	5756
					2671,98	602,08	2233	503		426	
72	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1,972606	79		156				168
										12	
73	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,972606	1697		3348				3615
										268	
74	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		83,585	784,64	0	65584	0	0	70831	147328

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		784,64	0	65584	0		10913	
75	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		9,02718	79		713				770
			т							57	
76	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		9,02718	1697		15319				16545
			т							1226	
77	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика		1720,75	578	0	994585	0	0	1074152	2234236
			м		578	0	994585	0		165499	
78	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		66,0768	79		5220				5638
			т							418	
79	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		66,0768	1697		112132				121103
			т							8971	
80	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		252,14	2859,56	1157,66	721010	291893	0	611776	1439410
			м3 конструкции		1701,9	544,71	429117	137343		106623	
81	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		630,35	79		49798				53781
			т							3984	
82	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		630,35	1697		1069704				1155280
			т							85576	
83	Е11-310401-0401 Изм. и доп. вып. 4	Лотки водоотводные бетонные. Демонтаж		641,025	781,74	484,97	501115	310879	0	254972	816574
			м лотка		296,77	205,45	190236	131698		60487	
84	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		154,5055	79		12206				13182
			т							976	
85	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		154,5055	1697		262196				283172
			т							20976	
86	Е11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка		29,546	1819,86	45,06	53770	1331	0	57092	119730
			м3 конструкции		1774,8	14,36	52438	424		8869	
87	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		51,7055	79		4085				4412
			т							327	
88	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)		51,7055	1697		87744				94764
			т							7020	
		Итого по разделу: 9. Демонтажные работы									3962044,08
		Раздел: 10. Устройство бортового камня									
89	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,7780313	5167,94	1617,14	19525	6110	10011	5862	27417
			м3 основания		901	767,26	3404	2899		2031	
90	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		107,94375	1821,05	30,07	196571	3245	74803	129471	352126
			м бортового камня		1098	12,59	118522	1359		26083	
91	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,6415813	29213		135595		135595		146442
			м3							10848	
92	Е11-270302-0201	Камни бортовые гранитные на бетонном основании. Разборка		31,04125	784,64	0	24356	0	0	26305	54714
			м		784,64	0	24356	0		4053	
93	Е11-270201-1003	Камни бортовые гранитные. Установка		31,04125	1821,05	30,07	56528	933	21511	37232	101260

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м бортового камня			1098	12,59	34083	391		7501	
		Итого по разделу: 10. Устройство бортового камня									432573,75
		Раздел: 11. Устройство поребрика									
94	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		184,041125	343,42	310,87	63203	57213	22	21220	91177
			м3 грунта		32,43	127,71	5968	23504		6754	
95	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		312,8699125	1697		530940				573415
			т							42475	
96	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		184,041125	16,48	13,79	3033	2538	11	1135	4502
			м3 грунта		2,63	5,94	484	1093		333	
97	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		44,16987	5167,94	1617,14	228267	71429	117041	68529	320540
			м3 основания		901	767,26	39797	33890		23744	
98	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		1840,41125	1821,05	30,07	3351477	55334	1275372	2207453	6003645
			м поребрика		1098	12,59	2020772	23167		444714	
99	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		46,0102812	29213		1344098		1344098		1451626
			м3							107528	
		Итого по разделу: 11. Устройство поребрика									5521019,35
		Раздел: 12. Подъем колодцев до проектной отметки									
100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	4151,64	1097,63	2491	659	1049	849	3608
			м3		1305,45	250,38	783	150		267	
101	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,612	16804		10284		10284		11107
			м3							823	
102	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		20	671,85	115,84	13437	2317	0	12158	27642
			шт.		556,02	58	11120	1160		2048	
103	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		20	1850,6	193,06	37012	3861	2261	32495	75067
			шт.		1544,49	96,67	30890	1933		5561	
104	С123-030101-0310	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		15	34264		513960		513960		555077
			комплект							41117	
105	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		1,05	455		478				516
			тенге за 1 тонну							38	
106	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		1,05	455		478				516
			тенге за 1 тонну							38	
107	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		1,05	522		548				592
			тенге за 1 тонну							44	
		Итого по разделу: 12. Подъем колодцев до проектной отметки									578687,64
		Раздел: 13. Брусчатое покрытие тротуаров									
108	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		787,1424051	343,42	310,87	270319	244701	94	90756	389962
			м3 грунта		32,43	127,71	25525	100526		28886	
109	Е11-270401-0102	Забутовка болотистого грунта. Устройство		181,6482473	1190,4	1040,63	216233	189029	445	77665	317410
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	26759	45153		23512	
110	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		1338,142089	1697		2270827				2452493
			тенге за 1 тонну							181666	
111	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		787,1424051	16,48	13,79	12973	10856	47	4855	19254
			м3 грунта		2,63	5,94	2070	4673		1426	
112	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		5276,9875	696,43	136,62	3675042	720931	1498691	1834195	5949976
			м2 покрытия		275,81	46,03	1455420	242909		440739	
113	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		5276,9875	813,32	136,62	4291895	720931	2115544	1834195	6616178
			м2		275,81	46,03	1455420	242909		490087	
114	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		5276,9875	507,56	136,62	2678377	720931	502026	1834195	4873578

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	1455420	242909		361006	
115	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		5276,9875	1318,88	128,54	6959701	678297	43182	6057792	14058892
			м2 покрытия		1182,16	39,08	6238222	206237		1041399	
116	С С	Брусчатка, толщиной 50 мм		5262,5	2857,14		15035714		15035714		16238571
			м2							1202857	
117	С С	Решетка газонная 600х400 мм серая, толщиной 80 мм		14,4875	3035,71		43980		43980		47498
			м2							3518	
		Итого по разделу: 13. Брусчатое покрытие тротуаров									35455062,22
		Раздел: 14. Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов									
118	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью		35,0671125	4226,4	1040,63	148207	36492	106550	14993	176257
			м3		147,31	248,57	5166	8717		13056	
119	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,2104027	123912,86	1819,75	26072	383	25689	217	28392
			т		0	957	0	201		2103	
120	Е12-180101-1002	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона /КЗ АБ/		16,9374153	13712,87	1535,5	232261	26007	186203	21428	273983
			т смеси		1183,79	573,31	20050	9710		20295	
121	Е12-180101-1502 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2		584,451875	2401,22	217,3	1403396	127002	876598	329324	1871338
			м2		684,05	98,55	399797	57598		138618	
122	Е11-110101-0203	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Засыпка		7,5	7866,86	1632,06	59001	12240	22116	28521	94524
			м3 подстилающего слоя		3286	759,55	24645	5697		7002	
123	Е11-110101-0204	Слои подстилающие из песачно-гравийной смеси. Устройство с уплотнением трамбовками		2,477125	8245,26	1632,06	20425	4043	7874	9766	32605
			м3 подстилающего слоя		3434,4	759,55	8507	1882		2415	
124	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,477125	21365,03	7,2	52924	18	43296	9034	66914
			м3 подстилающего слоя		3879,6	0	9610	0		4957	
		Итого по разделу: 14. Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов									1942285,28
		Раздел: 15. Озеленение									
125	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		943,5	415,57	9,78	392092	9230	128929	225639	667150
			м2		269,14	2,62	253933	2476		49419	
		Итого по разделу: 15. Озеленение									392092,09
		Раздел: 16. Устройство водоотводных лотков									
126	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство		20,2789958	14178,62	5519,2	287528	111924	98379	134364	455644
			м3 лотка		3808,17	2326,8	77226	47185		33751	
127	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92		20,0807783	53712		1078579		1078579		1164865
			м3							86286	
128	С121-040302-0604	Плита перекрытия для лотковых каналов марки ПТ 75.240.14-6, размерами 740 мм х 2380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 /прим./		49	0		0				0
			шт.								
129	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81		2	14155		35388		35388		38219
			шт.							2831	
130	С С	Лоток водоотводный SuPEr ЛВ-11.20.27 с чугунной решеткой		2	19196,43		47991		47991		51830
			шт							3839	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-270201-0101	Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос		6,00875	1839,49	125,38	11053	753	8708	2219	14334
			м дренажа		264,96	76,98	1592	463		1062	
132	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,45	4151,64	1097,63	1868	494	787	637	2706
			м3		1305,45	250,38	587	113		200	
133	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,459	16804		7713		7713		8330
			м3							617	
134	Е11-231201-0101	Чугунные решетки дренажные. Демонтаж		15	671,85	115,84	10078	1738	0	9118	20732
			шт.		556,02	58	8340	870		1536	
135	Е11-231201-0101	Чугунные решетки дренажные. Монтаж		15	1850,6	193,06	27759	2896	1696	24371	56301
			шт.		1544,49	96,67	23167	1450		4170	
136	С123-030101-0304 /прим./	Люк чугунный дренажный		6	24256		145536		145536		157179
			комплект							11643	
137	С341-310103-0301	Люк чугунный дренажный. Погрузка		0,42	455		191				206
			тенге за 1 тонну							15	
138	С341-310103-0302	Люк чугунный дренажный. Разгрузка		0,42	455		191				206
			тенге за 1 тонну							15	
139	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,42	522		219				237
			тенге за 1 тонну							18	
		Итого по разделу: 16. Устройство водоотводных лотков									1654094,03
		Раздел: 17. Малые архитектурные формы									
140	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		2,25	5738,52	0	12912	0	0	9296	23985
			яма		5738,52	0	12912	0		1777	
141	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		0,0405	5167,94	1617,14	209	65	107	63	294
			м3 основания		901	767,26	36	31		22	
142	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,10125	20965,32	1097,63	2123	111	1879	143	2447
			м3		1305,45	250,38	132	25		181	
143	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		8	34263,85	870,56	274111	6964	10442	157061	465666
			шт.		32088	96,67	256704	773		34494	
144	С	Скамья из мраморного камня "АРХиТАС" С деревянным настилом модель OndA BEnCH С3 со спинкой		2	316964,29		633929				633929
			шт						633929		
		Отпускная цена			316964		633929				
		Сметная стоимость оборудования					*633929*				
145	С	Скамья из мраморного камня "АРХиТАС" С деревянным настилом модель OndA BEnCH TriO		2	597071,43		1194143				1194143
			шт						1194143		
		Отпускная цена			597071		1194143				
		Сметная стоимость оборудования					*1194143*				
146	С	Урна из мраморного камня "АРХиТАС" модель ArTEM (У-2)		2	60714,29		121429				121429
			шт						121429		
		Отпускная цена			60714		121429				
		Сметная стоимость оборудования					*121429*				
147	С	Урна со вставкой		2	53428,57		106857				106857
			шт.						106857		
		Отпускная цена			53429		106857				
		Сметная стоимость оборудования					*106857*				
148	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Бурение. Глубина 0,7 м		20	5738,52	0	114770	0	0	82635	213197
			яма		5738,52	0	114770	0		15792	
149	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		0,36	5167,94	1617,14	1860	582	954	559	2613
			м3 основания		901	767,26	324	276		194	
150	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,9	20965,32	1097,63	18869	988	16706	1274	21754

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1305,45	250,38	1175	225		1611	
151	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**		20	34263,85	870,56	685277	17411	26106	392653	1164164
			шт.		32088	96,67	641760	1933		86234	
152	С	**Болларды**		20	13392,86		267857				267857
			шт.						267857		
		Отпускная цена			13393		267857				
		Сметная стоимость оборудования					*267857*				
153	У86-010602-0401	**Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом**		10	17159	54	171590	540	158360	11803	198064
			секция		1269	28	12690	280		14671	
154	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство**		2,5	5167,94	1617,14	12920	4043	6625	3879	18142
			м3 основания		901	767,26	2253	1918		1344	
155	Е11-060401-0102	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		7,5	34339	2509,44	257543	18821	157744	77713	362076
			м3		10796,99	589,55	80977	4422		26820	
156	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0245	198797		4871		4871		5260
			т							390	
157	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,02075	213495		4430		4430		4784
			т							354	
		Итого по разделу: 17. Малые архитектурные формы									3885698,29
		ИТОГО:					84030643	5541133	51193472	20259850	112447782
							19268981	2036376	2324215	8157303	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							2324214		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		1486668				
		Итого с зимними удорожаниями									113934455
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									119619334
		НДС			12 %		14354320				
		Итого с НДС									133973654

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алматы Стройпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ташмулина Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)