Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **РГКП на ПХВ "Панфилов Су құбыры" Акимата Панфиловского района**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АгроМелиоСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ликвидация и предупреждение чрезвычайной ситуации: «Неотложные земляные работы по очистке канализационных чеков и укреплению дамбы на полях фильтрации расположенных в нижней части города Жаркент Панфиловского района, Алматинской области».**
(наименование, адрес)

Объект : **Ликвидация и предупреждение чрезвычайной ситуации: «Неотложные земляные работы по очистке канализационных чеков и укреплению дамбы на полях фильтрации расположенных в нижней части города Жаркент Панфиловского района, Алматинской области».**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 63** от **12.03.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.03.2019	12.03.2019	18.03.2019

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за март 2019 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы по механизированной очистке существующих очистных сооружений									
1	**Е11-010102-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		**6177,9192**	**163,17**	**156,87**	**1008042**	**969139**	**526**	**206453**	**1311655**
			м3 грунта		**6,21**	**40,2**	**38377**	**248364**		**97160**	
2	**С341-020101-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**		**10811,3586**	**53**		**573002**				**618842**
			т							**45840**	
3	**Е11-010101-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.63 Кзтр=1,81, Кэм=1,81**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-подводы, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81**		**6177,9192**	**188,76**	**180,55**	**1166175**	**1115414**	**0**	**221459**	**1498644**
			м3 грунта		**8,22**	**41,57**	**50761**	**256821**		**111011**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0208	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3		4118,6128	148,34	142,61	610966	587357	351	125123	794977
			м3 грунта		5,65	36,55	23259	150524		58887	
5	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов ПОСЛЕ ПРОСУШКИ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		7207,5724	53		382001				412561
			т							30560	
6	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов		10296,532	22,55	18,83	232215	193922	1169	86902	344646
			м3		3,61	8,12	37124	83572		25529	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы по механизированной очистке существующих очистных сооружений									3972401,94
		ИТОГО:					3972401	2865832	2046	639937	4981325
							149521	739281		368987	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			3,44 %		171358				
		Итого с временными									5152684
		Зимние удорожания			1,08 %		55649				
		Итого с зимними удорожаниями									5208333
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		104167				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5312500
		НДС			12 %		637500				
		Итого с НДС									5950000

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "АгроМелиоСтрой" **Байболов Б.К.**

Принял (Заказчик)

Директор РГКП на ПХВ "Панфилов Су құбыры" **Арсаламов А.А.**