Форма 2В

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь-ноябрь 2014 года
На объекте: Восстановление магистрального водовода от правого Талгара до селезащитной дамбы.
Договор на оказание услуг №1 от 11 сентября 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	741	52,89	49,75	39188	36867	12088	0,02	16
	т.ч. п-3.37 К=1,2	м3		3,13	13,69	2321	10141	97	0,05	35
2	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	431	58,17	54,73	25073	23588	7734	0,02	10
	т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		3,45	15,05	1485	6488	97	0,05	23
3	Е0101-170-1	Дробление валунов отбойными молотками м3	541	875,25	369	473510	199629	309486	3,5	1894
				506,25	-	273881	-	113	-	-
4	Е0101-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	22	791,1	-	17404	-	19667	4,27	94
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			791,1	-	17404	-	113	-	-
5	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную сильно налипающего на инструмент после разработки их механизированным способом м3	13	988,88	-	12855	-	14527	5,34	69
	т.ч. п-1.55 п-3.180 доп. изм. № 1 К=1,2			988,88	-	12855	-	113	-	-

6	Е0101-17-8 Кпотери=1,01	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки и устройства дамбы м3	151,5	32,24	30,77	4884	4662	1435	0,01	1
				1,42	8,34	215	1264	97	0,03	4
7	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	265,125	196	196	51964	51964	10393	-	-
				-	39,2	-	10393	100	0,82	218
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы м3	150	134,1	-	20115	-	22730	0,97	146
				134,1	-	20115	-	113	-	-
9	Е0101-24-4	-Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м м3	985	29,26	29,26	28823	28823	9077	-	-
				-	9,5	-	9358	97	0,04	36
10	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	985	25,65	5,38	25262	5296	19367	0,13	127
				20,27	-	19966	-	97	-	-
11	Е0101-17-16	-Погрузка лишнего грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	222	64,35	61,25	14286	13598	4486	0,02	5
				3,02	17,81	670	3954	97	0,06	14
12	Е010333-А20-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 20 км, т	444	139,8	139,8	62071	62071	12414	-	-
				-	27,96	-	12414	100	0,59	261
13	Е0101-24-4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м (устройство съездов с перемещением грунтов до 50м) м3	200	29,26	29,26	5852	5852	1843	-	-
				-	9,5	-	1900	97	0,04	7
14	Е0101-24-12 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	200	51,13	51,13	10226	10226	3220	-	-
				-	16,6	-	3320	97	0,06	13

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 791514

348913

	Накладные расходы -	308617
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	74399
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	
	ИТОГО прямых затрат тыс. тенге	**1314380**
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,1.0,8%	**1174,53**
СН РК 8.02-09-2002	возврат от временных зданий и сооружений 15%	29,13
	Итого:	4,37
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%	1203,66
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1,0%	24,92
СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12,04
	Итого строительно-монтажных работ	4,81
СН РК 8.02-02-2002 К- 2,38968	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014г.	1245,43
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2976,19
	Итого:	59,52
	Решение правительства НДС - 12%	3035,71
	СТОИМОСТЬ РАБОТ	**364,29**
		3400,00

Сдал:

Директор ТОО «АгроМелиоСтрой» **Байболов Б.**

Принял:

Директор ТОО «КДК СТРОЙ» **Атагелдиев А.**