Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой",РК, г.Астана,район Алматы, ул. Байаркум, здание 23/1**	**040540005719**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Stroy Group KZ",РК, г. Астана, ул.Боталы, д. 26/3, кв. 12**	**130740012242**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №СПД-КГС/СГ-10.06.2017 от 10.06.2017г

Номер документа	Дата составления
6	**09.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство водопровода В-1 "Строительство улицы Угольной от улицы № 14 до ст. Сороковая в городе Астане"			Услуга	1	25 433 500,00	25 433 500,00
				Итого	1	x	25 433 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карпсеитов Сабит Ергалиевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2017

М.П.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "STROY GROUP KZ"**
договор №СПД-КГС/СГ-10.06.2017г.
Объект: "Строительство улицы Угольная от улицы № 14 и до станции Сороковая". Устройство водопровода В-1. г.Астана

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август месяц 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Проектные данные			Выполнено					
			Объем работ	Цена за единицу, тенге	Стоимость по договору, тенге	с начала строительства			за текущий месяц		
						Объем работ	Стоимость, тенге	%	Объем работ	Стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**132 000 000**		**25 433 500**	**19%**		**25 433 500**	**19%**
1	Разработка грунта	м3	11 060	1 000	11 060 000	2 188	2 188 000	20%	2188	2 188 000	20%
2	Обратная засыпка	м3	9 175	2 100	19 267 500	1 830,0	3 843 000	20%	1830	3 843 000	20%
3	Крепление инвентарных щитов	м	2 053	1 000	2 053 000	0,0	0	0%	0	0	0%
4	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6;	м	11	9 500	104 500	0,0	0	0%	0	0	0%
5	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7;	м	344	15 000	5 160 000	129,3	1 939 500	38%	129,3	1 939 500	38%
6	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4;	м	163	15 000	2 445 000	86,0	1 290 000	53%	86	1 290 000	53%
7	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6;	м	216	20 000	4 320 000	146,7	2 934 000	68%	146,7	2 934 000	68%
8	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7;	м	620	25 000	15 500 000	0,0	0	0%	0	0	0%
9	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1;	м	327	34 000	11 118 000	0,0	0	0%	0	0	0%
10	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7;	м	372	41 000	15 252 000	0,0	0	0%	0	0	0%
11	Укладка трубы футляра Ф 426	м	352	30 000	10 560 000	185,7	5 571 000	53%	185,7	5 571 000	53%
12	Укладка трубы футляра Ф 530	м	150	40 000	6 000 000	110,7	4 428 000	74%	110,7	4 428 000	74%
13	Укладка трубы футляра Ф 630	м	150	55 000	8 250 000	0,0	0	0%	0	0	0%
14	Укладка трубы футляра Ф 720	м	155	60 000	9 300 000	0,0	0	0%	0	0	0%
15	Устройство колодцев	шт	43	270 000	11 610 000	12,0	3 240 000	28%	12	3 240 000	28%
Итого:					**132 000 000**		**25 433 500**	**19%**		**25 433 500**	**19%**

ПОДРЯДЧИК: Зинченко Н.А.

СУБПОДРЯДЧИК: Ахмерова, Джогалиев Б.С., Базылов В.В.

Утверждена
Председателя
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СП КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "STROY GROUP KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство улицы Угольная от улицы № 14 и до станции Сороковая". Устройство водопровода В-1. г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование
		договор №СПД-КГС/СГ-10.06.2017г.	**10.06.2017**			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из гр.1							
		В отчетном месяце (*за август*), с НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова - ния		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	25 433 500								
в том числе: август 2017 года	25 433 500	25 433 500							2 725 018
удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)		1 271 675							
Итого к оплате		24 161 825							

Подрядчик: **Субподрядчик:**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СП КазГерСтрой",РК, г.Астана,район Алматы, ул. Байарқұм, здание 23/1** — **040540005719**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Stroy Group KZ",РК, г. Астана, ул.Боталы, д. 26/3, кв. 12** — **130740012242**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №СПД-КГС/СГ-10.06.2017 от 10.06.2017г

Номер документа	Дата составления
7	23.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство водопровода В-1. Строительство улицы Угольной от улицы № 14 до ст. Сороковая в городе Астане"			Услуга	1	13 987 500,00	13 987 500,00
				Итого	1	x	13 987 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказч

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни

Сдал (Исполнитель) Директор / Карпсеитов Сабит Ергалиевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 23.10.2017

М.П.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
СУБПОДРЯДЧИК: **ТОО "STROY GROUP KZ"**
договор №СПД-КГС/СГ-10.06.2017г.
Объект: "Строительство улицы Угольная от улицы № 14 и до станции Сороковая". Устройство водопровода В-1. г.Астана

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Проектные данные			Выполнено					
						с начала строительства			за текущий месяц		
			Объем работ	Цена за единицу, тенге	Стоимость по договору, тенге	Объем работ	Стоимость, тенге	%	Объем работ	Стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**132 000 000**		**39 421 000**	**30%**		**13 987 500**	**11%**
1	Разработка грунта	м3	11 060	1 000	11 060 000	3 510	3 510 000	32%	1 322	1 322 000	12%
2	Обратная засыпка	м3	9 175	2 100	19 267 500	2935	6 163 500	32%	1105	2 320 500	12%
3	Крепление инвентарных щитов	м	2 053	1 000	2 053 000	0	0	0%	0	0	0%
4	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6;	м	11	9 500	104 500	0	0	0%	0	0	0%
5	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7;	м	344	15 000	5 160 000	388	5 824 500	113%	259	3 885 000	75%
6	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4;	м	163	15 000	2 445 000	86	1 290 000	53%	0	0	0%
7	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6;	м	216	20 000	4 320 000	185	3 694 000	86%	38	760 000	18%
8	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7;	м	620	25 000	15 500 000	0	0	0%	0	0	0%
9	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1;	м	327	34 000	11 118 000	0	0	0%	0	0	0%
10	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7;	м	372	41 000	15 252 000	0	0	0%	0	0	0%
11	Укладка трубы футляра Ф 426	м	352	30 000	10 560 000	302	9 051 000	86%	116	3 480 000	33%
12	Укладка трубы футляра Ф 530	м	150	40 000	6 000 000	126	5 028 000	84%	15	600 000	10%
13	Укладка трубы футляра Ф 630	м	150	55 000	8 250 000	0	0	0%	0	0	0%
14	Укладка трубы футляра Ф 720	м	155	60 000	9 300 000	0	0	0%	0	0	0%
15	Устройство колодцев	шт	43	270 000	11 610 000	18	4 860 000	42%	6	1 620 000	14%
Итого:					**132 000 000**		**39 421 000**	**30%**		**13 987 500**	**11%**

ПОДРЯДЧИК: "КазГерСтрой"

Тазезов Б.Н.

СУБПОДРЯДЧИК: Stroy Group KZ

Балгинов Б.

и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СП КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "STROY GROUP KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство улицы Угольная от улицы № 14 и до станции Сороковая". Устройство водопровода В-1. г.Астана

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование
		договор №СПД-КГС/СГ-10.06.2017г.	**10.06.2017**			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из гр.1							
		В отчетном месяце (*за октябрь*), с НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затрать		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова - ния		на приобрете-ние материало в	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	39 421 000								
в том числе: октябрь 2017 года	13 987 500	13 987 500							1 498 661
удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)		699 375							
Итого к оплате		13 288 125							

Подрядчик:

Субподрядчик: