Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Fido Estate",010000, РК, г. Астана, ул. Туркестан, 8/2, ВП-8.**	**150940012749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Stroy Group KZ",РК, г. Астана, ул.Боталы, д. 26/3, кв. 12**	**130740012242**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор подряда № 281116/FE от 28.11.2016г.

Номер документа	Дата составления
1	15.01.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по проведению строительно-монтажных работ наружных сетей НВК на объекте г. Астана, в районе пересечения проспекта Туран и улицы № 24 многофункциональный бизнес-центр с гостиницей "Holiday Inn Express"			Услуга	1	7 987 500,00	7 987 500,00
				Итого	1	x	7 987 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карпсеитов Сабит Ергалиевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.01.2018

М.П.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Fido Estate"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Stroy Group KZ"

договор № 281116/FE от 28.11.2016 года
Объект: " г.Астана Бизнес центр с гостиницей "Holiday Inn Express" пересечение пр-кт.Туран и ул.24" Наружние сети водопровода и канализации.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за январь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Проектные данные			Выполнено					
						с начала строительства			за текущий месяц		
			Объем работ	Цена за единицу, тенге	Стоимость по договору, тенге	Объем работ	Стоимость, тенге	%	Объем работ	Стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сети К-1 Бытовая канализация										
1	Разработка грунта	м3	400,0	1 000,00	400 000	400	400 000	100,00%	400	400 000	100,00%
2	Обратная засыпка	м3	325,0	1 700,00	552 500	325,0	552 500	100,00%	325	552 500	100,00%
3	Устройство железобетонных колодцев	шт	3,0	250 000,00	750 000	3,0	750 000	100,00%	3	750 000	100,00%
4	Прокладка трубопроводов Корсис PE ф160	м	46,0	8 000,00	368 000	46,0	368 000	100,00%	46	368 000	100,00%
	всего				**2 070 500**		**2 070 500**	**100,00%**		**2 070 500**	**100,00%**
	Водопровод сети										
1	Разработка грунта	м3	1000	1 000,00	1 000 000	800	800 000	80,00%	800	800 000	80,00%
2	Обратная засыпка	м3	800	1 700,00	1 360 000	600	1 020 000	75,00%	600	1 020 000	75,00%
3	Устройство железобетонных колодцев	шт	2	250 000	500 000	1	250 000	50,00%	1	250 000	50,00%
4	Монтаж Трубы PE 100 SDR 17-160 ;140 ; 50	м	114	21 000	2 394 000	92	1 932 000	80,70%	92	1 932 000	80,70%
	всего				**5 254 000**		**4 002 000**	**76,17%**		**4 002 000**	**76,17%**
	Сети К-2 Ливневая канализация										
1	Разработка грунта	м3	400	1 000,00	400 000	300	300 000	75,00%	300	300 000	75,00%
2	Обратная засыпка	м3	325	1 700,00	552 500	250	425 000	76,92%	250	425 000	76,92%
3	Устройство железобетонных колодцев	шт	3	250000	750 000	3	750 000	100,00%	3	750 000	100,00%
4	Прокладка трубопроводов Корсис PE ф250	м	72	8000	576 000	55	440 000	76,39%	55	440 000	76,39%
	всего				**2 278 500**		**1 915 000**	**84,05%**		**1 915 000**	**84,05%**
	Итого				**9 603 000**		**7 987 500**	**83,18%**		**7 987 500**	**83,18%**

ГЕНПОДРЯДЧИК: Инженер ПТО: Жунов К.С.
прораб участка: Аленбаков А.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Генподрядчик: ТОО "Fido Estate"
Субподрядчик: ТОО "Stroy Group KZ"
Наименование стротельства и его адрес: г.Астана "Бизнес центр с гостиницей "Holiday Inn Express" пересечение пр-кт.Туран и ул.24" Наружные сети водопровода и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		договор № 281116/FE	**28.11.2018**				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**									
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	**из гр.1**							**Налог на добавленную стоимость**	**Итого к оплате**
		В отчетном месяце (*за январь*), без НДС	**строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года**	**из них**		**стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.**	**Дополнительные затраты**			
				в отчетном месяце	**по монтажу оборудования**		**на приобретение материалов**	**другие дополнительные расходы**		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	7 987 500									
в том числе: январь 2018 года	7 987 500	7 131 696							855 804	7 987 500

Генподрядчик:

Субподрядчик: