ЗАКАЗЧИК - ГУ «Профессиональный лицей №2 города Караганды»

ФОРМА 2В

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Шығыс-5»

ДОГОВОР - №___от «___»_____2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зала №1 и №2 в мастерской «Профессионального лицея №2 города Караганды»

АКТ № 11

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За декабрь 2010 года

На основании локальной сметы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	201,6	361,12	194,21	72802	39153	-	1,11	224
		1м2		166,91	72,15	33649	14545	-	0,4	81
2	Ц0103-140-1	-Демонтаж автогидроподъемника	5	483,56	45,01	2418	225	2007	3	15
		шт								
		к=0,6;0,7; 0,5		435	11,06	2175	55	90	0,06	-
3	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного	201,6	151,03	2,06	30448	415	10810	0,32	65
		1м2		47,99	0,45	9675	91	110,7	-	-
4	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	201,6	505,3	1,2	101868	242	8844	0,27	54
		1м2		39,4	0,23	7943	46	110,7	-	-
5	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	201,6	772,27	14,85	155690	2994	-	1,54	310
		1м2		243,95	2,32	49180	468	-	0,02	5
6	Ц0103-140-1	-Монтаж автогидроподъемника	2	796,4	64,3	1593	129	1333	5	10
		шт								
7	Ц0103-879-1	-Устройство опор для автогидроподъемника	6	725 771,9	15,8 83,7	1450 4631	32 502	90 3601	0,09 4	- 24
		шт								
8	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	116,6	650 32,87	16,9 -	3900 3833	101 -	90 3833	0,1 0,23	1 27
		м2		32,87	-	3833	-	100	-	-
9	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	46,64	252,23	4,07	11764	190	6692	0,74	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	6328	45	105	0,05	2
		м2								
10	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	103,2	684,16	2,1	70605	217	-	2	206
				333	0,79	34366	82	-	-	-
		м2								
11	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,36	349,89	31,45	1176	106	659	0,9	3
				151,65	11,86	510	40	120	0,14	-
		м2								
12	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,36	3500	-	11760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
		шт		76,46	-	153	-	108	-	-
14	Е0156-27-2	-Установка дверных приборов накладных	2	23,81	-	48	-	50	0,15	-
		шт		23,33	-	47	-	108	-	-
15	Е0156-26-1	-Установка наличников	10	125,77	0,41	1258	4	130	0,08	1
		м		11,97	0,07	120	1	108	-	-
16	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	73,9	361,12	194,21	26687	14352	-	1,11	82
		1м2		166,91	72,15	12335	5332	-	0,4	30
17	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного	73,9	151,03	2,06	11161	152	3963	0,32	24
		1м2		47,99	0,45	3546	33	110,7	-	-
18	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	73,9	505,3	1,2	37342	89	3242	0,27	20
		1м2		39,4	0,23	2912	17	110,7	-	-
19	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	73,9	772,27	14,85	57071	1097	-	1,54	114
				243,95	2,32	18028	171	-	0,02	2
		1м2								
20	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков	61,9	32,87	-	2035	-	2035	0,23	14
				32,87	-	2035	-	100	-	-
		м2								
21	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	83,88	252,23	4,07	21157	341	2545	0,74	62
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	11381	81	22,2	0,05	4
		м2								
22	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,04	349,89	31,45	1763	159	989	0,9	5
				151,65	11,86	764	60	120	0,14	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,04	3500	-	17640	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	2	77,9	-	156	-	165	0,39	1
		шт		76,46	-	153	-	108	-	-
25	Е0156-27-2	-Установка дверных приборов накладных	2	23,81	-	48	-	50	0,15	-
		шт		23,33	-	47	-	108	-	-
26	Е0156-26-1	-Установка наличников	10	125,77	0,41	1258	4	130	0,08	1
		м		11,97	0,07	120	1	108	-	-
27	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	61,9	120,6	1,61	7465	100	3418	0,31	19
		м2		51,98	0,61	3218	38	105	-	-
28	Е0156-11-2	-Демонтаж двойных дверных коробок	2	698,67	30,35	1397	61	1450	4,5	9
		шт		668,32	2,93	1337	6	108	0,19	-
29	Е0156-12-1	-Демонтаж дверных полотен 1400х2000мм	5,6	59,88	6,55	335	37	329	0,36	2
		м2		53,33	1,04	299	6	108	0,01	-
30	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,6	349,89	31,45	1959	176	1099	0,9	5
		м2		151,65	11,86	849	66	120	0,14	1
31	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 20-14 внутренние	5,6	3500	-	19600	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0115-76-3	-Отделка дверных проемов гипсокартоном	2,7	291,53	8,48	787	23	716	1,52	4
		м2		247,5	5,03	668	14	105	0,03	-
33	С11011-376	-Листы гипсокартонные, толщиной 10 мм	2,8	286	-	801	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0118-9-8к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 159 мм	30	28,93	5,5	868	165	945	0,14	4
		м		22,55	2,06	676	62	128	0,01	-
35	Е0118-9-8	-Монтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 159 мм	30	47,21	7,85	1416	236	1556	0,24	7
		м		37,58	2,95	1127	88	128	0,01	-
36	Е0118-9-8к=0,6;0,7;0,5	-Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 114 мм	72	28,93	5,5	2083	396	2268	0,14	10
				22,55	2,06	1623	149	128	0,01	1
37	Е0118-9-8	-Монтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 114 мм	72	47,21	7,85	3399	565	3735	0,24	17
		м		37,58	2,95	2706	212	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0115-36-1	-Отделка арки гипсокартоном размер 3000х2000мм	6	883,04	4,85	5298	29	1413	1,29	8
		м2		222,86	1,41	1337	8	105	0,01	-
39	E0115-172-3	-Масляная окраска регистров	41,1	103,77	0,07	4265	3	2603	0,37	15
		м2		60,3	0,02	2478	1	105	-	-
40	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	18	27,1	-	488	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	C010333-A12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	18	89,2	-	1606	-	321	0,37	7
		т		17,84	-	321	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			698134	62160			1404
			Тенге			221287	21852			132
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6942	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			15584	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			681725	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			737376	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8505	-	-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16272	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			769232	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	**Тенге**	**769232**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	**Тенге**	**1402311**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**28046**
ИТОГО ПО ФОРМЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г	**Тенге**	**1430357**
НДС 12%	**Тенге**	**171643**
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**1602000**

ЗАКАЗЧИК: Галунов В.П.

ПОДРЯДЧИК: Ауельбеков М.Н.