ФОРМА 2

Заказчик: Балқаш қаласының № 5 Ф.Э.Дзержинский атындағы орта мектебі ММ
Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»
Договор: №54 от 20 апреля 2011г.

Наименование объекта: Текущий ремонт здания, сантехнические работы, перенос системы верхнего розлива в подвал.

# АКТ
## приемки выполненных работ №4
## (от 5 сентября 2011 год)

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин: Всего | в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | всего | рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | Раздел 1. Отопление | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-14-2 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 1279 | 148,11 | 7,9 | 189435 | 10104 | - | 1,29 | 1650 | | | |
| | | м | | 130,03 | 2,95 | 166311 | 3773 | - | 0,01 | 18 | | | |
| 2 | ТОО"VEGAL" | -Муфта д 25мм | 180 | 8,24 | - | 1483 | - | - | - | - | | | |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | ТОО"VEGAL" | -Тройник прямой д.25мм | 145 | 16,02 | - | 2323 | - | - | - | - | | | |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 4 | ТОО"VEGAL" | -Тройник-редуктор д.25мм | 18 | 34,32 | - | 618 | - | - | - | - | | | |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 5 | ТОО"VEGAL" | -Угольник д 25мм | 910 | 10,53 | - | 9582 | - | - | - | - | | | |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 6 | ТОО"VEGAL" | -Тройник прямой 25х20х25мм | 80 | 18,31 | - | 1465 | - | - | - | - | | | |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 7 | ТОО"VEGAL" | -Адаптор д 25мм наружная резьба | 317 | 54,92 | - | 17410 | - | - | - | - | | | |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 8 | С130804-119 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. | -Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм | 127,9 | 579 | - | 74054 | - | - | - | - | | | |
| | | 10м | | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | | |
| 9 | ТОО"VEGAL" 2011г | -Кронштейны<br>шт | 16 | 68,65<br>- | -<br>- | 1098<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | ТОО"VEGAL" 2011г | -Клипсы<br>шт | 343 | 4,58<br>- | -<br>- | 1571<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Е0116-15-1 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм<br>1шт | 208 | 203,17<br>148,18 | 39,24<br>15,75 | 42259<br>30821 | 8162<br>3276 | 27277<br>80 | 1,47<br>0,07 | 306<br>15 |
| 12 | С130901-26 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм<br>шт | 108 | 471<br>- | -<br>- | 50868<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С130901-25 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм<br>шт | 100 | 371<br>- | -<br>- | 37100<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С130809-11 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм<br>шт | 8 | 377<br>- | -<br>- | 3016<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е0116-15-2 | -Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм<br>1шт | 2 | 203,17<br>148,18 | 39,24<br>15,75 | 406<br>296 | 78<br>31 | 262<br>80 | 1,47<br>0,07 | 3<br>- |
| 16 | С130901-48 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм<br>шт | 2 | 1070<br>- | -<br>- | 2140<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С130809-9 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм<br>шт | 7 | 285<br>- | -<br>- | 1995<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных<br>комплект | 70 | 51,73 | - | 3621 | - | 677 | 0,12 | 8 |
| 19 | Е0116-27-7 | -Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм<br>1врезка | 2 | 12,1<br>6913,4<br>671,33 | -<br>111,65<br>42,75 | 847<br>13827<br>1343 | -<br>223<br>86 | 80<br>1143<br>80 | -<br>6,66<br>0,2 | -<br>13<br>- |
| 20 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм<br>м | 2620 | 5,35<br>5,05 | -<br>- | 14017<br>13231 | -<br>- | 10585<br>80 | 0,05<br>- | 131<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0116-29-2 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 220 | 5,49 | - | 1208 | - | 889 | 0,05 | 11 |
| | | | | 5,05 | - | 1111 | - | 80 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 117 | 108,59 | 0,07 | 12705 | 8 | 8002 | 0,65 | 76 |
| | | | | 65,12 | 0,02 | 7619 | 2 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Канализация | | | | | | | | |
| 23 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 11,55 | 2468,44 | 34,73 | 28511 | 401 | 755 | 0,68 | 8 |
| | | | | 68,75 | 13,01 | 794 | 150 | 80 | 0,06 | 1 |
| | | 1кВт | | | | | | | | |
| 24 | ТОО"VEGAL" | -Пробка радиаторная | 22 | 36,61 | - | 805 | - | - | - | - |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ТОО"VEGAL" | -Пробка разъемная металлическая | 22 | 87,38 | - | 1922 | - | - | - | - |
| | 2011г | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Е0165-21-1 | -Перегруппировка секций радиаторов | 15 | 96,61 | 0,15 | 1449 | 2 | 1143 | 0,66 | 10 |
| | | секция | | 66,12 | 0,02 | 992 | - | 115,2 | - | - |
| 27 | С01031-А26-1 | --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 1,92 | 27,1 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | С010333-А5-1 | --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | 1,92 | 45 | - | 86 | - | 17 | 0,19 | - |
| | | | | 9 | - | 17 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | Тенге | 515027 | 18979 | | | 2216 |
| | Тенге | 223381 | 7319 | | | 34 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 38278 | - | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 38278 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 38277 | - | - | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 86898 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 8019 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 4 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1203 | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 94917 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8841 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 389851 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 42913 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6410 | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 432763 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2196 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 229472 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 565958 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2276 |
| | | | Тенге | | | - | 238313 | - | | - |
| | | **ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г** | **Тенге** | | | **565958** | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.** | **Тенге** | | | **1104167** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | **Тенге** | | | **22083** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ФОРМЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г** | **Тенге** | | | **1126250** | | | | |
| | | **НДС 12%** | **Тенге** | | | **135150** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | **1261400** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Директор

Жолдасова Жолдасова Д.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО «Шығыс-5»

Гайнуллин И.М.