Форма 2в

ЗАКАЗЧИК – ГУ «Управление внутренних дел города Караганды Департамента внутренних дел Карагандинской области»

ПОДРЯДЧИК – ТОО «Шығыс-5»

ДОГОВОР – № 350 от « 28 » октября 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт кровли здания Железнодорожного ОП УВД г.Караганды, ул.Серова,76

АКТ № 20

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За ноябрь 2011 год

На основании локальной сметы № 21000

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	490	29,02	2,02	14220	990	7169	0,17	85				
				27	0,32	13230	157	53,55	-	1				
2	Е0158-20-1 к=0,6	-Разборка цементной стяжки м2	490	50,09	8,51	24543	4169	11261	0,26	126				
				41,58	1,34	20374	656	53,55	0,01	4				
3	Е0112-14-1	-Устройство бетонных стяжек толщиной 12см м3	58,8	6156,88	207,16	362025	12181	20546	3,63	213				
				508,5	78,75	29900	4631	59,5	0,38	22				
4	Е0112-15-3	-Устройство пароизоляции в один слой из бикроста м2	490	268,88	0,99	131751	485	3490	0,07	34				
				11,59	0,38	5679	186	59,5	-	1				
5	Е0112-1-5	-Частичная замена кровельного покрытия из наплавляемых материалов бикрост ТКП в 2 слоя с посыпкой м2	490	503,66	18,33	246794	8982	9152	0,14	68				
				24,53	6,86	12020	3361	59,5	0,03	16				
6	Е0153-2-1	-Разборка кладки стен парапета из кирпича м3	3,375	4899,14	1880,99	16535	6348	6373	21,24	72				
				3018,15	538,09	10186	1816	53,1	2,91	10				
7	Е0153-18-1	-Восстановление отдельных участков наружных простых стен парапета из кирпича м3	3,375	11720,71	474,95	39557	1603	9565	35,39	119				
				5258,25	78,75	17747	266	53,1	0,43	1				
8	Е0161-10-1	-Частичная штукатурки стен	89,3	470,1	15,7	41980	1402	12871	1,74	155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		парапета цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм		302,6	2,43	27022	217	47,25	0,01	1
9	Е0112-4-3	-Частичная замена примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с двумя фартуками из бикроста м2	60,12	953,27	4,74	57311	285	3331	0,55	33
				91,35	1,78	5492	107	59,5	0,01	1
10	Е0158-26-1	-Смена колпаков над шахтами в один канал м	5	630,8	2,02	3154	10	748	1,86	9
				279	0,45	1395	2	53,55	-	-
11	Е0158-26-2	-Смена колпаков над шахтами -добавлять на каждый следующий канал (два канала) шт	5	180,12	0,47	901	2	211	0,52	3
				78,75	-	394	-	53,55	-	-
12	Е0158-25-1	-Смена отливов, шириной до 0,4 м из листовой стали толщиной 0,7мм м	84,6	190,03	0,77	16076	65	2724	0,41	35
				60,01	0,11	5077	9	53,55	-	-
13	Е0112-8-1	-Замена водосточных труб с изготовлением элементов труб диам. 150мм (18х2х3,14х0,075м=8,5м2) м2	8,5	71,24	0,16	605	1	114	0,13	1
				22,5	0,07	191	1	59,5	-	-
14	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен отдельными местами м3	0,638	1795,5	627,75	1146	401	448	7,1	5
				1167,75	236,25	745	151	50	1,16	1
15	Е0153-17-2	-Укрепление облицовки стен отдельными местами из облицовочного кирпича 120х130х250мм м2	18,26	1828,74	137,49	33393	2511	8927	5,84	107
				897,53	23,18	16389	423	53,1	0,14	2
16	Е0153-20-2	-Снятие и укрепление перемычки массой до 0,3т перемычк	1	697,58	34,25	698	34	296	3,51	4
				553,5	4,5	554	5	53,1	0,04	-
17	Е0157-22-1	-Замена отдельных участков отмосток по периметру здания шириной 80см 1м2	101,06	274,54	35,06	27745	3543	5579	0,67	68
				94,23	5,51	9523	557	55,35	0,03	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1018433	43012			1136
	Тенге	175917	12544			64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1018433	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	102804	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15421	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1121237	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1252
Сметная заработная плата -	Тенге	-	203881	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1121237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203881	-		-
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г	**Тенге**			**1121237**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	**Тенге**			**2187500**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**43750**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г	**Тенге**			**2231250**				
		НДС 12%	**Тенге**			**267750**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2499000**				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ «Управление внутренних дел Карагандинской области»

_____Нургалиев Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5»

_____Кенжебаев С.К.

Форма 3

Заказчик: ГУ «Управление внутренних дел города Караганды Департамента внутренних дел Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»

Договор №350 от 28.10.2011г

АКТ №_20__
Выполненных работ за _ноябрь_ 2011года

Объект: Текущий ремонт кровли здания Железнодорожного ОП УВД города Караганды ул. Серова, 76

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	2 499 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	2 499 000
7	Сумма выполненных работ за _ноябрь_2011г	2 499 000
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ. С учетом ранее оплаченных	2 499 000
11	В том числе НДС 12%	267 750

ЗАКАЗЧИК

ГУ «Управление внутренних дел города Караганды

Департамента внутренних дел

Карагандинской области

Г.Караганда, ул.Ермекова, 118

РНН 302000294043

ИИК KZ85070102KSN3001000

БИК KKMFKZ2A

ГУ «Комитет казначейства

Министерства финансов РК»

Начальник

_____Нургалиев Т.А.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Шығыс-5»

г.Караганда, ул.Мамраева, 12/8

РНН 301900226577

ИИК KZ15319G010003193479

БИК ABKZKZKX

АО «БТА Банк»

Директор ТОО «Шығыс-5»

_____Кенжебаев С.К.