Форма 3

**Заказчик**: **КГУ «Общеобразовательный комплекс «Школа-интернат-детский сад №68» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды»**

**Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»**

Наименование объекта:
**Текущий ремонт здания филиала школы по адресу Мамраева, 17**

**АКТ № 6**

**Выполненных работ за __июнь__ 2012года**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Общая стоимость работ по договору<br>Общая стоимость работ, выполненных с начала действия договора | 1 320 000<br>1 320 000 |
| 2 | Ранее заактированные суммы по выполненным работам | 0 |
| 3 | Сумма аванса перечисленная исполнителю | 0 |
| 4 | Сумма ранее оплаченных работ | 0 |
| 5 | Виды выполняемых работ | Текущий ремонт |
| 6 | Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ | 1 320 000 |
| 7 | Сумма выполненных работ за июнь 2012г | 1 320 000 |
| 8 | Удержание аванса 30% | 0 |
| 9 | Удержание резерва 5% | 0 |
| 10 | Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ. с учетом ранее оплаченных | 1 320 000 |

**ЗАКАЗЧИК**

**Директор**

_____ Мухтаров Ж.А.

**ПОДРЯДЧИК**

**Директор ТОО «Шығыс-5»**

_____Гайнуллин И.М.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК – КГУ «Общеобразовательный комплекс «Школа-интернат-детский сад №68» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды»

ПОДРЯДЧИК – ТОО «Шығыс-5»

ДОГОВОР – №113 от « 8 » мая 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания филиала школы по адресу ул.Мамраева, 17

# АКТ № 6

## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За июнь 2012 года

На основании локальной сметы № 25500

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | |
| 1 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2 | 197 | 133,16 | 109,58 | 23,58 | 4,16 | 26233 | 21587 | 4645 | 820 | 4235 | 0,74 | 146 | 0,02 | 5 |
| 2 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 344 | 830,09 | 333 | 2,1 | 0,79 | 285549 | 114552 | 722 | 272 | 24113 | 2 | 688 | - | 1 |
| 3 | Е0165-2-1 | -Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм м | 18 | 118,01 | 116,42 | 1,59 | 0,25 | 2124 | 2096 | 29 | 5 | 484 | 0,69 | 12 | - | - |
| 4 | Е0165-2-2 | -Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм м | 18 | 145,63 | 142,36 | 3,27 | 0,52 | 2621 | 2562 | 59 | 9 | 593 | 0,85 | 15 | - | - |
| 5 | Е0165-10-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 18 | 653,26 | 140,18 | 0,37 | 0,07 | 11759 | 2523 | 7 | 1 | 582 | 0,73 | 13 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2 | | | | |
| 6 | Е0165-10-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | м | 18 | 774,73 | 0,48 | 13945 | 9 | 560 | 0,71 | 13 |
| | | | | | 135 | 0,09 | 2430 | 2 | 23,04 | - | - |
| 7 | Е0165-4-3 | -Демонтаж унитазов со смывным бачком | м | 15 | 244,84 | 6,45 | 3673 | 97 | 827 | 1,43 | 21 |
| | | | | | 238,39 | 1,04 | 3576 | 16 | 23,04 | 0,01 | - |
| 8 | Е0117-3-1 | -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | компл | 15 | 6236,62 | 39,24 | 93549 | 589 | 1547 | 2,22 | 33 |
| | | | | | 387 | 15,75 | 5805 | 236 | 25,6 | 0,07 | 1 |
| 9 | Е0117-4-1 | -Установка писсуаров настенных /одиночных/ | комплект | 5 | 2387,78 | 13,9 | 11939 | 69 | 213 | 0,93 | 5 |
| | | | | | 162 | 4,5 | 810 | 22 | 25,6 | 0,03 | - |
| 10 | Е0165-1-1 | -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15-20 мм | комплект | 70 | 51,07 | 0,69 | 3575 | 48 | 814 | 0,33 | 23 |
| | | | | | 50,38 | 0,11 | 3527 | 8 | 23,04 | - | - |
| 11 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15-20 мм | м | 70 | 519,47 | 12,19 | 36363 | 853 | 5046 | 1,64 | 115 |
| | | | | | 292,5 | 4,57 | 20475 | 320 | 24,3 | 0,02 | 2 |
| 12 | Е0117-1-6 | -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды | м | 13 | 4216,28 | 21,53 | 54812 | 280 | 1183 | 1,95 | 25 |
| | | | | | 346,5 | 9 | 4505 | 117 | 25,6 | 0,04 | 1 |
| 13 | Е0117-1-9 | -Установка душевых кабин | комплект | 1 | 23871,38 | 47,75 | 23871 | 48 | 71 | 1,55 | 2 |
| | | | | | 258,75 | 18 | 259 | 18 | 25,6 | 0,09 | - |
| 14 | С130901-12 | -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | комплект | 27 | 280 | - | 7560 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | С130901-13 | -Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт | 6 | 325 | - | 1950 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 579523 | 7455 | | 1112 |
| Материалы - | Тенге | 184706 | 1845 | | 10 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 311782 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 146049 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | - | 137231 | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | 24226 | - | - | - |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | 28348 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | - | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | Тенге | - | 4252 | - | 14 |
| Сметная заработная плата - | чел.-ч | 340129 | - | - | - |
| | Тенге | - | - | - | - |
| | | - | 141483 | - | 854 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 267741 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 207559 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 49321 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 9510 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 19 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | 11920 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1830 | - | | 6 |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | чел.-ч | | | 279661 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | | | | - | 51150 | - | | 288 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 619790 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 192633 | - | | 1142 |
| | | **ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г** | **Тенге** | | | **619790** | | | | |
| | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.** | **Тенге** | | | **1294120** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | **Тенге** | | | **25880** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г** | **Тенге** | | | **1320000** | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Мухтаров Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5»

Гайнуллин И.М.