Форма 3

Заказчик: **КГУ «Лицей №2» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»**

Подрядчик: ТОО «Шығыс-5»

Наименование объекта:
Текущий ремонт в здании и тамбуре

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 14

30 ноября **2012года**

1	Общая стоимость работ по договору Общая стоимость работ, выполненных с начала действия договора	3 725 000 3 725 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ	0
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	3 725 000
7	Сумма выполненных работ на 9 августа 2012г	3 725 000
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ. с учетом ранее оплаченных	3 725 000

ЗАКАЗЧИК

Коммунальное государственное учреждение «Лицей №2»акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»

Директор_____Татиев М.С.

Технадзор_____ Курмашев К.М.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Шығыс-5»

Директор_____Поленов А.Ю.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК – ГУ «Лицей №2 г.Караганды»

ПОДРЯДЧИК – ТОО «Шығыс-5»

ДОГОВОР – № ___ от « » апреля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт и установка пластиковых окон в здании и в тамбуре

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За октябрь 2012 года

На основании локальной сметы № 25530

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен м2	77	32,87	-	2531	-	1265	0,23	18
				32,87	-	2531	-	50	-	-
2	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен м2	77	1666,68	2,56	128334	197	17048	2,55	196
				420,75	0,97	32398	75	52,5	-	-
3	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных м2	226,56	74,9	6,81	16969	1543	8462	0,46	104
				68,09	1,08	15426	245	54	0,01	2
4	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	28	215,57	21,24	6036	595	2988	1,29	36
				194,33	3,31	5441	93	54	0,03	1
5	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных м2	22,05	146,99	6,63	3241	146	1684	0,95	21
				140,36	1,04	3095	23	54	0,01	-
6	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м	48,72	14,39	1,29	701	63	348	0,09	4
				13,1	0,23	638	11	53,55	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых	113,28	387,83	18,74	43934	2123	10769	0,91	103
				152,26	6,18	17248	701	60	0,03	3
		м2								
8	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	113,28	6371	-	721707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0110-22-2	-Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов (48,72 х0,45)	21,92	110,32	5,58	2418	122	1265	0,59	13
				94,05	2,12	2062	46	60	0,01	-
		м2								
10	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	48,72	1400	-	68208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0146-57-3	-Демонтаж металлических решеток	0,24	9179,21	755,83	2203	181	974	46,62	11
				7897,5	220,5	1895	53	50	1,08	-
		т								
12	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/	4,05	24,88	0,05	101	-	19	0,05	-
				7,7	0,02	31	-	59,5	-	-
		м2								
13	Е0146-57-3	-Монтаж решеток оконных распашных	0,24	15294,01	1079,76	3671	259	1617	77,7	19
				13162,5	315	3159	76	50	1,54	-
		т								
14	С12021-268	-Стоимость оконных решеток распашных	0,24	134000	-	32160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	27,2	917,17	31,4	24947	854	7427	3,23	88
				572,99	4,86	15585	132	47,25	0,03	1
		м2								
16	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	55,2	74,9	6,81	4134	376	2062	0,46	25
				68,09	1,08	3759	60	54	0,01	1
		м2								
17	Е0163-11-2	-Демонтаж облицовки каркасов потолков плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2мм	39,2	16,57	1,05	650	41	295	0,1	4
				15,52	0,41	608	16	47,25	-	-
		м2								
18	Е0158-2-2	-Разборка покрытий кровли из листовой стали	39,2	17,19	2,02	674	79	322	0,1	4
				15,17	0,16	595	6	53,55	-	-
		м2								
19	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	6,43	14,39	1,29	93	8	46	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		примыканий к стенам		13,1	0,23	84	1	53,55	-	-
		м								
20	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	17,03	14,39	1,29	245	22	122	0,09	2
		поясков		13,1	0,23	223	4	53,55	-	-
		м								
21	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	6,6	32,87	-	217	-	108	0,23	2
				32,87	-	217	-	50	-	-
		м2								
22	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	39,2	83,39	5,18	3269	203	1865	0,32	12
		профилированного листа		51,08	1,8	2002	70	90	0,03	1
		м2								
23	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,	43,12	563	-	24277	-	-	-	-
		Н18-1000-,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного	0,01	525600	-	5254	-	-	-	-
		настила к несущим конструкциям (по проекту)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0134-60-13	-Облицовка каркасов потолков декоративным пластиком	39,2	1226,33	1,2	48072	47	3056	0,85	33
				141,3	0,45	5539	18	55	-	-
		м2								
26	С11011-458	-Панели композиционные типа "ALUCOBOND",толщ. 3 мм	6,8	1610	-	10948	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0106-1-15	-Устройство пандуса бетонного	0,9	7092,62	100,65	6383	91	87	0,97	1
		м3								
				146,25	38,03	132	34	52,5	0,19	-
28	Е0109-30-1	-Монтаж ограждений	0,2	9576,69	885,06	1915	177	1113	35,9	7
		т								
				6075	105,75	1215	21	90	4,73	1
29	С12022-16	-Ограждения площадок	11	1340	-	14740	-	-	-	-
		м								
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой	1	320,85	30,15	321	30	159	1,96	2
		штукатурки в откосах		290,7	2,9	291	3	54	0,19	-
		шт								
31	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	2	59,88	6,55	120	13	59	0,36	1
		м2								
				53,33	1,04	107	2	54	0,01	-
32	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	3,6	344,77	83,13	1241	299	363	0,8	3
		каменных стенах, площадь проема более 3 м2		138,83	29,17	500	105	60	0,12	-
		м2								
33	Е0115-177-7	-Покрытие масляными или спиртовыми лаками по	8,64	280,88	-	2427	-	176	0,21	2
		проолифленной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных		38,7	-	334	-	52,5	-	-
		м2								
34	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при	120	3,02	-	362	-	163	0,02	3
		производстве столярных,		3,02	-	362	-	45	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотничных работ								
35	С01031-А26-1	м2 --Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,5	27,1	-	447	-	-	-	-
36	Е010333-А15-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	16,5	- 108,2 - -	- 108,2 21,64	- 1785 - -	- 1785 357 -	- 357 100 -	- - 0,45 -	- - 7 -
37	Е0115-36-1	т -Устройство откосов пластиковых	106	571,9	3,76	60621	399	12457	1,29	137
38	Прайс-лист	м2 -Пластиковые откосы	106	222,86 1459,3	0,98 -	23623 154686	104 -	52,5 -	0,01 -	1 -
39	Прайс-лист	м2 -Наружные дверные блоки деревянные с фурнитурой	2	- 53997	- -	- 107994	- -	- -	- -	- -
40	Е0115-209-1	шт -Остекление переплетов металлических стеклом в один слой	55,2	- 2762,69	- 93,94	- 152500	- 5185	- 11867	- 1,05	- 58
		м2		168,75	36	9315	1987	105	0,17	9

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1660536	14840			909
	Тенге	148416	4243			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1345772	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	85564	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1431336	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	52084	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2978	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55062	-	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	262626	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	262626	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге	1749024	-	-		-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	**Тенге**	**3651962**				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**	**73039**				
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г	**Тенге**	**3725000**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор_____Татиев М.С.

Технадзор_____Курмашев К.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Шығыс-5»_____Поленов А.Ю.