Заказчик: КГУ «Аппарат акима Алгинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области в с.Алга
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт административного здания КГУ «Аппарат акима Алгинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области в с.Алга

«19» сентября 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	**Текущий ремонт административного здания КГУ «Аппарат акима Алгинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области в с.Алга**						2 717 966
2.	К оплате						2 717 966
Всего: 2 717 966 (два миллиона семьсот семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) тенге							

КГУ «Аппарат акима Алгинского
сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
БИН 020740003141
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 3-61-41

Аким _____ Салимбаев Ерик Оразович

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
Директор _____ Болпанкулов Ж. Н.

ТОО "БИРЛИК" ЖШС

Наименование стройки: Текущий ремонт административного здания КГУ «Аппарат акима Алгинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области в с.Алга
Наименование объекта: КГУ «Аппарат акима Алгинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области в с.Алга

Акт формы №2 19.09.2019
На оплату стоимости выполненных работ
По текущему ремонту административного здания КГУ «Аппарат акима Алгинского сельского округа
Кордайского района Жамбылской области в с.Алга

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				На единицу измерения	По проекту	Всего з/п рабочих-строителей	Эксп. машин в т.ч з/п машинистов	всего з/п рабочих-строителей	Эксп. машин в т.ч з/п машинистов	Материалы	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-100211-01041110-0211-0104 РСНБ РК 2015	Фронтоны из OSB листов. Сборка	м2	26		1148,24 / 299,38	27,17 / 12,64	29854,13 / 7783,78	706,52 / 328,69	21363,83	7301,22 / 2972,43	40127,78
2	Е11-100211-01021110-0211-0102 РСНБ РК 2015	Карнизы из OSB листов. Сборка	м2	18		2191,75 / 1322,75	16,05 / 7,46	39451,42 / 23809,50	288,82 / 134,37	15353,10	21549,48 / 4880,07	65880,97
3	Е11-120101-09021112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесное. Устройство	м	18		821,02 / 280,22	2,33 / 1,08	14778,35 / 5044,03	41,93 / 19,50	9692,40	4658,45 / 1554,94	20991,75
4	С121-100302-01012110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	18		1636,00 / -	- / -	29448,00 / -	- / -	29448,00	- / 2355,84	31803,84
5	С121-100302-01072110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	18		899,00 / -	- / -	16182,00 / -	- / -	16182,00	- / 1294,56	17476,56
6	С121-100302-011021100-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	9		1033,00 / -	- / -	9297,00 / -	- / -	9297,00	- / 743,76	10040,76

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-100302-01092110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	870,00 / -	- / -	1740,00 / -	- / -	1740,00	- / 139,20	1879,20
8	Е11-120101-07071112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м	6	1252,18 / 1192,48	10,61 / 4,94	7513,11 / 7154,88	63,66 / 29,62	294,57	6609,74 / 1129,83	15252,68
9	С121-100302-01022110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6	2182,00 / -	- / -	13092,00 / -	- / -	13092,00	- / 1047,36	14139,36
10	С121-100302-01082110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	6	1281,00 / -	- / -	7686,00 / -	- / -	7686,00	- / 614,88	8300,88
11	С121-100302-01032110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2018,00	- / -	4036,00 / -	- / -	4036,00	- / 322,88	4358,88
12	С121-100302-01042110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	1960,00 / -	- / -	3920,00 / -	- / -	3920,00	- / 313,60	4233,60
13	Е12-120104-05021212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	140	187,99 / 187,99	- / -	26318,46 / 26318,46	- / -	-	18949,29 / 3621,42	48889,17
14	Е11-150212-03041115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	140	922,85 / 636,38	3,77 / 1,65	129199,28 / 89093,72	527,24 / 230,93	39578,33	71459,72 / 16052,72	216711,72
15	Е11-150402-04031115-0402-0403 РСНБ РК 2015изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2	140	161,84 / 70,82	1,34 / 0,60	22657,82 / 9915,19	187,43 / 84,28	12555,20	7999,58 / 2452,59	33109,99
16	Е11-150106-02011115-0106-0201 РСНБ РК 2015изм. и доп. вып. 11	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа Кабанчик)	м2	26	6932,67 / 2973,30	4,82 / 1,32	180249,31 / 77305,80	125,44 / 34,43	102818,07	61872,19 / 19369,72	261491,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-110101-27021111-0101-2702 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	27	4363,66 / 1109,82	23,04 / 7,71	117818,86 / 29965,14	621,97 / 208,05	87231,75	28362,80 / 11694,53	157876,19
18	Е12-060101-01011206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	8	1230,97 / 1190,75	40,22 / 17,46	9847,76 / 9526,02	321,74 / 139,66	-	6959,29 / 1344,56	18151,62
19	Е12-060101-03021206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	3,48	847,13 / 847,13	- / -	2948,02 / 2948,02	- / -	-	2122,57 / 405,65	5476,24
20	Е12-060101-09011206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	1858,71 / 1748,59	110,12 / 47,80	9293,55 / 8742,94	550,61 / 238,99	-	6466,99 / 1260,84	17021,39
21	Е12-050101-15021205-0101-1502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2	2	5134,75 / 1671,81	190,63 / 85,97	10269,49 / 3343,61	381,26 / 171,93	6544,62	2531,19 / 1024,05	13824,74
22	Е11-100501-01031110-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,25	3273,36 / 1364,24	102,40 / 42,98	818,34 / 341,06	25,60 / 10,75	451,68	316,63 / 90,80	1225,76
23	С121-090201-01022109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,25	21460,00 / -	- / -	5365,00 / -	- / -	5365,00	- / 429,20	5794,20
24	Е11-100501-01051110-0501-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью дл 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,1	2637,07 / 1164,37	164,46 / 74,43	23997,36 / 10595,76	1496,62 / 677,33	11904,98	10145,78 / 2731,45	36874,60
25	Е11-100501-01081110-0501-0108 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,21	2179,29 / 1071,50	98,17 / 42,98	4816,23 / 2368,01	216,95 / 94,99	2231,26	2216,71 / 562,63	7595,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-090201-05032109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные – с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	2,21	16190,00 / -	- / -	35779,90 / -	- / -	35779,90	- / 2862,39	38642,29
27	Е11-100-501-04011110-0501-0401 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,7	1062,33 / 213,60	3,88 / 1,81	9242,26 / 1858,28	33,77 / 15,71	7350,21	1686,59 / 874,31	11803,16
28	С121-090205-02062109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	8,7	2357,00 / -	- / -	20505,90 / -	- / -	20505,90	- / 1640,47	22146,37
29	Е11-100107-01061110-0107-0106 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,2	1584,45 / 1021,14	59,69 / 25,65	11408,01 / 7352,20	429,77 / 184,65	3626,03	6783,16 / 1455,29	19646,46
30	С121-090102-01082109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,2	5701,00 / -	- / -	41047,20 / -	- / -	41047,20	- / 3283,78	44330,98
31	С121-090105-05012109-0105-0501 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	20	246,00 / -	- / -	4920,00 / -	- / -	4920,00	- / 393,60	5313,60
32	С121-090404-10052109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3783,00 / -	- / -	15132,00 / -	- / -	15132,00	- / 1210,56	16342,56
33	С121-090404-03032109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемый ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	2740,00 / -	- / -	10960,00 / -	- / -	10960,00	- / 876,80	11836,80
34	С121-090404-02012109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00 / -	- / -	3920,00 / -	- / -	3920,00	- / 313,60	4233,60
35	Е11-090403-04011109-0403-0401 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	2603,79 / 2106,35	14,76 / 5,66	9373,64 / 7582,88	53,15 / 20,37	1737,62	5246,24 / 1169,59	15789,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С121-090402-01032109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	27783,00 / -	- / -	100018,80 / -	- / -	100018,80	- / 8001,50	108020,30
37	С121-090404-03052109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5083-2011	шт.	2	5436,00 / -	- / -	10872,00 / -	- / -	10872,00	- / 869,76	11741,76
38	Е12-120104-05021212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Очистка вручную от краски известковой	м2	248	187,99 / 187,99	- / -	46621,27 / 46621,27	- / -	-	33567,32 / 6415,09	86603,67
39	Е11-100403-01011110-0403-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	115,8	2172,47 / 1102,09	5,51 / 2,05	251571,82 / 127622,40	638,41 / 237,02	123311,01	115073,48 / 29331,62	395976,92
40	Е11-260201-03011126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытие и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	5,79	13721,73 / 12124,68	1597,05 / 722,40	79448,82 / 70201,90	9246,92 / 4182,70	-	56532,29 / 10878,49	146859,60
41	С121-110101-01032111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связывающем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,79	14746,00 / -	- / -	85379,34 / -	- / -	85379,34	- / 6830,35	92209,69
42	Е11-150203-06011115-0203-0601 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	248	1332,24 / 848,15	18,75 / 5,62	330396,34 / 210342,34	4650,35 / 1392,67	115403,65	169388,01 / 39982,75	539767,09
43	Е11-150203-07011115-0203-0701 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 14	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	19,6	2309,78 / 1778,55	9,80 / 1,69	45271,75 / 34859,56	192,06 / 33,04	10220,13	27914,08 / 5854,87	79040,69
44	Е11-150206-02051115-0206-0205 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	115,8	763,66 / 486,71	2,13 / 0,36	88431,42 / 56360,58	247,14 / 41,83	31823,70	45121,92 / 10684,27	144237,61
45	Е11-150405-01051115-0405-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	267,6	428,32 / 251,10	2,59 / 1,20	114619,24 / 67193,56	692,55 / 322,19	46733,13	54012,60 / 13490,55	182122,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-150405-01061115-0405-0106 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	115,8	476,34 / 282,62	2,59 / 1,20	55159,97 / 32727,40	299,69 / 139,42	22132,88	26293,46 / 6516,27	87969,70
47	Е11-110101-3601111-0101-3601 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее БУСТИЛАТ	м2	115,8	2757,90 / 365,57	12,94 / 6,02	319365,28 / 42333,47	1498,45 / 697,12	275533,36	40448,75 / 28785,12	388599,16
48	Е11-110101-40031111-0101-4003 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	105	253,41 / 77,66	1,53 / 0,48	26607,98 / 8153,84	160,62 / 50,57	18293,52	7712,14 / 2745,61	37065,73
49	Е12-150102-08011215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	7	946,00 / 946,00	- / -	6622,00 / 6622,00	- / -	-	4767,84 / 911,19	12301,03
50	Е12-150102-03021215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м	60	551,38 / 551,38	- / -	33082,56 / 33082,56	- / -	-	23819,44 / 4552,16	61454,16
51	Е11-160301-01051116-0301-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	100	1206,25 / 357,59	12,69 / 5,42	120625,20 / 35758,80	1269,04 / 541,80	83597,36	35574,59 / 12495,98	168695,77
52	С123-020101-01412302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	10	351,00 / -	- / -	3510,00 / -	- / -	351,00	- / 280,80	3790,80
53	Е11-160301-01021116-0301-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	16	748,74 / 357,59	12,69 / 5,42	11979,85 / 5721,41	203,05 / 86,69	6055,40	5691,93 / 1413,74	19085,53
54	С123-020101-01132302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	24	148,00 / -	- / -	3552,00 / -	- / -	3552,00	- / 284,16	3836,16
55	Е11-180301-01041118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминевые). Установка	кВт	12	15017,83 / 615,45	15,58 / 5,04	180213,91 / 7385,40	186,91 / 60,49	172641,60	7296,96 / 15000,87	202511,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-160601-01021116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. установка	шт.	2	2040,62 / 1627,29	115,46 / 24,08	4081,23 / 3254,58	230,92 / 48,16	595,73	3236,69 / 585,43	7903,35
57	С123-040902-31282304-0902-3128 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" ''М''-''М'', Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	2	6073,00 / -	- / -	12146,00 / -	- / -	12146,00	- / 971,68	13117,68
58	Е11-160601-01011116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. установка	шт.	2	2014,74 / 1627,29	89,58 / 12,04	4029,47 / 3254,58	179,16 / 24,08	595,73	3213,09 / 579,40	7821,97
59	С123-040902-31252304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4" ''М''-''М'', Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1598,00 / -	- / -	3196,00 / -	- / -	3196,00	- / 255,68	3451,68
60	Е11-180401-01011118-0401-0101 РСНБ РК 2015 изм. и дон. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,05м3. Установка	бак	1	14758,46 / 3989,41	373,99 / 154,13	14758,46 / 3989,41	373,99 / 154,13	10395,06	4060,66 / 1505,53	20324,65
61	Е11-150403-10041115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	16,5	823,67 / 689,28	0,98 / 0,46	13590,64 / 11373,15	16,17 / 7,62	2201,31	9104,62 / 1815,62	24510,88
62	Е12-170101-04011217-0101-0401 РСНБ РК	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	100	21,41 / 21,41	- / -	2141,22 / 2141,22	- / -	-	1541,68 / 294,63	3977,53
63	Ц13-080206-13031308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100	340,62 / 186,56	1,06 / 0,36	34062,14 / 18656,00	106,08 / 36,12	15300,06	13458,33 / 3801,64	51322,10
64	С123-030128-03042306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	260484,0 / -	- / -	26048,40 / -	- / -	26048,40	- / 2083,87	28132,27
65	С123-070202-11142304-0202-1114 РСНБ РК 2015	Коробка распредилительная встраемая РК-90Г диаметром 82 мм? Глубиной 45 мм	шт	20	116,00 / -	- / -	2320,00 / -	- / -	2320,00	- / 185,60	2505,60
66	Ц13-080305-03191308-0305-0319 РСНБ РК 2015	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	9	2528,66 / 1276,02	12,73 / 4,33	22757,92 / 11484,18	114,57 / 39,01	11159,17	8296,70 / 2484,37	33538,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С123-070106-01022307-0106-0102 РСНБ РК	Светильники для светодиодных ламп, экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) LED CT РК 2595-2014	шт.	9	4734,00 / -	- / -	42606,00 / -	- / -	42606,00	- / 3408,48	46014,48
68	Ц13-080305-01051308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	378,97 / 362,79	3,46 / 1,17	1515,87 / 1451,16	13,86 / 4,68	50,85	1048,20 / 205,13	2769,20
69	С123-070218-15032307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4А до 10А, степень защиты IP20 ГОСТ 51324,1-2012	шт.	4	324,00 / -	- / -	1296,00 / -	- / -	1296,00	- / 103,68	1399,68
70	Ц13-080305-01021308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке.	шт.	1	378,97 / 362,79	3,46 / 1,17	378,97 / 362,79	3,46 / 1,17	12,71	262,05 / 51,28	692,30
71	С123-070218-15012307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки, номинальное напряжение дл 250 В, номинальный ток от 4 А до 10А. Степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324,1-2012	шт.	1	303,00 / -	- / -	303,00 / -	- / -	303,00	- / 24,24	327,24
72	Ц13-080305-01091308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	451,75 / 425,34	3,46 / 1,17	5420,99 / 5104,08	41,57 / 14,04	275,33	3685,04 / 728,48	9834,51
73	С123-070220-05112307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10А до 16А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322,1-2011	шт.	12	472,00 / -	- / -	5664,00 / -	- / -	5664,00	- / 453,12	6117,12
74		Итого по смете									2 664 673
75		Непридвиденные работы и затраты 2%									53 293
76		Итого									2 717 966
77		К оплате									2 717 966

КГУ «Аппарат акима Алгинского
сельского округа Кордайского района Жамбылской области»
БИН 020740003141
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 3-61-41

Аким _____ Салимбаев Ерик Оразович

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
Директор _____ Болпанкулов Ж. Н