Заказчик: КГКН «Кордайскнй районный Литера рио – мемориальный музей К. Азербае управления культуры Архивов и документации Акимата Жамбылской облаети
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт архива музея им. К.Азербаева в с.Кенен Кордайского района Жамбылской области

«15» мая 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	**Текущий архива ремонт музея им. К.Азербаева в с.Кеиен Кордайского района Жамбылской области**						728 794
2.	К оплате						728 794
Всего: 728 794 (семьсот двадцать восемь тысяч семьсот девяносто четыре) тенге							

Директор КГКП «Кордайский районный
Литературно – мемориальный музей
К. Азербаева управления культуры
Архивов и документации
Акимата Жамбылской области.
Оспан М. Е.

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
Директор _____ Болпанкулов Ж. Н.

Наименование стройки: Текущий ремонт архива музея им. К. Азербаева в с.Кенен Кордайского района Жамбылской области
Наименование объекта: КГКП «Кордайский районный Литературно – мемориальный музей К. Азербаева управления культуры Архивов и документации Акимата Жамбылской области

Акт формы №2 15.05.2019
На оплату стоимости выполненных работ
По текушему ремонту архива музея им. К. Азербаева в с.Кенен Кордайского района Жамбыдской области

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				На единицу измерения	По проекту	Всего з/п рабочих-строителей	Эксп. машин в т.ч з/п машинистов	всего з/п рабочих-строителей	Эксп. машин в т.ч з/и машинистов	Материалы	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-460302-01031146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,553		18568,16 11522,20	7045,96 3058,16	10268 6372	3896 1691	-	6773 1363	18404
2	Е11-460302-01031146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,517		18568,16 11522,20	7045,96 3058,16	9600 5957	3643 1581	-	6332 1275	17206
3	Е11-070104-03011107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки деревянные. Укладка	шт.	2		880,95 851,21	- -	1762 1702	- -	60	2009 302	4072
4	С121-070510-04012107-0510-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки деревянные	м3	0,075		87263,00 -	- -	6545 -	- -	6545	- 524	7068
5	Е12-030101-19011203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отельные проемы. Кадка и заделка кирпичом	м3	2,835		21381,34 5477,99	1597,83 469,56	60616 15530	4530 1331	40556	12140 5820	78577
6	Е11-150203-02031115+0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цеметно-известковым по камню и бетону улучшенное	м2	12,042		1277,69 862,84	72,65 55,84	15386 10390	875 672	4121	8850 1939	26175
7	Е12-120104-05011212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Частичная очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	115,64		150,05 150,05	- -	17352 17352	- -	-	12494 2388	32234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-110101-01091211-0101-0109 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен и потолков внутри здания. Частичное выравнивание (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	115,64	1732,16 905,53	24,97 19,15	200307 104715	2888 2215	92704	76989 22184	299481
9	Е11-150405-01021115-0405-0102 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 4	Стены и потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	115,64	327,98 167,40	2,53 1,18	37928 19358	293 137	18277	15596 4282	57805
10	Е11-110101-11031111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	5,75	619,13 308,54	26,60 12,80	3560 1774	153 74	1633	1737 424	5721
11	Е11-110101-36011111-0101-3601 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее «Бустилат»	м2	5,75	2765,03 365,57	20,06 9,55	15899 2102	115 55	13682	2028 1434	19361
12	Е11-110101-40031111-0101-4003 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м	9,46	254,02 77,66	2,14 0,78	2403 735	20 7	1648	698 248	3349
13	Е11-100501-01031110-0501-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей одностворчатых	м2	1,15	3334,82 1364,24	163,86 73,42	3835 1569	188 84	2078	1488 426	5749
14	С121-090201-01012109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,15	12875,00 -	- -	14806 -	- -	14806	- 1185	15991
15	Е11-100501-04011110-0501-0401 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной 0,45 м	м	1,2	1063,14 213,60	4,70 2,21	1276 256	6 3	1014	233 121	1630
16	Е11-100402-05021110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка металлических с навеской полотен	м2	3,936	2109,91 1863,99	127,41 51,94	8305 7337	501 204	467	6787 1207	16299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-090403-02012109-0403-0201 РСНБ РК 2015	Двери металлические ДС-2,05х0,96[illegible]	шт.	2	38000,00 -	- -	76000 -	- -	76000	- 6080	82080
18	Е11-100107-01061110-0107-0106 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,7425	1598,04 1021,14	73,28 31,10	2785 1779	128 54	878	1650 355	4790
19	С121-090102-01032109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,7425	4292,00 -	- -	7479 -	- -	7479	- 598	8077
20	Е12-060101-12011206-0101-1201 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка петель	шт.	1	1043,53 1003,97	- -	1044 1004	- -	40	723 141	1908
21	Е12-060101-12041206-0101-1204 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка ручек	шт.	1	174,40 164,51	- -	174 165	- -	9	118 23	316
22	Е12-060101-12051206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	1	747,75 737,86	- -	748 738	- -	10	531 102	1381
23	С121-090404-02012109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1	490,00 -	- -	490 -	- -	490	- 39	529
24	С121-090404-10062109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3544,00 -	- -	3544 -	- -	3544	- 284	3828
25	С121-090404-03012109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00 -	- -	1612 -	- -	1612	- 129	1741
26	С341-310104-06014131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1	508,00 -	- -	508 -	- -		- 41	549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С341-020101-10054102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка мусора строительного самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1	173,00 -	= -	173 -	= -		- 14	187
28		Итого по смете									714504
29		Непредвиденные работы и затраты 2%									14290
30		Итого к оплате									728 794

Директор КГКП «Кордайский районный
Литературно – мемориальный музей
К. Азербаева управления культуры
Архивов и документации
Акимата Жамбылской области.
Оспан М. Е.

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
Директор _____ Болпанкулов Ж. Н.