ПРОЕКТ: Магистральный газопровод "Сарыбулак-Майкапчагай"
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №287 от 14.07.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: **ОКТЯБРЬ 2011г.**

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 4

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	***Мобилизация***				***62 118 420***	**100%**	**62 118 420**			**100%**	**62 118 420**
1.1	Мобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100	150	22 850 100			150	22 850 100
1.2	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	80	490 854	39 268 320	80	39 268 320			80	39 268 320
2	***Подготовительные работы***				***3 906 000***	**100%**	**3 906 000**			**100%**	**3 906 000**
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	3 906 000	3 906 000	**1**	**3 906 000**			1	3 906 000
3	***СМР линейная часть***	**км**	**92,475**	**13 049 638**	***1 206 765 301***	**46,81%**	**564 919 952**	**19,42%**	**234 385 115**	**66,24%**	**799 305 067**
3.1	Подготовка полосы отвода	км	92,475	113 879	10 530 914	89,000	10 135 187			89,000	10 135 187
3.2	Расчистка и планировка	км	92,475	179 669	16 614 936	84,415	15 166 800	4,500	808 513	88,915	15 975 313
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	92,475	406 224	37 565 564	84,415	34 291 399	4,500	1 828 008	88,915	36 119 407
3.4	Вывозка труб	км	92,475	372 155	34 415 062	71,075	26 450 939	16,750	6 233 601	87,825	32 684 540
3.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	92,475	181 955	16 826 242	71,075	12 932 416	16,750	3 047 738	87,825	15 980 154
3.6	Изготовление холодных кривых	шт	837	76 167	63 751 779	51	3 884 517	28	2 132 676	79	6 017 193
3.7	Транспортировка холодных кривых	шт	837	34 064	28 511 212	45	1 532 861	34	1 158 162	79	2 691 023
3.8	Разработка траншеи	км	92,475	1 651 441	152 717 006	53,056	86 462 845	32,200	53 176 400	84,556	139 639 245
3.9	Водопонижение грунтовых вод в траншее	км									
3.10	Сварка труб Д406х8мм	км	77,038	3 988 907	307 297 395	56,579	225 688 352	17,550	21 105 305	74,093	246 793 657
3.11	Сварка труб Д406х10,3мм	км	14,217	4 449 087	63 252 676	**7,955**	35 392 491	5,291	3 732 784	13,246	39 125 275
3.12	Сварка труб Д406х11,1мм	км	1,220	4 872 449	5 944 388			0,839	4 087 985	0,839	4 087 985
3.13	Неразрушающий контроль (РКГ+УЗК)	стык									
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	39	120 839	4 712 719	39	4 712 719	28	3 383 490	67	8 096 209
3.15	Переходы через автодороги с устройством футляра из трубы Д630х9мм	м	570	94 067	53 618 025	**71**	6 678 736	202,2	19 020 289	273,2	25 699 025
3.16	Переходы через водотоки	шт	2	7 033 615	14 067 230	2	14 067 230			2	14 067 230
3.17	Переходы через русло рек	шт	8	9 090 114	72 720 911	1	9 090 114	7	63 630 797	8	72 720 911
3.18	Изоляция стыков	км	92,475	589 025	54 470 068	57,000	33 574 413	27,200	16 021 475	84,200	49 595 888
3.19	Проверка изоляции (тестирование)	км	92,475	80 652	7 458 330	57,000	4 597 186	27,200	2 193 745	84,200	6 790 931
3.20	Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого грунта"	км									
3.21	Укладка трубопровода в траншею	км	92,475	372 626	34 458 579	46,991	17 510 063	34,745	12 946 887	81,736	30 456 950
3.22	Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом	км									

3.23	Обратная засыпка	км	92,475	495 086	45 783 032	40,126	19 865 801	34,850	17 253 730	74,976	37 119 531
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	92,475	524 706	48 522 187	5,500	2 885 883	5,000	2 623 530	10,500	5 509 413
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	92,475	117 636	10 878 361						
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Очистка полости трубопровода	км	92,475	191 518	17 710 598						
3.28	Калибровка	км	92,475	160 797	14 869 703						
3.29	Гидроиспытание	км	92,475	389 975	36 062 942						
3.30	Осушка	км	92,475	191 518	17 710 598						
3.31	Постоянные переезды	шт	15	1 167 894	17 518 410						
3.32	Опознавательные знаки	шт	115	72 951	8 389 372						
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	18	214 090	3 853 624						
4	***Устройство подъездных дорог***	**м2**	**10 070**	**1 439**	**14 487 810**						
5	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-2***	***шт***	***1***	***17 559 372***	***17 559 372***						
5.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446						
5.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
5.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357						
5.4	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
5.5	покрытие дорог	м2	260,9	1 206	314 640						
5.6	покрытие площадки	м2	3 752,0	1 109	4 159 666						
5.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661						
5.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
5.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
5.10	технологическая обвязка				1 211 214						
5.11	неразрушающий контроль										
5.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739						
5.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746						
5.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
5.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
5.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
5.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
5.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	719	14 869						
6	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-3***	***шт***	***1***	***18 055 608***	***18 055 608***						
6.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446						
6.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
6.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357						
6.4	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
6.5	покрытие дорог	м2	673,0	1 206	811 623						
6.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449						
6.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661						
6.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						

6.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
6.10	технологическая обвязка				1 211 214							
6.11	неразрушающий контроль											
6.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739							
6.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746							
6.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни: В25-12,6м3, МК-1199кг*	шт	4	1 238 403	4 953 614							
6.15	щебень	м3	9	9 732	86 619							
6.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837							
6.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624							
6.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340							
7	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-4***	***шт***	***1***	***19 070 780***	***19 070 780***							
7.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446							
7.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
7.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357							
7.4	редуцирующий пунтк (1,2з2,22м)	шт	1	730 811	730 811							
7.5	покрытие дорог	м2	1 731,0	1 206	2 087 547							
7.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449							
7.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661							
7.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
7.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
7.10	технологическая обвязка				1 211 214							
7.11	неразрушающий контроль											
7.12	ОП-1-3шт	шт	3	26 645	79 934							
7.13	Фм-2	шт	1	71 150	71 150							
7.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614							
7.15	щебень	м3	9	9 732	86 619							
7.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837							
7.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	47	275							
7.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340							
8	***Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с ОК-1***	***шт***	***1***	***30 275 994***	***30 275 994***							
8.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325							
8.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892							
8.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
8.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	866 492	866 492							
8.5	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811							
8.6	покрытие дорог	м2	1 201,2	1 206	1 448 620							
8.7	покрытие площадки	м2	3 456,0	1 109	3 831 505							
8.8	ограждение	пм	240	32 533	7 807 982							
8.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							

8.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167							
8.11	технологическая обвязка				5 132 695							
8.12	неразрушающий контроль											
8.13	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
8.14	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
8.15	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655							
8.16	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
8.17	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
8.18	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429							
8.19	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246							
8.20	*Фм1 фундамент под радиобашню с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614							
8.21	щебень	м3	9	9 732	86 619							
8.22	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837							
8.23	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624							
8.24	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340							
9	***Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ-5***	***шт***	***1***	***25 694 688***	***25 694 688***							
9.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351							
9.2	перевозка и монтаж КУ-5	шт	2	355 446	710 892							
9.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
9.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	788 508	788 508							
9.5	покрытие дорог	м2	2 783,2	1 206	3 356 477							
9.6	покрытие площадки	м2	3 394,0	1 109	3 762 768							
9.7	ограждение	пм	240,0	32 533	7 807 982							
9.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
9.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
9.10	технологическая обвязка				5 449 616							
9.11	неразрушающий контроль											
9.12	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
9.13	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
9.14	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655							
9.15	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
9.16	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
9.17	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429							
9.18	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072							
10	***Площадка конденсатосборника V=60м3***	***шт***	***1***	***23 511 489***	***23 511 489***							
10.1	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
10.2	покрытие площадки	м2	1 359,0	1 109	1 506 659							
10.3	ограждение	пм	162	32 533	5 270 388							
10.4	технологическая обвязка				6 118 317							
10.5	неразрушающий контроль											

10.6	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 323							
	транспортная площадка											
10.7	плиты П1П60.35	шт	1	240 193	240 193							
10.8	плиты П1П60.30	шт	2	205 879	411 759							
10.9	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516							
10.10	щебень	м3	12	9 732	120 196							
10.12	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844							
10.13	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 327							
10.14	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567							
10.15	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 189							
10.16	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614							
10.17	щебень	м3	9	9 732	86 619							
10.18	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837							
10.19	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624							
10.20	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340							
11	***Операторная***	***шт***	***1***	***11 127 455***	***11 127 455***							
11.1	здание операторной (12х15м)	шт	1	380 835	380 835							
11.2	монтаж блок-бокса КИПиА (7,1х3,2м)	шт	1	1 135 626	1 135 626							
11.3	емкость для хранения воды 3м3	шт	1	803 985	803 985							
11.4	редуцирующий пунтк (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732							
11.5	септик 12м3 (7х2,4м)	шт	1	1 176 924	1 176 924							
11.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257							
11.7	технологическая обвязка				176 700							
11.8	неразрушающий контроль											
11.9	покрытие площадки	м2	924	1 109	1 024 395							
11.10	ПД2-6	шт	24	43 102	1 034 449							
11.11	ПД1-6	шт	11	24 936	274 299							
11.12	Л-1	кг	255	410	104 666							
11.13	Фм-2 В20-0,22м3	шт	1	76 586	76 586							
12	***Площадка Коммерческого учета Узела Учета Газа с КУ-6***	***шт***	***1***	***17 432 831***	***17 432 831***							
12.1	перевозка и монтаж блок-бокса АИП	шт	1	915 860	915 860							
12.2	перевозка и монтаж КУ	шт	3	355 446	1 066 338							
12.3	продувочная свеча Н=4м Ду100	шт	1	551 788	551 788							
12.4	продувочная свеча Н=4м Ду50	шт	1	431 613	431 613							
12.5	редуцирующий пунтк (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732							
12.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257							
12.7	технологическая обвязка				3 093 846							
12.8	неразрушающий контроль											
12.9	покрытие площадки	м2	1 120,0	1 109	1 241 691							
12.10	покрытие дорог	м2	1 112,7	1 206	1 341 867							

12.11	ограждение	пм	120	29 621	3 554 460							
12.12	площадка измерительной линии В15-2,73м3	шт	1	237 857	237 857							
12.13	ОП-1-2шт	шт	2	4 189	8 379							
12.14	Ф-1-3шт, В25-0,2м3	шт	3	16 714	50 143							
13	***Отвод с КУ на АГРС "Каратал"***	***шт***	***1***	***2 359 484***	***2 359 484***							
14	***Отвод с КУ на АГРС "Зайсан"***	***шт***	***1***	***3 012 828***	***3 012 828***							
15	***Электроснабжение***				***16 621 332***							
16	***КИПиА***				***12 610 361***							
17	***Система связи ВОЛС***				***66 883 935***							
18	***Система спутниковой связи***				***5 930 687***							
19	***Пусконаладочные работы по системе спутниковой связи***				***4 409 511***							
20	***Система связи УКВ с пусконаладкой***				***7 261 677***							
21	***Пусконаладочные работы механической части***				***4 409 511***							
22	***Демобилизация***				***62 118 420***							
22.1	Демобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100							
22.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	80	490 854	39 268 320							
23	***Поставка материалов Подрядчика***											
23.1	Бетонные пригрузы											
23.2	Заполнение азотом											
23.3	Сигнализатор прохождения											
24	**Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документациии**				**4 203 200**							
25	**Страхование**				**21 217 472**							
26	**Банковская гарантия**				**6 965 082**							
27	**Пусконаладочные работы к сдаче Госкомиссии**				**29 196 067**							
	ИТОГО без НДС, тенге				**1 697 205 314**	**37,18%**	**630 944 372**	**13,81%**	**234 385 115**	**50,99%**	**865 329 487**	
	НДС 12%:				***203 664 638***		***75 713 325***		***28 126 214***		***103 839 539***	
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**1 900 869 952**		***706 657 697***		**262 511 329**		**969 169 026**	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 23-56-90

ПРОЕКТ: Магистральный газопровод "Сарыбулак-Майкапчагай"
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №287 от 14.07.2011г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: ОКТЯБРЬ 2011г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 4

	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	***Мобилизация***				***62 118 420***	**100%**	**62 118 420**			**100%**	**62 118 420**
1.1	Мобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100	150	22 850 100			150	22 850 100
1.2	Мобилизация техники и жилого городка	ед.	80	490 854	39 268 320	80	39 268 320			80	39 268 320
2	***Подготовительные работы***				***3 906 000***	**100%**	**3 906 000**			**100%**	**3 906 000**
2.1	Строительство временного жилого городка	шт	1	3 906 000	3 906 000	1	3 906 000			1	3 906 000
3	***СМР линейная часть***	**км**	**92,475**	**13 049 638**	***1 206 765 301***	**46,81%**	**564 919 952**	**19,42%**	**234 385 115**	**66,24%**	**799 305 067**
3.1	Подготовка полосы отвода	км	92,475	113 879	10 530 914	89,000	10 135 187			89,000	10 135 187
3.2	Расчистка и планировка	км	92,475	179 669	16 614 936	84,415	15 166 800	4,500	808 513	88,915	15 975 313
3.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	92,475	406 224	37 565 564	84,415	34 291 399	4,500	1 828 008	88,915	36 119 407
3.4	Вывозка труб	км	92,475	372 155	34 415 062	71,075	26 450 939	16,750	6 233 601	87,825	32 684 540
3.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	92,475	181 955	16 826 242	71,075	12 932 416	16,750	3 047 738	87,825	15 980 154
3.6	Изготовление холодных кривых	шт	837	76 167	63 751 779	51	3 884 517	28	2 132 676	79	6 017 193
3.7	Транспортировка холодных кривых	шт	837	34 064	28 511 212	45	1 532 861	34	1 158 162	79	2 691 023
3.8	Разработка траншеи	км	92,475	1 651 441	152 717 006	53,056	86 462 845	32,200	53 176 400	84,556	139 639 245
3.9	Водопонижение грунтовых вод в траншее	км									
3.10	Сварка труб Д406х8мм	км	77,038	3 988 907	307 297 395	56,579	225 688 352	17,550	21 105 305	74,093	246 793 657
3.11	Сварка труб Д406х10,3мм	км	14,217	4 449 087	63 252 676	**7,955**	35 392 491	5,291	3 732 784	13,246	39 125 275
3.12	Сварка труб Д406х11,1мм	км	1,220	4 872 449	5 944 388			0,839	4 087 985	0,839	4 087 985
3.13	Неразрушающий контроль (РКГ+УЗК)	стык									
3.14	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	39	120 839	4 712 719	39	4 712 719	28	3 383 490	67	8 096 209
3.15	Переходы через автодороги с устройством футляра из трубы Д630х9мм	м	570	94 067	53 618 025	71	6 678 736	202,2	19 020 289	273,2	25 699 025
3.16	Переходы через водотоки	шт	2	7 033 615	14 067 230	2	14 067 230			2	14 067 230
3.17	Переходы через русло рек	шт	8	9 090 114	72 720 911	1	9 090 114	7	63 630 797	8	72 720 911
3.18	Изоляция стыков	км	92,475	589 025	54 470 068	57,000	33 574 413	27,200	16 021 475	84,200	49 595 888
3.19	Проверка изоляции (тестирование)	км	92,475	80 652	7 458 330	57,000	4 597 186	27,200	2 193 745	84,200	6 790 931
3.20	Подготовка дна траншеи из привозного "мягкого грунта"	км									
3.21	Укладка трубопровода в траншею	км	92,475	372 626	34 458 579	46,991	17 510 063	34,745	12 946 887	81,736	30 456 950
3.22	Присыпка трубопровода привозным "мягким" грунтом	км									

3.23	Обратная засыпка	км	92,475	495 086	45 783 032	40,126	19 865 801	34,850	17 253 730	74,976	37 119 531
3.24	Рекультивация техническая шириной 28м	км	92,475	524 706	48 522 187	5,500	2 885 883	5,000	2 623 530	10,500	5 509 413
3.25	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	92,475	117 636	10 878 361						
3.26	Монтаж СКЗ	шт	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Очистка полости трубопровода	км	92,475	191 518	17 710 598						
3.28	Калибровка	км	92,475	160 797	14 869 703						
3.29	Гидроиспытание	км	92,475	389 975	36 062 942						
3.30	Осушка	км	92,475	191 518	17 710 598						
3.31	Постоянные переезды	шт	15	1 167 894	17 518 410						
3.32	Опознавательные знаки	шт	115	72 951	8 389 372						
3.33	Предупредительные и дорожные знаки	шт	18	214 090	3 853 624						
4	***Устройство подъездных дорог***	**м2**	**10 070**	**1 439**	**14 487 810**						
5	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-2***	***шт***	***1***	***17 559 372***	***17 559 372***						
5.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446						
5.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
5.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357						
5.4	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
5.5	покрытие дорог	м2	260,9	1 206	314 640						
5.6	покрытие площадки	м2	3 752,0	1 109	4 159 666						
5.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661						
5.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						
5.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797						
5.10	технологическая обвязка				1 211 214						
5.11	неразрушающий контроль										
5.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739						
5.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746						
5.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
5.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
5.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
5.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
5.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	719	14 869						
6	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-3***	***шт***	***1***	***18 055 608***	***18 055 608***						
6.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446						
6.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177						
6.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357						
6.4	редуцирующий пунтк (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811						
6.5	покрытие дорог	м2	673,0	1 206	811 623						
6.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449						
6.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661						
6.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556						

6.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
6.10	технологическая обвязка				1 211 214							
6.11	неразрушающий контроль											
6.12	ОП-1-3шт	шт	3	24 246	72 739							
6.13	Фм-2	шт	1	64 746	64 746							
6.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни: В25-12,6м3, МК-1199кг*	шт	4	1 238 403	4 953 614							
6.15	щебень	м3	9	9 732	86 619							
6.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837							
6.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624							
6.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340							
7	***Монтаж площадок Кранового узла КУ-4***	***шт***	***1***	***19 070 780***	***19 070 780***							
7.1	перевозка и монтаж КУ-1	шт	1	355 446	355 446							
7.2	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
7.3	монтаж блок-бокса АИП-750М (3х6м)	шт	1	1 040 357	1 040 357							
7.4	редуцирующий пункт (1,2з2,22м)	шт	1	730 811	730 811							
7.5	покрытие дорог	м2	1 731,0	1 206	2 087 547							
7.6	покрытие площадки	м2	3 750,0	1 109	4 157 449							
7.7	ограждение	пм	80	32 533	2 602 661							
7.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
7.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
7.10	технологическая обвязка				1 211 214							
7.11	неразрушающий контроль											
7.12	ОП-1-3шт	шт	3	26 645	79 934							
7.13	Фм-2	шт	1	71 150	71 150							
7.14	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614							
7.15	щебень	м3	9	9 732	86 619							
7.16	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837							
7.17	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	47	275							
7.18	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340							
8	***Монтаж узла камеры запуска очистного устройства совмещенного с ОК-1***	***шт***	***1***	***30 275 994***	***30 275 994***							
8.1	перевозка и монтаж камеры запуска ОУ	шт	1	989 325	989 325							
8.2	перевозка и монтаж КУ-1	шт	2	355 446	710 892							
8.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
8.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	866 492	866 492							
8.5	редуцирующий пункт (1,2х2,22м)	шт	1	730 811	730 811							
8.6	покрытие дорог	м2	1 201,2	1 206	1 448 620							
8.7	покрытие площадки	м2	3 456,0	1 109	3 831 505							
8.8	ограждение	пм	240	32 533	7 807 982							
8.9	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							

8.10	флюгер	шт	1	76 167	76 167							
8.11	технологическая обвязка				5 132 695							
8.12	неразрушающий контроль											
8.13	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
8.14	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
8.15	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655							
8.16	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
8.17	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
8.18	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429							
8.19	ОП-1-1шт	шт	1	24 246	24 246							
8.20	*Фм1 фундамент под радиобашню с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614							
8.21	щебень	м3	9	9 732	86 619							
8.22	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837							
8.23	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624							
8.24	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340							
9	***Монтаж узла камеры приема очистного устройства совмещенного с КУ-5***	***шт***	***1***	***25 694 688***	***25 694 688***							
9.1	перевозка и монтаж камеры приема ОУ	шт	1	1 143 351	1 143 351							
9.2	перевозка и монтаж КУ-5	шт	2	355 446	710 892							
9.3	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
9.4	монтаж блок-бокса АИП-750М (2,35х2,35м)	шт	1	788 508	788 508							
9.5	покрытие дорог	м2	2 783,2	1 206	3 356 477							
9.6	покрытие площадки	м2	3 394,0	1 109	3 762 768							
9.7	ограждение	пм	240,0	32 533	7 807 982							
9.8	указатель сторон света	шт	1	101 556	101 556							
9.9	флюгер	шт	1	160 797	160 797							
9.10	технологическая обвязка				5 449 616							
9.11	неразрушающий контроль											
9.12	ОП-2-1шт, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	шт	1	84 378	84 378							
9.13	ФО-1-5шт, В25-0,55м3	шт	5	56 554	282 770							
9.14	ФО-2-2шт, В25-0,47м3	шт	2	73 328	146 655							
9.15	ФОм-1-1шт, В25-2,56м3	шт	1	240 662	240 662							
9.16	Фм-1-1шт, В25-13м3	шт	1	1 021 598	1 021 598							
9.17	Ф-1-2шт, В25-0,2м3	шт	2	16 714	33 429							
9.18	ОП-1-1шт	шт	1	26 072	26 072							
10	***Площадка конденсатосборника V=60м3***	***шт***	***1***	***23 511 489***	***23 511 489***							
10.1	продувочная свеча Н=4м	шт	1	577 177	577 177							
10.2	покрытие площадки	м2	1 359,0	1 109	1 506 659							
10.3	ограждение	пм	162	32 533	5 270 388							
10.4	технологическая обвязка				6 118 317							
10.5	неразрушающий контроль											

10.6	разработка котлована, перевозка и монтаж конденсатосборника				1 870 323						
	транспортная площадка										
10.7	плиты П1П60.35	шт	1	240 193	240 193						
10.8	плиты П1П60.30	шт	2	205 879	411 759						
10.9	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516						
10.10	щебень	м3	12	9 732	120 196						
10.12	ОП-2-4шт, В25-0,1м3	шт	4	27 461	109 844						
10.13	ОП-3-4шт, В25-0,1м4	шт	6	26 388	158 327						
10.14	ОП-4-1шт, В25-0,22м5	шт	1	43 567	43 567						
10.15	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	шт	2	429 595	859 189						
10.16	*Фм1 фундамент опоры связи с монтажом радиобашни:* В25-12,6м3, МК-1199кг	шт	4	1 238 403	4 953 614						
10.17	щебень	м3	9	9 732	86 619						
10.18	бетонная подготовка	м3	18	46 547	837 837						
10.19	асфальтобетон отмостка	м3	5,9	46 547	274 624						
10.20	вывоз избытка грунта	м3	20,7	791	16 340						
11	***Операторная***	***шт***	***1***	***11 127 455***	***11 127 455***						
11.1	здание операторной (12х15м)	шт	1	380 835	380 835						
11.2	монтаж блок-бокса КИПиА (7,1х3,2м)	шт	1	1 135 626	1 135 626						
11.3	емкость для хранения воды 3м3	шт	1	803 985	803 985						
11.4	редуцирующий пунтк (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732						
11.5	септик 12м3 (7х2,4м)	шт	1	1 176 924	1 176 924						
11.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257						
11.7	технологическая обвязка				176 700						
11.8	неразрушающий контроль										
11.9	покрытие площадки	м2	924	1 109	1 024 395						
11.10	ПД2-6	шт	24	43 102	1 034 449						
11.11	ПД1-6	шт	11	24 936	274 299						
11.12	Л-1	кг	255	410	104 666						
11.13	Фм-2 В20-0,22м3	шт	1	76 586	76 586						
12	***Площадка Коммерческого учета Узела Учета Газа с КУ-6***	***шт***	***1***	***17 432 831***	***17 432 831***						
12.1	перевозка и монтаж блок-бокса АИП	шт	1	915 860	915 860						
12.2	перевозка и монтаж КУ	шт	3	355 446	1 066 338						
12.3	продувочная свеча Н=4м Ду100	шт	1	551 788	551 788						
12.4	продувочная свеча Н=4м Ду50	шт	1	431 613	431 613						
12.5	редуцирующий пунтк (2,2х2,2м)	шт	1	774 732	774 732						
12.6	ограждение	пм	128	32 533	4 164 257						
12.7	технологическая обвязка				3 093 846						
12.8	неразрушающий контроль										
12.9	покрытие площадки	м2	1 120,0	1 109	1 241 691						
12.10	покрытие дорог	м2	1 112,7	1 206	1 341 867						

12.11	ограждение	пм	120	29 621	3 554 460							
12.12	площадка измерительной линии В15-2,73м3	шт	1	237 857	237 857							
12.13	ОП-1-2шт	шт	2	4 189	8 379							
12.14	Ф-1-3шт, В25-0,2м3	шт	3	16 714	50 143							
13	***Отвод с КУ на АГРС "Каратал"***	***шт***	***1***	***2 359 484***	***2 359 484***							
14	***Отвод с КУ на АГРС "Зайсан"***	***шт***	***1***	***3 012 828***	***3 012 828***							
15	***Электроснабжение***				***16 621 332***							
16	***КИПиА***				***12 610 361***							
17	***Система связи ВОЛС***				***66 883 935***							
18	***Система спутниковой связи***				***5 930 687***							
19	***Пусконаладочные работы по системе спутниковой связи***				***4 409 511***							
20	***Система связи УКВ с пусконаладкой***				***7 261 677***							
21	***Пусконаладочные работы механической части***				***4 409 511***							
22	***Демобилизация***				***62 118 420***							
22.1	Демобилизация персонала	чел	150	152 334	22 850 100							
22.2	Демобилизация техники и вахтового городка	ед.	80	490 854	39 268 320							
23	***Поставка материалов Подрядчика***											
23.1	Бетонные пригрузы											
23.2	Заполнение азотом											
23.3	Сигнализатор прохождения											
24	**Подготовка документации и сдача исполнительной и технической документациии**				**4 203 200**							
25	**Страхование**				**21 217 472**							
26	**Банковская гарантия**				**6 965 082**							
27	**Пусконаладочные работы к сдаче Госкомиссии**				**29 196 067**							
	ИТОГО без НДС, тенге				**1 697 205 314**	**37,18%**	**630 944 372**	**13,81%**	**234 385 115**	**50,99%**	**865 329 487**
	НДС 12%:				***203 664 638***		***75 713 325***		***28 126 214***		***103 839 539***
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**1 900 869 952**		***706 657 697***		**262 511 329**		**969 169 026**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 23-56-90

ПРОЕКТ: "Сарыбулак-Майкапчагай" магистральды газ құбырының құрылысы
КОНТРАКТ: КОНТРАКТ №287 14.07.2011ж.
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Тарбагатай Мунай" ЖШС
МЕРДІГЕР: "Транс Азия Констракшн" ЖШС
ЕСЕП.АЙ: ҚАЗАН 2011ж.

№4 ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША АЙЛЫҚ ЖИНАҚТАМА АКТІСІ

	ПОДВИДЫ РАБОТ	бірин.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за прбірыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за бір-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	*Жумылдыру*				*62 118 420*	100%	62 118 420			100%	62 118 420
1.1	Жұмысшыларды жұмылдыру/тарқату	адам	150	152 334	22 850 100	150	22 850 100			150	22 850 100
1.2	Техниканы жұмылдыру/тарқату	бір.	80	490 854	39 268 320	80	39 268 320			80	39 268 320
2	*Подготовительные работы*				*3 906 000*	100%	3 906 000			100%	3 906 000
2.1	Строительство временного жилого городка	дана	1	3 906 000	3 906 000	1	3 906 000			1	3 906 000
3	*Сызықты бөлігінің ҚМЖ-ы*	км	92,475	13 049 638	*1 206 765 301*	46,81%	564 919 952	19,42%	234 385 115	66,24%	799 305 067
3.1	Бұрама жолақ дайындау	км	92,475	113 879	10 530 914	89,000	10 135 187			89,000	10 135 187
3.2	Тазалау және тегістеу	км	92,475	179 669	16 614 936	84,415	15 166 800	4,500	808 513	88,915	15 975 313
3.3	Өсімді қабатты кесу	км	92,475	406 224	37 565 564	84,415	34 291 399	4,500	1 828 008	88,915	36 119 407
3.4	Құбырларды шығару	км	92,475	372 155	34 415 062	71,075	26 450 939	16,750	6 233 601	87,825	32 684 540
3.5	Құбырларды трасса бойына жаю	км	92,475	181 955	16 826 242	71,075	12 932 416	16,750	3 047 738	87,825	15 980 154
3.6	Салқын қисықтарды даярлау	дана	837	76 167	63 751 779	51	3 884 517	28	2 132 676	79	6 017 193
3.7	Салқын қисықтарды тасымалдау	дана	837	34 064	28 511 212	45	1 532 861	34	1 158 162	79	2 691 023
3.8	Ор қазу	км	92,475	1 651 441	152 717 006	53,056	86 462 845	32,200	53 176 400	84,556	139 639 245
3.9	Ордағы жерасты судың деңгейін түсіру	км									
3.10	Д406х8мм құбырларды дәнекерлеу	км	77,038	3 988 907	307 297 395	56,579	225 688 352	17,550	21 105 305	74,093	246 793 657
3.11	Д406х10,3мм құбырларды дәнекерлеу	км	14,217	4 449 087	63 252 676	7,955	35 392 491	5,291	3 732 784	13,246	39 125 275
3.12	Д406х11,1мм құбырларды дәнекерлеу	км	1,220	4 872 449	5 944 388			0,839	4 087 985	0,839	4 087 985
3.13	Бұзылмас тексеру (РКГ+УЗК)	стык									
3.14	Зауыттық оқшауланған иілмені дәнекерлеу	дана	39	120 839	4 712 719	39	4 712 719	28	3 383 490	67	8 096 209
3.15	Д630х9мм құбырдан футляр орнатумен автожолдардан өту	м	570	94 067	53 618 025	71	6 678 736	202,2	19 020 289	273,2	25 699 025
3.16	Су салаларынан өту	дана	2	7 033 615	14 067 230	2	14 067 230			2	14 067 230
3.17	Өзен салаларынан өту	дана	8	9 090 114	72 720 911	1	9 090 114	7	63 630 797	8	72 720 911
3.18	Жіктерді оқшаулау	км	92,475	589 025	54 470 068	57,000	33 574 413	27,200	16 021 475	84,200	49 595 888
3.19	Оқшаулауды тексеру (тестілеу)	км	92,475	80 652	7 458 330	57,000	4 597 186	27,200	2 193 745	84,200	6 790 931
3.20	Әкелінген жұмсақ топырақтан ордың түбін дайындау	км									
3.21	Құбырды орға орналастыру	км	92,475	372 626	34 458 579	46,991	17 510 063	34,745	12 946 887	81,736	30 456 950
3.22	Әкелінген жұмсақ топырақпен құбырды көму	км									

3.23	Кері көму	км	92,475	495 086	45 783 032	40,126	19 865 801	34,850	17 253 730	74,976	37 119 531
3.24	Ені 28м техникалық рекультивация	км	92,475	524 706	48 522 187	5,500	2 885 883	5,000	2 623 530	10,500	5 509 413
3.25	ЭХО (ҚӨК монтаждау)	км	92,475	117 636	10 878 361						
3.26	СКҚ монтаждау	дана	2	3 266 718	6 533 436						
3.27	Құбыр ішін тазалау	км	92,475	191 518	17 710 598						
3.28	Калибровка	км	92,475	160 797	14 869 703						
3.29	Гидросынақ	км	92,475	389 975	36 062 942						
3.30	Кептіру	км	92,475	191 518	17 710 598						
3.31	Тұрақты өтпелер	дана	15	1 167 894	17 518 410						
3.32	Танысу белгілері	дана	115	72 951	8 389 372						
3.33	Ескертпе және жол белгілері	дана	18	214 090	3 853 624						
4	***Кірме жолдарды жасау***	**м2**	**10 070**	**1 439**	**14 487 810**						
5	***Шүмек тораптарының алаңқайларын монтаждау ШТ2***	***дана***	***1***	***17 559 372***	***17 559 372***						
5.1	ШТ-1 тасымалдау және монтаждау	дана	1	355 446	355 446						
5.2	үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177						
5.3	АИП-750М (3х6м) блок-боксын монтаждау	дана	1	1 040 357	1 040 357						
5.4	редуцирлеу пункті (1,2х2,22м)	дана	1	730 811	730 811						
5.5	жол жабыны	м2	260,9	1 206	314 640						
5.6	алаңқай жабыны	м2	3 752,0	1 109	4 159 666						
5.7	қоршау	пм	80	32 533	2 602 661						
5.8	жарық түсудің бағыттауышы	дана	1	101 556	101 556						
5.9	флюгер	дана	1	160 797	160 797						
5.10	технологиялық жүйе				1 211 214						
5.11	бұзылмас тексеру										
5.12	ОП-1-3дана	дана	3	24 246	72 739						
5.13	Фм-2	дана	1	64 746	64 746						
5.14	*Фм1 радиомұнарақондырғысының тірек іргетасы* В25-12,6м3, МК-1199кг	дана	4	1 238 403	4 953 614						
5.15	щебень	м3	9	9 732	86 619						
5.16	бетон дайындығы	м3	18	46 547	837 837						
5.17	асфальтобетон отмосткасы	м3	5,9	46 547	274 624						
5.18	топырақ шығынын шығарып тастау	м3	20,7	719	14 869						
6	***Шүмек тораптарының алаңқайларын монтаждау ШТ-3***	***дана***	***1***	***18 055 608***	***18 055 608***						
6.1	ШТ-1 тасымалдау және монтаждау	дана	1	355 446	355 446						
6.2	үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177						
6.3	АИП-750М (3х6м) блок-боксын монтаждау	дана	1	1 040 357	1 040 357						
6.4	редуцирлеу пункті (1,2х2,22м)	дана	1	730 811	730 811						
6.5	жол жабыны	м2	673,0	1 206	811 623						
6.6	алаңқай жабыны	м2	3 750,0	1 109	4 157 449						
6.7	қоршау	пм	80	32 533	2 602 661						
6.8	жарық түсудің бағыттауышы	дана	1	101 556	101 556						
6.9	флюгер	дана	1	160 797	160 797						
6.10	технологиялық жүйе				1 211 214						

6.11	бұзылмас тексеру											
6.12	ОП-1-3дана	дана	3	24 246	72 739							
6.13	Фм-2	дана	1	64 746	64 746							
6.14	*Фм1 радиомұнарақондырғысының тірек ірғетасы* В25-12,6м3, МК-1199кг	дана	4	1 238 403	4 953 614							
6.15	щебень	м3	9	9 732	86 619							
6.16	бетон дайындығы	м3	18	46 547	837 837							
6.17	асфальтобетон отмосткасы	м3	5,9	46 547	274 624							
6.18	топырақ шығынын шығарып тастау	м3	20,7	791	16 340							
7	***Шүмек тораптарының алаңқайларын монтажда ШТ-4***	***дана***	***1***	***19 070 780***	***19 070 780***							
7.1	ШТ-1 тасымалдау және монтаждау	дана	1	355 446	355 446							
7.2	үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177							
7.3	АИП-750М (3х6м) блок-боксын монтаждау	дана	1	1 040 357	1 040 357							
7.4	редуцирлеу пункті (1,2х2,22м)	дана	1	730 811	730 811							
7.5	жол жабыны	м2	1 731,0	1 206	2 087 547							
7.6	алаңқай жабыны	м2	3 750,0	1 109	4 157 449							
7.7	қоршау	пм	80	32 533	2 602 661							
7.8	жарық түсудің бағыттауышы	дана	1	101 556	101 556							
7.9	флюгер	дана	1	160 797	160 797							
7.10	технологиялық жүйе				1 211 214							
7.11	бұзылмас тексеру											
7.12	ОП-1-3дана	дана	3	26 645	79 934							
7.13	Фм-2	дана	1	71 150	71 150							
7.14	*Фм1 радиомұнарақондырғысының тірек ірғетасы* В25-12,6м3, МК-1199кг	дана	4	1 238 403	4 953 614							
7.15	щебень	м3	9	9 732	86 619							
7.16	бетон дайындығы	м3	18	46 547	837 837							
7.17	асфальтобетон отмосткасы	м3	5,9	47	275							
7.18	топырақ шығынын шығарып тастау	м3	20,7	791	16 340							
8	***ШТ-мен бірге орналасқан тазарту құрылғылы жөнелту камера жүйесін монтаждау***	***дана***	***1***	***30 275 994***	***30 275 994***							
8.1	ТК жөнелту камерасын тасымалдау, монтаждау	дана	1	989 325	989 325							
8.2	ШТ-1 тасымалдау және монтаждау	дана	2	355 446	710 892							
8.3	үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177							
8.4	АИП-750М (3х6м) блок-боксын монтаждау	дана	1	866 492	866 492							
8.5	редуцирлеу пункті (1,2х2,22м)	дана	1	730 811	730 811							
8.6	жол жабыны	м2	1 201,2	1 206	1 448 620							
8.7	алаңқай жабыны	м2	3 456,0	1 109	3 831 505							
8.8	қоршау	пм	240	32 533	7 807 982							
8.9	жарық түсудің бағыттауышы	дана	1	101 556	101 556							

8.10	флюгер	дана	1	76 167	76 167							
8.11	технологиялық жүйе				5 132 695							
8.12	бұзылмас тексеру											
8.13	ОП-2-1дана, В25-0,66м3, В3,5-0,166м3	дана	1	84 378	84 378							
8.14	ФО-1-5дана, В25-0,55м3	дана	5	56 554	282 770							
8.15	ФО-2-2дана, В25-0,47м3	дана	2	73 328	146 655							
8.16	ФОм-1-1дана, В25-2,56м3	дана	1	240 662	240 662							
8.17	Фм-1-1дана, В25-13м3	дана	1	1 021 598	1 021 598							
8.18	Ф-1-2дана, В25-0,2м3	дана	2	16 714	33 429							
8.19	ОП-1-1дана	дана	1	24 246	24 246							
8.20	*Фм1 радиомұнарақ ондырғысының тірек ірғетасы* В25-12,6м3, МК-1199кг	дана	4	1 238 403	4 953 614							
8.21	щебень	м3	9	9 732	86 619							
8.22	бетон дайындығы	м3	18	46 547	837 837							
8.23	асфальтобетон отмосткасы	м3	5,9	46 547	274 624							
8.24	топырақ шығынын шығарып тастау	м3	20,7	791	16 340							
9	***ҚТ-мен бірге орналасқан тазарту құрылғылы қабылдау камера жүйесін монтаждау***	***дана***	***1***	***25 694 688***	***25 694 688***							
9.1	ТК қабылдау камерасын тасымалдау, монтаждау	дана	1	1 143 351	1 143 351							
9.2	ШТ-1 тасымалдау және монтаждау	дана	2	355 446	710 892							
9.3	үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177							
9.4	АИП-750М (3х6м) блок-боксын монтаждау	дана	1	788 508	788 508							
9.5	редуцирлеу пункті (1,2х2,22м)	м2	2 783,2	1 206	3 356 477							
9.6	жол жабыны	м2	3 394,0	1 109	3 762 768							
9.7	алаңқай жабыны	пм	240,0	32 533	7 807 982							
9.8	қоршау	дана	1	101 556	101 556							
9.9	жарық түсудің бағыттауышы	дана	1	160 797	160 797							
9.10	флюгер				5 449 616							
9.11	технологиялық жүйе											
9.12	бұзылмас тексеру	дана	1	84 378	84 378							
9.13	ФО-1-5дана, В25-0,55м3	дана	5	56 554	282 770							
9.14	ФО-2-2дана, В25-0,47м3	дана	2	73 328	146 655							
9.15	ФОм-1-1дана, В25-2,56м3	дана	1	240 662	240 662							
9.16	Фм-1-1дана, В25-13м3	дана	1	1 021 598	1 021 598							
9.17	Ф-1-2дана, В25-0,2м3	дана	2	16 714	33 429							
9.18	ОП-1-1дана	дана	1	26 072	26 072							
10	***V=60м3конденсатжинау алаңшасы***	***дана***	***1***	***23 511 489***	***23 511 489***							
10.1	үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	577 177	577 177							
10.2	алаңшаның жабыны	м2	1 359,0	1 109	1 506 659							
10.3	қоршау	пм	162	32 533	5 270 388							
10.4	технологиялық жүйе				6 118 317							
10.5	бұзылмас тексеру											

10.6	Ұңғыма қазу, конденсатжинағышты тасымалдау және монтаждау				1 870 323							
	Транспорт алаңқайы, соның ішінде:											
10.7	тақталар П1П60.35	дана	1	240 193	240 193							
10.8	тақталар П1П60.30	дана	2	205 879	411 759							
10.9	бетон В15	м3	0,84	67 281	56 516							
10.10	щебень	м3	12	9 732	120 196							
10.12	ОП-2-4дана, В25-0,1м3	дана	4	27 461	109 844							
10.13	ОП-3-4дана, В25-0,1м4	дана	6	26 388	158 327							
10.14	ОП-4-1дана, В25-0,22м5	дана	1	43 567	43 567							
10.15	ПО-1, В25-0,41м3, МК-812кг	дана	2	429 595	859 189							
10.16	*Фм1 радиомұнарақ ондырғысының тірек іргетасы В25-12,6м3, МК-1199кг*	дана	4	1 238 403	4 953 614							
10.17	щебень	м3	9	9 732	86 619							
10.18	бетон дайындығы	м3	18	46 547	837 837							
10.19	асфальтобетон отмосткасы	м3	5,9	46 547	274 624							
10.20	топырақ шығынын шығарып тастау	м3	20,7	791	16 340							
11	***Операторлық***	***дана***	***1***	***11 127 455***	***11 127 455***							
11.1	оператор ғимараты (12х15м)	дана	1	380 835	380 835							
11.2	КӨҚжА блок-боксы (7,1х3,2м)	дана	1	1 135 626	1 135 626							
11.3	су сақтау ыдысы 3м3	дана	1	803 985	803 985							
11.4	редуцирлеу пункті (2,2х2,2м)	дана	1	774 732	774 732							
11.5	септик 12м3 (7х2,4м)	дана	1	1 176 924	1 176 924							
11.6	қоршау	пм	128	32 533	4 164 257							
11.7	технологиялық жүйе				176 700							
11.8	бұзылмас тексеру											
11.9	алаңқай жабыны	м2	924	1 109	1 024 395							
11.10	ПД2-6	дана	24	43 102	1 034 449							
11.11	ПД1-6	дана	11	24 936	274 299							
11.12	Л-1	кг	255	410	104 666							
11.13	Фм-2 В20-0,22м3	дана	1	76 586	76 586							
12	***Коммерциялық есеп алаңқайы ШТ-6-мен бірге газ есептеу жүйесі***	***дана***	***1***	***17 432 831***	***17 432 831***							
12.1	АИП блок-боксын тасымалдау, монтаждау	дана	1	915 860	915 860							
12.2	ШТ тасымалдау, монтаждау	дана	3	355 446	1 066 338							
12.3	үрлеу бағанасы Н=4м	дана	1	551 788	551 788							
12.4	үрлеу бағанасы Н=4м Ду50мм	дана	1	431 613	431 613							
12.5	редуцирлеу пункті (2,2х2,2м)	дана	1	774 732	774 732							
12.6	қоршау	пм	128	32 533	4 164 257							
12.7	технологиялық жүйе				3 093 846							
12.8	бұзылмас тексеру											
12.9	алаңқай жабыны	м2	1 120,0	1 109	1 241 691							
12.10	жол жабыны	м2	1 112,7	1 206	1 341 867							

12.11	қоршау	пм	120	29 621	3 554 460						
12.12	өлшеу линиясының алаңы В15-2,73м3	дана	1	237 857	237 857						
12.13	ОП-1-2дана	дана	2	4 189	8 379						
12.14	Ф-1-3дана, В25-0,2м3	дана	3	16 714	50 143						
13	*Отвод с КУ на АГРС "Каратал"*	*дана*	*1*	*2 359 484*	*2 359 484*						
14	*Отвод с КУ на АГРС "Зайсан"*	*дана*	*1*	*3 012 828*	*3 012 828*						
15	*Электроснабжение*				*16 621 332*						
16	*КӨҚжА*				*12 610 361*						
17	*Байласныс системасы ВОЛС*				*66 883 935*						
18	*Спутник байланыс системасы*				*5 930 687*						
19	*Спутник байланыс системасы бойынша бастамажөндеу жұмыстары*				*4 409 511*						
20	*Бастама-жөндеумен УКВ байланыс системасы*				7 261 677						
21	*Механикалық бөліктің бастама-жөндеу жұмыстары*				*4 409 511*						
22	*Тарату*				*62 118 420*						
22.1	Жұмысшыларды қайтару	адам	150	152 334	22 850 100						
22.2	Техника және тұрғын-үй қалашығының қайтару	бір	80	490 854	39 268 320						
23	*Мердігердің матермал әкелуі*										
23.1	Бетон жүктері										
23.2	Азотпен толтыру										
23.3	Өу сигнализаторы										
24	Құжаттарды дайындау және орындау, орындау-техникалық құжаттарды өткізу				4 203 200						
25	Сақтандыру				21 217 472						
26	Банк кепілдігі				6 965 082						
27	Мемлекеттік комиссия бойынша бастамажөндеу жұмыстары				29 196 067						
	Барлығы ҚҚС-сіз, теңге				1 697 205 314	37,18%	630 944 372	13,81%	234 385 115	50,99%	865 329 487
	ҚҚС 12%:				*203 664 638*		*75 713 325*		*28 126 214*		*103 839 539*
	Барлығы ҚҚС-мен, теңге:				1 900 869 952		*706 657 697*		262 511 329		969 169 026

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Тарбагатай Мунай" ЖШС

_____

МЕРДІГЕР:

"Транс Азия Констракшн" ЖШС

_____

Орындаушы: Федосова Е., тел.:(7242) 23-56-90

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

« 04 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1050
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошнуровано
Пронумеровано
На ___ стр-х