Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404 расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, ул.Труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ) расположенный по адресу Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.АралАгаш

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		195	22.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (ЗА АВГУСТ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗАМЕНА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ)	40 353 186,17	4 576 225,89	36 029 630,51	4 576 225,89					549 147,11	5 125 373,00

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ **Хиласов Н.А.** **№ аттестата KZ44VJE00032385**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667

Эксперт _____ **Баймуканетов Ж.Т.** **№ аттестата**

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного

Приложение 3-1 к [illegible]лвилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : 130140006404
расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область,Аккайынский район, с.Смирново, труда,16

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 , расположенный по адресу: СКО, г.Петропавловск,ул. Мира,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "АРАЛАГАШСКАЯ СШ" АККАЙЫНСКОГО РАЙОНА, СКО(ОБЛИЦОВКА ФАСАДА И ЗА

Договор № 195 от 22.04.2019 г

АКТ №5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

ОСНОВАНИЕ : АС

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 01.01.2018 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
			КРОВЛЯ											
1	**7**	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ**	**М2 КРОВЛИ**		**275**	**1981,71**	**92,90**	**544970**	**25547**	**81620**	**408504**	**1029752**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1592,01**	**22,63**	**437803**	**6224**		**76278**		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	1,71	470,25	931,00		437803,00					
1.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0195	5,36								
1.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0121	3,3275		5724,00		19047,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0121	3,3275		1091,00		3630,30				
1.4		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0029	0,7975		4326,00		3450,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0029	0,7975		1559,00		1243,30				
1.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0045	1,2375		2465,00		3050,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0045	1,2375		1091,00		1350,11				
1.6		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00005	0,01375	218211,00				3000,00			
1.7		2105-0302-0102	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ	Т	0,0001	0,0275	312813,00				8602,00			
1.8		2113-0211-0301	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ, МАРКА СМ1-25, ДЛИНА 25 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000106	0,02915	1288391,00				37557,00			
1.9		2105-0104-0302	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80	Т	0,0004	0,11	295098,00				32461,00			
2	**10**	**1112-0101-0410 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ К СЛУХОВЫМ ОКНАМ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА**	**М ПРИМЫКАНИЙ**		**9,25**	**554,21**	**13,20**	**5126**	**122**	**1270**	**3454**	**9267**	
			НР - 92%; СП - 8%				**403,71**	**2,15**	**3734**	**20**		**686**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,4025	3,72	1002,92		3734,00					

2.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,010175		4326,00		44,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,010175		9,00		15,86				
2.4		3403-0202-0201	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,063	0,58275		24,00		14,00				
2.5		3403-0302-0501	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,054	0,4995		16,00		8,00				
2.6		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,0037		2465,00		9,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0037		1091,00		4,04				
2.7		3403-0101-0101	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,015	0,13875		195,00		27,00				
2.8		3403-0302-0101	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,127	1,17475		17,00		20,00				
2.9		2110-0502-0104	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83	ШТ.	0,07	0,6475	872,00				565,00			
2.10		2113-0207-1009	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 60 ММ	ШТ.	2,02	18,685	16,00				299,00			
2.11		2113-0208-0206	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80 ММ	1000 ШТ.	0,0034	0,03145	9101,00				286,00			
2.12		2204-0201-9905	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,0925	1299,00				120,00			
3	**12**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**109**	**928,81**	**13,17**	**101240**	**1436**	**3073**	**89287**	**205770**	
		НР - 92%; СП - 8%				**887,44**	**2,95**	**96731**	**321**		**15242**		
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,972	105,95	913,00		96731,00					
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,2943								
3.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,218		5724,00		1248,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,218		1091,00		237,84				
3.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,0763		2465,00		188,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,0763		1091,00		83,24				
3.5		2105-0307-1004	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ.	КГ	0,12	13,08	106,00				1386,00			
3.6		2113-0209-0203	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	КГ	0,04	4,36	387,00				1687,00			
4	**14**	**1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ СЛУХОВЫХ ОКОН, ФРОНТОНОВ И КАРНИЗОВ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХН**		**61**	**293,95**	**5,18**	**17931**	**316**	**236**	**15767**	**36394**	
		НР - 90%; СП - 8%				**284,90**	**2,29**	**17379**	**140**		**2696**		
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,6)	ЧЕЛ-Ч	0,334	20,37	853,00		17379,00					
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,1281								
4.3		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,1281		2465,00		316,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,1281		1091,00		139,76				
4.4		2113-0209-0203	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	КГ	0,01	0,61	387,00				236,00			
5	**17**	**2110-0102-0111 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80**	**М**		**112,3**	**1152,00**	**--**	**129370**	**--**	**129370**	**--**	**139719**	КАЗАХСАН
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10350**		
6	**19**	**1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7**	**КОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ МАССОЙ ДО 0,5 Т (БАЧКИ, ТЕЧКИ, ВОРОНКИ, ЖЕЛОБА, ЛОТКИ И ПР.). СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**		**0,34**	**288606,81**	**108502,40**	**98126**	**36891**	**3375**	**43782**	**153261**	
		НР - 69%; СП - 8%				**170177,00**	**16446,40**	**57860**	**5592**		**11353**		

6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	161	54,74	1057,00		57860,00						
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,6	3,94									
6.3		3106-0201-0801	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ	МАШ.-Ч	61	20,74		1006,00		20864,00					
6.4		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,068		11,00		0,75					
6.5		3105-0102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	8,1	2,754		4686,00		12905,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	8,1	2,754		1559,00		4293,49					
6.6		3402-0207-0115	МАШИНЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ВАЛЬЦЫ)	МАШ.-Ч	1,4	0,476		210,00		100,00					
6.7		3403-0202-0101	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,102		26,00		3,00					
6.8		3401-0106-0101	НОЖНИЦЫ ЛИСТОВЫЕ КРИВОШИПНЫЕ (ГИЛЬОТИННЫЕ)	МАШ.-Ч	2,1	0,714		435,00		311,00					
6.9		3301-0201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,17		3315,00		564,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5	0,17		1091,00		185,47					
6.10		3106-0202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,8	0,612		26,00		16,00					
6.11		3401-0303-0101	ПРЕСС ЛИСТОГИБОЧНЫЙ КРИВОШИПНЫЙ, 1000 КН (100 ТС)	МАШ.-Ч	3	1,02		2086,00		2128,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3	1,02		1091,00		1112,82					
6.12		2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,1	0,374	200,00				75,00				
6.13		2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,3	0,102	143,00				15,00				
6.14		2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0438	0,014892	220651,00				3286,00				
6.15		2105-0199-9902	МЕТАЛЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ	Т	1,064	0,36176	--				--				
7	**20**	**1208-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. СМЕНА ВОРОНОК С ЛЮЛЕК**	**ШТ.**		**12**	**1095,11**	**1,97**	**13141**	**24**	**3**	**9450**	**24399**		
			НР - 72%; СП - 8%				**1092,86**	**0,87**	**13114**	**10**		**1807**			
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	1,2	14,36	912,98		13114,00						
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0096									
7.3		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,0096		2465,00		24,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,0096		1091,00		10,47					
7.4		2105-0307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ	КГ	0,004	0,048	70,00				3,00				
8	**21**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**275**	**157,82**	**11,46**	**43400**	**3151**	**22137**	**17302**	**65558**		
			НР - 92%; СП - 8%				**65,86**	**2,53**	**18112**	**694**		**4856**			
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0694	19,09	949,02		18112,00						
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,5775									
8.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,22		5724,00		1259,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,22		1091,00		240,02					
8.4		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,1375		4326,00		595,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,1375		1559,00		214,36					
8.5		3201-0201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0041	1,1275		669,00		754,00					
8.6		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,22		2465,00		542,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,22		1091,00		240,02					
8.7		2110-0501-0701	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	0,5	137,5	161,00				22138,00				
9	**23**	**1208-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**НОГИ СТРОПИЛЬНЫЕ. УКРЕПЛЕНИЕ РАСШИВКОЙ ДОСКАМИ С ДВУХ СТОРОН**	**М**		**70**	**2826,41**	**8,79**	**197849**	**616**	**171752**	**18539**	**233698**		
			НР - 72%; СП - 8%				**364,01**	**3,82**	**25481**	**267**		**17311**			
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,3987	27,91	913,00		25481,00						
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,245									
9.3		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0064	0,448		26,00		12,00					

9.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0035	0,245		2465,00		604,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ [illegible]ЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,245		[illegible]1,00		267,30				
9.5		2107-0203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,	М3	0,0348	2,436	68546,00				166978,00			
9.6		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,22	15,4	310,00				4774,00			
10	**28**	**1110-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ**	**М2 ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХН**		**5,8**	**3415,84**	**25,95**	**19812**	**151**	**16060**	**3301**	**24961**	
			НР - 90%; СП - 8%				**620,84**	**11,46**	**3601**	**66**		**1849**		
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,68	3,94	913,03		3601,00					
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0609								
10.3		3403-0102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0068	0,03944		10,00		0,39				
10.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0105	0,0609		2465,00		150,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0105	0,0609		1091,00		66,44				
10.5		2107-0203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,	М3	0,0136	0,07888	68546,00				5407,00			
10.6		2107-0601-0101	ДОСКИ СТРОГАНЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 13 ММ ДО 16	М3	0,0158	0,09164	115450,00				10580,00			
10.7		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,041	0,2378	310,00				74,00			
11	**30**	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86**	**М3**		**1,734**	**-68546,00**	**--**	**-118859**	**--**	**-118859**	**--**	**-128367**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-9509**		
			СЛУХОВЫЕ ОКНА											
12	**32**	**2113-0211-0501 РСНБ РК 2015**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ**	**ШТ.**		**4**	**298,00**	**--**	**1192**	**--**	**1192**	**--**	**1287**	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95**		
13	**33**	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86**	**ШТ.**		**2**	**490,00**	**--**	**980**	**--**	**980**	**--**	**1058**	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78**		
14	**34**	**2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ**	**ШТ.**		**1**	**835,00**	**--**	**835**	**--**	**835**	**--**	**902**	КАЗАХСТАН
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**67**		
15	**37**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА СТАЦИОНАРНОЙ СТРЕМЯНКИ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**0,1**	**83601,47**	**937,45**	**8360**	**94**	**6281**	**1821**	**10996**	
			НР - 90%; СП - 8%				**19845,00**	**392,76**	**1985**	**39**		**815**		
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	22,5	2,25	882,22		1985,00					
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,036								
15.3		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,023		11,00		0,25				
15.4		3403-0102-0401	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,33	0,033		144,00		5,00				
15.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,036		2465,00		89,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,036		1091,00		39,28				
15.6		2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,00031	218211,00				68,00			

15.7		2107-0201-0202	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 1[illegible]ММ ДО 125 ММ. 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	0,093	50785,00				4723,00			
15.8		2107-0203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,	М3	0,12	0,012	68546,00				823,00			
15.9		2107-0204-0304	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА	М3	0,01	0,001	23757,00				24,00			
15.10		2110-0401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	0,145	228,00				33,00			
15.11		2113-0201-0904	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ	Т	0,0075	0,00075	419343,00				315,00			
15.12		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	3	0,3	310,00				93,00			
15.13		2113-0816-2701	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,000258	79965,00				21,00			
15.14		2113-0816-9902	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000301	610448,00				184,00			
16	**38**	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ**	**М ОГРАЖДЕНИЯ**		**370**	**85,47**	**21,39**	**31625**	**7913**	**2602**	**21193**	**57044**	
			НР - 92%; СП - 8%				**57,05**	**5,21**	**21110**	**1926**		**4225**		
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,059	21,83	967,02		21110,00					
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0043	1,59								
16.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,666		5724,00		3812,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,666		1091,00		726,61				
16.4		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,407		4326,00		1761,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,407		1559,00		634,51				
16.5		3106-0103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,0189	6,993		152,00		1063,00				
16.6		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0014	0,518		2465,00		1277,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	0,518		1091,00		565,14				
16.7		2113-0812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000005	0,00185	208994,00				387,00			
16.8		2113-0816-2305	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	0,0052	1,924	1152,00				2216,00			
16.9		2106-0405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,003	1,11	--				--			
17	**41**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**30,7**	**82,77**	**2,20**	**2541**	**67**	**1352**	**779**	**3586**	
			НР - 69%; СП - 8%				**36,55**	**0,22**	**1122**	7		**266**		
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,9056	1238,89		1122,00					
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0061								
17.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00307		4245,00		13,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00307		1091,00		3,35				
17.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0001	0,00307		26,00		0,08				
17.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00307		2465,00		8,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00307		1091,00		3,35				
17.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,34384		136,00		47,00				
17.7		2113-0704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,000461	290315,00				134,00			
17.8		2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,002763	440766,00				1218,00			
18	**42**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**		**61,4**	**75,18**	**1,56**	**4616**	**96**	**3208**	**914**	**5973**	
			НР - 69%; СП - 8%				**21,36**	**0,22**	**1312**	**13**		**442**		
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	1,31	1003,20		1312,00					
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0123								
18.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00614		4245,00		26,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00614		1091,00		6,70				
18.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0001	0,00614		26,00		0,16				
18.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00614		2465,00		15,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00614		1091,00		6,70				

18.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,3991		136,00		54,00					
18.7		2204-0601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,00086	391500,00				337,00				
18.8		2204-0705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,005526	519702,00				2872,00				
			ФАСАД												
19	**44**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**САЙДИНГ МП СК LБРУС-15-240 СТАНДАРТ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ**	**М2**		**0,2**	**1857,14**	--	**371**	--	**371**	--	**401**	КАЗАХСТАН	
			СП - 8%				--	--	--	--		**30**			
20	**45**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**КРЕПЕЖНЫЙ КРОНШТЕЙН УСИЛЕННЫЙ ККУ-150Х80**	**ШТ**		**6**	**172,86**	--	**1037**	--	**1037**	--	**1120**	КАЗАХСТАН	
			СП - 8%				--	--	--	--		**83**			
21	**47**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**Г-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ КПГ-60Х44Х3000 ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩИНА -1,2 ММ**	**ШТ**		**45**	**1301,79**	--	**58580**	--	**58580**	--	**63267**	КАЗАХСТАН	
			СП - 8%				--	--	--	--		**4686**			
22	**49**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО ПУН 50Х50Х3000**	**ШТ**		**34**	**1258,93**	--	**42804**	--	**42804**	--	**46228**	КАЗАХСТАН	
			СП - 8%				--	--	--	--		**3424**			
23	**50**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**ПЛАНКА УГЛА ВНУТРЕННЕГО ПУВ 50Х50Х3000**	**ШТ**		**15**	**1258,95**	--	**18884**	--	**18884**	--	**20395**	КАЗАХСТАН	
			СП - 8%				--	--	--	--		**1511**			
24	**54**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**ПЛАНКА Z-ОБРАЗНАЯ 30Х15Х3000 ТОЛЩ. 0,7 ММ**	**ШТ**		**387**	**816,96**	--	**316165**	--	**316165**	--	**341458**	КАЗАХСТАН	
			СП - 8%				--	--	--	--		**25293**			
25	**56**	**2110-0105-0306 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**1,31**	**2493,00**	--	**3266**	--	**3266**	--	**3527**	КАЗАХСТАН	
			СП - 8%				--	--	--	--		**261**			
26	**61**	**1108-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА**	**М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИ**		**600,000**	**593,67**	**1,73**	**356199**	**1035**	**112732**	**225888**	**628655**		
			НР - 93%; СП - 8%				**404,05**	**0,76**	**242432**	**458**		**46567**			
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,434	260,4	931,00		242432,00						
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,42									
26.3		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,42		2465,00		1035,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,42		1091,00		458,22					
26.4		2106-0510-5501	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,00037	0,222	394528,00				87585,00				
26.5		2107-0510-0201	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88	М3	0,00006	0,036	31715,00				1142,00				
26.6		2701-0101-0102	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	0,012	7,199998	3334,00				24005,00				
27	**57**	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (КАРНИЗ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**44,4**	**928,81**	**13,17**	**41239**	**585**	**1252**	**36370**	**83818**		
			НР - 92%; СП - 8%				**887,44**	**2,95**	**39402**	**131**		**6209**			
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	0,972	43,16	913,00		39402,00						
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,1199									
27.3		3105-0101-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,0888		5724,00		508,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0888		1091,00		96,88					
27.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0007	0,03108		2465,00		77,00					

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0007	0,03108		1091,00		33,91				
27.5		2105-0307-1004	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАНН СТАЛИ ПЕРВОГО КЛАССА 1Ц, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА. ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ.	КГ	0,12	5,328	106,00				565,00			
27.6		2113-0209-0203	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-	КГ	0,04	1,776	387,00				687,00			
28	**63**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТ ИЯ**		**189**	**1107,90**	**1,77**	**209394**	**334**	**180783**	**30651**	**259249**	
			НР - 108%; СП - 8%				**149,62**	**0,55**	**28277**	**103**		**19204**		
28.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,7)	ЧЕЛ-Ч	0,144	27,22	1038,98		28277,00					
28.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0945								
28.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,0567		4245,00		241,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0567		1091,00		61,86				
28.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,0378		2465,00		93,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0378		1091,00		41,24				
28.5		2101-0401-0101	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,004998	0,944694	1338,00				1264,00			
28.6		2102-0501-0306	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ I СТ РК 1225-2013	Т	0,0714	13,4946	13303,00				179519,00			
			РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
29	**68**	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ**	**М2 ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦО**		**26,3**	**7463,54**	**27,34**	**196291**	**719**	**120514**	**60304**	**277122**	
			НР - 80%; СП - 8%				**2853,90**	**12,25**	**75058**	**322**		**20528**		
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,7	71,01	1057,01		75058,00					
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0132	0,3472								
29.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,02893		4245,00		123,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,02893		1091,00		31,56				
29.4		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0121	0,31823		1874,00		596,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0121	0,31823		913,00		290,54				
29.5		2102-0402-0102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,02	0,526	24408,00				12839,00			
29.6		2113-0101-0803	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	Т	0,0004	0,01052	18803,00				198,00			
29.7		2113-0803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,1315	90,00				12,00			
29.8		2206-0301-9901	КЕРАМОГРАНИТ, ТОЛЩИНА 10 ММ, ПЛИТА ТЕМНАЯ СТ РК 1954-	М2	1	26,3	4086,00				107462,00			
29.9		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,005	0,1315	32,00				4,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ					**3600497**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									**1162**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**1100847**				
			РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 1											
			КРОВЛЯ											
30	**14**	**1208-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДВЕСНЫХ ЛЮЛЕК**	**М ТРУБ**		**127,47**	**794,51**	**0,37**	**101276**	**47**	--	**72885**	**188093**	
			НР - 72%; СП - 8%				**794,14**	--	**101229**	--		**13933**		
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4)	ЧЕЛ-Ч	0,7279	92,79	1091,00		101229,00					
30.2		3105-0602-1201	ЛЮЛЬКА ОДНОМЕСТНАЯ САМОПОДЪЕМНАЯ, 120 КГ	МАШ.-Ч	0,0003	0,038241		1225,00		47,00				
31	**20**	**1208-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО**	**М2**		**48**	**2085,33**	**15,89**	**100096**	**763**	**88200**	**8271**	**117036**	
			НР - 72%; СП - 8%				**231,93**	**7,40**	**11133**	**355**		**8669**		

31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36								
31.3		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПО[illegible]МА 50 М	МАШ.-Ч	0,2112		,00		396,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2112		913,00		192,83				
31.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1488		2465,00		367,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1488		1091,00		162,34				
31.5		2107-0203-0204	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40	М3	1,2672	68546,00				86861,00			
31.6		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	4,32	310,00				1339,00			
32	**21**	**1208-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО**	**М2**		**1314,01**	**10,68**	**363982**	**2958**	**317938**	**32018**	**427679**	
			НР - 72%; СП - 8%			**155,54**	**4,99**	**43086**	**1383**		**31680**		
32.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,2)	ЧЕЛ-Ч	54,26	794,00		43086,00					
32.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,41								
32.3		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,8864		1874,00		1661,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,8864		913,00		809,28				
32.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5263		2465,00		1297,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,5263		1091,00		574,19				
32.5		2107-0201-0201	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ. 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,662	51106,00				84938,00			
32.6		2107-0203-0204	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40	М3	3,324	68546,00				227847,00			
32.7		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	16,62	310,00				5152,00			
33	**22**	**1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХН**		**1339,08**	**22,33**	**74185**	**1237**	**618**	**65586**	**150953**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1305,59**	**9,82**	**72330**	**544**		**11182**		
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3)	ЧЕЛ-Ч	79,22	913,00		72330,00					
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4986								
33.3		3403-0102-0101	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,79222		10,00		8,00				
33.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4986		2465,00		1229,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4986		1091,00		543,97				
33.5		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,9944	310,00				618,00			
			ФАСАД										
34	**25**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**САЙДИНГ МП СК LБРУС-15-240 СТАНДАРТ ПОЛИЭСТЕР 25 МКМ ТОЛЩИНОЙ 0,45 ММ**	**М2**		**1857,14**	**--**	**62498**	**--**	**62498**	**--**	**67498**	КАЗАХСТАН
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5000**		
35	**26**	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕТААЛЛ**	**Г-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ КПГ-60Х44Х3000 ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩИНА -1,2 ММ**	**ШТ**		**1301,79**	**--**	**45562**	**--**	**45562**	**--**	**49207**	КАЗАХСТАН
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3645**		
36	**27**	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ**	**М2**		**332,97**	**2,34**	**51**	**--**	**--**	**40**	**98**	
			НР - 80%; СП - 8%			**330,63**	**0,84**	**50**	**--**		**7**		

36.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,0001								
36.3		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00054	0,000082		4326,00		0,36				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00054	0,000082		1559,00		0,13				
37	**33**	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**11,10132**	**102,79**	**2,20**	**1141**	**24**	**697**	**291**	**1547**	
			НР - 69%; СП - 8%				**37,79**	**0,22**	**420**	**2**		**115**		
37.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,3275	1282,49		420,00					
37.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0022								
37.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00111		4245,00		5,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00111		1091,00		1,21				
37.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0001	0,00111		26,00		0,03				
37.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00111		2465,00		3,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00111		1091,00		1,21				
37.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,124335		136,00		17,00				
37.7		2113-0704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,000179	290315,00				52,00			
37.8		2204-0101-0601	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,000071	0,000788	818669,00				645,00			
38	**34**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КП=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**		**11,10132**	**150,35**	**3,12**	**1669**	**35**	**1160**	**331**	**2160**	
			НР - 69%; СП - 8%				**42,73**	**0,44**	**474**	**5**		**160**		
38.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,4729	1002,29		474,00					
38.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0044								
38.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00222		4245,00		9,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00222		1091,00		2,42				
38.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0002	0,00222		26,00		0,06				
38.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00222		2465,00		5,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00222		1091,00		2,42				
38.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,144317		136,00		20,00				
38.7		2204-0601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000311	391500,00				122,00			
38.8		2204-0705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,001998	519702,00				1038,00			
39	**35**	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5**	**ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ**	**М2 ПОКРЫТИЯ**		**30,8544**	**531,35**	**152,43**	**16395**	**4703**	**2410**	**7262**	**25549**	
			НР - 69%; СП - 8%				**300,83**	**40,27**	**9282**	**1243**		**1893**		
39.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,317	9,78	949,00		9282,00					
39.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0267	0,8247								
39.3		3106-0103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0016	0,049367		242,00		12,00				
39.4		3105-0401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,271519		23,00		6,00				
39.5		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0241	0,743591		11,00		8,00				
39.6		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0021	0,064794		4326,00		280,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0021	0,064794		1559,00		101,01				
39.7		3105-0104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 40 Т	МАШ.-Ч	0,0211	0,651028		6231,00		4057,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0211	0,651028		1559,00		1014,95				
39.8		3105-0102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00033	0,010182		8077,00		82,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00033	0,010182		1863,00		18,97				
39.9		3106-0103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,0002	0,006171		145,00		0,89				
39.10		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0032	0,098734		2465,00		243,00				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0032	0,098734		1091,00		107,72				
39.11		3106-0202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0168	0,518354		26,00		13,00				
39.12		2105-0307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ [illegible]ОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ [illegible]ОСТ	КГ	0,0004	0,012342	70,00				0,86			
39.13		2105-0310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,00016	0,004937	3360,00				17,00			
39.14		2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0.1	Т	0,00011	0,003394	415422,00				1410,00			
39.15		2107-0201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ. 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000013	0,000401	48854,00				20,00			
39.16		2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-	Т	0,000022	0,000679	404706,00				275,00			
39.17		2113-0701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,014	0,431962	200,00				86,00			
39.18		2113-0701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,0042	0,129588	143,00				19,00			
39.19		2113-0804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,000001	0,000046	1880677,00				87,00			
39.20		2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000006	0,000188	212247,00				40,00			
39.21		2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000005	0,000145	440766,00				64,00			
39.22		2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ	Т	0,000001	0,000028	623643,00				17,00			
39.23		2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00003	0,000916	408638,00				374,00			
40	**37**	**1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**КАРКАСЫ ПОТОЛКОВ. ОБЛИЦОВКА ПРОФЛИСТОМ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**		**30,72**	**894,02**	**8,17**	**27464**	**251**	**242**	**20554**	**51860**	
			НР - 76%; СП - 8%				**877,96**	**2,40**	**26971**	**74**		**3841**		
40.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,7)	ЧЕЛ-Ч	0,845	25,96	1039,01		26971,00					
40.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,0676								
40.3		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,25	7,68		11,00		84,00				
40.4		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0022	0,067584		2465,00		167,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0022	0,067584		1091,00		73,73				
40.5		2113-0211-0606	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,000025	0,000768	315738,00				242,00			
			КРЫЛЬЦА											
41	**46**	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**19,8**	**102,79**	**2,20**	**2035**	**43**	**1244**	**519**	**2759**	
			НР - 69%; СП - 8%				**37,79**	**0,22**	**748**	**4**		**204**		
41.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,5841	1280,60		748,00					
41.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,004								
41.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00198		4245,00		8,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00198		1091,00		2,16				
41.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0001	0,00198		26,00		0,05				
41.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00198		2465,00		5,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00198		1091,00		2,16				
41.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,22176		136,00		30,00				
41.7		2113-0704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,000319	290315,00				93,00			
41.8		2204-0101-0601	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,000071	0,001406	818669,00				1151,00			
42	**47**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КП=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**		**19,8**	**150,35**	**3,12**	**2977**	**62**	**2069**	**590**	**3852**	
			НР - 69%; СП - 8%				**42,73**	**0,44**	**846**	**9**		**285**		
42.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,8435	1002,99		846,00					

42.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0079									
42.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00396		4245,00		17,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00396		1091,00		4,32					
42.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0002	0,00396		26,00		0,10					
42.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00396		2465,00		10,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00396		1091,00		4,32					
42.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,2574		136,00		35,00					
42.7		2204-0601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000554	391500,00				217,00				
42.8		2204-0705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,003564	519702,00				1852,00				
43	**48**	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11**	**СТЕНЫ. ОБЛИЦОВКА НАРУЖНАЯ ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦО**		**3,94**	**5328,54**	**27,34**	**20994**	**108**	**9642**	**9034**	**32431**		
			НР - 80%; СП - 8%				**2853,90**	**12,25**	**11244**	**48**		**2402**			
43.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	2,7	10,64	1056,97		11244,00						
43.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0132	0,052									
43.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,004334		4245,00		18,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,004334		1091,00		4,73					
43.4		3105-0602-0401	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0121	0,047674		1874,00		89,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0121	0,047674		913,00		43,53					
43.5		2102-0402-0102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,02	0,0788	24408,00				1923,00				
43.6		2113-0101-0803	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	Т	0,0004	0,001576	18803,00				30,00				
43.7		2113-0803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,0197	90,00				2,00				
43.8		2206-0301-1211	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ, ТОЛЩИНА 9 ММ ГОСТ 13996-93	М2	1	3,94	1951,00				7687,00				
43.9		2113-0703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,005	0,0197	32,00				0,63				
			ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА												
44	**55**	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**3,1455459**	**102,79**	**2,20**	**323**	**7**	**197**	**82**	**438**		
			НР - 69%; СП - 8%				**37,79**	**0,22**	**119**	**1**		**32**			
44.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 4,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,0928	1282,42		119,00						
44.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0006									
44.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000315		4245,00		1,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000315		1091,00		0,34					
44.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0001	0,000315		26,00		0,01					
44.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000315		2465,00		0,78					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000315		1091,00		0,34					
44.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,03523		136,00		5,00					
44.7		2113-0704-3101	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,000051	290315,00				15,00				
44.8		2204-0101-0601	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,000071	0,000223	818669,00				183,00				
45	**56**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КП=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**		**3,1455459**	**150,35**	**3,12**	**473**	**10**	**329**	**94**	**612**		
			НР - 69%; СП - 8%				**42,73**	**0,44**	**134**	**1**		**45**			
45.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0426	0,134	1000,00		134,00						
45.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,0013									
45.3		3105-0501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000629		4245,00		3,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000629		1091,00		0,69					
45.4		3105-0402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН	МАШ.-Ч	0,0002	0,000629		26,00		0,02					

45.5		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,000629		2465,00		2,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,000629		1091,00		0,69					
45.6		3104-0301-0101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ (СКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,013	0,040892		6,00		6,00					
45.7		2204-0601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000028	0,000088	391500,00				34,00				
45.8		2204-0705-0402	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,000566	519702,00				294,00				
46	**57**	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5**	**КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М. МОНТАЖ**	**М2**		**5,04**	**1903,72**	**849,75**	**9595**	**4283**	**560**	**4033**	**14718**	
			НР - 69%; СП - 8%				**942,82**	**216,84**	**4752**	**1093**		**1090**		
46.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,94	4,74	1003,04		4752,00						
46.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,7561									
46.3		3106-0103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0016	0,008064		242,00		2,00					
46.4		3105-0401-0104	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ДО 100 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,044352		23,00		1,00					
46.5		3403-0302-0301	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0241	0,121464		11,00		1,00					
46.6		3105-0102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0028	0,014112		4326,00		61,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,014112		1559,00		22,00					
46.7		3105-0104-0103	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 40 Т	МАШ.-Ч	0,0489	0,246456		6231,00		1536,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0489	0,246456		1559,00		384,22					
46.8		3105-0104-0104	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 50-63 Т	МАШ.-Ч	0,0186	0,093744		10149,00		951,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0372	0,187488		1431,50		268,39					
46.9		3105-0104-0302	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,0483	0,243432		5528,00		1346,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0483	0,243432		1304,00		317,44					
46.10		3105-0102-0105	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00781	0,039362		8077,00		318,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00781	0,039362		1863,00		73,33					
46.11		3106-0103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,0002	0,001008		145,00		0,15					
46.12		3301-0201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,0252		2465,00		62,00					
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,0252		1091,00		27,49					
46.13		3106-0202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,0336	0,169344		26,00		4,00					
46.14		2105-0307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ	КГ	0,0004	0,002016	70,00				0,14				
46.15		2105-0310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,00016	0,000806	3360,00				3,00				
46.16		2106-0209-0101	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ ГОСТ 23118-2012	Т	0,000578	0,002913	--				--				
46.17		2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1	Т	0,00019	0,000958	415422,00				398,00				
46.18		2107-0201-0101	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,000013	0,000066	48854,00				3,00				
46.19		2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-	Т	0,00007	0,000353	404706,00				143,00				
46.20		2113-0209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,0002	0,001008	310,00				0,31				
46.21		2204-0101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000005	0,000024	440766,00				10,00				
46.22		2204-0601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ	Т	0,000001	0,000005	623643,00				3,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ					**1136491**						
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч										**298**	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ						**287580**					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**										**4736987**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												

			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					1367330					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						93626				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						21097				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							1716241			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								1208896		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								350886		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				4736987						
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	0,002343				11099						
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				94962						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				5084697						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000000				4576225,89						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				549147,11						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				5125373,00						

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Заказчик : КГУ "Отдел образования Акитмата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ **Жакенов Е.О.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК" , БИН 170540012054

Эксперт _____ **Ушаков Н.А. , № аттестата KZ44VJE00032385**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одақ" БИН:090740013667

ГИП _____ **Баймухаметов Ж.Т.**