ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Акниет-БН" - ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Бейнеу-Бозой"
№ ПОТОКА Участок 211км-311км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: АПРЕЛЬ 2016г.
КОНТРАКТ: KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15.09.2014г.
Соглашение о Консорциуме №2/09-14 от 16.09.14г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 4

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Общий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
	4										
A	МОБИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ, ПЕРСОНАЛА И ВАХТОВОГО ГОРОДКА				132 658 041			8%	10 612 643	8%	10 612 643
B	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (обустройство временного вахтового городка)				7 836 890			100%	7 836 890	100%	7 836 890
C	СТРОИТЕЛЬСТВО				3 338 273 991		1 776 981 966		1 390 677 221		3 167 659 187
1	РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ ОТВОДА - шириной 30,5м	км	95,435	759 705	72 502 447	92,990	70 645 156	2,445	1 857 291	95,435	72 502 447
2	ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ	км	95,435	3 687 804	351 945 575	95,435	351 945 575			95,435	351 945 575
3	ТРАНСПОРТИРОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ	шт	45	142 627	6 418 215			45	6 418 215	45	6 418 215
4	РАСКЛАДКА ТРУБ	км	95,435	532 070	50 778 100	89,311	47 519 704	6,124	3 258 396	95,435	50 778 100
5	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ				177 378 594				177 378 594		177 378 594
5.1	в грунтах 1-4 группы	км	23,615	1 565 454	36 968 196			23,615	36 968 196	23,615	36 968 196
5.2	в грунтах 6 группы	км	71,82	1 955 032	140 410 398			71,820	140 410 398	71,820	140 410 398
6	СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА				1 343 752 586		1 209 591 641		134 160 945		1 343 752 586
6.1	Соединение (захлесты)	шт	62	1 239 808	76 868 096			62	76 868 096	62	76 868 096
6.2	Сварка, в т.ч.:										
6.2.1	сварка труб Д1067х14,3мм	км	2,810	13 946 021	39 188 319			2,810	39 188 319	2,810	39 188 319
6.2.2	сварка труб Д1067х11,9мм	км	92,625	13 160 037	1 218 948 427	91,914	1 209 591 641	0,711	9 356 786	92,625	1 218 948 427
6.2.3	сварка труб с разной толщиной	стык	16	546 734	8 747 744			16	8 747 744	16	8 747 744
7	НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ				120 100 000		34 155 000		85 945 000		120 100 000
7.1	РГК	стык	8 088	14 000	113 232 000	2 300	32 200 000	5 788	81 032 000	8 088	113 232 000
7.2	УЗК (10% от общего объема)	стык	808	8 500	6 868 000	230	1 955 000	578	4 913 000	808	6 868 000
8	ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков без стоимости материалов)				130 284 045		37 544 630		92 739 415		130 284 045
8.1	Изоляция стыков	км	95,435	1 365 160	130 284 045	27,502	37 544 630	67,933	92 739 415	95,435	130 284 045
9	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ	км	95,435	1 279 013	122 062 606	20,000	25 580 260	75,435	96 482 346	95,435	122 062 606
10	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ				397 856 878				397 856 878		397 856 878
10.1	устройство подсыпки под трубопровод из мягкого грунта h=0,2м, (0,33м*71821м)	км	71,820	405 823	29 146 208			71,820	29 146 208	71,820	29 146 208

10.2	устройство присыпки трубопровода мягким грунтом, h=0,2м над верхом трубы (3,85-0,89)*71821м	км	71,820	3 640 114	261 432 987			71,820	261 432 987	71,820	261 432 987
10.3	обратная засыпка в грунтах 6 категории	км	71,820	1 168 887	83 949 464			71,820	83 949 464	71,820	83 949 464
10.4	обратная засыпка в грунтах 1-4 категории	км	23,615	987 856	23 328 219			23,615	23 328 219	23,615	23 328 219
11	**ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА**	км	95,435	740 443	70 664 178			95,435	70 664 178	95,435	70 664 178
12	**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**	км	95,435	1 513 252	144 417 205			95,435	144 417 205	95,435	144 417 205
13	**ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА**	км			25 716 993				25 716 993		25 716 993
13.1	Временная электрохимзащита	км	95,435	258 165	24 637 977			95,435	24 637 977	95,435	24 637 977
13.2	Постоянная электрохимзащита	компл.	2	539 508	1 079 016			2	1 079 016	2	1 079 016
14	**ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА**	км	95,435	424 003	40 464 726						
15	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА**				17 860 076						
15.1	Установка знаков (опознавательные, предупредительные и т.д.)	шт	247	72 308	17 860 076						
16	**ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ, 26м**	шт	1	9 852 373	9 852 373			1	9 852 373	1	9 852 373
17	**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕРЕСОХШИМ РУСЛОМ (22м)**	шт	2	6 546 467	13 092 934			2	13 092 934	2	13 092 934
18	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМ (трубопроводы)**	шт	1	2 502 236	2 502 236			1	2 502 236	1	2 502 236
19	**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ГЕОМЕМБРАНОЙ НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ**	пм	105	13 702	1 438 710			105	1 438 710	105	1 438 710
20	**КРАНОВЫЕ УЗЛЫ, в том числе:**	шт	4		120 461 840				83 426 340		83 426 340
20.1	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-8 (233км)***	*шт*	*1*	*26 818 268*	*26 818 268*				*20 310 985*		*20 310 985*
20.1.1	Строительные работы	компл.	1	7 640 383	7 640 383			80%	6 112 306	80%	6 112 306
20.1.2	Технологическая часть	компл.	1	9 319 073	9 319 073			100%	9 319 073	100%	9 319 073
20.1.3	РГК, УЗК	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.1.4	КИПиА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.1.5	Электроснабжение	компл.	1	4 159 201	4 159 201			100%	4 159 201	100%	4 159 201
20.2	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-9 (259км)***	*шт*	*1*	*33 412 652*	*33 412 652*				*21 402 185*		*21 402 185*
20.2.1	Строительные работы	компл.	1	9 864 398	9 864 398			80%	7 891 518	80%	7 891 518
20.2.2	Технологическая часть	компл.	1	12 790 262	12 790 262			100%	12 790 262	100%	12 790 262
20.2.3	РГК, УЗК	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.2.4	КИПиА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.2.5	Электроснабжение	компл.	1	5 058 381	5 058 381						
20.3	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-10 (283км)***	*шт*	*1*	*26 818 268*	*26 818 268*				*20 310 985*		*20 310 985*
20.3.1	Строительные работы	компл.	1	7 640 383	7 640 383			80%	6 112 306	80%	6 112 306
20.3.2	Технологическая часть	компл.	1	9 319 073	9 319 073			100%	9 319 073	100%	9 319 073
20.3.3	РГК, УЗК	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.3.4	КИПиА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.3.5	Электроснабжение	компл.	1	4 159 201	4 159 201			100%	4 159 201	100%	4 159 201
20.4	***ОХРАННЫЙ КРАН ОК-3 (310,25км)***	*шт*	*1*	*33 412 652*	*33 412 652*				*21 402 185*		*21 402 185*
20.4.1	Строительные работы	компл.	1	9 864 398	9 864 398			80%	7 891 518	80%	7 891 518
20.4.2	Технологическая часть	компл.	1	12 790 262	12 790 262			100%	12 790 262	100%	12 790 262
20.4.3	РГК, УЗК	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405

20.4.4	КИПиА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.4.5	Электроснабжение	компл.	1	5 058 381	5 058 381						
21	**УЗЕЛ ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА**	**шт**	**1**	**68 978 476**	**68 978 476**				**42 349 491**		**42 349 491**
21.1	Строительные работы	компл.	1	22 363 651	22 363 651			80%	17 890 921	80%	17 890 921
21.2	Технологическая часть	компл.	1	25 789 539	25 789 539			85%	21 921 108	85%	21 921 108
21.3	РГК, УЗК	компл.	1	2 985 249	2 985 249			85%	2 537 462	85%	2 537 462
21.4	КИПиА	компл.	1	9 079 233	9 079 233						
21.5	Электроснабжение	компл.	1	8 760 804	8 760 804						
22	**ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К КУ, КПОУ**	**шт**	**1**	**1 119 681**	**1 119 681**			**1**	**1 119 681**	**1**	**1 119 681**
23	**ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА**	**компл.**	**1**	**48 625 517**	**48 625 517**						
D	**И ВАХТОВОГО ГОРОДКА**				**24 034 268**						
E	**УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА**				**153 644 025**						
F	**УЧАСТИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**				**5 013 745**						
	ИТОГО без НДС, тенге:				**3 661 460 960**	**48,53%**	**1 776 981 966**	**38,49%**	**1 409 126 754**	**87,02%**	**3 186 108 720**
	НДС 12%				**439 375 315**		**213 237 836**		**169 095 210**		**382 333 046**
	ИТОГО с НДС 12 %, тенге:				**4 100 836 275**		**1 990 219 802**		**1 578 221 964**		**3 568 441 766**

Лидер Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Акниет-БН"

Директор

Битибаев Н.М.

Член Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор

Атаниязов С.К.

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Акниет-БН" - ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Бейнеу-Бозой"
№ ПОТОКА Участок 211км-311км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: АПРЕЛЬ 2016г.
KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15.09.2014г.
Соглашение о Консорциуме №2/09-14 от 16.09.14г.

КОПИЯ КӨШІРМЕ

КОПИЯ ТОЖЕ НА ОБОРОТЕ

КОПИЯ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ

КОНТРАКТ:

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 4

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Общий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
A	МОБИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ, ПЕРСОНАЛА И ВАХТОВОГО ГОРОДКА				132 658 041			8%	10 612 643	8%	10 612 643
B	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (обустройство временного вахтового городка)				7 836 890			100%	7 836 890	100%	7 836 890
C	СТРОИТЕЛЬСТВО				3 338 273 991		1 776 981 966		1 390 677 221		3 167 659 187
1	РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ ОТВОДА - шириной 30,5м	км	95,435	759 705	72 502 447	92,990	70 645 156	2,445	1 857 291	95,435	72 502 447
2	ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ	км	95,435	3 687 804	351 945 575	95,435	351 945 575			95,435	351 945 575
3	ТРАНСПОРТИРОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ	шт	45	142 627	6 418 215			45	6 418 215	45	6 418 215
4	РАСКЛАДКА ТРУБ	км	95,435	532 070	50 778 100	89,311	47 519 704	6,124	3 258 396	95,435	50 778 100
5	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ				177 378 594				177 378 594		177 378 594
5.1	*в грунтах 1-4 группы*	км	*23,615*	*1 565 454*	*36 968 196*			*23,615*	36 968 196	23,615	36 968 196
5.2	*в грунтах 6 группы*	км	*71,82*	*1 955 032*	*140 410 398*			*71,820*	140 410 398	71,820	140 410 398
6	СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА				1 343 752 586		1 209 591 641		134 160 945		1 343 752 586
6.1	*Соединение (захлесты)*	*шт*	*62*	*1 239 808*	*76 868 096*			62	76 868 096	62	76 868 096
6.2	*Сварка, в т.ч.:*										
6.2.1	*сварка труб Д1067х14,3мм*	км	*2,810*	*13 946 021*	*39 188 319*			2,810	39 188 319	2,810	39 188 319
6.2.2	*сварка труб Д1067х11,9мм*	км	*92,625*	*13 160 037*	*1 218 948 427*	91,914	1 209 591 641	0,711	9 356 786	92,625	1 218 948 427
6.2.3	*сварка труб с разной толщиной*	*стык*	*16*	*546 734*	*8 747 744*			16	8 747 744	16	8 747 744
7	НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ				120 100 000		34 155 000		85 945 000		120 100 000
7.1	РГК	стык	8 088	14 000	113 232 000	2 300	32 200 000	5 788	81 032 000	8 088	113 232 000
7.2	УЗК (10% от общего объема)	стык	808	8 500	6 868 000	230	1 955 000	578	4 913 000	808	6 868 000
8	ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков без стоимости материалов)				130 284 045		37 544 630		92 739 415		130 284 045
8.1	*Изоляция стыков*	км	*95,435*	*1 365 160*	*130 284 045*	27,502	37 544 630	67,933	92 739 415	95,435	130 284 045
9	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ	км	95,435	1 279 013	122 062 606	20,000	25 580 260	75,435	96 482 346	95,435	122 062 606
10	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ				397 856 878				397 856 878		397 856 878
10.1	*устройство подсыпки под трубопровод из мягкого грунта h=0,2м, (0,33м*71821м)*	км	*71,820*	*405 823*	*29 146 208*			*71,820*	29 146 208	*71,820*	29 146 208

10.2	устройство присыпки трубопровода мягким грунтом, h=0,2м над верхом трубы (3,85-0,89)*71821м	км	71,820	3 640 114	261 432 987			71,820	261 432 987	71,820	261 432 987
10.3	обратная засыпка в грунтах 6 категории	км	71,820	1 168 887	83 949 464			71,820	83 949 464	71,820	83 949 464
10.4	обратная засыпка в грунтах 1-4 категории	км	23,615	987 856	23 328 219			23,615	23 328 219	23,615	23 328 219
11	**ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА**	км	95,435	740 443	70 664 178			95,435	70 664 178	95,435	70 664 178
12	**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**	км	95,435	1 513 252	144 417 205			95,435	144 417 205	95,435	144 417 205
13	**ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА**	км			25 716 993				25 716 993		25 716 993
13.1	Временная электрохимзащита	км	95,435	258 165	24 637 977			95,435	24 637 977	95,435	24 637 977
13.2	Постоянная электрохимзащита	компл.	2	539 508	1 079 016			2	1 079 016	2	1 079 016
14	**ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА**	км	95,435	424 003	40 464 726						
15	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА**				17 860 076						
15.1	Установка знаков (опознавательные, предупредительные и т.д.)	шт	247	72 308	17 860 076						
16	**ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ, 26м**	шт	1	9 852 373	9 852 373			1	9 852 373	1	9 852 373
17	**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕРЕСОХШИМ РУСЛОМ (22м)**	шт	2	6 546 467	13 092 934			2	13 092 934	2	13 092 934
18	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМ (трубопроводы)**	шт	1	2 502 236	2 502 236			1	2 502 236	1	2 502 236
19	**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ГЕОМЕМБРАНОЙ НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ**	пм	105	13 702	1 438 710			105	1 438 710	105	1 438 710
20	**КРАНОВЫЕ УЗЛЫ, в том числе:**	шт	4		120 461 840				83 426 340		83 426 340
20.1	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-8 (233км)***	*шт*	*1*	*26 818 268*	*26 818 268*				*20 310 985*		*20 310 985*
20.1.1	*Строительные работы*	компл.	1	7 640 383	7 640 383			80%	6 112 306	80%	6 112 306
20.1.2	*Технологическая часть*	компл.	1	9 319 073	9 319 073			100%	9 319 073	100%	9 319 073
20.1.3	*РГК, УЗК*	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.1.4	*КИПиА*	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.1.5	*Электроснабжение*	компл.	1	4 159 201	4 159 201			100%	4 159 201	100%	4 159 201
20.2	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-9 (259км)***	*шт*	*1*	*33 412 652*	*33 412 652*				*21 402 185*		*21 402 185*
20.2.1	*Строительные работы*	компл.	1	9 864 398	9 864 398			80%	7 891 518	80%	7 891 518
20.2.2	*Технологическая часть*	компл.	1	12 790 262	12 790 262			100%	12 790 262	100%	12 790 262
20.2.3	*РГК, УЗК*	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.2.4	*КИПиА*	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.2.5	*Электроснабжение*	компл.	1	5 058 381	5 058 381						
20.3	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-10 (283км)***	*шт*	*1*	*26 818 268*	*26 818 268*				*20 310 985*		*20 310 985*
20.3.1	*Строительные работы*	компл.	1	7 640 383	7 640 383			80%	6 112 306	80%	6 112 306
20.3.2	*Технологическая часть*	компл.	1	9 319 073	9 319 073			100%	9 319 073	100%	9 319 073
20.3.3	*РГК, УЗК*	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.3.4	*КИПиА*	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.3.5	*Электроснабжение*	компл.	1	4 159 201	4 159 201			100%	4 159 201	100%	4 159 201
20.4	***ОХРАННЫЙ КРАН ОК-3 (310,25км)***	*шт*	*1*	*33 412 652*	*33 412 652*				*21 402 185*		*21 402 185*
20.4.1	*Строительные работы*	компл.	1	9 864 398	9 864 398			80%	7 891 518	80%	7 891 518
20.4.2	*Технологическая часть*	компл.	1	12 790 262	12 790 262			100%	12 790 262	100%	12 790 262
20.4.3	*РГК, УЗК*	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405

20.4.4	КИПиА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.4.5	Электроснабжение	компл.	1	5 058 381	5 058 381						
21	**УЗЕЛ ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА**	**шт**	**1**	**68 978 476**	**68 978 476**				**42 349 491**		**42 349 491**
21.1	Строительные работы	компл.	1	22 363 651	22 363 651			80%	17 890 921	80%	17 890 921
21.2	Технологическая часть	компл.	1	25 789 539	25 789 539			85%	21 921 108	85%	21 921 108
21.3	РГК, УЗК	компл.	1	2 985 249	2 985 249			85%	2 537 462	85%	2 537 462
21.4	КИПиА	компл.	1	9 079 233	9 079 233						
21.5	Электроснабжение	компл.	1	8 760 804	8 760 804						
22	**ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К КУ, КПОУ**	**шт**	**1**	**1 119 681**	**1 119 681**			**1**	**1 119 681**	**1**	**1 119 681**
23	**ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА**	**компл.**	**1**	**48 625 517**	**48 625 517**						
D	**И ВАХТОВОГО ГОРОДКА**				**24 034 268**						
E	**УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА**				**153 644 025**						
F	**УЧАСТИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**				**5 013 745**						
	ИТОГО без НДС, тенге:				**3 661 460 960**	**48,53%**	**1 776 981 966**	**38,49%**	**1 409 126 754**	**87,02%**	**3 186 108 720**
	НДС 12%				**439 375 315**		**213 237 836**		**169 095 210**		**382 333 046**
	ИТОГО с НДС 12 %, тенге:				**4 100 836 275**		**1 990 219 802**		**1 578 221 964**		**3 568 441 766**

Лидер Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Акниет-БН"

Директор

Битибаев Н.М.

Член Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор

Атаниязов С.К.

МЕРДІГЕР: "КазСтройСервис" МГҚК" АҚ
ҚОСАЛҚЫ МЕРДІГЕР: "Арниет-БН" ЖШС - "Транс Азия Констракшн" ЖШС консорциумы
ОБЪЕКТ: "Бейнеу-Бозой" МГҚ тарту
АҒЫН № 211км-311км участке
ЕСЕПТІ АЙ: 2016г. СӘУІР
КЕЛІСІМ ШАРТ: 2014 ж. 15.09 KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682

ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ № 4 АЙЛЫҚ ЖИЫНТЫҚ АКТ

№ Р/С	Позиция	Өлш. бірл.	Жалпы жұмыс көлемі	БІРЛІК БАҒАСЫ (ҚҚС-сыз)	КЕЛІСІМШАРТ БАҒАСЫ,ТЕҢГЕ (ҚҚС-СЫЗ)	Өткен кезеңдегі прогресс құны		Есепті кезеңдегі прогресс құны		Жалпы прогресс	
						нақты көлемі	құны	нақты көлемі	құны	нақты көлемі	құны
A	ТЕХНИКАЛАРДЫ , ПЕРСОНАЛДЫ ЖӘНЕ ВАХТАЛЫҚ ҚАЛАШЫҚТЫ МОБИЛИЗАЦИЯЛАУ				132 658 041			8%	10 612 643	8%	10 612 643
B	ДАЙЫНДЫҚ ІС-ШАРАЛАРЫ (уақытша вахталық қалашықты жайластыру)				7 836 890			100%	7 836 890	100%	7 836 890
C	ҚҰРЫЛЫС				3 338 273 991		1 776 981 966		1 390 677 221		3 167 659 187
1	БӨЛУ ЖОЛАҒЫН ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕГІСТЕУ - ЕНІ 30,5М	км	95,435	759 705	72 502 447	92,990	70 645 156	2,445	1 857 291	95,435	72 502 447
2	ҚҰБЫРЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ	км	95,435	3 687 804	351 945 575	95,435	351 945 575			95,435	351 945 575
3	ИІЛГЕН БҰРМАЛАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ	дана	45	142 627	6 418 215			45	6 418 215	45	6 418 215
4	ҚҰБЫРЛАРДЫ ТАРАТЫП ШЫҒУ	км	95,435	532 070	50 778 100	89,311	47 519 704	6,124	3 258 396	95,435	50 778 100
5	ТРАНШЕЯ ҚАЗУ				177 378 594				177 378 594		177 978 594
5.1	1-4 топтағы грунтта	км	23,615	1 565 454	36 968 196			23,615	36 968 196	23,615	36 968 196
5.2	6-топтағы грунтта	км	71,82	1 955 032	140 410 398			71,820	140 410 398	71,820	140 410 398
6	МАГИСТРАЛЬДЫ ГАЗ ҚҰБЫРЫНА ҚҰБЫРЛАРДЫ ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ ДӘНЕКЕРЛЕУ				1 343 752 587		1 209 591 641		134 160 945		1 343 752 586
6.1	Жалғау(айқастыру)	дана	62	1 239 808	76 868 096			62	76 868 096	62	76 868 096
6.2	Дәнекерлеу, соның ішінде:										
6.2.1	Д1067х14,3мм құбырларды дәнекерлеу	км	2,810	13 946 021	39 188 319			2,810	39 188 319	2,810	39 188 319
6.2.2	Д1067х11,9мм құбырларды дәнекерлеу	км	92,625	13 160 037	1 218 948 427	91,914	1 209 591 641	0,711	9 356 786	92,625	1 218 948 427
6.2.3	қалыңдығы әртүрлі құбырларды дәнекерлеу	жтк	16	546 734	8 747 744			16	8 747 744	16	8 747 744
7	ЖЕЛІЛІК ҚҰБЫР БӨЛІГІН БҰЗБАЙ СЫНАУ				120 100 000		34 155 000		85 945 000		120 100 000
7.1	РГБ	жтк	8 088	14 000	113 232 000	2 300	32 200 000	5 788	81 032 000	8 088	113 232 000
7.2	УДБ(ЖАЛПЫ КӨЛЕМНІҢ 10%)	жтк	808	8 500	6 868 000	230	1 955 000	578	4 913 000	808	6 868 000
8	ЖАБЫНЫ(түйістерді оқшаулау материалдарын құнынсыз)				130 284 045		37 544 630		92 739 415		130 284 045
8.1	Түйістерді оқшаулау	км	95,435	1 365 160	130 284 045	27,502	37 544 630	67,933	92 739 415	95,435	130 284 045
9	ҚҰБЫРЛАРДЫ ТРАНШЕЯҒА ТӨСЕУ	км	95,435	1 279 013	122 062 606	20,000	25 580 260	75,435	96 482 346	95,435	122 062 606
10	ТРАНШЕЯНЫ КЕРІ КӨМУ				397 856 878				397 856 878		397 856 878
10.1	құбырды астына жұмсақ грунт сеуіп орнату h=0,2м. (0,33м*71821м)	км	71,820	405 823	29 146 208			71,820	29 146 208	71,820	29 146 208

10.2	құбырды астына жүйесіз грунт сауыт орнату, құбыр үстінен h=0,2м (3,85-0,89)*71821м	км	71,820	3 640 114	261 432 987			71,820	261 432 987	71,820	261 432 987
10.3	6-сатыны грунтқа кері көму	км	71,820	1 168 887	83 949 464			71,820	83 949 464	71,820	83 949 464
10.4	1-4-сатыны грунтқа кері көму	км	23,615	987 856	23 328 219			23,615	23 328 219	23,615	23 328 219
11	ГАЗАЛАУ ЖӘНЕ КАЛИБРЛЕУ	км	95,435	740 443	70 664 178			95,435	70 664 178	95,435	70 664 178
12	ГИДРАВЛИКАЛЫҚ СЫНАУ	км	95,435	1 513 252	144 417 205			95,435	144 417 205	95,435	144 417 205
13	ЭЛЕКТР-ХИМИЯЛЫҚ КОРҒАУ	км			25 716 993				25 716 993		25 716 993
13.1	уақытша электр-химиялық қорғау	км	95,435	258 165	24 637 977			95,435	24 637 977	95,435	24 637 977
13.2	тұрақты электр-химиялық қорғау	компл.	2	539 508	1 079 016			2	1 079 016	2	1 079 016
14	БОЛУ ЖОЛАҒЫН ТЕХНИКАЛЫҚ РЕКУЛЬТИВАЦИЯЛАУ	км	95,435	424 003	40 464 726						
15	ҚҰБЫР ЖЕЛІСІНІҢ ҚОСАЛҚЫ КОМПОНЕНТТЕРІ				17 860 076						
15.1	Белгілерді орнату (айырымдық белгілер, ақпараттық белгілер және т.б.)	дана	247	72 308	17 860 076						
16	ӨЗЕН АРҚЫЛЫ ӨТКЕЛДЕР, 26м	дана	1	9 852 373	9 852 373			1	9 852 373	1	9 852 373
17	ҚҰРҒАП ҚАЛҒАН АРНАМЕН ҚИЫЛЫСУ(22м)	дана	2	6 546 467	13 092 934			2	13 092 934	2	13 092 934
18	ЖЕРАСТЫ КОММУНИКАЦИЯЛАРЫМЕН ҚИЫЛЫСУ(құбырлар)	дана	1	2 502 236	2 502 236			1	2 502 236	1	2 502 236
19	ҚҰБЫР ЖЕЛІСІН ГЕОМЕМБРАНАМЕН ҚОСЫМША ОҚШАУЛАУ	пм	105	13 702	1 438 710			105	1 438 710	105	1 438 710
20	КРАНДЫ ТОРАПТАР, соның ішінде:	дана	4		120 461 840				83 426 340		83 426 340
20.1	КУ-8 КРАНДЫ ТОРАБЫ (233км)	дана	1	26 818 268	26 818 268				20 310 985		20 310 985
20.1.1	Құрылыс жұмыстары	компл.	1	7 640 383	7 640 383			80%	6 112 306	80%	6 112 306
20.1.2	Технологиялық бөлім	компл.	1	9 319 073	9 319 073			100%	9 319 073	100%	9 319 073
20.1.3	РГБ, УДБ	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.1.4	БӨАжА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.1.5	Электрмен қамту	компл.	1	4 159 201	4 159 201			100%	4 159 201	100%	4 159 201
20.2	КУ-9 КРАНДЫ ТОРАБЫ (259км)	дана	1	33 412 652	33 412 652				21 402 185		21 402 185
20.2.1	Құрылыс жұмыстары	компл.	1	9 864 398	9 864 398			80%	7 891 518	80%	7 891 518
20.2.2	Технологиялық бөлім	компл.	1	12 790 262	12 790 262			100%	12 790 262	100%	12 790 262
20.2.3	РГБ, УДБ	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.2.4	БӨАжА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.2.5	Электрмен қамту	компл.	1	5 058 381	5 058 381						
20.3	КУ-10 КРАНДЫ ТОРАБЫ (283км)	дана	1	26 818 268	26 818 268				20 310 985		20 310 985
20.3.1	Құрылыс жұмыстары	компл.	1	7 640 383	7 640 383			80%	6 112 306	80%	6 112 306
20.3.2	Технологиялық бөлім	компл.	1	9 319 073	9 319 073			100%	9 319 073	100%	9 319 073
20.3.3	РГБ, УДБ	компл.	1	720 405	720 405			100%	720 405	100%	720 405
20.3.4	БӨАжА	компл.	1	4 979 206	4 979 206						
20.3.5	Электрмен қамту	компл.	1	4 159 201	4 159 201			100%	4 159 201	100%	4 159 201
20.4	ОК-3 КҮЗЕТТІК КРАНЫ (310,25км)	дана	1	33 412 652	33 412 652				21 402 185		21 402 185
20.4.1	Құрылыс жұмыстары	компл.	1	9 864 398	9 864 398			80%	7 891 518	80%	7 891 518
20.4.2	Технологиялық бөлім	компл.	1	12 790 262	12 790 262			100%	12 790 262	100%	12 790 262

20.4.1	РГБ, УДБ	компл.	1	720 403	720 403			100%	720 403	100%	720 403
20.4.2	БӨАжА	компл.	1	4 939 206	4 939 206						
20.4.3	Электрмен қамту	компл.	1	5 058 381	5 058 381						
21	ГОРАБЫ	дана	1	68 978 476	68 978 476				42 349 491		43 349 491
21.1	Құрылыс жұмыстары	компл.	1	22 363 651	22 363 651			80%	17 890 921	80%	17 890 921
21.2	Технологиялық бөлім	компл.	1	25 789 539	25 789 539			85%	21 921 108	85%	21 921 108
21.3	РГБ, УДБ	компл.	1	2 985 249	2 985 249			85%	2 537 462	85%	2 921 973
21.4	БӨАжА	компл.	1	9 079 233	9 079 233						
21.5	Электрмен қамту	компл.	1	8 760 804	8 760 804						
22	КУ-ГА ЖЕРАСТЫ ЖОЛЫ, КПОУ	дана	1	1 119 681	1 119 681			1	1 119 681	1	1 119 681
23	ҚҰБЫР ШІНІНІҢ ДИАГНОСТИКАСЫ	комп.	1	48 625 517	48 625 517						
D	ПЕРСОНАЛДЫ, ТЕХНИКАЛАРДЫ ЖӘНЕ ВАХТАЛЫҚ ҚАЛАШЫҚТЫ ДЕМОБИЛИЗАЦИЯЛАУ				24 034 268						
E	ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР				153 644 025						
F	ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҚАТЫСУ				5 013 745						
	ҚҚС-сыз ЖИЫНЫ, ТЕҢГЕ:				3 661 460 960	48,53%	1 776 981 966	38,49%	1 409 126 754	87,02%	3 186 108 720
	ҚҚС 12%				439 375 315		213 237 836		169 095 210		382 333 046
	12 % ҚҚС-мен ЖИЫНЫ, теңге:				4 100 836 275		1 990 219 802		1 578 221 964		3 568 441 766

АБН-ТАК Консорциумының лидері: "Акниет-БН" ЖШС

Директор

_____ Битибаев Н.М.

АБН-ТАК Консорциумының мүшесі: "Транс Азия Констракшн" ЖШС

Бас директор

_____Атаниязов С.К.

« 18 » августа 2017 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна, нотариус Кызылординского нотариального округа, государственной лицензии № 14005258, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерство юстиции РК от 17 апреля 2014 года, свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1381
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошнуровано
Пронумеровано
На 6 стр-х