Счет-фактура № 2 от 24.04.2014 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, г.Актобе ул.Мишина 4-2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0000617 от 27.08.12

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052 в АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №03-3/84 от 24.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Белогорский карьер, г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство сетей газоснабжения п.Белогорский карьер, г.Актобе	раб.	1	9 821 428,57	9 821 428,57	12%	1 178 571,43	11 000 000,00		
Всего по счету:					**9 821 428,57**		**1 178 571,43**	**11 000 000,00**		

Директор: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Естемисов С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: **СМР на строительства сетей газоснабжения п.Белогорский карьер г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			№03-3/84	24.04.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	11 000 000		4 282 569	9 565 326		256 102	1 178 571	11 000 000
в том числе апрель 2014 года		9 821 428	4 282 569	9 565 326		256 102	1 178 571	11 000 000

Итого к оплате за апрель 2014 года: 11 000 000(одинадцать миллионов) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор **№03-3/84 от 24 апреля 2014 года.**

Объект **СМР на строительства сетей газоснабжения п.Белогорский карьер г.Актобе**

Акт № 1

приемки выполненных работ за апрель месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм**	1102,415	874,00	--	963511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм аварийный запас**	4	874,00	--	3496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-379 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 129 мм для футляра**	50	1860,00	--	93000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	50,5	874,00	--	44137	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	207,05	874,00	--	180962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм аварийный запас -	1	874,00	--	874	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-385 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 254,4 мм для футляра	41	7160,00	--	293560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм аварийный запас	1,01	290,00	--	293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-417 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	143,42	197,00	--	28254	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-419 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	83,47	400,00	--	33389	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-420 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	374,71	598,00	--	224077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-420 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 96 мм аварийный запас	1	598,00	--	598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	ООО"Жанар"г.Саратов	Стоимость ПГБ-13НВ-2-У1-СГ	1	2187698,74	--	2187699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4053848	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2187699				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования -		Тенге			2187699				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1866149				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1866149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111969				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1978118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4165817				
		Временные здания и сооружения 2.7	2.70%			53409				
		Итого:				4 219 226				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3.118%	3.118%			63 343				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1.00%			20 315				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0.4%	0.40%			8 126				
		Итого по акту ценах 2001 года:				4 311 011				
		Итого по акту ценах 2013 года:				9 628 851				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2.00%			192 577				
		Итого:				9 821 428				
		НДС 12%	12.00%			1 178 571				
		Итого по акту с учетом НДС				**11 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Расценки и объемы работ проверил

Счет-фактура № 9 от 31 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V 010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/84 от 24.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство сетей газоснабжения п.Белогорский карьер, г.Актобе	раб	1	5 613 773	5 613 773	12%	673 653	6 287 426	0	
Всего по счету:					**5 613 773**		**673 653**	**6 287 426**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖШС ТОО «Актобе Нефте Газ Строй» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Республика Казахстан г. Актобе

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: **СМР на Строительство сетей газоснабжения п.Белогорский карьер г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/84	24.04.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	26 812 688		8 021 200	17 915 730	4 950 630	1 073 540	2 872 788	26 812 688
в том числе май 2014 года		5 613 773	2 402 695	5 366 535	64 304	182 934	673 653	6 287 426

Итого к оплате за май 2014 года: 6 287 426 (шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч шетыреста двадцать шесть) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор **№ 03-3/84 от 24 апреля 2014 года.**

Объект **СМР на Строительство сетей газоснабжения п.Белогорский карьер г.Актобе**

Акт № 3

приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	57	958,50 153,68	152,52 57,15	54635 8760	8694 3258	15623 130	1,02 0,28	58 16
2	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты км	0,19	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	1229 249	980 138	514 133	21,00 4,20	4 1
3	СООО "СТС"г.Челябинск	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	190	6,94 --	-- --	1318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Ц108-141-1прим.	Прокладка алюминиевого провода м	194	26,40 19,10	3,10 0,50	5122 3705	601 97	3612 95	0,11 --	21 1
5	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2 1000м	0,194	4150,00 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63мм км	0,19	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	9728 5857	3862 1017	8936 130	179,00 20,64	34 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	191,9	290,00	--	55651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	190	78,92	--	14995	--	16963	0,33	63
		м		69,75	--	13253	--	128	--	--
9	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	19	1313,35	875,72	24954	16639	12209	0,96	18
		шт		204,75	330,75	3890	6284	120	2,12	40
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
11	СТОО "АЗПТ"	Отвод 90гр.SDR11 диам.63	4	676,44	--	2706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	СТОО "АЗПТ"прим.	Отвод 30гр.SDR11 диам.63	1	681,35	--	681	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	СТОО "POLIMOD"	Переходник SDR11 ПЭ-ВП/сталь d63/d57	2	1294,07	--	2588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	СТОО "АЗПТ"	Муфта SDR11 d63мм	2	344,98	--	690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-9-5	Прокладка футляров из стальных труб диам.150мм	0,0018	160329,25	60626,12	289	109	247	442,00	1
		км		82575,00	22902,75	149	41	130	111,85	--
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.63мм	1,8	244,98	0,28	441	1	344	0,84	2
		м		146,93	0,11	264	--	130	--	--
17	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.150 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма		384,75	--	1924	--	101,7	--	--
40	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	2726	95	1956	86,50	13
		т		14197,50	101,25	2158	15	90	0,49	--
41	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,152	1333,50	312,12	203	47	93	2,96	--
		т		679,50	--	103	--	90	--	--
42	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,02	16024,00	--	320	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343,00	--	6126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200,00	--	3464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0345	63600,00	--	2194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,80	0,05	785	2	189	0,03	1
		м2		5,81	0,02	209	1	90	--	--
47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36	24,84	0,02	894	1	135	0,02	1
		м2		4,16	--	150	--	90	--	--
		ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1079,22	29,64	28,03	31986	30248	9072	0,01	12
		м3		1,61	7,06	1738	7615	97	0,02	26
49	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	33,38	467,10	--	15592	--	17619	2,98	99
		м3		467,10	--	15592	--	113	--	--
50	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	219	167,18	--	36612	--	41372	1,21	265
		м3		167,18	--	36612	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	2726	95	1956	86,50	13
		т		14197,50	101,25	2158	15	90	0,49	--
41	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,152	1333,50	312,12	203	47	93	2,96	--
		т		679,50	--	103	--	90	--	--
42	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	0,02	12100,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343,00	--	6126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С11041-84	Сталь угловая 32x32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200,00	--	3464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0345	63600,00	--	2194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,80	0,05	785	2	189	0,03	1
		м2		5,81	0,02	209	1	90	--	--
47	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36	24,84	0,02	894	1	135	0,02	1
		м2		4,16	--	150	--	90	--	--
		ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1079,22	29,64	28,03	31986	30248	9072	0,01	12
		м3		1,61	7,06	1738	7615	97	0,02	26
49	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	33,38	467,10	--	15592	--	17619	2,98	99
		м3		467,10	--	15592	--	113	--	--
50	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	219	167,18	--	36612	--	41372	1,21	265
		м3		167,18	--	36612	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,0146	23199,51	10777,33	339	157	116	35,30	1
		т		6435,00	2415,02	94	35	90	7,99	--
29	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0146	172800,00	--	2523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
31	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	6420,00	--	6420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0120-18-1	Ковер	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0016	121294,13	49389,75	194	79	169	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	100	30	130	91,12	--
34	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм 57х5,0мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				МОНТАЖ ШКАФНОЙ УСТАНОВКИ						
35	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
36	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,095	7491,39	4858,89	712	462	391	15,00	1
		1т		2632,50	1287,36	250	122	105	4,47	--
37	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,095	147100,00	--	13975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	ООО "Жанар	ГРПШ-32к/1	1	28789,55	--	28790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Ограждение (3х3)						
39	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	--	1924	--	1956	2,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	887	7,57	7,57	6717	6717	2115	--	--
		м3		--	2,46	--	2181	97	0,01	8
52	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	861	21,55	4,52	18551	3888	14223	0,11	93
		м3		17,03	--	14663	--	97	--	--
53	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	363,95	49,90	49,90	18161	18161	3632	--	--
		т		--	9,98	--	3632	100	0,21	76
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
54	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	245	958,50	152,52	234833	37367	67149	1,02	250
		м3		153,68	57,15	37652	14002	130	0,28	68
55	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,817	6469,41	5158,75	5286	4215	2212	21,00	17
		км		1310,66	724,68	1071	592	133	4,20	3
56	СООО "СТС"г.Челябинск	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	817	6,94	--	5667	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц108-141-1прим.	Прокладка алюминиевого провода	833	26,40	3,10	21991	2582	15510	0,11	92
		м		19,10	0,50	15910	416	95	--	2
58	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,833	4150,00	--	3457	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.63мм	0,142	51202,26	20326,01	7271	2886	6679	179,00	25
		км		30825,00	5353,43	4377	760	130	20,64	3
60	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.90мм	0,304	58881,69	25695,31	17900	7811	15764	194,00	59
		км		33075,00	6813,45	10055	2071	130	26,38	8
61	С130804-419 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм	223,57	400,00	--	89428	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110мм	0,371	58881,69	25695,31	21845	9533	19238	194,00	72
		км		33075,00	6813,45	12271	2528	130	26,38	10
63	С130804-417 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм аварийный запас	1	197,00	–	197	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
64	С130804-419 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 0,63 МПа, SDR 17 Dв 78,6 мм аварийный запас	1	400,00	–	400	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
65	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	817	78,92	–	64478	–	72942	0,33	272
		м		69,75	–	56986	–	128	–	–
66	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	27	1313,35	875,72	35460	23644	17350	0,96	26
		шт		204,75	330,75	5528	8930	120	2,12	57
67	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	96	300,57	225,64	28855	21661	16038	0,41	40
		шт		69,53	58,98	6675	5662	130	0,23	22
68	СТОО "POLIMOD"	Переход SDR17 110/90	2	783,84	–	1568	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
69	СТОО "POLIMOD"	Переход SDR17 90/63	3	409,67	–	1229	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
70	СТОО "POLIMOD"	Переходник SDR17 ПЭ-ВП/сталь d63/d57	15	1294,07	–	19411	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
71	СТОО "POLIMOD"	Переходник SDR17 ПЭ-ВП/сталь d110/d100	1	2172,56	–	2173	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	СТОО "АЗПТ"прим.	Муфта d110 SDR17	4	842,83	--	3371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	СТОО "АЗПТ"прим.	Муфта d90 SDR17	2	692,66	--	1385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	СТОО "АЗПТ"прим.	Муфта d63 SDR17	25	344,98	--	8625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	СТОО "POLIMOD"	Отвод 90гр.SDR17 диам.63	18	245,13	--	4412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СТОО "POLIMOD"	Отвод 90гр. SDR17 диам.110	7	1004,57	--	7032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	СТОО "АЗПТ"	Отвод 30гр. SDR17 диам.110	1	1369,76	--	1370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	СТОО "POLIMOD"	Отвод 45гр. SDR17 диам.110	2	699,54	--	1399	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	СТОО "АЗПТ"	Отвод 45гр. SDR17 диам.90	3	851,87	--	2556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	СТОО "POLIMOD"	Накладной уход диам.110-110 мм	1	7166,19	--	7166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	СТОО "POLIMOD"	Накладной уход диам.110-90 мм	2	5094,94	--	10190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	СТОО "POLIMOD"	Накладной уход диам.110-63 мм	4	2198,81	--	8795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	СТОО "POLIMOD"	Накладной уход диам.90-63 мм	6	1957,74	--	11746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	Е0122-9-5	Прокладка футляров из стальных труб диам.159мм	0,0135	160329,25	60626,12	2164	818	1851	442,00	6
		км		82575,00	22902,75	1115	309	130	111,85	2
85	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.63мм	13,5	244,98	0,28	3307	4	2581	0,84	11
		м		146,93	0,11	1984	1	130	--	--
86	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.150 мм	15	2017,57	1,57	30264	24	7560	2,36	35
		1сальник		393,75	--	5906	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм для футляра	13,5	1060,00	--	14310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм футляра	0,0135	510177,59	59923,71	6887	809	575	55,00	1
		км		10102,50	22637,25	136	306	130	110,56	1
89	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ГУ 21-2749-76/	8,37	164,00	--	1373	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-9-6	Прокладка футляров из стальных труб диам.219мм	0,0009	199804,17	95036,29	180	86	143	458,00	--
		км		86400,00	35901,00	78	32	130	175,34	--
91	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.110мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
92	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам.219 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
93	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм 219х4,0 для футляра	0,9	1710,00	--	1539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм футляра	0,0009	724393,39	96674,51	652	87	56	64,00	--
		км		11722,50	36519,75	11	33	130	178,36	--
95	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ГУ 21-2749-76/	0,783	164,00	--	128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД НАДЗЕМНЫЙ (ПО ОПОРАМ) СТАЛЬНОЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
96	Е0122-9-1	Укладка труб стальных диам.25мм с пневматическим испытанием	0,004	121367,16	49858,78	485	199	417	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	246	75	130	91,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	4,016	63,00	--	253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-9-1	Укладка труб стальных диам.50мм с пневматическим испытанием	0,128	121367,16	49858,78	15535	6382	13355	336,00	43
		км		61425,00	18834,75	7862	2411	130	91,99	12
99	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,0 мм	128,512	279,00	--	35855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм аварийный запас	1	279,00	--	279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	33,92	88,51	0,07	3002	2	2148	0,37	13
		м2		60,30	0,02	2045	1	105	--	--
102	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	33,92	100,70	0,07	3416	2	2148	0,37	13
		м2		60,30	0,02	2045	1	105	--	--
103	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	7	1313,35	875,72	9193	6130	4498	0,96	7
		шт		204,75	330,75	1433	2315	120	2,12	15
104	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	23	384,75	--	8849	--	9000	2,60	60
		яма		384,75	--	8849	--	101,7	--	--
105	Е0106-3-1	Обетонирование опор	3,45	8019,40	260,48	27667	899	2549	3,94	14
		м3		614,25	89,46	2119	309	105	0,35	1
106	Е0109-56-1	Монтаж опор	0,50842	23199,51	10777,33	11795	5479	4050	35,30	18
		т		6435,00	2415,02	3272	1228	90	7,99	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,50842	172800,00	--	87855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	15	276,46	17,71	4147	266	3773	1,07	16
		шт		186,75	6,75	2801	101	130	0,03	--
109	С130904-108 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	15	6420,00	--	96300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0120-18-1	Ковер	16	896,88	5,38	14350	86	1290	0,36	6
		шт		60,75	2,25	972	36	128	0,01	--
111	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0115	121294,13	49389,75	1395	568	1217	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	722	215	130	91,12	1
112	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм 57х5,0мм	14	227,00	--	3178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительство площадки и монтаж ПГБ								
114	Ц0127-133-2	Монтаж ПГБ	1	17778,40	153,47	17778	153	15593	97,00	97
		шт		17280,00	46,04	17280	46	90	0,27	--
		Строительство площадки для ПГБ								
		1.Снятие плодородного слоя почвы								
115	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	135	1,41	1,41	190	190	39	--	--
		м2		--	0,30	--	41	97	--	--
116	Е0101-25-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	40	32,90	32,90	1316	1316	349	--	--
		м3		--	9,00	--	360	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0101-25-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	40	15,11	15,11	604	604	160	--	--
		м3		--	4,13	--	165	97	0,01	1
118	Е010333-А5-1	Отвозка плодородного слоя землина расстояние 5 км	58	45,00	45,00	2610	2610	522	--	--
		т		--	9,00	--	522	100	0,19	11
119	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм	135	249,96	34,29	33744	4629	2658	0,04	5
		м2		6,01	8,79	811	1187	133	0,03	4
120	Е0127-26-3 К=3	Добавить на толщину 3 см (до толщ. 15 см)	135	56,16	4,10	7581	554	270	--	--
		м2		0,30	1,20	41	162	133	--	1
121	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плитплощадью до 10,5 м2	3,52	755,17	272,97	2658	961	1389	1,28	5
		м3		221,18	75,60	779	266	133	0,28	1
122	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/1ПП30.18	3,52	17700,00	--	62304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0101-37-3	Разработка продольных дренажных канав	12,8	279,39	18,61	3576	238	3298	1,66	21
		м3		260,78	4,87	3338	62	97	0,02	--
124	Е0101-33-12	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 4 группы	15	69,88	68,18	1048	1023	313	0,01	--
		м3		1,70	19,79	25	297	97	0,07	1
125	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	56	39,58	0,34	2217	19	2844	0,27	15
		м2		39,24	0,13	2197	7	129	--	--
126	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	56	8,71	--	488	--	593	0,05	3
		м2		8,21	--	460	--	129	--	--
127	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	1,12	515,00	--	577	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Электроснабжение ПГБ								
128	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	47,53	16,15	16,15	767	767	193	--	--
		м3		--	4,19	--	199	97	0,01	1
129	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную	1,47	262,72	--	386	--	436	1,85	3
		м3		262,72	--	386	--	113	--	--
130	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	196	36,70	27,80	7193	5449	2923	0,06	12
		м		8,80	6,90	1725	1352	95	0,04	8
131	С143008-92	Песок природный	4,9	593,00	--	2906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	39,69	6,83	6,83	271	271	72	--	--
		м3		--	1,87	--	74	97	0,01	--
133	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,41	134,10	--	591	--	668	0,97	4
		м3		134,10	--	591	--	113	--	--
134	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,1	21,55	4,52	950	199	728	0,11	5
		м3		17,03	--	751	--	97	--	--
135	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг(АВБбШв сеч. 3х10 мм2)	182	26,40	3,10	4805	564	3389	0,11	20
		м		19,10	0,50	3476	91	95	--	1
136	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(АВБбШв сеч. 3х10 мм2)	14	27,70	2,10	388	29	269	0,10	1
		м		19,70	0,50	276	7	95	--	--
137	С151601-473 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,19992	140600,00	--	28109	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00754	47200,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб д=50мм	0,014	229995,38	--	3220	--	423	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	384	--	110	--	--
140	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	0,187	6469,41	5158,75	1210	965	506	21,00	4
		км		1310,66	724,68	245	136	133	4,20	1
141	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм /ТУ 102-123-78/ сигнальная лента	37,4	198,00	--	7405	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Молниезащита ПГБ						
142	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
143	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	1	18500,00	--	18500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/бетонных стоек	2,3	245,44	3,82	565	9	105	0,21	--
		м2		37,35	1,44	86	3	118	0,01	--
145	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	--	328	--	371	1,54	2
		м3		218,93	--	328	--	113	--	--
146	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,10	--	201	--	227	0,97	1
		м3		134,10	--	201	--	113	--	--
147	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5	21,55	4,52	32	7	25	0,11	--
		м3		17,03	--	26	--	97	--	--
148	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,0752	14242,70	7785,20	1071	585	670	35,40	3
		1т		6457,50	2029,95	486	153	105	7,10	1
149	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,03393	47200,00	--	1601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	46400,00	--	585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/,50х5	0,00784	46400,00	--	364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10	148,00	--	1480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	С151803-206прим.	Наконечник стальной	1	255,00	--	255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Хомут ХЛ-У	0,0036	147300,00	--	530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление ПГБ						
155	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	218,93	--	985	--	1113	1,54	7
		м3		218,93	--	985	--	113	--	--
156	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,5	134,10	--	603	--	682	0,97	4
		м3		134,10	--	603	--	113	--	--
157	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,5	21,55	4,52	97	20	74	0,11	--
		м3		17,03	--	77	--	97	--	--
158	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	10	431,60	21,60	4316	216	1443	0,90	9
		шт		149,00	2,90	1490	29	95	0,02	--
159	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1131	47200,00	--	5338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
161	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400,00	--	1754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	324	2	95	--	--
163	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круг В6	0,00222	50600,00	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С11041-82	Сталь полосовая 20х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0126	48400,00	--	610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим.	Держатель для шин заземления	0,3	7100,00	--	2130	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
				Опора ГРПШ						
166	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,288	218,93	--	63	--	71	1,54	--
		м3		218,93	--	63	--	113	--	--
167	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, бетон В7,5	0,1	8264,15	95,97	826	10	85	4,90	--
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	--
168	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,188	134,10	--	25	--	28	0,97	--
		м3		134,10	--	25	--	113	--	--
169	Е0109-53-3	Монтаж металлической опоры, закрепляемой на фундаменте	0,0523	16367,84	681,42	856	36	697	95,00	5
		т		14670,00	132,75	767	7	90	0,65	--
170	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5	714,00	--	3570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0006	154200,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круг В10	0,000247	45800,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опоры	0,0523	542,84	144,52	28	8	14	1,34	--
		т		292,50	--	15	--	90	--	--
				Молниеотвод ГРПШ						
174	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,288	218,93	--	63	--	71	1,54	--
		м3		218,93	--	63	--	113	--	--
175	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов столбов, бетон В7,5	0,1	8264,15	95,97	826	10	85	4,90	--
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	--
176	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,188	134,10	--	25	--	28	0,97	--
		м3		134,10	--	25	--	113	--	--
177	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,02749	14242,70	7785,20	392	214	245	35,40	1
		1т		6457,50	2029,95	178	56	105	7,10	--
178	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2,5	436,00	--	1090	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круг В12	0,000977	45300,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С130810-108прим.	Переходы, 65х50х3,5 мм	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	С130810-111прим.	Переходы, 100х65х4 мм	1	330,00	--	330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	С130810-14	Заглушки, 50х4 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Окраска м/конструкций						
184	Е0113-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1,27	60,75	--	77	--	69	0,34	--
		м2		60,75	--	77	--	90	--	--
185	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей ограды грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,27	21,80	0,05	28	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
186	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ограды эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,27	49,69	0,04	63	--	10	0,04	--
		м2		8,32	--	11	--	90	--	--
				Заземление ГРПШ						
187	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,75	218,93	--	164	--	186	1,54	1
		м3		218,93	--	164	--	113	--	--
188	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,75	134,10	--	101	--	114	0,97	1
		м3		134,10	--	101	--	113	--	--
189	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,75	21,55	4,52	16	3	12	0,11	--
		м3		17,03	--	13	--	97	--	--
190	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,90	3,30	310	17	111	0,14	1
		м		23,00	0,40	115	2	95	--	--
191	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0063	46400,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	10	93,50	3,10	935	31	311	0,18	2
		м		32,40	0,30	324	3	95	--	--
193	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Круг В12	0,00888	45300,00	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1671406	250412			2086
			Тенге			348741	74101			427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			28790				
		Накладные расходы -	Тенге			497749				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128422				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2297577				
		Временные здания и сооружения 2,7	2,70%			61257				
		Итого:				2 358 834				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,118%	3,118%			72 651				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			23 300				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			9 320				
		Итого по акту ценах 2001 года:				2 464 106				
		Итого по акту ценах 2013 года:				5 503 699				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			110 074				
		Итого:				5 613 773				
		НДС 12%	12,00%			673 653				
		Итого по акту с учетом НДС				6 287 426				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель

ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Строй-Мах"

Тулаганов А.У.

Расценки по смете и объемы работ приняты

Счет-фактура № 8 от 15 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V 010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/84 от 24.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на строительство сетей газоснабжения п.Белогорский карьер, г.Актобе	раб	1	8 504 698	8 504 698	12%	1 020 564	9 525 262	0	
Всего по счету:					**8 504 698**		**1 020 564**	**9 525 262**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"** Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: **СМР на Строительство сетей газоснабжения п.Белогорский карьер г.Актобе**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/84	24.04.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	20 525 262		7 967 793	12 910 120	4 886 332	529 675	2 199 135	20 525 262
в том числе май 2014 года		8 504 698	3 685 224	8 231 126		273 572	1 020 564	9 525 262

Итого к оплате за май 2014 года: 9 525 262(девять миллионов пятьсот двадцать пять тысяч двести шестьдесят две) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор **№ 03-3/84 от 24 апреля 2014 года.**

Объект **СМР на Строительство сетей газоснабжения п.Белогорский карьер г.Актобе**

Акт № 2

приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смета	Вынос в натуру (разбивка земель под трассу	1	152431,92	--	152432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Востановление почвенно-растительного слоя								
2	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	26930	1,41	1,41	37993	37993	7847	--	--
		м2		--	0,30	--	8090	97	--	27
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5386	11,19	11,19	60269	60269	15987	--	--
		м3		--	3,06	--	16481	97	0,01	54
4	Е0101-25-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5386	4,92	4,92	26519	26519	4965	--	--
		м3		--	0,95	--	5119	97	--	18
5	Е0101-17-2	Нарезка водоотводной канавы	269,3	29,60	28,58	7972	7695	2757	0,01	2
		м3		0,99	9,56	267	2575	97	0,04	9
		Возрат плодородного слоя почвы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5386	6,01	6,01	32351	32351	10887	--	--
		м3		--	2,08	--	11224	97	0,01	37
7	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5386	4,75	4,75	25605	25605	8617	--	--
		м3		--	1,65	--	8883	97	0,01	29
8	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	26930	1,41	1,41	37993	37993	7847	--	--
		м2		--	0,30	--	8090	97	--	27
		Биологическая рекультивация								
9	Е0147-299-1	Измельчение минеральных удобрений измельчителем с трактором	0,4711	209,59	209,59	99	99	40	--	--
		т		--	66,19	--	31	129	0,34	--
10	Е0147-299-2	Смешивание минеральных удобрений смесителем-загрузчиком с трактором	0,4711	84,21	84,21	40	40	16	--	--
		т		--	26,92	--	13	129	0,14	--
11	Е0147-300-1	Поверхностное внесение минеральных удобрений трактором с нормой внесения до 4 т	0,1346	400,94	400,94	54	54	22	--	--
		га		--	127,91	--	17	129	0,66	--
12	С11011-1098	Калий сернокислый /из нефелинового сырья/ насыпью	0,4711	36000,00	--	16960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-152-2	Укрепление почвенно-растительного слоя посевом многолетних трав механизированным способом	1346,4	27,15	27,15	36552	36552	8228	--	--
		м2		--	6,30	--	8482	97	0,02	30
14	С143012-18	семена многолетних трав для укрепления земляного полотна	36,3528	515,00	--	18722	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1811,84	29,64	28,03	53699	50782	15230	0,01	20
		м3		1,61	7,06	2917	12784	97	0,02	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	95,36	467,10	--	44543	--	50333	2,98	284
		м3		467,10	--	44543	--	113	--	--
17	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	373	167,18	--	62358	--	70465	1,21	451
		м3		167,18	--	62358	--	113	--	--
18	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1523	7,57	7,57	11533	11533	3632	--	--
		м3		--	2,46	--	3744	97	0,01	14
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1492	21,55	4,52	32147	6738	24646	0,11	161
		м3		17,03	--	25409	--	97	--	--
20	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	601,75	49,90	49,90	30027	30027	6005	--	--
		т		--	9,98	--	6005	100	0,21	126
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
21	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
22	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	327,5	958,50	152,52	313909	49950	89761	1,02	334
		м3		153,68	57,15	50330	18717	130	0,28	91
23	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты	1,0915	6469,41	5158,75	7061	5631	2955	21,00	23
		км		1310,66	724,68	1431	791	133	4,20	5
24	СООО "СТС"г.Челябинск	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	1091,5	6,94	--	7572	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Ц108-141-1прим.	Прокладка алюминиевого провода	1113,5	26,40	3,10	29396	3452	20733	0,11	122
		м		19,10	0,50	21268	557	95	--	3
26	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	1,1135	4150,00	--	4621	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110мм	1,0915	58881,69	25695,31	64269	28046	56600	194,00	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		33075,00	6813,45	36101	7437	130	26,38	29
28	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	1091,5	78,92	--	86141	--	97449	0,33	363
		м		69,75	--	76132	--	128	--	--
29	Е0122-11-5	Прокладка футляров из полиэтиленовых труб диам.160мм	0,05	78245,00	36133,62	3912	1807	3345	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2092	481	130	37,30	2
30	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.до 100мм	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
		м		146,93	0,11	7347	6	130	--	--
31	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.160 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
		1сальник		393,75	--	1181	--	128	--	--
32	Е0122-9-5	Прокладка футляров из стальных труб диам.159мм	0,001	160329,25	60626,12	160	61	137	442,00	--
		км		82575,00	22902,75	83	23	130	111,85	--
33	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.100мм	1	244,98	0,28	245	--	191	0,84	1
		м		146,93	0,11	147	--	130	--	--
34	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.159 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
35	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм мм для футляра	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм футляра	0,001	510177,59	59923,71	510	60	43	55,00	--
		км		10102,50	22637,25	10	23	130	110,56	--
37	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм, /ГУ 21-2749-76/	0,62	164,00	--	102	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1775,67	290,34	1776	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	175	1313,35	875,72	229836	153251	112455	0,96	168
		шт		204,75	330,75	35831	57881	120	2,12	371
40	Е0120-18-1	Установка и стоимость ковера	2	896,88	5,38	1794	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	--
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
42	СТОО "POLIMOD"	Отвод 90гр. SDR11 диам.110	2	1825,01	--	3650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	СТОО "POLIMOD"	Отвод 45гр. SDR11 диам.110	2	1295,92	--	2592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	СТОО "АЗПТ"	Отвод 30гр. SDR11 диам.110	2	1602,26	--	3205	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	СТОО "АЗПТ"прим.	Отвод 11гр. SDR11 диам.110	3	1602,26	--	4807	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ,переходников,муфт	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
47	СТОО "POLIMOD"	Переходник SDR11 ПЭ-ВП/сталь d110/d108	1	2284,96	--	2285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	СТОО "АЗПТ"	Муфта SDR11 d63	1	344,98	--	345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	СТОО "АЗПТ"	Муфта SDR11 d110	8	842,83	--	6743	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	СТОО "АЗПТ"	Патрубок-накладка SDR11 d110/63	1	2099,33	--	2099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Опознавательные столбики						
51	Е0125-57-1	Установка опознавательных знаков	8	423,45	1,57	3388	13	2376	1,68	13
		шт		247,50	--	1980	--	120	--	--
52	Е0106-3-1	Обетонирование опор	1,2	8019,40	260,48	9623	313	887	3,94	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		614,25	89,46	737	107	105	0,35	--
53	С143019-66	Опоры дорожных знаков марки 1 ОЖ 35-8.1	8	529,00	--	4232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение (9х15)								
54	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	16	384,75	--	6156	--	6261	2,60	42
		яма		384,75	--	6156	--	101,7	--	--
55	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,4436	17937,36	627,68	7957	278	5709	86,50	38
		т		14197,50	101,25	6298	45	90	0,49	--
56	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,4436	1333,50	312,12	592	138	271	2,96	1
		т		679,50	--	301	--	90	--	--
57	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,072	12100,00	--	871	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	71,84	343,00	--	24641	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,27906	47200,00	--	13172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,1176	63600,00	--	7479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	144	21,80	0,05	3139	7	756	0,03	4
		м2		5,81	0,02	837	3	90	--	--
62	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	144	24,84	0,02	3577	3	539	0,02	3
		м2		4,16	--	599	--	90	--	--
		СТАЛЬНОЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
63	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336,00	2
		км		61425,00	18834,75	430	132	130	91,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4,0 мм	7,028	363,00	--	2551	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,007	129222,58	54072,58	905	379	774	352,00	2
		км		64575,00	20425,50	452	143	130	99,76	1
66	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4,0 мм	7,028	714,00	--	5018	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,007	160329,25	60626,12	1122	424	960	442,00	3
		км		82575,00	22902,75	578	160	130	111,85	1
68	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5,0 мм	7,028	1320,00	--	9277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	7,7	88,51	0,07	682	1	488	0,37	3
		м2		60,30	0,02	464	--	105	--	--
70	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,7	100,70	0,07	775	1	488	0,37	3
		м2		60,30	0,02	464	--	105	--	--
71	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	8	1313,35	875,72	10507	7006	5141	0,96	8
		шт		204,75	330,75	1638	2646	120	2,12	17
72	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	3	1729,58	1132,20	5189	3397	2511	1,27	4
		шт		270,00	427,50	810	1282	120	2,74	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	3	384,75	–	1154	–	1174	2,60	8
		яма		384,75	–	1154	–	101,7	–	–
74	E0106-3-1	Обетонирование опор	0,45	8019,40	260,48	3609	117	333	3,94	2
		м3		614,25	89,46	276	40	105	0,35	–
75	E0109-56-1	Монтаж опор	0,06416	23199,51	10777,33	1488	691	511	35,30	2
		т		6435,00	2415,02	413	155	90	7,99	1
76	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,06416	172800,00	–	11087	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
78	C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	–	6880	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	–
80	C130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800,00	–	11800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	E0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		шт		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1
82	C130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100,00	–	22100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
83	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0047	121294,13	49389,75	570	232	498	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	295	88	130	91,12	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х8,0 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ БАЛКУ ОТ ПК0 ДО ПК2+50								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ БАЛКИ								
85	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	109,2	483,56	6,82	52804	745	5339	0,26	28
		м2		40,73	2,54	4448	277	113	0,01	1
86	Е0101-52-4	Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 160 мм при баластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при глубине траншеи 1,4 м в грунтах 4 группы	0,021	332906,13	275981,13	6991	5796	2162	374,00	8
		км		56925,00	49193,86	1195	1033	97	164,58	3
87	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39,027	38,59	36,49	1506	1424	427	0,01	1
		м3		2,10	9,19	82	359	97	0,03	1
88	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную	2,05	791,10	--	1622	--	1833	4,27	9
		м3		791,10	--	1622	--	113	--	--
89	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	8	228,70	--	1830	--	2067	1,66	13
		м3		228,70	--	1830	--	113	--	--
90	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	33	7,57	7,57	250	250	79	--	--
		м3		--	2,46	--	81	97	0,01	--
91	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	26	25,65	5,38	667	140	511	0,13	3
		м3		20,27	--	527	--	97	--	--
92	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	21,75	49,90	49,90	1085	1085	217	--	--
		т		--	9,98	--	217	100	0,21	5
		Строительные работы								
93	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	958,50	152,52	14378	2288	4111	1,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
94	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,5	6469,41	5158,75	3235	2579	1353	21,00	11
		км		1310,66	724,68	655	362	133	4,20	2
95	СООО "СТС"г.Челябинск	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	50	6,94	--	347	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	Ц108-141-1прим.	Прокладка алюминиевого провода	51	26,40	3,10	1346	158	950	0,11	6
		м		19,10	0,50	974	25	95	--	--
97	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	0,051	4150,00	--	212	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110мм	0,05	58791,69	25695,31	2940	1285	2593	194,00	10
		км		33075,00	6813,45	1654	341	130	26,38	1
99	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	50	78,92	--	3946	--	4464	0,33	17
		м		69,75	--	3488	--	128	--	--
100	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	13	1313,35	875,72	17074	11384	8354	0,96	12
		шт		204,75	330,75	2662	4300	120	2,12	28
101	Е0125-41-1	Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм чугунными грузами из двух половинок	0,5	70218,03	3648,40	35109	1824	1528	12,00	6
		т		1642,50	904,05	821	452	120	3,53	2
102	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 100 мм деревянными рейками от механических повреждений	11,76	995,08	76,33	11702	898	1483	0,54	6
		м2		81,00	24,12	953	284	120	0,11	1
103	Е0125-57-1	Установка берегового указательного знака	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,50	--	495	--	120	--	--
104	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм для берегового знака	9	436,00	--	3924	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С143015-4	Стойки, опоры тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения	0,24	18800,00	--	4512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
106	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,5	6780,00	--	3390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
108	СТОО "POLIMOD"	Переходник SDR11 110/100	2	2284,96	--	4570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	СТОО "АЗПТ"	Муфта SDR11 d110	2	842,83	--	1686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Установка конденсатосборников Ду=100мм						
110	Е0124-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	1951,75	537,62	1952	538	1351	4,70	5
		шт		837,00	202,50	837	202	130	0,99	1
111	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	50600,00	--	106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0122-23-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм емкости конденсатосборника	0,000635	68433,67	12782,21	43	8	20	105,60	--
		км		19080,00	4828,50	12	3	130	23,58	--
113	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,00133	27000,34	8426,72	36	11	27	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	17	4	130	15,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,00133	121367,16	49858,78	161	66	139	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	82	25	130	91,99	--
115	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,33	279,00	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	0,041	6610,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С143008-92	Песок природный	0,02	593,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	С131312-21	Ковер	1	824,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	С130810-40	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 530х16,0 мм	2	3360,00	--	6720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900,00	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,385125	200,00	--	77	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ П.КРАСНОСЕЛЬСКОЕ-БЕЛОГОРСКИЙ КАРЬЕР								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
122	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 приемный и рабочий котлованы	144,9	29,64	28,03	4295	4061	1218	0,01	2
		м3		1,61	7,06	233	1022	97	0,02	4
123	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопров	41	831,43	781,34	34089	32035	4851	0,28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,84	63,92	2043	2621	104	0,30	12
124	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопров	41	1089,57	1024,24	44672	41994	6429	0,36	15
		м		64,08	86,68	2627	3554	104	0,41	17
125	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопров	41	1823,56	1713,61	74766	70258	10778	0,60	25
		м		106,80	145,97	4379	5985	104	0,68	28
126	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	220,7	29,64	28,03	6541	6186	1855	0,01	2
		м3		1,61	7,06	355	1557	97	0,02	5
127	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	11,6	467,10	--	5418	--	6123	2,98	35
		м3		467,10	--	5418	--	113	--	--
128	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	45	200,62	--	9028	--	10201	1,45	65
		м3		200,62	--	9028	--	113	--	--
129	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	186	7,57	7,57	1409	1409	444	--	--
		м3		--	2,46	--	457	97	0,01	2
130	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	169,5	21,55	4,52	3652	765	2800	0,11	18
		м3		17,03	--	2887	--	97	--	--
131	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	90,625	49,90	49,90	4522	4522	904	--	--
		т		--	9,98	--	904	100	0,21	19
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
132	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	61,5	958,50	152,52	58948	9380	16856	1,02	63
		м3		153,68	57,15	9451	3515	130	0,28	17
133	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты	0,205	6469,41	5158,75	1326	1058	555	21,00	4
		км		1310,66	724,68	269	149	133	4,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	СООО "СТС"г.Челябинск	Лента сигнальная "опасно ГАЗ"	205	6,94	--	1422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	Ц108-141-1прим.	Прокладка алюминиевого провода м	209	26,40	3,10	5518	648	3892	0,11	23
				19,10	0,50	3992	104	95	--	1
136	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2 1000м	0,209	4150,00	--	867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
137	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм км	0,205	58791,69	25695,31	12052	5268	10630	194,00	40
				33075,00	6813,45	6780	1397	130	26,38	5
138	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов м	205	78,92	--	16179	--	18302	0,33	68
				69,75	--	14299	--	128	--	--
139	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 100 мм деревянными рейками от механических повреждений м2	22,96	995,08	76,33	22847	1753	2896	0,54	12
				81,00	24,12	1860	554	120	0,11	3
140	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	46	1313,35	875,72	60414	40283	29560	0,96	44
				204,75	330,75	9419	15214	120	2,12	98
141	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм стык	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
				391,50	508,50	783	1017	120	3,25	7
142	Е0122-11-8	Сварка футляров из полиэтиленовых труб диам.315мм км	0,041	155788,86	103471,23	6387	4242	3970	306,00	13
				51300,00	23175,85	2103	950	130	98,72	4
143	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.100мм м	41	244,98	0,28	10044	11	7837	0,84	35
				146,93	0,11	6024	5	130	--	--
144	Е0116-30-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	674	3,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Iсальник		526,50	--	527	--	128	--	--
145	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	1814,67	290,34	1815	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
146	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
147	СТОО "POLIMOD"	Переходник 110/100 SDR11	2	2284,96	--	4570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
148	СТОО "АЗПТ"	Муфта SDR11 d110	3	842,83	--	2528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	СТОО "АЗПТ"	Муфта SDR11 d63	1	344,98	--	345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
150	СТОО "POLIMOD"	Патрубок-накладка d315/63 SDR11	1	12302,92	--	12303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	СТОО "POLIMOD"	Тройник(для врезки) d110/110 SDR11	1	1595,40	--	1595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Опознавательные знаки						
152	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	--
		яма		18,86	36,68	38	73	97	0,14	--
153	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В10	0,14	8559,95	95,97	1198	13	119	4,90	1
		м3		771,75	36,25	108	5	105	0,18	--
154	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,004	190,58	--	1	--	1	1,38	--
		м3		190,58	--	1	--	113	--	--
155	Е0125-57-1	Установка опознавательных столбиков	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,50	--	495	--	120	--	--
156	С12021-41	Опознавательный столб из трубы и стальных деталей	0,26	147100,00	--	38246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12021-250	Табличка указатель	0,0024	154200,00	--	370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ТИП 1 Д=100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы								
		м2	3,8	20,27	--	77	--	87	0,13	--
				20,27	--	77	--	113	--	--
159	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	0,95	21,55	4,52	20	4	16	0,11	--
				17,03	--	16	--	97	--	--
160	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2	3,8	241,26	33,28	917	126	83	0,03	--
				5,00	11,49	19	44	133	0,04	--
161	Е0127-39-1	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика								
		м2	3,8	1526,05	72,36	5799	275	281	0,15	1
				29,25	26,32	111	100	133	0,09	--
162	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
163	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
		фланец	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
				126,00	--	252	--	130	--	--
165	С130809-12	Изолирующий фланец диаметром 100 мм								
		шт	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
		т	0,015	121294,13	49389,75	1819	741	1588	312,70	5
				62775,00	18657,00	942	280	130	91,12	1
167	С130810-162	Патрубок диам. 100 мм длиной 250мм								
		т	0,00484	126700,00	--	613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
168	С130810-79	Отвод стальной диаметром 100 мм								
		шт	4	401,00	--	1604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	С11041-84	Шунтирующая перемычка стальная полоса дл.5								
			0,00126	47200,00	--	59	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение (3х3)								
170	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	--	1924	--	1956	2,60	13
		яма		384,75	--	1924	--	101,7	--	--
171	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,152	17937,36	627,68	2726	95	1956	86,50	13
		т		14197,50	101,25	2158	15	90	0,49	--
172	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,152	1333,50	312,12	203	47	93	2,96	--
		т		679,50	--	103	--	90	--	--
173	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,02	12100,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	17,86	343,00	--	6126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0734	47200,00	--	3464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0345	63600,00	--	2194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	21,80	0,05	785	2	189	0,03	1
		м2		5,81	0,02	209	1	90	--	--
178	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36	24,84	0,02	894	1	135	0,02	1
		м2		4,16	--	150	--	90	--	--
		Установка конденсатосборников Ду=100мм								
179	Е0124-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм	1	1951,75	537,62	1952	538	1351	4,70	5
		шт		837,00	202,50	837	202	130	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	50600,00	--	106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0122-23-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм емкости конденсатосборника	0,000635	68433,67	12782,21	43	8	20	105,60	--
		км		19080,00	4828,50	12	3	130	23,58	--
182	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм водоотводящей трубки	0,00133	27000,34	8426,72	36	11	27	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	17	4	130	15,55	--
183	Е0122-9-1	Установка водоотводящей трубки	0,00133	121367,16	49858,78	161	66	139	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	82	25	130	91,99	--
184	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубки отводные стальные электросварные Гост 10704-91, 57х3	1,33	279,00	--	371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	0,041	6610,00	--	271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С143008-92	Песок природный	0,02	593,00	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	С131312-21	Ковер	1	824,00	--	824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	С130810-40	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < 10 МПа, 530х16,0 мм	2	3360,00	--	6720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-485	Пластикат листовой	0,004	129900,00	--	520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ круг/	0,385125	200,00	--	77	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
191	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	225,15	29,64	28,03	6673	6311	1893	0,01	3
		м3		1,61	7,06	362	1589	97	0,02	6
192	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	11,85	467,10	--	5535	--	6255	2,98	35
		м3		467,10	--	5535	--	113	--	--
193	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	44	167,18	--	7356	--	8312	1,21	53
		м3		167,18	--	7356	--	113	--	--
194	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	193	7,57	7,57	1462	1462	460	--	--
		м3		--	2,46	--	475	97	0,01	2
195	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	180	21,55	4,52	3878	813	2973	0,11	19
		м3		17,03	--	3065	--	97	--	--
196	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	82,65	49,90	49,90	4124	4124	825	--	--
		т		--	9,98	--	825	100	0,21	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2406397	900336			3172
			Тенге			527711	236076			1254
		Накладные расходы -	Тенге			885030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197486				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3488913				

Временные здания и сооружения 2,7	2,70%	89804
Итого:		3 578 717
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 3,118%	3,118%	106 507
Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%	34 159
Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%	13 664
Итого по акту ценах 2001 года:		3 733 046
Итого по акту ценах 2013 года:		8 337 940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%	166 759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				8 504 698				
		НДС 12%	12,00%			1 020 564				
		Итого по акту с учетом НДС				9 525 262				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Расценки по смете и объёмы работ проверил

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2014 ж «30» 05 № **Строительства сетей газоснабжения п.Белогорский карьер города Актобе**
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта)
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима города Актобе – Калдыгулова Ербола Калдыгуловича**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Руководитель ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс берушi:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **Гл.инженер АО АПФ «КазТрансГазАймак» - Успанов Б.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «ГипроГазКомпани» - И. Кузема**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: **И.о. руководителя РГУ «Актюбинское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской область Агенства Республики Казахстан по защите прав потребителей» - Беркимбава Н.А**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Руководитель управления по государственному контролю УДО ЧС и промышленной безопасности- Блинецкий Л.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Казиев А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «АктобеНефтеГазСтрой» - Естемисов С.**
(Тегі, аты, әкесінін аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Руководителя ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области- Иманкулов Ж. И.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Руководителя ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе» - Жолдыбаев К.А.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Директор ТОО «Строй Мах» – Муханов М.
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1 *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/*

_____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____

_____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

Строительства сетей газоснабжения п.Белогорский карьер города Актобе
по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20__ ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 20__ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«25» апреля 2014 года**
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Актюбинской обл.»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «АктобеНефтеГазСтрой» - Естемисов С.**
(наименование организации)

Выполнившим **Строительства сетей газоснабжения п.Белогорский карьер города Актобе**
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4 *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____

_____
/ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «ГипроГазКомпани» - И. Кузема
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5 *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

6 *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

(жобаның нөмері, сериянын (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ 2013 ж. «22» «февраля» № 03-8/ 8 бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

7 *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2014г. ; окончание работ **май 2014 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

8 *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9 *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода высокого давления	м	**1 606,5**			
Общая протяженность газопровода	м	**2 522,5**			
ПГБ-13-НВ-2-У1-СГ	шт	**1**			
ГРПШ-32к/10	шт	**1**			

Ағашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

/ көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы аланы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			м²			
Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир жалпы общая	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	түрғын жилая			
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы баска / и более						

10 Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11 Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

12 Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13 Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

14 Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15 Қөгаландыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16 Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

ВСЕГО **30 612, 97 тыс.тг.**, в том числе СМР **21 812,69 тыс.тг.**, оборудования, инструмента и инвентаря **5,5 тыс.тенге**.

17 Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **30 612,97** тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

18 Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер толтырылмайды)

8 701 570 93 60

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:

Предъявленный к приемке **Строительства сетей газоснабжения п.Белогорский карьер города Актобе**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:

Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:

Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Калдыгулов Е.К.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Члены Государственной приёмочной комиссии

_____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Успанов Б.С.**

_____ **Жоллыбаев К.А.**

_____ **Казиев А.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Блинецкий Л.С.**

_____ **Кузема И.**

_____ **Муханов М.**

_____ **Естемисов С.**