Ф-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол» г.Алматы, Жетысуский район , ул.Панфилова 14 кв.15 БИН 041 140 004 530

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алаколь жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080340002754

Справка стоимости выполненых работ за июль 2016 года
по дополнительному соглашению № 1 от 17 марта к договору субподряда № 575/15 от 03 ноября 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по настоящему акту	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Услуги генподрядчика по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Реконструкции автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области протяженностью 8,25 км	тенге	321 642 540,00	236 370 169,64	0,00	217 902 131,39	18 468 038,25	0,00	554 041,15	17 913 997,10
2	Всего :		321 642 540,00	236 370 169,64	0,00	217 902 131,39	18 468 038,25	0,00	554 041,15	17 913 997,10

Генподрядчик:

Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алаколь жолдары"

_____ **Пузынин И.Д.**

М.П.

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакөл жолдары"**

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению № 1 от 17.03.2016 г к Договору №55/15 от 03 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 4,67 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за **Июль 2016** г.

Сметная стоимость	5569,612	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	496	чел.-ч
Сметная заработная плата	111,511	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,62	40097,59	339,59	64958	550	304	0,58	1		
		т		--	140,94	--	228	133	0,58	1		
2	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотным мелкозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	8110	582,87	15,35	4727071	124500	118649	0,03	272		
		м2		5,94	5,06	48173	41037	133	0,02	143		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4792029	125051			273		
			Тенге			48173	41265			144		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4792029						
	Материалы -		Тенге			90603						
	Всего заработная плата -		Тенге				89438					
	Местные материалы -		Тенге			4528202						
		Накладные расходы -	Тенге			118953						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17843					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294659						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5205641						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477		
		Сметная заработная плата -	Тенге				107281					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5205641						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				107281			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство пересечений и примыканий								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,07	40097,59	339,59	2807	24	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	10	133	0,58	--
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотным мелкозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	319,12	582,87	15,35	186005	4899	4669	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1896	1615	133	0,02	6
5	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	319,12	139,92	--	44650	--	8	--	--
		м2		0,02	--	6	--	133	--	--
		Устройство водосбросных сооружений с проезжей части в арык								
6	СПРАЙС	Бордюры дорожные (поребрик цементно-песчаный) 1000x200x800 мм	352	298,91	--	105216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			338678	4923			11
			Тенге			1902	1625			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233462				
	Материалы -		Тенге			3820				
	Всего заработная плата -		Тенге				3527			
	Местные материалы -		Тенге			222817				
		Накладные расходы -	Тенге			4690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4230			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			105216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6313				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			111529				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			363971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				4230			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5130708	129973			284
			Тенге			50075	42890			150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5025492				
	Материалы -		Тенге			94423				
	Всего заработная плата -		Тенге				92965			
	Местные материалы -		Тенге			4751020				
		Накладные расходы -	Тенге			123643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308948				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5458083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				111511			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			105216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6313				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			111529				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5569612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							496
		Сметная заработная плата -	Тенге				111511			
		итого, по форме	Тенге			5569612				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			174217,46				
		ИТОГО:	Тенге			5743829,46				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			82711,14				
		Выслуга лет 1%	Тенге			57438,29				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22975,32				
		Итого:	Тенге			5906954,22				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			16165999,87				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			323320,00				
		ИТОГО:	Тенге			16489319,87				
		НДС (12%)	Тенге			1978718,38				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**18 468 038,25**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1978718,38				

Генподрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

Т. Е. Габдуллин

Субподрядчик:
ТОО "Алаколь Жолдары"
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

И.Д. Пузынин