Ф-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол» г.Алматы, Жетысуский район , ул.Панфилова 14 кв.15 БИН 041 140 004 530

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080340002754

Справка стоимости выполненых работ за июнь 2016 года
по дополнительному соглашению № 2 от 17 марта к договору субподряда № 55/15 от 03 ноября 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по настоящему акту	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Услуги генподрядчика по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Реконструкции автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области протяженностью 8,25 км	тенге	321 642 540,00	217 902 131,39	0,00	175 787 090,41	42 115 040,98	0,00	1 263 451,23	40 851 589,75
2	Всего :		321 642 540,00	217 902 131,39	0,00	175 787 090,41	42 115 040,98	0,00	1 263 451,23	40 851 589,75

Генподрядчик:

Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алакол жолдары"

_____ **Пузынин И.Д.**

М.П.

Генподрядчик : **ТОО "Жол"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакол жолдары"** **Ф-2**

АКТ

выполненных работ за по дополнительному соглашению № 2 от 17.03.2016 г к Договору № 55/15 от 03 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 3 категории протяженностью3,58 км (лок.см. - 2-1-1)

Приемки выполненных работ за **Июнь 2016** г.

Сметная стоимость	1271,112	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1189	чел.-ч
Сметная заработная плата	219,01	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщиной 9 см	438,34	280,88	248,35	123121	108861	64576	0,22	95
		м3		32,18	78,59	14106	34447	133	0,27	120
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	45,6	1803,48	73,75	82239	3363	2004	0,14	7
		м3		21,38	11,67	975	532	133	0,04	2
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1200	592,92	6,63	711510	7957	176257	0,70	838
		м		108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			916869	120181			939
			Тенге			145497	37088			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			916869				
	Материалы -		Тенге			22440				
	Всего заработная плата -		Тенге				182584			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			628751				
		Накладные расходы -	Тенге			242837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1229288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата -	Тенге				219010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1229288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата -	Тенге				219010			
		РАЗДЕЛ 2.Обстановка дороги								
		Устройство автобусных остановок								
4	С Прайс	Бордюры дорожные (поребрик цементо-песчаный) 1000х200х80 мм	132	298,91	--	39456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39456	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			39456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2367				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			41823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41823				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			956325	120181			939
			Тенге			145497	37088			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			916869				
	Материалы -		Тенге			22440				
	Всего заработная плата -		Тенге				182584			
	Местные материалы -		Тенге			628751				
		Накладные расходы -	Тенге			242837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36426			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1229288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата -	Тенге				219010			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			39456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2367				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			41823				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1271112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1189
		Сметная заработная плата -	Тенге				219010			
		итого, по форме	Тенге			1271112				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			39760,38				
		ИТОГО:	Тенге			1310872,38				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			18876,56				
		Выслуга лет 1%	Тенге			13108,72				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			5243,49				
		Итого:	Тенге			1348101,16				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. K=2,736774	Тенге			3689448,46				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			73788,97				
		ИТОГО:	Тенге			3763237,43				
		НДС (12%)	Тенге			451588,49				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**4 214 825,92**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			451588,49				

Генподрядчик
ТОО "Жол"
Заместитель директора ТОО "Жол"

_____ **Т.Е.Габдуллин**

Субподрядчик
ТОО "Алаколь жолдары"
Директор ТОО "Алакол жолдары "

_____ **И.Д.Пузынин**

Генподрядчик : **ТОО "Жол"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакол жолдары"** **Ф-2**

АКТ

выполненных работ за июнь месяц по дополнительному соглашению № 2 от 17.03.2016 г к Договору №55/15 от 03 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области
Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 4,67 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за **Июнь 2016** г.

Сметная стоимость	10874,662	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9276	чел.-ч
Сметная заработная плата	1613,25	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщиной 9 см	729,09	280,88	248,35	204786	181069	107408	0,22	157
		м3		32,18	78,59	23462	57296	133	0,27	199
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	347,72	1803,48	73,75	627107	25646	15284	0,14	50
		м3		21,38	11,67	7434	4058	133	0,04	14
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	9150,57	592,92	6,63	5425599	60675	1344044	0,70	6387
		м		108,68	1,76	994484	16076	133	0,01	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6257492	267389			6595
			Тенге			1025380	77429			269
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6257492				
	Материалы -		Тенге			171116				
	Всего заработная плата -		Тенге				1102810			
	Местные материалы -		Тенге			4793607				
		Накладные расходы -	Тенге			1466737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1						733
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220011			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8187683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7597
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8187683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7597
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322820			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство пересечений и примыканий								
4	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщиной 12 см	31,912	280,88	248,35	8963	7925	4701	0,22	7
		м3		32,18	78,59	1027	2508	133	0,27	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8963	7925			7
			Тенге			1027	2508			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8963				
	Всего заработная плата -		Тенге				3535			
	Местные материалы -		Тенге			11				
		Накладные расходы -	Тенге			4701				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				4240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				4240			
		РАЗДЕЛ 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО а/ц ТРУБ д=0,4м								
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,75	39,76	37,82	109	104	34	0,01	--
		м3		1,87	11,00	5	30	97	0,04	--
6	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /роботающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	4,4	32,30	--	142	--	28	0,14	1
		т		6,46	--	28	--	100	--	--
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72	--	158	--	178	1,85	1
		м3		262,72	--	158	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6,6225	2 3,35	3,35	22	22	7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	8	97	--	--
9	Е0101-27-11К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6,6225	22,23	22,23	147	147	50	--	--
		м3		--	7,71	--	51	97	0,01	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,2075	134,10	--	296	--	335	0,97	2
		м3		134,10	--	296	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,6225	21,55	4,52	143	30	109	0,11	1
		м3		17,03	--	113	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемомго грунта насыпей	8,83	14,12	12,00	125	106	37	0,01	--
		м3		1,62	2,75	14	24	97	0,01	--
13	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубопроводы	3,62	2056,20	152,52	7443	552	992	1,02	4
		м3		153,68	57,15	556	207	130	0,28	1
14	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементых безнапорных труб диам. 400 мм	0,00938	1270480,29	42950,86	11917	403	1610	691,60	6
		км		115953,75	16082,99	1088	151	130	78,55	1
15	Е0130-7-1	Устрйоство монолитных оголовков, марка бетона В30	8,85	10950,12	532,08	96909	4709	5461	2,55	23
		м3		434,25	131,85	3843	1167	109	0,43	4
16	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	2,6	1089,28	20,67	2832	54	468	0,91	2
		м2		157,50	7,61	410	20	109	0,31	1
17	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	31,74	322,22	13,70	10227	435	3732	0,61	19
		м2		102,83	5,04	3264	160	109	0,02	1
18	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	2	12400,00	--	24800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155271	6570			59
			Тенге			9782	1820			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155271				
	Материалы -		Тенге			23412				
	Всего заработная плата -		Тенге				11601			
	Местные материалы -		Тенге			115393				
	Транспортные расходы -		Тенге			142				
		Накладные расходы -	Тенге			13052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1958			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			178422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13559			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство тротуаров и велосипедной дорожки								
		Устройство тротуаров								
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1841	592,92	6,63	1091574	12207	270408	0,70	1285
		м		108,68	1,76	200080	3234	133	0,01	11
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	498,14	1803,48	73,75	898387	36740	21896	0,14	72
		м3		21,38	11,67	10650	5813	133	0,04	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1989962	48947			1357
			Тенге			210730	9047			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1989962				
	Материалы -		Тенге			34427				
	Всего заработная плата -		Тенге				219777			
	Местные материалы -		Тенге			1695858				
		Накладные расходы -	Тенге			292304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			136936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2419201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1535
		Сметная заработная плата -	Тенге				263623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2419201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1535
		Сметная заработная плата -	Тенге				263623			
		РАЗДЕЛ 5.Обстановка дороги								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	68	592,92	6,63	40319	451	9988	0,70	47
		м		108,68	1,76	7390	119	133	0,01	--
22	С Прайс	Бордюры дорожные (поребрик цементо-песчаный) 1000х200х80 мм	68	298,91	--	20326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			60645	451			47
			Тенге			7390	119			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40319				
	Материалы -		Тенге			1272				
	Всего заработная плата -		Тенге				7510			
	Местные материалы -		Тенге			31206				
		Накладные расходы -	Тенге			9988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9008			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			20326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1220				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			21545				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			74871				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9008			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8472333	331282			8065
			Тенге			1254309	90923			318
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8452007				
	Материалы -		Тенге			230226				
	Всего заработная плата -		Тенге				1345233			
	Местные материалы -		Тенге			6636076				
	Транспортные расходы -		Тенге			142				
		Накладные расходы -	Тенге			1786782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							893
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				268017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10853116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9276
		Сметная заработная плата -	Тенге	5			1613250			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			20326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1220				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			21545				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10874662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9276
		Сметная заработная плата -	Тенге				1613250			
		итого, по форме	Тенге			10874662				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			400187,56				
						60028,13				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			340159,43				
		ИТОГО:	Тенге			11214821,43				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			161493,43				
		Выслуга лет 1%	Тенге			112148,21				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			44859,29				
		Итого:	Тенге			11533322,36				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			31564098,99				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			631281,98				
		ИТОГО:	Тенге			32195380,97				
		НДС (12%)	Тенге			3863445,72				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**36 058 826,69**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			3863445,72				

Генподрядчик
ТОО "Жол"
Заместитель директора ТОО "Жол"

_____Т.Е.Габдуллин

Субподрядчик
ТОО "Алакол жолдары"
Директор ТОО "Алакол жолдары"

_____И.Д.Пузынин

Генподрядчик: ТОО «Жол» Ф-2в

Субподрядчик: ТОО «Алакол жолдары»

АКТ
Выполненных работ за июнь месяц по дополнительному соглашению № 2 от 17.03.2016 года к Договору № 55/15 от 03 ноября 2015 года
Реконструкция дороги от с. Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз. АлакольАлакольского района Алматинской области
Переустройство водопровода

Составлен(а) 2001

Сметная стоимость 555,328 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 391 чел.-ч
Сметная заработная плата 65,733 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА								
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	34	39,76	37,82	1352	1286	424	0,01	-
				1,87	11	64	374	97	0,04	1
2	C010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 (м3)	54,4	89,2	-	4852	-	970	0,37	20
				17,84	-	970	-	100	-	-
3	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (т)	286	27,84	26,18	7961	7486	2458	0,01	3
				1,66	7,2	475	2059	97	0,03	7
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при (м3)	214,5	3,35	3,35	719	719	242	-	-
				-	1,16	-	249	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
5	Е0101-27-11-К=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 214,5	2,96	2,96	636	636	214	-	-
				-	1,03	-	221	97	-	1
6	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 71,5	122,18	-	8736	-	9872	0,89	63
			122,18	-	8736	-	113	-	-	
7	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 214,5	21,55	4,52	4622	969	3543	0,11	23
				17,03	-	3653	-	97	-	-
8	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 286	14,12	12	4038	3431	1211	0,01	3
				1,62	2,75	463	785	97	0,01	3
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м3 0,06	78245	36133,62	4695	2168	4014	247	15
			41850	9612,9	2511	577	130	37,3	2	
10	С130804-890- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 60,6	801	-	48541	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,016	243707,18	102058,18	3899	1633	3203	615	10
			115425	38553,75	1847	617	130	188,29	3	
12	С130806-119- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	км 16	3730	-	59680	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-20-9 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,016	734928,74	138458,56	11759	2215	2384	358	6
				62325	52303,5	997	837	130	255,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
14	Е0122-47-6	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	16	507,16	0,83	8115	13	3666	1	16
				175,95	0,32	2815	5	130	-	-
		м								
15	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
шт										
16	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	585,99	36,99	586	37	430	1,93	2
				317,25	13,5	317	14	130	0,07	-
шт										
17	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504	-	31008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
18	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	24851	-	24851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	552	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
				126	-	1008	-	130	-	-
		фланец								
21	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384	-	3072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
22	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	670	-	1340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-8-6 диам. 200 мм	-Укладка стальных футляров	0,0004	154891,68	66009,8	62	26	49	376	-
				70200	24936,75	28	10	130	121,79	-
		км								
24	Е0122-8-7 диам. 250 мм	-Укладка стальных футляров	0,0008	174718,44	71861,81	140	57	115	441	-
				83025	27146,25	66	22	130	132,58	-
		км								
25	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,4	1751	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8	2690	-	2152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
шт										
28	С130804-330 7 Изм. и доп.вып.18	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	977	-	977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
29	С130804-338 3 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013	-	2026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
30	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1389	201	1422	0,9	5
				180	2,25	1080	14	130	0,01	-
		фланец								
31	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	671	-	4026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
32	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4 мм	1	741	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
33	С130810-140	-Тройники /ГОСТ 17376-83/	1	1290	-	1290	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
34	С130810-20	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	1	243	-	243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
35	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	1	296	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24	39,76	37,82	954	908	300	0,01	-
				1,87	11	45	264	97	0,04	1
м3										
37	С010333-А12-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	43,2	89,2	-	3853	-	771	0,37	16
				17,84	-	771	-	100	-	-
т										
38	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	204	27,84	26,18	5678	5340	1753	0,01	2
				1,66	7,2	339	1469	97	0,03	5
м3										
39	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	153	3,35	3,35	513	513	173	-	-
				-	1,16	-	178	97	-	1
м3										
40	Е0101-27-11 К=2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	153	2,96	2,96	453	453	153	-	-
				-	1,03	-	157	97	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51	122,18	-	6231	-	7041	0,89	45
		м3	122,18	-	6231	-	113	-	-	
42	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	153	21,55	4,52	3297	691	2527	0,11	17
		м3		17,03	-	2606	-	97	-	-
43	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	204	14,12	12	2880	2447	864	0,01	2
		м3		1,62	2,75	330	560	97	0,01	2
44	E0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	21	20,27	-	426	-	481	0,13	3
		м2	20,27	-	426	-	113	-	-	
45	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,41	25580,84	1879,87	112812	8290	11317	8,86	39
		м3		1435,5	538,43	6331	2374	130	2,06	9
46	E0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	2,1	1755,2	97,07	3686	204	368	0,78	2
		м3		112,5	36	236	76	118	0,18	-
47	E0106-1-1	Устройство цементации	0,06	5226,97	66,01	314	4	14	1,35	-
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	-
48	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400	-	40200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
49	E0106-1-1	Устройство бетоннойотмостки	1,65	8062,57	66,01	13303	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	-
50	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	15	27,84	26,18	418	393	129	0,01	-
				1,66	7,2	25	108	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 м3								
		м3								
51	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9	3,35	3,35	30	30	10	-	-
				-	1,16	-	10	97	-	-
		м3								
52	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	122,18	-	733	-	828	0,89	5
			122,18	-	733	-	113	-	-	
		м3								
53	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
				17,03	-	255	-	97	-	-
		м3								
54	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15	14,12	12	212	180	64	0,01	-
				1,62	2,75	24	41	97	0,01	-
		м3								
55	Е0109-1-1	-Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	0,093482	8493,42	3350,04	794	313	380	20	2
				3690	830,84	345	78	90	2,92	-
		т								
56	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,093482	147100	-	13751	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			459443	41704		315

				Тенге			44734	11331		44
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222651	-	-	-
		Материалы -		Тенге			32236	-	-	-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	55643	-	-
		Местные материалы -		Тенге			97670	-	-	-
		Транспортные расходы -		Тенге			8706	-	-	-
		Накладные расходы -		Тенге			64071	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9611	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17203	-	-	-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		303925	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	389
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	65253	-	-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14545	-	-	-
		Материалы -		Тенге			136	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			380	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге			15821	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	480	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			222247	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			222247	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - Тенге			235582	-	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			555328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65733	-		-
		ИТОГО по форме:	Тенге			555328				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			17370,66				
ИТОГО:		Тенге		572698,66						
		Дополнительные затраты при производстве Работ в зимнее время 1,44%	Тенге			8246,86				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5726,99				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2290,79				
		Итого:	Тенге			588963,30				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			1611859,57				
		Налоги, сборы, обязательные платежи В бюджет 2%	Тенге			32237,19				
		ИТОГО:	Тенге			1644096,76				
		НДС (12%)	Тенге			197291,61				
		ВСЕГО к Оплате:	Тенге			1841388,37				
		В том числе НДС 12%	Тенге			197291,61				

Генподрядчик:
ТОО «Жол»
Заместитель директора ТОО»Жол»

Т.Е.Габдуллин

Субподрядчик:

ТОО «Алакольжолдары»
Директор ТОО «Алакол жолдары»

И.Д.Пузынин