Ф-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жол» г.Алматы, Жетысуский район , ул.Панфилова 14 кв.15 БИН 041 140 004 530

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за март 2016 года
подополнительному соглашению № 1 от 17 марта к договору субподряда № 55/15 от 03 ноября 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по настоящему акту	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Услуги генподрядчика по настоящему акту	Сумма к перечислени для оплаты вып-х рабо по настоян акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Реконструкции автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области протяженностью 8,25 км	тенге	321 642 540,00	103 540 086,52	14 474 183,01	0,00	103 540 086,52	3 106 202,60	3 106 202,60	97 327 681,
2	Всего :		321 642 540,00	103 540 086,52	14 474 183,01	0,00	103 540 086,52	3 106 202,60	3 106 202,60	97 327 681,

Генподрядчик:

Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алакол жолдары"

_____ **Пузынин И.Д.**

М.П.

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакөл жолдары"**

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению № 1 от 17.03.2016 г к Договору №55/15 от 03 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 3 категории протяженностью3,58 км (лок.см. - 2-1-1)

Приемки выполненных работ за **Март 2016** г.

Сметная стоимость	11445,012	тыс.те
Нормативная трудоемкость	1995	чел
Сметная заработная плата	375,002	тыс.те

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щ машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 26 см	4911,5045	1803,48	73,75	8857818	362241	215886	0,14	
		м3		21,38	11,67	105008	57312	133	0,04	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8857818	362241			
			Тенге			105008	57312			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8857818				
	Всего заработная плата -		Тенге				162320			
	Местные материалы -		Тенге			8390569				
		Накладные расходы -	Тенге			215886				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32383			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9618126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				194703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9618126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				194703			
		РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБ д=0,5м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3								
			104,85	39,76	37,82	4169	3965	1309	0,01	
		м3		1,87	11,00	196	1153	97	0,04	
3	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
			167,76	32,30	--	5419	--	1084	0,14	
		т		6,46	--	1084	--	100	--	
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			33,68	27,84	26,18	937	882	289	0,01	
		м3		1,66	7,20	56	242	97	0,03	
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			13,9	262,72	--	3652	--	4126	1,85	
		м3		262,72	--	3652	--	113	--	
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			35,685	3,35	3,35	120	120	40	--	
		м3		--	1,16	--	41	97	--	
7	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			35,685	22,23	22,23	793	793	267	--	
		м3		--	7,71	--	275	97	0,01	
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			11,895	167,18	--	1989	--	2247	1,21	
		м3		167,18	--	1989	--	113	--	
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			35,685	21,55	4,52	769	161	589	0,11	
		м3		17,03	--	608	--	97	--	
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			47,58	14,12	12,00	672	571	201	0,01	
		м3		1,62	2,75	77	131	97	0,01	
11	Е0130-3-2	Устройство подушек изсмеси гравия с песком								
			24,4	1837,12	33,87	44826	826	7333	1,94	
		м3		263,25	12,47	6423	304	109	0,06	
12	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковыхкруглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м								
			23,18	6589,26	3701,25	152739	85795	74341	11,80	
		м3		1980,00	962,33	45896	22307	109	3,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	122	7086,00	--	864492	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
14	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	57,34	1089,28	20,67	62459	1185	10319	0,91	
		м2		157,50	7,61	9031	436	109	0,31	
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	339	322,22	13,70	109233	4644	39859	0,61	
		м2		102,83	5,04	34859	1709	109	0,02	
16	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	39,76	37,82	716	681	225	0,01	
		м3		1,87	11,00	34	198	97	0,04	
17	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	28,8	32,30	--	930	--	186	0,14	
		т		6,46	--	186	--	100	--	
18	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,7	27,84	26,18	2330	2191	719	0,01	
		м3		1,66	7,20	139	603	97	0,03	
19	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,3	262,72	--	1655	--	1870	1,85	
		м3		262,72	--	1655	--	113	--	
20	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67,5	3,35	3,35	226	226	76	--	
		м3		--	1,16	--	78	97	--	
21	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	67,5	22,23	22,23	1500	1500	505	--	
		м3		--	7,71	--	521	97	0,01	
22	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	22,5	167,18	--	3762	--	4251	1,21	
		м3		167,18	--	3762	--	113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			67,5	21,55	4,52	1454	305	1115	0,11	
		м3		17,03	--	1150	--	97	--	
24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			90	14,12	12,00	1271	1080	381	0,01	
		м3		1,62	2,75	146	247	97	0,01	
25	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м								
			11,34	3053,16	1845,00	34623	20922	17249	5,46	
		м3		915,75	479,70	10385	5440	109	1,64	
26	С143023-43 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012								
			18	14120,00	--	254160	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1554894	125847			
			Тенге			121326	33685			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1554894				
	Материалы -		Тенге			130819				
	Всего заработная плата -		Тенге				155011			
	Местные материалы -		Тенге			1171823				
	Транспортные расходы -		Тенге			6349				
		Накладные расходы -	Тенге			168583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1826886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				180299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1826886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				180299			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10412712	488088			
			Тенге			226334	90997			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10412712				
	Материалы -		Тенге			130819				
	Всего заработная плата -		Тенге				317332			
	Местные материалы -		Тенге			9562391				
	Транспортные расходы -		Тенге			6349				
		Накладные расходы -	Тенге			384469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647831				

Генподрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **ТОО "Алакөл жолдары"**

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению № 1 от 17.03.2016 г к Договору №55/15 от 03 ноября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 4,67 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за **Март 2016 г.**

Сметная стоимость	19780,725	тыс.те
Нормативная трудоемкость	483	че
Сметная заработная плата	88,973	тыс.те

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-рабочих, обслуживаю-щ машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм (добавка 46%)	824,9892	2110,00	--	1740727	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
2	С143008-92	Песок природный (добавка 46%)	824,9892	1370,00	--	1130235	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
3	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	395,388	26000,00	--	10280088	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13151050	--			
			Тенге			--	--			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13151050				
		Местные материалы -	Тенге			13151050				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			789063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13940113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13940113				
		РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБ д=0,5м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3	52,13	39,76	37,82	2073	1971	651	0,01	
		м3		1,87	11,00	97	573	97	0,04	
5	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	83,408	32,30	--	2694	--	539	0,14	
		т		6,46	--	539	--	100	--	
6	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17,83	27,84	26,18	496	467	153	0,01	
		м3		1,66	7,20	30	128	97	0,03	
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,02	262,72	--	1844	--	2084	1,85	
		м3		262,72	--	1844	--	113	--	
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	15,795	3,35	3,35	53	53	18	--	
		м3		--	1,16	--	18	97	--	
9	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы добавлять на каждые последующие 5 м	15,795	22,23	22,23	351	351	118	--	
		м3		--	7,71	--	122	97	0,01	
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5,265	167,18	--	880	--	995	1,21	
		м3		167,18	--	880	--	113	--	
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,795	21,55	4,52	340	71	261	0,11	
		м3		17,03	--	269	--	97	--	
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,06	14,12	12,00	297	253	89	0,01	
		м3		1,62	2,75	34	58	97	0,01	
13	Е0130-3-2	Устройство подушек изсмеси гравия с песком	10,8	1837,12	33,87	19841	366	3246	1,94	
		м3		263,25	12,47	2843	135	109	0,06	
14	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковыхкруглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	10,26	6589,26	3701,25	67606	37975	32905	11,80	
		м3		1980,00	962,33	20315	9873	109	3,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	54	7086,00	--	382644	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
16	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	25,38	1089,28	20,67	27646	525	4568	0,91	
		м2		157,50	7,61	3997	193	109	0,31	
17	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	168,6	322,22	13,70	54326	2310	19824	0,61	
		м2		102,83	5,04	17337	850	109	0,02	
18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12	39,76	37,82	477	454	150	0,01	
		м3		1,87	11,00	22	132	97	0,04	
19	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	19,2	32,30	--	620	--	124	0,14	
		т		6,46	--	124	--	100	--	
20	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	55,8	27,84	26,18	1553	1461	480	0,01	
		м3		1,66	7,20	93	402	97	0,03	
21	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений сотскосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,2	262,72	--	1103	--	1247	1,85	
		м3		262,72	--	1103	--	113	--	
22	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	45	3,35	3,35	151	151	51	--	
		м3		--	1,16	--	52	97	--	
23	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	45	22,23	22,23	1000	1000	337	--	
		м3		--	7,71	--	347	97	0,01	
24	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	15	167,18	--	2508	--	2834	1,21	
		м3		167,18	--	2508	--	113	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	
		м3		17,03	--	766	--	97	--	
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	60	14,12	12,00	847	720	254	0,01	
		м3		1,62	2,75	97	165	97	0,01	
27	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	7,56	3053,16	1845,00	23082	13948	11499	5,46	
		м3		915,75	479,70	6923	3627	109	1,64	
28	С143023-43 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	12	14120,00	--	169440	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
29	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	2200	2120,00	--	4664000	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5426843	62278			
			Тенге			59823	16675			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5426843				
	Материалы -		Тенге			61736				
	Всего заработная плата -		Тенге				76498			
	Местные материалы -		Тенге			5240356				
	Транспортные расходы -		Тенге			3314				
		Накладные расходы -	Тенге			83167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			330601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5840611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				88973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5840611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				88973			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			18577894	62278			
			Тенге			59823	16675			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18577894				
	Материалы -		Тенге			61736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				76498			
Местные материалы -			Тенге			18391406				
Транспортные расходы -			Тенге			3314				
		Накладные расходы -	Тенге			83167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1119664				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			19780725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				88973			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19780725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				88973			
		итого, по форме	Тенге			19780725				
		ИТОГО:	Тенге			20399466,12				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			293752,31				
		Выслуга лет 1%	Тенге			203994,66				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			81597,86				
		Итого:	Тенге			20978810,96				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			57414268,45				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1148285,37				
		ИТОГО:	Тенге			58562553,82				
		НДС (12%)	Тенге			7027506,46				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**65 590 060,28**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			7027506,46				

Генподрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т. Е. Габдуллин**

Субподрядчик:
ТОО "Алаколь Жолдары"
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **И.Д. Пузынин**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11445012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				375002			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11445012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				375002			
		итого, по форме	Тенге			11445012				
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			357999,98				
		ИТОГО:	Тенге			11803012,09				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			169963,37				
		Выслуга лет 1%	Тенге			118030,12				
		Дополнительный отпуска 0,4%	Тенге			47212,05				
		Итого:	Тенге			12138217,64				
		ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,736774	Тенге			33219560,79				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			664391,22				
		ИТОГО:	Тенге			33883952,00				
		НДС (12%)	Тенге			4066074,24				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**37 950 026,24**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			4066074,24				

Генподрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т. Е. Габдуллин**

Субподрядчик:
ТОО "Алаколь Жолдары"
Директор ТОО "Алакөл жолдары"

_____ **И.Д. Пузынин**