Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО " Ходжейли"
Договор №71 от 09.06.2017 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"
БИН 950740000696
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ14070103KSN3014000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ходжейли»
БИН 140240001924
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8377470KZ220317138
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

А К Т №2
о стоимости выполненных работ за август 2017 г.

Объект: Текущий ремонт здания (облицовка металлосайдингом гаражей, здания, установка водосточной системы на крыше, облицовка стен внутри здания, ремонт теплоснабжения)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора, в том числе	6 596 800,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 327 604,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	3 327 604,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт здания
6	Сумма фактическмх расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	6 596 800,00
7	Сумма выполненных работ за август 2017 г., в том числе	3 269 196,00
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	3 269 196,00
	в том числе НДС 12%	350 271,00

ЗАКАЗЧИК :Руководитель _____ **Р.И. Меллятова**

ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Шахтинска"

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Ходжейли" _____ **М.А. Картбаев**

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ходжейли"
Договор №71 от 09.06.2017 г.

Наименование объекта - Текущий ремонт здания (облицовка металлосайдингом гаражей, здания, установка водосточной системы на крыше, облицовка стен внутри здания, ремонт теплоснабжения)

А К Т №3

Выполненных строительно-монтежных работ за август 2017 года

на Текущий ремонт здания

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ФАСАД							
1	**Е11-150108-1901 11-150108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство**	**м**	**63,3000**		**1823,47**	**115426**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,3925	24,845	777,22	19310
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,03798	1146,99	44
		Итого оплата труда:				**305,75**	**19354**
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	4,273	12,55	54
1.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,03798	3093,86	118
1.5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,24054	18,64	4
1.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,47475	183,51	87
		Итого эксплуатация машин:				**4,15**	**263**
1.7	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали размерами 27 мм х 60 мм	м	1,05	66,465	254,90	16942
1.8	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	2,722	351,19	956
1.9	146022 С (21-130211-0405)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	173,442	1,00	173
1.10	146045 С (21-130211-0601)	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	86,721	1,03	89
1.11	147464 С (21-130814-1201)	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	66,465	688,50	45761
1.12	147470 С (21-130814-1501)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	66,465	480,42	31931
		Итого материалов:				**1514,26**	**95853**
		НР первого уровня	%	54,8		167,55	10606
		НР второго уровня	%	3,6		71,68	4537

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		239,23	15143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,02	10446
		Сметная стоимость:				**2227,71**	**141014**
СТЕНЫ							
2	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка стен панелями МДФ внутри здания на 1-ом этаже. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**149,0000**		**2131,64**	**317615**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	1,202	179,038	796,38	142583
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,24138	1146,99	277
		Итого оплата труда:				**958,79**	**142859**
2. 3	431 С (34-030202-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	4,366	19,38	85
2. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	9,014	12,55	113
2. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,24138	3093,86	747
2. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	4,515	183,51	828
2. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	9,685	15,06	146
		Итого эксплуатация машин:				**12,88**	**1919**
2. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали размерами 27 мм х 60 мм	м	2,5	372,5	254,90	94950
2. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	39,336	593,64	23351
2.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	378,46	76,56	28975
2.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	372,5	69,36	25837
		Итого материалов:				**1161,83**	**173113**
		НР первого уровня	%	54,8		525,42	78287
		НР второго уровня	%	3,6		95,65	14252
		Накладные расходы	%	--		621,07	92539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,22	32812
		Сметная стоимость:				**2972,93**	**442966**
3	**Е11-100102-0602 11-100102-0602 РСНБ РК 2015**	**Обшивка панелями МДФ твердыми толщиной 5 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**149,0000**		**150,59**	**22438**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=731,88)	чел-ч	0,183	27,267	731,88	19956

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,7748	855,13	663
		Итого оплата труда:				**138,38**	**20619**
3. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,2682	16,72	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,7748	1798,62	1394
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**9,38**	**1398**
3. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	5,513	196,56	1084
		Итого материалов:				**7,27**	**1084**
		НР первого уровня	%	59,8		82,75	12330
		НР второго уровня	%	3,6		8,40	1252
		Накладные расходы	%	--		91,15	13582
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19,34	2882
		Сметная стоимость:				**261,08**	**38901**
4	**Т Прайс-лист Караганда.Азия-Креатив**	**Панель ламинированная стеновая 238х2600 /мдф/**	**м2**	**168,3700**		**1133,93**	**190920**
		НР второго уровня	%	3,6		40,82	6873
		Накладные расходы	%	--		40,82	6873
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		93,98	15823
		Сметная стоимость:				**1268,73**	**213616**
5	**Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы дверных проемов. Облицовка на клею панель ламинированная**	**м откоса**	**49,3000**		**499,23**	**24612**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,303	14,938	806,60	12049
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,067048	1001,06	67
		Итого оплата труда:				**245,76**	**12116**
5. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0024	0,11832	12,55	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00068	0,033524	3093,86	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00068	0,033524	1798,62	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**166**
5. 6	135876 С (21-100502-0102)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	4,634	469,51	2176
5. 7	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,038	1,873	168,11	315
5. 8	149838 С (22-050102-9901)	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,933	144,617	61,92	8955
5. 9	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1425	7,025	133,32	937

1	2	3	4	5	6	7	8
5.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,0493	320,63	16
		Итого материалов:				**251,48**	**12398**
		НР первого уровня	%	59,8		146,97	7245
		НР второго уровня	%	3,6		23,26	1147
		Накладные расходы	%	--		170,23	8392
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,56	2640
		Сметная стоимость:				**723,02**	**35645**
6	**Е11-100405-0201 11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из панели ламинированные. Установка на внешние и внутренние углы**	**м уголка**	**174,0000**		**225,56**	**39247**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,279	48,546	806,60	39157
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,02436	1001,06	24
		Итого оплата труда:				**225,18**	**39182**
6. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0063	1,096	12,55	14
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,01218	3093,86	38
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,01218	1798,62	22
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**73**
6. 6	131296 С (21-060902-0900)	Профили угловые перфорированные оцинкованные	м	1,01	175,74	--	--
6. 7	149730 С (22-050101-0300)	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	115,814	--	--
6. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,0522	320,63	17
		Итого материалов:				**0,10**	**17**
		НР первого уровня	%	59,8		134,66	23431
		НР второго уровня	%	3,6		12,97	2256
		Накладные расходы	%	--		147,63	25687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,85	5195
		Сметная стоимость:				**403,04**	**70129**
7	**Т Прайс-лист Караганда.Азия-Креатив**	**Угол складной**	**шт**	**58,0000**		**321,43**	**18643**
		НР второго уровня	%	3,6		11,57	671
		Накладные расходы	%	--		11,57	671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,64	1545
		Сметная стоимость:				**359,64**	**20859**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка стен панелями МДФ внутри здания на 1-ом этаже левое крыло. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**64,5700**		**2131,64**	**137640**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	1,202	77,587	796,38	61789
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,104603	1146,99	120
		Итого оплата труда:				**958,79**	**61909**
8. 3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	1,892	19,38	37
8. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	3,906	12,55	49
8. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,104603	3093,86	324
8. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	1,956	183,51	359
8. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	4,197	15,06	63
		Итого эксплуатация машин:				**12,88**	**832**
8. 8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали размерами 27 мм х 60 мм	м	2,5	161,425	254,90	41147
8. 9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	17,046	593,64	10119
8.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	164,008	76,56	12556
8.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	161,425	69,36	11196
		Итого материалов:				**1161,83**	**75020**
		НР первого уровня	%	54,8		525,42	33926
		НР второго уровня	%	3,6		95,65	6176
		Накладные расходы	%	--		621,07	40102
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		220,22	14219
		Сметная стоимость:				**2972,93**	**191962**
9	**Е11-100102-0602 11-100102-0602 РСНБ РК 2015**	**Обшивка панелями МДФ твердыми толщиной 5 мм**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**64,5700**		**150,59**	**9724**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=731,88)	чел-ч	0,183	11,816	731,88	8648
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,335764	855,13	287
		Итого оплата труда:				**138,38**	**8935**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,116226	16,72	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на мех.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,335764	1798,62	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на мех.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**9,38**	**606**
9. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	2,389	196,56	470
		Итого материалов:				**7,27**	**470**
		НР первого уровня	%	59,8		82,75	5343
		НР второго уровня	%	3,6		8,40	542
		Накладные расходы	%	--		91,15	5886
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,34	1249
		Сметная стоимость:				**261,08**	**16858**
10	**Т Прайс-лист Караганда.Азия-Креатив**	**Панель ламинированная стеновая 238х2600 /мдф/**	**м2**	**72,9641**		**1133,93**	**82736**
		НР второго уровня	%	3,6		40,82	2978
		Накладные расходы	%	--		40,82	2978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,98	6857
		Сметная стоимость:				**1268,73**	**92572**
11	**Е11-100405-0102 11-100405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы дверных проемов. Облицовка на клею панель ламинированная**	**м откоса**	**25,7500**		**499,23**	**12855**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,303	7,802	806,60	6293
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00136	0,03502	1001,06	35
		Итого оплата труда:				**245,76**	**6328**
11. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0024	0,0618	12,55	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на мех.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00068	0,01751	3093,86	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на мех.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00068	0,01751	1798,62	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на мех.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**3,36**	**86**
11. 6	135876 С (21-100502-0102)	Герметик акриловый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,094	2,421	469,51	1136
11. 7	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,038	0,9785	168,11	164
11. 8	149838 С (22-050102-9901)	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	2,933	75,535	61,92	4677

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 9	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,1425	3,669	133,32	489
11.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,001	0,02575	320,63	8
		Итого материалов:				**251,48**	**6476**
		НР первого уровня	%	59,8		146,97	3784
		НР второго уровня	%	3,6		23,26	599
		Накладные расходы	%	--		170,23	4383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,56	1379
		Сметная стоимость:				**723,02**	**18618**
12	**Е11-100405-0201 11-100405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Уголки под отделку на внешние углы конструкций из панели ламинированные. Установка на внешние и внутренние углы**	**м уголка**	**60,0000**		**225,56**	**13534**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=806,6)	чел-ч	0,279	16,74	806,60	13502
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00014	0,0084	1001,06	8
		Итого оплата труда:				**225,18**	**13511**
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0063	0,378	12,55	5
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00007	0,0042	3093,86	13
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,0042	1798,62	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,42**	**25**
12. 6	131296 С (21-060902-0900)	Профили угловые перфорированные оцинкованные	м	1,01	60,6	--	--
12. 7	149730 С (22-050101-0300)	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	0,6656	39,936	--	--
12. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,018	320,63	6
		Итого материалов:				**0,10**	**6**
		НР первого уровня	%	59,8		134,66	8080
		НР второго уровня	%	3,6		12,97	778
		Накладные расходы	%	--		147,63	8858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,85	1791
		Сметная стоимость:				**403,04**	**24182**
13	**Т Прайс-лист Караганда.Азия-Креатив**	**Угол складной**	**шт**	**20,0000**		**321,43**	**6429**
		НР второго уровня	%	3,6		11,57	231
		Накладные расходы	%	--		11,57	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,64	533
		Сметная стоимость:				**359,64**	**7193**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Галтели. Устройство на клее КН-2**	**м**	**58,0000**		**260,64**	**15117**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	5,214	867,91	4525
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0174	855,13	15
		Итого оплата труда:				**78,28**	**4540**
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0174	1798,62	31
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**31**
14. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,987	547,74	1636
14. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	58,58	152,34	8924
		Итого материалов:				**182,07**	**10560**
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	2765
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	644
		Накладные расходы	%	--		58,77	3409
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,55	1482
		Сметная стоимость:				**344,96**	**20008**
15	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Галтели. Устройство на клее КН-2**	**м**	**24,0000**		**260,64**	**6255**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	2,158	867,91	1873
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0072	855,13	6
		Итого оплата труда:				**78,28**	**1879**
15. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0072	1798,62	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**13**
15. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,236	547,74	677
15. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	24,24	152,34	3693
		Итого материалов:				**182,07**	**4370**
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	1144
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	266
		Накладные расходы	%	--		58,77	1411
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25,55	613
		Сметная стоимость:				**344,96**	**8279**
ПОЛЫ							
16	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка /коридоры левое крыло 1-го этажа/**	**м**	**57,0000**		**26,12**	**1489**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	2,149	692,92	1489
		Итого оплата труда:				**26,12**	**1489**
16. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,0627	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	880
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	85
		Накладные расходы	%	--		16,93	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	196
		Сметная стоимость:				**46,50**	**2651**
17	**Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**м2**	**62,3000**		**80,78**	**5032**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	7,096	692,92	4917
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,08099	757,42	61
		Итого оплата труда:				**79,91**	**4978**
17. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,08099	1424,23	115
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**115**
17. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0047	0,29281	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	2942
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	287
		Накладные расходы	%	--		51,83	3229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	661
		Сметная стоимость:				**143,22**	**8922**
18	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия /каб №6, коридоры левое крыло 1-го этажа/**	**м2**	**62,3000**		**245,07**	**15268**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,336	20,933	692,92	14505
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,53578	757,42	406
		Итого оплата труда:				**239,33**	**14911**
18. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,53578	1424,23	763
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**763**
18. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,008	0,4984	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		141,45	8812
		НР второго уровня	%	3,6		13,91	867
		Накладные расходы	%	--		155,36	9679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	1996
		Сметная стоимость:				**432,47**	**26943**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**49,3600**		**7208,11**	**355792**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	3,24	159,926	725,49	116025
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	27,148	855,13	23215
		Итого оплата труда:				**2820,91**	**139240**
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	4,442	3409,77	15148
19. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	22,706	1853,14	42077
19. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	45,905	11,48	527
		Итого эксплуатация машин:				**1170,00**	**57751**
19. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	14,314	2820,04	40367
19. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	4,442	2606,42	11579
19. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	49,36	2630,98	129865
19. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	7,404	27,67	205
		Итого материалов:				**3687,52**	**182016**
		НР первого уровня	%	60,9		1717,93	84797
		НР второго уровня	%	3,6		321,34	15861
		Накладные расходы	%	--		2039,27	100658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,79	36516
		Сметная стоимость:				**9987,17**	**492967**
20	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,1150**		**4105,31**	**12788**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	2,99	9,314	725,49	6757
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,9345	855,13	799
		Итого оплата труда:				**2425,75**	**7556**
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,2492	3409,77	850
20. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,6853	1853,14	1270
20. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	1,371	11,48	16
		Итого эксплуатация машин:				**685,52**	**2135**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	3,489	1112,88	3883
20. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,46725	27,67	13
		Итого материалов:				**1250,58**	**3896**
		НР первого уровня	%	60,9		1477,28	4602
		НР второго уровня	%	3,6		200,97	626
		Накладные расходы	%	--		1678,26	5228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	1441
		Сметная стоимость:				**6246,26**	**19457**
21	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /каб №6, коридоры левое крыло 1-го этажа/**	**м2 стяжки**	**62,3000**		**515,07**	**32089**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,366	22,802	692,92	15800
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,79121	757,42	599
		Итого оплата труда:				**263,23**	**16399**
21. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,928	12,99	38
21. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,79121	1424,23	1127
		Итого эксплуатация машин:				**18,70**	**1165**
21. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,271	11852,51	15064
21. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,181	27,67	60
		Итого материалов:				**242,76**	**15124**
		НР первого уровня	%	60,9		160,31	9987
		НР второго уровня	%	3,6		24,31	1515
		Накладные расходы	%	--		184,62	11502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,97	3487
		Сметная стоимость:				**755,66**	**47078**
22	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**62,3000**		**400,73**	**24966**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0264	1,645	692,92	1140
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,78498	757,42	595
		Итого оплата труда:				**27,84**	**1734**
22. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	8,672	12,99	113
22. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,78498	1424,23	1118
		Итого эксплуатация машин:				**19,75**	**1231**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,906	11852,51	22595
		Итого материалов:				**362,69**	**22595**
		НР первого уровня	%	60,9		16,95	1056
		НР второго уровня	%	3,6		15,04	937
		Накладные расходы	%	--		31,99	1993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,62	2157
		Сметная стоимость:				**467,34**	**29115**
23	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**62,3000**		**3878,27**	**241616**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=786,8)	чел-ч	0,801	49,902	786,80	39263
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	2,382	850,30	2026
		Итого оплата труда:				**662,74**	**41289**
23. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	1,614	12,55	20
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,049217	3093,86	152
23. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,264775	1424,23	377
23. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	2,093	54,46	114
23. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,068	2274,30	4704
23. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,54824	153,97	84
		Итого эксплуатация машин:				**87,51**	**5452**
23. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	1,246	84,66	105
23.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	46,725	132,95	6212
23.11	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	63,546	2752,10	174885
23.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,119616	27,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8
23.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	507,122	30,95	15695
		Итого материалов:				**3160,53**	**196901**
		НР первого уровня	%	60,9		403,61	25145
		НР второго уровня	%	3,6		154,15	9603
		Накладные расходы	%	--		557,76	34748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,88	22109
		Сметная стоимость:				**4790,91**	**298474**
24	**Е11-110101-3701 11-110101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из Тактильной плитки /размер плитки 300х300мм/. Устройство на клее**	**м2 покрытия**	**13,6800**		**445,39**	**6093**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=751,04)	чел-ч	0,424	5,8	751,04	4356
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,120384	815,16	98
		Итого оплата труда:				**325,61**	**4454**
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,049248	1424,23	70
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,071136	1798,62	128
		Итого эксплуатация машин:				**14,48**	**198**
24. 5	135936 С (21-100502-1801)	Клей Бустилат	т	0,0005	0,00684	224941,22	1539
		Итого материалов:				**112,47**	**1539**
		НР первого уровня	%	60,9		198,30	2713
		НР второго уровня	%	3,6		23,17	317
		Накладные расходы	%	--		221,47	3030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,35	730
		Сметная стоимость:				**720,21**	**9853**
25	**Т Прайс-лист Заказчик**	**Тактильная плитка размером 300х300мм**	**м2**	**13,6800**		**2142,86**	**29314**
		НР второго уровня	%	3,6		77,14	1055
		Накладные расходы	%	--		77,14	1055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,60	2430
		Сметная стоимость:				**2397,60**	**32799**
26	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**43,6400**		**260,64**	**11374**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	3,923	867,91	3405
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,013092	855,13	11
		Итого оплата труда:				**78,28**	**3416**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,013092	1798,62	24
		в т.ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00591	855,13	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**24**
26. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,247	547,74	1231
26. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	44,076	152,34	6715
		Итого материалов:				**182,07**	**7946**
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	2080
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	484
		Накладные расходы	%	--		58,77	2565
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		25,55	1115
		Сметная стоимость:				**344,96**	**15054**
27	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**19,7000**		**260,64**	**5135**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	0,0899	1,771	867,91	1537
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00591	855,13	5
		Итого оплата труда:				**78,28**	**1542**
27. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00591	1798,62	11
		в т.ч. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00591	855,13	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**11**
27. 4	135861 С (21-100501-1302)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,015	547,74	556
27. 5	249765 С (22-060401-9901)	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	19,897	152,34	3031
		Итого материалов:				**182,07**	**3587**
		НР первого уровня	%	60,9		47,67	939
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	219
		Накладные расходы	%	--		58,77	1158
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		25,55	503
		Сметная стоимость:				**344,96**	**6796**
ДВЕРИ							
28	**Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**13,0000**		**1470,79**	**19120**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=712,08)	чел-ч	1,96	25,484	712,08	18147
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,5161	855,13	441
		Итого оплата труда:				**1429,84**	**18588**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,5161	1853,14	956
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч	0,0397	0,5161	55,11	28
28. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	1,031	16,80	17
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**74,90**	**974**
28. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,105	1,365	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		845,03	10985
		НР второго уровня	%	3,6		83,37	1084
		Накладные расходы	%	--		928,40	12069
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		191,94	2495
		Сметная стоимость:				**2591,13**	**33685**
29	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**11,3400**		**1008,17**	**11433**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638,64)	чел-ч	0,9753	11,06	638,64	7063
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,286902	870,48	250
		Итого оплата труда:				**644,89**	**7313**
29. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,787	12,55	22
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч				
29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,02268	3093,86	70
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч				
29. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,02268	1424,23	32
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч				
29. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,540918	18,64	10
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч				
29. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,241542	1798,62	434
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч				
29. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,462672	39,08	18
		в т.ч. затраты труда машиниста, разряд 6 (6)	чел-ч				
		Итого эксплуатация машин:				**51,81**	**588**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01134	21482,77	244
29.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,722	1006,19	2738
29.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	34,36	22,81	784
29.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,981761	196,56	16
		Итого материалов:				**333,50**	**3782**
		НР первого уровня	%	59,8		385,64	4373
		НР второго уровня	%	3,6		50,18	569
		Накладные расходы	%	--		435,82	4942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,52	1310
		Сметная стоимость:				**1559,51**	**17685**
30	**С121-090102-0108 21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**11,3400**		**7873,80**	**89289**
		НР второго уровня	%	3,6		283,46	3214
		Накладные расходы	%	--		283,46	3214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,58	7400
		Сметная стоимость:				**8809,84**	**99904**
31	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**75,6000**		**322,34**	**24369**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	0,0782	5,912	725,49	4289
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,03024	855,13	26
		Итого оплата труда:				**57,08**	**4315**
31. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03024	1798,62	54
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**54**
31. 4	131822 С (21-070503-0201)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	84,672	235,26	19920
31. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,53676	196,56	106
		Итого материалов:				**264,89**	**20025**
		НР первого уровня	%	59,8		34,13	2580
		НР второго уровня	%	3,6		12,83	970
		Накладные расходы	%	--		46,96	3550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,54	2234
		Сметная стоимость:				**398,85**	**30153**
32	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**		**428,74**	**2572**
		НР второго уровня	%	3,6		15,43	93
		Накладные расходы	%	--		15,43	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,53	213
		Сметная стоимость:				**479,71**	**2878**
33	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**16,0000**		**5039,90**	**80638**
		НР второго уровня	%	3,6		181,44	2903
		Накладные расходы	%	--		181,44	2903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,71	6683
		Сметная стоимость:				**5639,04**	**90225**
34	**Е12-060101-1101 12-060101-1101 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Снятие**	**м**	**75,6000**		**29,71**	**2246**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,0421	3,183	705,69	2246
		Итого оплата труда:				**29,71**	**2246**
34. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,004	0,3024	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		17,56	1327
		НР второго уровня	%	3,6		1,70	129
		Накладные расходы	%	--		19,26	1456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,92	296
		Сметная стоимость:				**52,89**	**3998**
35	**Е12-060101-1001 12-060101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**26,8800**		**256,02**	**6882**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=705,69)	чел-ч	0,3628	9,752	705,69	6882
		Итого оплата труда:				**256,02**	**6882**
35. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0118	0,317184	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		151,31	4067
		НР второго уровня	%	3,6		14,66	394

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		165,97	4461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,76	907
		Сметная стоимость:				**455,76**	**12251**
36	**Е12-060101-2005 12-060101-2005 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные внутренние межкомнатные. Установка**	**полотно**	**9,0000**		**1132,56**	**10193**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=894,09)	чел-ч	1,203	10,827	894,09	9680
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	0,2727	799,34	218
		Итого оплата труда:				**1099,81**	**9898**
36. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,1557	1424,23	222
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013	0,117	1798,62	210
		Итого эксплуатация машин:				**48,02**	**432**
36. 5	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3.5х35 мм	т	0,000038	0,000342	235536,36	81
		Итого материалов:				**8,95**	**81**
		НР первого уровня	%	59,1		649,99	5850
		НР второго уровня	%	3,6		64,17	578
		Накладные расходы	%	--		714,16	6427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,74	1330
		Сметная стоимость:				**1994,46**	**17950**
37	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**1,6800**		**1508,14**	**2534**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	1,49	2,503	881,32	2206
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,061824	972,51	60
		Итого оплата труда:				**1348,96**	**2266**
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,024864	3093,86	77
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,03696	1798,62	66
		Итого эксплуатация машин:				**85,36**	**143**
37. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00084	205870,68	173
37. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	0,05712	196,56	11
		Итого материалов:				**109,62**	**184**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		806,68	1355
		НР второго уровня	%	3,6		83,33	140
		Накладные расходы	%	--		890,01	1495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,85	322
		Сметная стоимость:				**2590,00**	**4351**
38	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,6800**		**28377,50**	**47674**
		НР второго уровня	%	3,6		1021,59	1716
		Накладные расходы	%	--		1021,59	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2351,93	3951
		Сметная стоимость:				**31751,02**	**53342**
39	**Т Прайс-лист Караганда.Азия-Креатив**	**Полотно дверное ДО 80см**	**шт**	**9,0000**		**20700,89**	**186308**
		НР второго уровня	%	3,6		745,23	6707
		Накладные расходы	%	--		745,23	6707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,69	15441
		Сметная стоимость:				**23161,81**	**208456**
40	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков качающимися полотнами на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**2,8750**		**1008,17**	**2898**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(I=638,64)	чел-ч	0,9753	2,804	638,64	1791
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,072737	870,48	63
		Итого оплата труда:				**644,89**	**1854**
40. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,4531	12,55	6
40. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00575	3093,86	18
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00575	1424,23	8
40. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,137137	18,64	3
40. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,061238	1798,62	110

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 8	2816 С (34-030204-0101)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,1173	39,08	5
		Итого эксплуатация машин:				**51,81**	**149**
40. 9	131630 С (21-070204-0202)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002875	21482,77	62
40.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,69	1006,19	694
40.11	145749 С (21-130207-1020)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	8,711	22,81	199
40.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,020729	196,56	4
		Итого материалов:				**333,50**	**959**
		НР первого уровня	%	59,8		385,64	1109
		НР второго уровня	%	3,6		50,18	144
		Накладные расходы	%	--		435,82	1253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,52	332
		Сметная стоимость:				**1559,51**	**4484**
41	**С121-090102-0117 21-090102-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные двупольные качающимися полотнами ДК 21-13 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,8750**		**8842,88**	**25423**
		НР второго уровня	%	3,6		318,34	915
		Накладные расходы	%	--		318,34	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		732,90	2107
		Сметная стоимость:				**9894,12**	**28446**
ОКНЫ							
42	**Е12-060101-2301 12-060101-2301 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные. Замена уплотнительных резинок**	**м2**	**127,5000**		**3092,93**	**394349**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	2,88	367,2	767,00	281642
		Итого оплата труда:				**2208,96**	**281642**
42. 2	979 С (31-050402-0305)	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0328	4,182	223,17	933
		Итого эксплуатация машин:				**7,32**	**933**
42. 3	135937 С (21-100502-1802)	Клей марки 88-СА	кг	0,04	5,1	1612,69	8225
42. 4	147645 С (21-130816-1906)	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,38	48,45	1255,62	60835

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 5	147671 С (21-130816-2302)	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	0,42	53,55	797,64	42714
		Итого материалов:				**876,65**	**111773**
		НР первого уровня	%	59,1		1305,50	166451
		НР второго уровня	%	3,6		158,34	20189
		Накладные расходы	%	--		1463,84	186639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,54	46479
		Сметная стоимость:				**4921,31**	**627467**
КРОВЛЯ							
43	**Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**106,8200**		**72,78**	**7774**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1049	11,205	692,92	7764
		Итого оплата труда:				**72,69**	**7764**
43. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,26705	36,82	10
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**10**
43. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	0,555464	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		42,96	4589
		НР второго уровня	%	3,6		4,17	445
		Накладные расходы	%	--		47,12	5034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,59	1025
		Сметная стоимость:				**129,50**	**13833**
44	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Разборка желобов**	**м**	**94,0000**		**63,10**	**5931**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,091	8,554	692,92	5927
		Итого оплата труда:				**63,06**	**5927**
44. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,1128	36,82	4
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**4**
44. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,002	0,188	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		37,27	3503
		НР второго уровня	%	3,6		3,61	340
		Накладные расходы	%	--		40,88	3843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	782
		Сметная стоимость:				**112,30**	**10556**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профилированного настила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**106,8200**		**3637,91**	**388601**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	1,71	182,662	767,00	140102
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	2,083	898,53	1872
		Итого оплата труда:				**1329,09**	**141974**
45. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,293	3630,60	4693
45. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,309778	3093,86	958
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,48069	1798,62	865
		Итого эксплуатация машин:				**61,00**	**6516**
45. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,042728	247261,11	10565
45. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,005341	205870,68	1100
45. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,010682	295123,74	3153
45. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,576828	35123,23	20260
45.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,5341	37824,19	20202
45.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,011323	1215531,96	13763
45.12	247835 С (21-050108-0110)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	118,143	1463,83	172941
		Итого материалов:				**2265,34**	**241984**
		НР первого уровня	%	56,4		749,61	80073
		НР второго уровня	%	3,6		157,95	16872
		Накладные расходы	%	--		907,56	96945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,64	38844
		Сметная стоимость:				**4909,10**	**524390**
46	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила и мауэрлат. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,9050**		**66483,39**	**259618**

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=738,26)	чел-ч	22,1	86,3	738,26	63712
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,445	973,45	1406
		Итого оплата труда:				**16675,72**	**65119**
46. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,58575	3093,86	1812
		Затраты труда машинистов, занятых на [illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	1,718	82,30	141
		Затраты труда машинистов, занятых на [illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,8591	1798,62	1545
		Затраты труда машинистов, занятых на [illegible]	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**895,99**	**3499**
46. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,14839	205870,68	30549
46. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	17,104	66,30	1134
46. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,6248	35123,23	21945
46. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,2343	35123,23	8229
46.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,241	36337,08	117774
46.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	13,199	215,22	2841
46.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	28,116	196,56	5526
46.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,007654	575926,68	4408
		Итого материалов:				**49271,86**	**192407**
		НР первого уровня	%	59,8		9972,08	38941
		НР второго уровня	%	3,6		2752,40	10748
		Накладные расходы	%	--		12724,48	49689
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6336,63	24745
		Сметная стоимость:				**85544,50**	**334051**
47	**Е12-080101-1802 12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Устройство настенных желобов**	**м**	**94,0000**		**257,60**	**24214**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=744,65)	чел-ч	0,2151	20,219	744,65	15056
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1128	789,99	89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**161,12**	**15145**
47. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0752	1424,23	107
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0376	1798,62	68
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**1,86**	**175**
47. 5	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,88	196,56	370
47. 6	145992 С (21-130211-0201)	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,002	0,188	45816,81	8614
		Итого материалов:				**95,56**	**8983**
		НР первого уровня	%	59,1		95,22	8951
		НР второго уровня	%	3,6		12,70	1194
		Накладные расходы	%	--		107,92	10145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,24	2749
		Сметная стоимость:				**394,76**	**37108**
48	**Е12-080101-1901 12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные из ПХВ. Навеска с подмостей**	**м труб**	**57,0000**		**495,43**	**28240**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=855,13)	чел-ч	0,3504	19,973	855,13	17079
		Итого оплата труда:				**299,64**	**17079**
48. 2	2604 С (31-050602-1201)	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0171	729,40	12
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**12**
48. 3	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,05415	205870,68	11148
		Итого материалов:				**195,58**	**11148**
		НР первого уровня	%	59,1		177,09	10094
		НР второго уровня	%	3,6		24,21	1380
		Накладные расходы	%	--		201,30	11474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,74	3177
		Сметная стоимость:				**752,47**	**42891**
49	**прайс ТПРАЙС лист Тритон**	**Водосточная труба из ПХВ L 3м d**	**м**	**57,0000**		**562,50**	**32063**
		НР второго уровня	%	3,6		20,25	1154
		Накладные расходы	%	--		20,25	1154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,62	2657
		Сметная стоимость:				**629,37**	**35874**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**прайс ТПРАЙС лист Тритон**	**Желоб водосточный из ПХВ L 3м d**	**м**	**94,0000**		**464,29**	**43643**
		НР второго уровня	%	3,6		16,71	1571
		Накладные расходы	%	--		16,71	1571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,48	3617
		Сметная стоимость:				**519,48**	**48831**
51	**прайс ТПРАЙС лист Мижен-KZ**	**Муфта желоба ПВХ**	**шт**	**27,0000**		**758,93**	**20491**
		НР второго уровня	%	3,6		27,32	738
		Накладные расходы	%	--		27,32	738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,90	1698
		Сметная стоимость:				**849,15**	**22927**
52	**прайс ТПРАЙС лист Мижен-KZ**	**Муфта трубы ПВХ**	**шт**	**35,0000**		**491,07**	**17188**
		НР второго уровня	%	3,6		17,68	619
		Накладные расходы	%	--		17,68	619
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	1425
		Сметная стоимость:				**549,45**	**19231**
53	**прайс ТПРАЙС лист Мижен-KZ**	**Слив трубы ПВХ**	**шт**	**7,0000**		**714,29**	**5000**
		НР второго уровня	%	3,6		25,71	180
		Накладные расходы	%	--		25,71	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,20	414
		Сметная стоимость:				**799,20**	**5594**
54	**прайс ТПРАЙС лист Тритон**	**Воронка**	**шт**	**7,0000**		**843,75**	**5906**
		НР второго уровня	%	3,6		30,38	213
		Накладные расходы	%	--		30,38	213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,93	490
		Сметная стоимость:				**944,05**	**6608**
55	**прайс ТПРАЙС лист Мижен-KZ**	**Колено трубы 67 градусов ПВХ**	**шт**	**14,0000**		**714,29**	**10000**
		НР второго уровня	%	3,6		25,71	360
		Накладные расходы	%	--		25,71	360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,20	829
		Сметная стоимость:				**799,20**	**11189**
56	**прайс ТПРАЙС лист Тритон**	**Угловой желоб**	**шт**	**8,0000**		**758,93**	**6071**
		НР второго уровня	%	3,6		27,32	219
		Накладные расходы	%	--		27,32	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,90	503
		Сметная стоимость:				**849,15**	**6793**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**прайс ТПРАЙС лист Тритон**	**Кронштейн желоба**	**шт**	**68,0000**		**205,36**	**13964**
		НР второго уровня	%	3,6		7,39	503
		Накладные расходы	%	--		7,39	503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	1157
		Сметная стоимость:				**229,77**	**15624**
58	**прайс ТПРАЙС лист Мижен-KZ**	**Хомут трубы ПВХ**	**шт**	**28,0000**		**491,07**	**13750**
		НР второго уровня	%	3,6		17,68	495
		Накладные расходы	%	--		17,68	495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	1140
		Сметная стоимость:				**549,45**	**15385**
ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
59	**Е12-060101-0901 12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж.**	**шт.**	**1,0000**		**1470,79**	**1471**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=712,08)	чел-ч	1,96	1,96	712,08	1396
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,0397	855,13	34
		Итого оплата труда:				**1429,84**	**1430**
59. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,0397	1853,14	74
59. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,0793	16,80	1
		Итого эксплуатация машин:				**74,90**	**75**
59. 5	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,105	0,105	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		845,03	845
		НР второго уровня	%	3,6		83,37	83
		Накладные расходы	%	--		928,40	928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,94	192
		Сметная стоимость:				**2591,13**	**2591**
60	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**6,5680**		**430,00**	**2824**
		НР второго уровня	%	3,6		15,48	102
		Накладные расходы	%	--		15,48	102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,64	234
		Сметная стоимость:				**481,12**	**3160**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**6,6000**		**404,22**	**2668**
		НР второго уровня	%	3,6		14,55	96
		Накладные расходы	%	--		14,55	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,50	221
		Сметная стоимость:				**452,27**	**2985**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3549492**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1123864**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**87821**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**33821**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2332315**
		- перевозка грузов	Тенге				**5492**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**675989**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4225481**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**152117**
ИТОГО:			Тенге				**4377598**
Сметная прибыль			Тенге				**350208**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4727806**
итого по электронному конкурсу			Тенге				**4175645**
Скидка, согласно электронного конкурса							-1256720
Итого, с учетом скидки							2918925
НДС, 12%							350271
Итого с НДС							3269196

СДАЛ:

Директор ТОО "Ходжейли"

_____**Картбаев М.А.**

ПРИНЯЛ

Руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"

_____**Меллятова Р.И.**

Технический надзор: Руководитель ИП "Шаhар"

_____**Омирзак Жандос**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО " Ходжейли"
Договор №71 от 09.06.2017 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"
БИН 950740000696
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ходжейли»
БИН 140240001924
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8377470KZ220317138
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

А К Т №1
о стоимости выполненных работ за июль 2017 г.

Объект: Текущий ремонт здания (облицовка металлосайдингом гаражей, здания, установка водосточной системы на крыше, облицовка стен внутри здания, ремонт теплоснабжения)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора, в том числе	6 596 800,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт здания
6	Сумма фактическмх расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	3 327 604,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2017 г., в том числе	3 327 604,00
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	3 327 604,00
	в том числе НДС 12%	356 529,00

ЗАКАЗЧИК :Руководитель _____ **Р.И. Меллятова**

ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Шахтинска"

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Ходжейли" _____ **М.А. Картбаев**

«Ходжейли»

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ходжейли"
Договор №71 от 09.06.2017 г.
Наименование объекта - Текущий ремонт здания (облицовка металлосайдингом гаражей, здания, установка водосточной системы на крыше, облицовка стен внутри здания, ремонт теплоснабжения)

А К Т №1

Выполненных строительно-монтежных работ за июль 2017 года

на Текущий ремонт по теплоснабжению внутри здания
Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Демонтаж трубопровода отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметорм до 25 мм при стояковой системе**	**м трубопровода**	**240,0000**		**370,42**	**88900,04**
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=867,91)	чел-ч	1,046	251,16	347,16	87193,71
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,32	350,01	462,02
		Итого оплата труда:				**365,23**	**87655,73**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06125	14,7	11,91	175,08
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,12	3630,60	435,67
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,09	2886,98	259,83
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004625	1,11	1776,25	1971,64
		Итого эксплуатация машин:				**4,74**	**1136,89**
1. 7	21-130816-3018	Трубки защитные гофрированные	м	0,07	16,8	--	--
1. 8	23-010701-9901	Трубы металл-полимерные многослойные СТ РК 1893-2009	м	0,978	234,72	--	--
1. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	1,776	320,63	569,44
		Итого материалов:				**2,37**	**569,44**
		НР первого уровня	%	54,36		198,54	47649,65
		Накладные расходы	%	--		198,54	47649,65
		Сметная прибыль	%	8		45,52	10923,98
		Сметная стоимость:				**614,47**	**147473,66**
2	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**58,0000**		**801,14**	**46466,34**
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=699,31)	чел-ч	1,1	63,8	699,31	44615,98
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	1,299	757,42	984,04
		Итого оплата труда:				**786,21**	**45600,02**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	1,299	1424,23	1850,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,90**	**1850,36**
		НР первого уровня	%	59,1		464,65	26949,61
		Накладные расходы	%	--		464,65	26949,61
		Сметная прибыль	%	8		101,26	5873,28
		Сметная стоимость:				**1367,06**	**79289,22**
3	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240,0000**		**1555,95**	**373428,78**
		Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества					
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=881,32)	чел-ч	1,484	356,04	881,32	313785,17
3.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,10525	25,26	761,94	19246,64
		Итого оплата труда:				**1387,63**	**333031,81**
3.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1015	24,36	2263,91	55148,85
3.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000625	0,15	3630,60	544,59
3.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,09	2886,98	259,83
3.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,66	1776,25	1172,33
		Итого эксплуатация машин:				**238,02**	**57125,59**
3.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	1,416	941,46	1333,11
3.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,1656	3716,60	615,47
3.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	1,776	320,63	569,44
3.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	222,96	--	--
		Итого материалов:				**10,49**	**2518,02**
		НР первого уровня	%	54,36		754,32	181036,09
		Накладные расходы	%	--		754,32	181036,09
		Сметная прибыль	%	8		184,82	44357,19
		Сметная стоимость:				**2495,09**	**598822,06**
4	**23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**240,0000**		**373,60**	**89664,00**
		Сметная прибыль	%	8		29,89	7173,12
		Сметная стоимость:				**403,49**	**96837,12**
5	**23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**15,96**	**47,88**
		Сметная прибыль	%	8		1,28	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17,24**	**51,71**
6	**23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**258,0000**		**24,16**	**6233,28**
		Сметная прибыль	%	8		1,93	498,66
		Сметная стоимость:				**26,09**	**6731,94**
7	**23-020401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**79,0000**		**21,43**	**1692,97**
		Сметная прибыль	%	8		1,71	135,44
		Сметная стоимость:				**23,14**	**1828,41**
8	**23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**68,0000**		**8,21**	**558,28**
		Сметная прибыль	%	8		0,66	44,66
		Сметная стоимость:				**8,87**	**602,94**
9	**23-020401-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**145,0000**		**288,77**	**41871,65**
		Сметная прибыль	%	8		23,10	3349,73
		Сметная стоимость:				**311,87**	**45221,38**
10	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Радиаторы алюминиевые (стальные). Установка**	**кВт**	**101,2000**		**870,43**	**88087,85**
		Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам 3. Гидравлическое испытание стальных радиаторов					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4*796,38)	чел-ч	0,70004	70,844	796,38	56418,74
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,040299	4,078	826,37	3370,14
		Итого оплата труда:				**590,80**	**59788,89**
10. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002704	0,27362	11,91	3,26
10. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001159	0,117265	2886,98	338,54
10. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015321	1,551	1424,23	2208,28
10. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0103	1,042	136,96	142,76
10. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023819	2,41	1776,25	4281,58
		Итого эксплуатация машин:				**68,92**	**6974,42**
10. 8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0,000045	0,004554	180808,26	823,40
10. 9	23-021104-0404	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	0,442	44,73	524,28	23451,25

1	2	3	4	5	6	7	8
10.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	15,18	27,67	420,03
		Итого материалов:				**244,02**	**24694,69**
		НР первого уровня	%	54,36		321,16	32501,24
		Накладные расходы	%	--		321,16	32501,24
		Сметная прибыль	%	8		95,33	9647,13
		Сметная стоимость:				**1286,92**	**130236,22**
11	**ПРАЙС лист**	**Секция радиатора отопления алюминиевые**	**шт**	**506,0000**		**2626,05**	**1328781,51**
		Сметная прибыль	%	8		210,08	106302,52
		Сметная стоимость:				**2836,13**	**1435084,00**
12	**12-150102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка**	**прибор**	**25,0000**		**2300,26**	**57506,46**
		Состав работ: 1. Отсоединение приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов 3. Прочистка и промывка 4. Установка приборов на место 5. Присоединение приборов к трубопроводу 6. Выверка приборов после установки					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=767)	чел-ч	2,916	72,9	767,00	55914,30
		Итого оплата труда:				**2236,57**	**55914,30**
12. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,05	1,25	304,80	381,00
12. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	1,25	302,98	378,73
12. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,12	3	277,48	832,44
		Итого материалов:				**63,69**	**1592,16**
		НР первого уровня	%	59,1		1321,81	33045,35
		Накладные расходы	%	--		1321,81	33045,35
		Сметная прибыль	%	8		289,77	7244,15
		Сметная стоимость:				**3911,84**	**97795,96**
13	**12-150102-1202 РСНБ РК 2015**	**Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы**	**м3 объема здания**	**412,0000**		**0,96**	**396,31**
		Состав работ: 1. Слив воды из системы 2. Наполнение водой системы с предварительным осмотром системы до наполнения водой с постановкой деревянных пробок на свободные концы трубопровода и выключением расширительного бака 3. Наполнение системы водой с выпуском воздуха 4. Осмотр системы во время наполнения водой					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,00127	0,52324	757,42	396,31
		Итого оплата труда:				**0,96**	**396,31**
		НР первого уровня	%	59,1		0,57	234,22
		Накладные расходы	%	--		0,57	234,22
		Сметная прибыль	%	8		0,12	50,44
		Сметная стоимость:				**1,65**	**680,98**
14	**12-150102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Кран радиатора воздушный. Смена**	**шт.**	**45,0000**		**185,91**	**8365,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Снятие старого крана 2. Подготовка нового крана к установке 3. Установка нового крана					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=757,42)	чел-ч	0,234	10,53	757,42	7975,63
		Итого оплата труда:				**177,24**	**7975,63**
14. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0061	0,2745	304,80	83,67
14. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,006	0,27	302,98	81,80
14. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,018	0,81	277,48	224,76
14. 5	51-019999-9906	Краны ГОСТ 28343-89	шт.	1	45	--	--
		Итого материалов:				**8,67**	**390,23**
		НР первого уровня	%	59,1		104,75	4713,60
		Накладные расходы	%	--		104,75	4713,60
		Сметная прибыль	%	8		23,25	1046,36
		Сметная стоимость:				**313,91**	**14125,82**
15	**23-051207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**стоимость крана воздушный, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**шт.**	**45,0000**		**2574,61**	**115857,45**
		Сметная прибыль	%	8		205,97	9268,60
		Сметная стоимость:				**2780,58**	**125126,05**
16	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**240,0000**		**62,36**	**14966,99**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1033,31)	чел-ч	0,057615	13,828	1033,31	14288,20
		Итого оплата труда:				**59,53**	**14288,20**
16. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,01875	4,5	136,96	616,32
		Итого эксплуатация машин:				**2,57**	**616,32**
16. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,048	304,80	14,63
16. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,048	302,98	14,54
16. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,12	277,48	33,30
16. 6	21-130703-1407	Вода	м3	0,01	2,4	--	--
		Итого материалов:				**0,26**	**62,47**
		НР первого уровня	%	54,36		32,36	7767,06
		Накладные расходы	%	--		32,36	7767,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,58	1818,72
		Сметная стоимость:				**102,30**	**24552,78**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2262825,65**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**580588,05**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**67703,58**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**24062,84**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1614534,03**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**333896,83**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2596722,48**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0,00**
	ИТОГО:		Тенге				**2596722,48**
	Сметная прибыль		Тенге				**207737,80**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2804460,28**
	Итого по электронному конкурсу		Тенге				2478934
	Скидка, согласно электронного конкурса						-746071
	Итого, с учетом скидки						1732864
	НДС, 12%						207944
	Итого с НДС						1940807

СДАЛ:

Директор ТОО "Ходжейли"

_____**Картбаев М.А.**

ПРИНЯЛ

Руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"

_____**Меллятова Р.И.**

Технический надзор: Руководитель ИП "Шаһар"

_____**Омирзак Жандос**

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ходжейли"
Договор №71 от 09.06.2017 г.
Наименование объекта - Текущий ремонт здания (облицовка металлосайдингом гаражей, здания, установка водосточной системы на крыше, облицовка стен внутри здания, ремонт теплоснабжения)

А К Т №2

Выполненных строительно-монтежных работ за июль 2017 года

на Текущий ремонт здания
Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОЛЫ							
1	**Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка /коридоры правое крыло 1-го этажа/**	**м**	**40,9000**		**26,12**	**1068**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0377	1,542	692,92	1068
		Итого оплата труда:				**26,12**	**1068**
1. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0011	0,04499	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		15,44	631
		НР второго уровня	%	3,6		1,50	61
		Накладные расходы	%	--		16,93	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	141
		Сметная стоимость:				**46,50**	**1902**
2	**Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**м2**	**31,0000**		**80,78**	**2504**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,1139	3,531	692,92	2447
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0403	757,42	31
		Итого оплата труда:				**79,91**	**2477**
2. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,0403	1424,23	57
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**1,85**	**57**
2. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0047	0,1457	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		47,23	1464
		НР второго уровня	%	3,6		4,61	143
		Накладные расходы	%	--		51,83	1607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,61	329
		Сметная стоимость:				**143,22**	**4440**
3	**Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия /каб №6, коридоры правое крыло 1-го этажа/**	**м2**	**31,0000**		**245,07**	**7597**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,336	10,416	692,92	7217

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,2666	757,42	202
		Итого оплата труда:				**239,33**	**7419**
3. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	0,2666	1424,23	380
		Итого эксплуатация машин:				**12,25**	**380**
3. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,008	0,248	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		141,45	4385
		НР второго уровня	%	3,6		13,91	431
		Накладные расходы	%	--		155,36	4816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,03	993
		Сметная стоимость:				**432,47**	**13406**
4	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**15,5000**		**7208,11**	**111726**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	3,24	50,22	725,49	36434
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	8,525	855,13	7290
		Итого оплата труда:				**2820,91**	**43724**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,395	3409,77	4757
4. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,13	1853,14	13213
4. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	14,415	11,48	165
		Итого эксплуатация машин:				**1170,00**	**18135**
4. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	4,495	2820,04	12676
4. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,395	2606,42	3636
4. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	15,5	2630,98	40780
4. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,325	27,67	64
		Итого материалов:				**3687,52**	**57157**
		НР первого уровня	%	60,9		1717,93	26628
		НР второго уровня	%	3,6		321,34	4981
		Накладные расходы	%	--		2039,27	31609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,79	11467
		Сметная стоимость:				**9987,17**	**154801**
5	**Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,5500**		**4105,31**	**6363**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=725,49)	чел-ч	2,99	4,635	725,49	3362
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,465	855,13	398
		Итого оплата труда:				**2425,75**	**3760**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,124	3409,77	423
5. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,341	1853,14	632
5. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,682	11,48	8
		Итого эксплуатация машин:				**685,52**	**1063**
5. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,736	1112,88	1932
5. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,2325	27,67	6
		Итого материалов:				**1250,58**	**1938**
		НР первого уровня	%	60,9		1477,28	2290
		НР второго уровня	%	3,6		200,97	312
		Накладные расходы	%	--		1678,26	2601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,69	717
		Сметная стоимость:				**6246,26**	**9682**
6	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /каб №6, коридоры правое крыло 1-го этажа/**	**м2 стяжки**	**31,0000**		**515,07**	**15967**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,366	11,346	692,92	7862
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,3937	757,42	298
		Итого оплата труда:				**263,23**	**8160**
6. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,457	12,99	19
6. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,3937	1424,23	561
		Итого эксплуатация машин:				**18,70**	**580**
6. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,6324	11852,51	7496
6. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,085	27,67	30
		Итого материалов:				**242,76**	**7526**
		НР первого уровня	%	60,9		160,31	4969
		НР второго уровня	%	3,6		24,31	754
		Накладные расходы	%	--		184,62	5723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,97	1735
		Сметная стоимость:				**755,66**	**23425**
7	**Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**31,0000**		**400,73**	**12423**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=692,92)	чел-ч	0,0264	0,8184	692,92	567
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,3906	757,42	296
		Итого оплата труда:				**27,84**	**863**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	4,315	12,99	56
7. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,3906	1424,23	556
		Итого эксплуатация машин:				**19,75**	**612**
7. 5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,9486	11852,51	11243
		Итого материалов:				**362,69**	**11243**
		НР первого уровня	%	60,9		16,95	526
		НР второго уровня	%	3,6		15,04	466
		Накладные расходы	%	--		31,99	992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,62	1073
		Сметная стоимость:				**467,34**	**14488**
8	**Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**31,0000**		**3878,27**	**120227**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3*786,8)	чел-ч	0,801	24,831	786,80	19537
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	1,185	850,30	1008
		Итого оплата труда:				**662,74**	**20545**
8. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	0,8029	12,55	10
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,02449	3093,86	76
8. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,13175	1424,23	188
8. 6	2445 С (34-030102-0301)	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	1,042	54,46	57
8. 7	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	1,029	2274,30	2341
8. 8	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,2728	153,97	42
		Итого эксплуатация машин:				**87,51**	**2713**
8. 9	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,62	84,66	52
8.10	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	23,25	132,95	3091
8.11	150084 С (22-060301-0123)	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	31,62	2752,10	87021
8.12	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00192	0,05952	27,67	2
8.13	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	252,34	30,95	7810
		Итого материалов:				**3160,53**	**97977**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		403,61	12512
		НР второго уровня	%	3,6		154,15	4779
		Накладные расходы	%	--		557,76	17290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		354,88	11001
		Сметная стоимость:				**4790,91**	**148518**
ФАСАД							
9	**Е11-150108-1801 11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Облицовка стен здания гаража и здания из металлосайдингом. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из профиля**	**м2**	**255,7800**		**2131,64**	**545231**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=796,38)	чел-ч	1,202	307,345	796,38	244764
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00162	0,414364	1146,99	475
		Итого оплата труда:				**958,79**	**245239**
9.3	431 С (34-030302-0701)	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	7,494	19,38	145
		[illegible]	[illegible]				
9.4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	15,475	12,55	194
		[illegible]	[illegible]				
9.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,414364	3093,86	1282
		[illegible]	[illegible]				
9.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	7,75	183,51	1422
		[illegible]	[illegible]				
9.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	16,626	15,06	250
		[illegible]	[illegible]				
		Итого эксплуатация машин:				**12,88**	**3294**
9.8	131308 С (21-060902-1301)	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КИГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	639,45	254,90	162996
9.9	144710 С (21-130201-0304)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	67,526	593,64	40086
9.10	145203 С (21-130205-0501)	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	649,681	76,56	49740
9.11	146059 С (21-130211-0802)	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	639,45	69,36	44352
		Итого материалов:				**1161,83**	**297174**
		НР первого уровня	%	54,8		525,42	134391
		НР второго уровня	%	3,6		95,65	24466
		Накладные расходы	%	--		621,07	158857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,22	56327
		Сметная стоимость:				**2972,93**	**760416**
10	**Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из сайдинга.Облицовка металлосайдингом**	**м2**	**255,7800**		**603,75**	**154427**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=777,22)	чел-ч	0,3484	89,114	777,22	69261

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,138121	1146,99	158
		Итого оплата труда:				**271,40**	**69419**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,138121	3093,86	427
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**427**
10. 4	146057 С (21-130211-0701)	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	665,028	57,12	37986
10. 5	147826 С (21-130816-3524)	Салазка	шт.	1,4	358,092	130,56	46752
		Итого материалов:				**331,30**	**84739**
		НР первого уровня	%	54,8		148,73	38042
		НР второго уровня	%	3,6		27,09	6929
		Накладные расходы	%	--		175,82	44971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,37	15952
		Сметная стоимость:				**841,93**	**215350**
11	**Т Прайс-лист Строительные системы**	**Металлосайдинг МП СК 14х226**	**м2**	**268,5690**		**1696,43**	**455608**
		НР второго уровня	%	3,6		61,07	16402
		Накладные расходы	%	--		61,07	16402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,60	37761
		Сметная стоимость:				**1898,10**	**509771**
12	**Т Прайс-лист Строительные системы**	**Планка угла наружного 75х75х3000**	**шт**	**40,0000**		**1678,57**	**67143**
		НР второго уровня	%	3,6		60,43	2417
		Накладные расходы	%	--		60,43	2417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,12	5565
		Сметная стоимость:				**1878,12**	**75125**
13	**Т Прайс-лист Строительные системы**	**Планка стыковочная 60х3000**	**шт**	**15,0000**		**839,29**	**12589**
		НР второго уровня	%	3,6		30,21	453
		Накладные расходы	%	--		30,21	453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,56	1043
		Сметная стоимость:				**939,06**	**14086**
14	**Т Прайс-лист Строительные системы**	**Планка начальная 10х20х300**	**шт**	**88,2000**		**562,50**	**49613**
		НР второго уровня	%	3,6		20,25	1786
		Накладные расходы	%	--		20,25	1786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,62	4112
		Сметная стоимость:				**629,37**	**55510**
15	**Т Прайс-лист Строительные системы**	**Гнутый элемент фасада 10х10х300**	**шт**	**1,0000**		**2678,57**	**2679**
		НР второго уровня	%	3,6		96,43	96
		Накладные расходы	%	--		96,43	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,00	222
		Сметная стоимость:				**2997,00**	**2997**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1565165**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**392519**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**27261**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10156**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1145384**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**225838**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1791002**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**64476**
ИТОГО:			Тенге				**1855479**
Сметная прибыль			Тенге				**148438**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2003917**
Итого по электронному конкурсу			Тенге				1771314
Скидка, согласно электронного конкурса							-533102
Итого, с учетом скидки							1238211
НДС, 12%							148585
Итого с НДС							1386797

СДАЛ:

Директор ТОО "Ходжейли"

_____ **Картбаев М.А.**

ПРИНЯЛ

Руководитель ГУ "Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинск"

_____ **Меллятова Р.И.**

Технический надзор: Руководитель ИП "Шаhар"

_____ **Омирзак Жандос**