ПРОЕКТ: Строительство газопровода-отвода до АГРС Зайсан
КОНТРАКТ: Договор №561 от 15 октября 2013г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: **НОЯБРЬ 2013г.**

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 1

№	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	***Мобилизация***				***6 860 952***			**100%**	**6 860 952**	**100%**	**6 860 952**
1.1	Мобилизация/демобилизация персонала	чел	28	152 334	4 265 352			28	4 265 352	28	4 265 352
1.2	Мобилизация/демобилизация техники	ед.	4	648 900	2 595 600			4	2 595 600	4	2 595 600
2	***СМР линейная часть***	**км**			***48 234 582***			**100%**	**48 234 582**	**100%**	**48 234 582**
2.1	Подготовка полосы отвода	км	4,294	113 879	488 994			4,294	488 994	4,294	488 994
2.2	Расчистка и планировка	км	4,294	179 669	771 501			4,294	771 501	4,294	771 501
2.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,294	406 224	872 163			4,294	872 163	4,294	872 163
2.4	Вывозка труб	км	4,294	141 504	607 618			4,294	607 618	4,294	607 618
2.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,294	181 955	781 313			4,294	781 313	4,294	781 313
2.6	Разработка траншеи	км	4,286	1 651 441	3 539 038			4,286	3 539 038	4,286	3 539 038
2.7	Сварка труб Д406х8мм	км	1,291	4 592 984	5 929 542			1,291	5 929 542	1,291	5 929 542
2.8	Сварка труб Д168х9мм	км	2,825	2 991 680	8 451 496			2,825	8 451 496	2,825	8 451 496
2.9	Сварка труб Д89х6,7мм	км	0,180	2 692 512	484 652			0,180	484 652	0,180	484 652
2.10	Сварка труб Д102х7,6мм	км	0,043	2 842 096	122 210			0,043	122 210	0,043	122 210
2.11	Изоляция стыков Д406х8мм	км	1,291	589 025	760 431			1,291	760 431	1,291	760 431
2.12	Изоляция стыков Д168х9мм	км	2,825	589 025	1 663 996			2,825	1 663 996	2,825	1 663 996
2.13	Изоляция стыков Д89х6,7мм	км	0,180	530 123	95 422			0,180	95 422	0,180	95 422
2.14	Изоляция стыков Д102х7,6мм	км	0,043	477 110	20 516			0,043	20 516	0,043	20 516
2.15	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,339	80 652	349 951			4,339	349 951	4,339	349 951
2.16	Подготовка дна траншеи из "мягкого грунта"	км	4,286	324 720	695 875			4,286	695 875	4,286	695 875
2.17	Укладка трубопровода в траншею	км	4,286	372 626	1 597 075			4,286	1 597 075	4,286	1 597 075
2.18	Присыпка трубопровода "мягким" грунтом	км	4,286	934 222	2 002 038			4,286	2 002 038	4,286	2 002 038
2.19	Обратная засыпка	км	4,286	495 086	1 060 968			4,286	1 060 968	4,286	1 060 968
2.20	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,286	524 706	1 124 445			4,286	1 124 445	4,286	1 124 445
2.21	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,286	117 636				4,286		4,286	
2.22	Очистка полости трубопровода	км	4,286	191 518	820 845			4,286	820 845	4,286	820 845
2.23	Калибровка	км	4,286	160 797	689 176			4,286	689 176	4,286	689 176
2.24	Гидроиспытание	км	4,286	389 975	1 671 433			4,286	1 671 433	4,286	1 671 433
2.25	Осушка	км	4,286	191 518	820 845			4,286	820 845	4,286	820 845
2.26	Отвод Д406х12,7мм	шт	1	109 356	109 356			1	109 356	1	109 356

2.27	Отвод 90* Д168х9мм	шт	10	71 230	712 300			10	712 300	10	712 300
2.28	Отвод Д102х8мм	шт	2	67 668	135 336			2	135 336	2	135 336
2.29	Отвод Д89х7,6мм	шт	2	67 668	135 336			2	135 336	2	135 336
2.30	Переход Д406х102мм	шт	1	88 512	88 512			1	88 512	1	88 512
2.31	Переход Д406х168мм	шт	1	90 293	90 293			1	90 293	1	90 293
2.32	Переход Д168х89мм	шт	1	67 669	67 669			1	67 669	1	67 669
2.33	Тройник Д168мм	шт	2	106 845	213 690			2	213 690	2	213 690
2.34	Задвижка Ду150 Ру160 (для подземной установки)	шт	2	96 161	192 321			2	192 321	2	192 321
2.35	Задвижка Ду150 Ру160 (для надземной установки)	шт	2	96 161	192 321			2	192 321	2	192 321
2.36	Задвижка Ду80 Ру160 (для надземной установки)	шт	1	91 352	91 352			1	91 352	1	91 352
2.37	Монтаж изолирующий фланец Ду160мм	шт	3	71 230	213 690			3	213 690	3	213 690
2.38	Монтаж изолирующий фланец Ду100мм	шт	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
2.39	Монтаж изолирующий фланец Ду80мм	шт	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
2.40	Устройство перехода газопровода через автодорогу	м	48	123 750	2 970 000			48	2 970 000	48	2 970 000
2.41	Установка продувочной свечи	шт	2	577 177	1 154 354			2	1 154 354	2	1 154 354
2.42	Линия продувочной свечи Д89мм:										
	труба Д89мм-23м	стык	4	33 834	135 336			4	135 336	4	135 336
	отвод Д89мм	шт	3	67 668	203 004			3	203 004	3	203 004
2.43	Линия продувочной свечи Д57мм:										
	труба Д89мм-16м	стык	4	33 834	135 336			4	135 336	4	135 336
	труба Д57мм-5м	стык	1	27 067	27 067			1	27 067	1	27 067
	переходник Д89х57мм	шт	1	60 901	60 901			1	60 901	1	60 901
	отвод Д89мм	шт	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
	отвод Д57мм	шт	2	54 134	108 269			2	108 269	2	108 269
2.44	Монтаж блок-бокса АГРС ГПН-15 (тех.блок)	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.45	Монтаж блок-бокса ГРПШ	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.46	Техобвязка ГРПШ:										
	шаровой кран Ду100мм	шт	1	91 352	91 352			1	91 352	1	91 352
	отвод Д63мм	шт	2	54 134	108 269			2	108 269	2	108 269
	отвод Д32мм	шт	4	40 601	162 403			4	162 403	4	162 403
	труба Ду100мм	стык	3	33 834	101 502			3	101 502	3	101 502
	труба Ду60мм	стык	8	27 067	216 538			8	216 538	8	216 538
	труба Ду30мм	стык	16	20 300	324 806			16	324 806	16	324 806
2.47	Монтаж блок-бокса КИПиА	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.48	Монтаж блок-бокса ПГБ-16-2ВУ1	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.49	Техобвязка блок-бокса АГРС:										
	линия Г12-1Д57х5мм, в том числе:										
	труба Д57х5мм-2м	стык	2	27 067	54 134			2	54 134	2	54 134
	отвод Д57х3мм	шт	1	54 134	54 134			1	54 134	1	54 134
	линия Г12-2 Д159х5мм, в том числе:										
	труба Д159х5мм-26м	стык	16	27 067	433 075			16	433 075	16	433 075

	отвод Д168х12мм	шт	3	71 230	213 690			3	213 690	3	213 690
2.50	Техобвязка блок-бокса КИПиА до блок-бокса АГРС:										
	линия подачи, в том числе:										
	труба Д57х5мм-22м	стык	4	27 067	108 269			4	108 269	4	108 269
	отвод Д57х3мм	шт	7	54 134	378 941			7	378 941	7	378 941
	обратная линия, в том числе:										
	труба Д57х5мм-22м	стык	4	27 067	108 269			4	108 269	4	108 269
	отвод Д57х3мм	шт	5	54 134	270 672			5	270 672	5	270 672
2.51	Разработка котлована под емкость одоранта и конденсатосборник	м3	70	1 500	105 000			70	105 000	70	105 000
2.52	Гидроизоляция емкостей	шт	2	128 000	256 000			2	256 000	2	256 000
2.53	Подготовка основания	м2	24	1 510	36 240			24	36 240	24	36 240
2.54	Монтаж емкостей	шт	2	64 100	128 200			2	128 200	2	128 200
2.55	Обратная засыпка котлована	м3	70	1 500	105 000			70	105 000	70	105 000
2.56	Техобвязка конденсатосборника и емкости одоранта:										
	труба Д57х5мм-17м	стык	3	27 067	81 202			3	81 202	3	81 202
	отвод Д57х3мм	шт	9	54 134	487 210			9	487 210	9	487 210
	труба Д42мм	стык	6	20 300	121 802			6	121 802	6	121 802
	труба Д25,4мм	стык	6	16 240	97 442			6	97 442	6	97 442
	переход Д42,3х4,85-27х3,9мм	шт	2	32 481	64 961			2	64 961	2	64 961
	отвод Д33х4,55мм	шт	8	40 601	324 806			8	324 806	8	324 806
	отвод Д42мм	шт	1	40 601	40 601			1	40 601	1	40 601
2.57	Газовая линия на котел для собственных нужд от блок-бокса КИПиА до блок-бокса АГРС:										
	труба Д40х3мм-18м	стык	3	20 300	60 901			3	60 901	3	60 901
	отвод Д33х4,5мм	шт	8	40 601	324 806			8	324 806	8	324 806
	переход Д57х42мм	шт	1	47 368	47 368			1	47 368	1	47 368
2.58	Переход через водопровод Д1000мм	шт	1	90 000	90 000			1	90 000	1	90 000
	ИТОГО без НДС, тенге				**55 095 534**			**100%**	**55 095 534**	**100%**	**55 095 534**
	НДС 12%:				***6 611 464***				**6 611 464**		**6 611 464**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**61 706 998**				**61 706 998**		**61 706 998**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Первый зам. ген. директора

Нурбеков А.А.

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 24-50-34

ПРОЕКТ: Строительство газопровода-отвода до АГРС Зайсан
КОНТРАКТ: Договор №561 от 15 октября 2013г.
ЗАКАЗЧИК: ТОО "Тарбагатай Мунай"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ: НОЯБРЬ 2013г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 1

№	ПОДВИДЫ РАБОТ	Един.	Контрактные объем и стоимость			Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общая стоимость прогресса	
			Объем.	Цена за ед-цу, тенге	Стоимость, тенге	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы	Физ. объем	Расходы
1	*Мобилизация*				*6 860 952*			100%	6 860 952	100%	6 860 952
1.1	Мобилизация/демобилизация персонала	чел	28	152 334	4 265 352			28	4 265 352	28	4 265 352
1.2	Мобилизация/демобилизация техники	ед.	4	648 900	2 595 600			4	2 595 600	4	2 595 600
2	*СМР линейная часть*	км			*48 234 582*			100%	48 234 582	100%	48 234 582
2.1	Подготовка полосы отвода	км	4,294	113 879	488 994			4,294	488 994	4,294	488 994
2.2	Расчистка и планировка	км	4,294	179 669	771 501			4,294	771 501	4,294	771 501
2.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,294	406 224	872 163			4,294	872 163	4,294	872 163
2.4	Вывозка труб	км	4,294	141 504	607 618			4,294	607 618	4,294	607 618
2.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,294	181 955	781 313			4,294	781 313	4,294	781 313
2.6	Разработка траншеи	км	4,286	1 651 441	3 539 038			4,286	3 539 038	4,286	3 539 038
2.7	Сварка труб Д406х8мм	км	1,291	4 592 984	5 929 542			1,291	5 929 542	1,291	5 929 542
2.8	Сварка труб Д168х9мм	км	2,825	2 991 680	8 451 496			2,825	8 451 496	2,825	8 451 496
2.9	Сварка труб Д89х6,7мм	км	0,180	2 692 512	484 652			0,180	484 652	0,180	484 652
2.10	Сварка труб Д102х7,6мм	км	0,043	2 842 096	122 210			0,043	122 210	0,043	122 210
2.11	Изоляция стыков Д406х8мм	км	1,291	589 025	760 431			1,291	760 431	1,291	760 431
2.12	Изоляция стыков Д168х9мм	км	2,825	589 025	1 663 996			2,825	1 663 996	2,825	1 663 996
2.13	Изоляция стыков Д89х6,7мм	км	0,180	530 123	95 422			0,180	95 422	0,180	95 422
2.14	Изоляция стыков Д102х7,6мм	км	0,043	477 110	20 516			0,043	20 516	0,043	20 516
2.15	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,339	80 652	349 951			4,339	349 951	4,339	349 951
2.16	Подготовка дна траншеи из "мягкого грунта"	км	4,286	324 720	695 875			4,286	695 875	4,286	695 875
2.17	Укладка трубопровода в траншею	км	4,286	372 626	1 597 075			4,286	1 597 075	4,286	1 597 075
2.18	Присыпка трубопровода "мягким" грунтом	км	4,286	934 222	2 002 038			4,286	2 002 038	4,286	2 002 038
2.19	Обратная засыпка	км	4,286	495 086	1 060 968			4,286	1 060 968	4,286	1 060 968
2.20	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,286	524 706	1 124 445			4,286	1 124 445	4,286	1 124 445
2.21	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,286	117 636				4,286		4,286	
2.22	Очистка полости трубопровода	км	4,286	191 518	820 845			4,286	820 845	4,286	820 845
2.23	Калибровка	км	4,286	160 797	689 176			4,286	689 176	4,286	689 176
2.24	Гидроиспытание	км	4,286	389 975	1 671 433			4,286	1 671 433	4,286	1 671 433
2.25	Осушка	км	4,286	191 518	820 845			4,286	820 845	4,286	820 845
2.26	Отвод Д406х12,7мм	шт	1	109 356	109 356			1	109 356	1	109 356

2.27	Отвод 90° Д168х9мм	шт	10	71 230	712 300			10	712 300	10	712 300
2.28	Отвод Д102х8мм	шт	2	67 668	135 336			2	135 336	2	135 336
2.29	Отвод Д89х7,6мм	шт	2	67 668	135 336			2	135 336	2	135 336
2.30	Переход Д406х102мм	шт	1	88 512	88 512			1	88 512	1	88 512
2.31	Переход Д406х168мм	шт	1	90 293	90 293			1	90 293	1	90 293
2.32	Переход Д168х89мм	шт	1	67 669	67 669			1	67 669	1	67 669
2.33	Тройник Д168мм	шт	2	106 845	213 690			2	213 690	2	213 690
2.34	Задвижка Ду150 Ру160 (для подземной установки)	шт	2	96 161	192 321			2	192 321	2	192 321
2.35	Задвижка Ду150 Ру160 (для надземной установки)	шт	2	96 161	192 321			2	192 321	2	192 321
2.36	Задвижка Ду80 Ру160 (для надземной установки)	шт	1	91 352	91 352			1	91 352	1	91 352
2.37	Монтаж изолирующий фланец Ду160мм	шт	3	71 230	213 690			3	213 690	3	213 690
2.38	Монтаж изолирующий фланец Ду100мм	шт	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
2.39	Монтаж изолирующий фланец Ду80мм	шт	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
2.40	Устройство перехода газопровода через автодорогу	м	48	123 750	2 970 000			48	2 970 000	48	2 970 000
2.41	Установка продувочной свечи	шт	2	577 177	1 154 354			2	1 154 354	2	1 154 354
2.42	Линия продувочной свечи Д89мм:										
	труба Д89мм-23м	стык	4	33 834	135 336			4	135 336	4	135 336
	отвод Д89мм	шт	3	67 668	203 004			3	203 004	3	203 004
2.43	Линия продувочной свечи Д57мм:										
	труба Д89мм-16м	стык	4	33 834	135 336			4	135 336	4	135 336
	труба Д57мм-5м	стык	1	27 067	27 067			1	27 067	1	27 067
	переходник Д89х57мм	шт	1	60 901	60 901			1	60 901	1	60 901
	отвод Д89мм	шт	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
	отвод Д57мм	шт	2	54 134	108 269			2	108 269	2	108 269
2.44	Монтаж блок-бокса АГРС ГПН-15 (тех.блок)	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.45	Монтаж блок-бокса ГРПШ	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.46	Техобвязка ГРПШ:										
	шаровой кран Ду100мм	шт	1	91 352	91 352			1	91 352	1	91 352
	отвод Д63мм	шт	2	54 134	108 269			2	108 269	2	108 269
	отвод Д32мм	шт	4	40 601	162 403			4	162 403	4	162 403
	труба Ду100мм	стык	3	33 834	101 502			3	101 502	3	101 502
	труба Ду60мм	стык	8	27 067	216 538			8	216 538	8	216 538
	труба Ду30мм	стык	16	20 300	324 806			16	324 806	16	324 806
2.47	Монтаж блок-бокса КИПиА	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.48	Монтаж блок-бокса ПГБ-16-2ВУ1	шт	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.49	Техобвязка блок-бокса АГРС:										
	линия Г12-1Д57х5мм, в том числе:										
	труба Д57х5мм-2м	стык	2	27 067	54 134			2	54 134	2	54 134
	отвод Д57х3мм	шт	1	54 134	54 134			1	54 134	1	54 134
	линия Г12-2 Д159х5мм, в том числе:										
	труба Д159х5мм-26м	стык	16	27 067	433 075			16	433 075	16	433 075

	отвод Д168х12мм	шт	3	71 230	213 690			3	213 690	3	213 690
2.50	Техобвязка блок-бокса КИПиА до блок-бокса АГРС:										
	линия подачи, в том числе:										
	труба Д57х5мм-22м	стык	4	27 067	108 269			4	108 269	4	108 269
	отвод Д57х3мм	шт	7	54 134	378 941			7	378 941	7	378 941
	обратная линия, в том числе:										
	труба Д57х5мм-22м	стык	4	27 067	108 269			4	108 269	4	108 269
	отвод Д57х3мм	шт	5	54 134	270 672			5	270 672	5	270 672
2.51	Разработка котлована под емкость одоранта и конденсатосборник	м3	70	1 500	105 000			70	105 000	70	105 000
2.52	Гидроизоляция емкостей	шт	2	128 000	256 000			2	256 000	2	256 000
2.53	Подготовка основания	м2	24	1 510	36 240			24	36 240	24	36 240
2.54	Монтаж емкостей	шт	2	64 100	128 200			2	128 200	2	128 200
2.55	Обратная засыпка котлована	м3	70	1 500	105 000			70	105 000	70	105 000
2.56	Техобвязка конденсатосборника и емкости одоранта:										
	труба Д57х5мм-17м	стык	3	27 067	81 202			3	81 202	3	81 202
	отвод Д57х3мм	шт	9	54 134	487 210			9	487 210	9	487 210
	труба Д42мм	стык	6	20 300	121 802			6	121 802	6	121 802
	труба Д25,4мм	стык	6	16 240	97 442			6	97 442	6	97 442
	переход Д42,3х4,85-27х3,9мм	шт	2	32 481	64 961			2	64 961	2	64 961
	отвод Д33х4,55мм	шт	8	40 601	324 806			8	324 806	8	324 806
	отвод Д42мм	шт	1	40 601	40 601			1	40 601	1	40 601
2.57	Газовая линия на котел для собственных нужд от блок-бокса КИПиА до блок-бокса АГРС:										
	труба Д40х3мм-18м	стык	3	20 300	60 901			3	60 901	3	60 901
	отвод Д33х4,5мм	шт	8	40 601	324 806			8	324 806	8	324 806
	переход Д57х42мм	шт	1	47 368	47 368			1	47 368	1	47 368
2.58	Переход через водопровод Д1000мм	шт	1	90 000	90 000			1	90 000	1	90 000
	ИТОГО без НДС, тенге				**55 095 534**			**100%**	**55 095 534**	**100%**	**55 095 534**
	НДС 12%:				***6 611 464***				**6 611 464**		**6 611 464**
	ВСЕГО с НДС, тенге:				**61 706 998**				**61 706 998**		**61 706 998**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Тарбагатай Мунай"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Транс Азия Констракшн"

Первый зам ген. директора
Курбенай А.А.

Исполнитель: Федосова Е., тел.:(7242) 24-50-34

ПРОЕКТ: Газқұбыры құрылысы - Зайсандағы АГРС тармағы газқұбырының құрылысы
Келісімшарт: КЕЛІСІМШАРТ №561. 15.10.2013 ж.
Тапсырушы: ЖШС "Тарбагатдана Мұндана"
Мердігер: ЖШС "Транс Азия Констракшн"
Қорытынды.айы: ҚАРАША 2011ж.

№1 ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҚАБЫЛДАУ БОЙЫНША БІР АЙЛЫҚ ЖИНАҚТАМА АКТІСІ

№	ЖҰМЫСТЫҢ ТҮРЛЕРІ	Өлш. бір.	Шарттық көлемі және бағасы			Әуелгі кезең прогресінің бағасы		Есепті кезең прогресінің бағасы		Барлық бага	
			Көлем.	Бірлік үшін бағасы, теңге	Бағасы, теңге	Физ. көлем	Шығын	Физ. көлем	Шығын	Физ. көлем	Шығын
1	***Жумылдыру***				6 860 952			100%	6 860 952	100%	6 860 952
1.1	Жумысшыларды жумылдыру/таркату	адам	28	152 333	4 265 352			28	4 265 352	28	4 265 352
1.2	Техниканы жумылдыру/таркату	дана	4	548 900	2 595 600			4	2 595 600	4	2 595 600
2	***Сызықты бөлігінің ҚМЖ-ы***	км			*48 234 582*			100%	*48 234 582*	100%	*48 234 582*
2.1	Подготовка полосы бұрамаа	км	4,294	113 879	488 994			4,294	488 994	4,294	488 994
2.2	Тазалау және тегістеу	м	4,294	179669	771 501			4,294	771 501	4,294	771 501
2.3	Өсімді қабатты кесу	км	4,294	403224	872 163			4,294	872 163	4,294	872 163
2.4	Құбырларды шығару	км	4,294	141506	607 618			4,294	607 618	4,294	607 618
2.5	Құбырларды трасса бойына жаю		4,294	781955	781 313			4,294	781 313	4,294	781 313
2.6	Ор казу	км	4,286	1 651 441	3 539 038			4,286	3 539 038	4,286	3 539 038
2.7	Д406х8мм құбырларды дәнекерлеу	км	1,291	4592954	5 929 542			1,291	5 929 542	1,291	5 929 542
2.8	Д168х9мм құбырларды дәнекерлеу	км	2,825	2 001 683	8 451 496			2,825	8 451 496	2,825	8 451 496
2.9	Д89х6,7мм құбырларды дәнекерлеу	км	0,180	2692512	484 652			0,180	484 652	0,180	484 652
2.10	Д102к7,6мм құбырларды дәнекерлеу	км	0,043	2242095	122 210			0,043	122 210	0,043	122 210
2.11	Д406х8мм жік окшаулау	км	1.291	589025	760 431			1.291	760 431	1.291	760 431
2.12	Д168х9мм жік окшаулау	км	2,825	589025	1 663 996			2,825	1 663 996	2,825	1 663 996
2.13	Д89х6,7мм жік окшаулау	км	0,180	530123	95 422			0,180	95 422	0,180	95 422
2.14	Д102х7,6мм жік окшаулау	км	0,043	477110	20 516			0,043	20 516	0,043	20 516
2.15	Окшаулауды тексеру (тестілеу)	км	4,339	80652	349 951			4,339	349 951	4,339	349 951
2.18	Жумсак топырактан ордың түбін дайындау	км	4,286	324720	695 875			4,286	695 875	4,286	695 875
2.17	Құбырды орға орналастыру	км	4,286	372 626	1 597 075			4,286	1 597 075	4,286	1 597 075
2.18	Жумсак топыракпен құбырды көму	км	4,286	934 222	2 002 038			4,286	2 002 038	4,286	2 002 038
2.19	Кері көму	км	4,286	495 086	1 030 968			4,286	1 030 968	4,286	1 030 968
2.20	Ені 28м техникалық рекультивация	км	4,286	524 705	1 124 445			4,286	1 124 445	4,286	1 124 445
2.21	ЭХО (ҚӨК монтаждау)	км	4,286	117636				4,286		4,286	
2.22	Құбыр ішін тазалау	км	4,286	191 518	820 845			4,286	820 845	4,286	820 845
2.23	Калибровка жасау	км	4,286	160797	669 176			4,286	669 176	4,286	669 176
2.24	Гидросынак	км	4,286	389 975	1 671 133			4,286	1 671 133	4,286	1 671 133
2.25	Кептіру	км	4,286	191 518	820 845			4,286	820 845	4,286	820 845
2.26	Бұрама Д406х12.7мм	дана	1	109 356	109 356			1	109 356	1	109 356

2.27	Бұрама Д168х9мм	дана	10	71 230	712 300			10	712 300	10	712 300
2.28	Бұрама Д102к7,6мм	дана	2	67 668	135 336			2	135 336	2	135 336
2.29	Бұрама Д89х7,6мм№	дана	2	67 668	135 336			2	135 336	2	135 336
2.30	Өтпе Д406х102мм	дана	1	88 512	88 512			1	88 512	1	88 512
2.31	Өтпе Д406х168мм	дана	1	90 293	90 293			1	90 293	1	90 293
2.32	Өтпе Д168х89мм	дана	1	67 669	67 669			1	67 669	1	67 669
2.33	Үштік Д168мм	дана	2	106 845	213690			2	213690	2	213690
2.34	Ду150 Ру160 (жер асты орнату үшін)	дана	2	96 161	192 321			2	192 321	2	192 321
2.35	Ду15О Ру160 (жер асты орнату үшін)	дана	2	96 161	192 321			2	192 321	2	192 321
2.38	Ду80 Ру160 (жер асты орнату үшін)	дана	1	91 352	91 352			1	91 352	1	91 352
2.37	Ду160мм оқшаулағыш фланец орнату	дана	3	71 230	213 690			3	213 690	3	213 690
2.38	Ду100мм оқшаулағыш фланец орнату	дана	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
2.39	Ду80мм оқшаулағыш фланец орнату	дана	1	67 668	67 668			1	67 668	1	67 668
2.40	Газқұбырының жолдан өтетін өтпе даярлау	м	48	123 750	2 970 000			48	2 970 000	48	2 970 000
2.41	Үрлеу бағанасын орнату	дана	2	577 177	1 154 354			2	1 154 354	2	1 154 354
2.42	89мм. үрлеу бағанасының сызығы										
	құбыр Д89мм-23м	жік.	4	33 834	135 336			4	135 336	4	135 336
	бұрама Д89мм	дана	3	67 658	203 004			3	203 004	3	203 004
2.43	57мм. үрлеу бағанасының сызығы										
	құбыр Д89мм-16м	жік.	4	33 834	135 336			4	135 336	4	135 336
	құбыр Д57мм-5м	жік.	1	27 067	27 067			1	27 067	1	27 067
	Өтпе Д89х57мм	дана	1	60 901	60 901			1	60 901	1	60 901
	бұрамаД89мм	дана	1	67 688	67 688			1	67 688	1	67 688
	бұрама Д57мм	дана	2	51 134	108 269			2	108 269	2	108 269
2.44	АГРС ГТП-15 (тех.бпок)блок-бокса монтаждау	дана	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.45	ГТПШ блок-боксын монтаждау	дана	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.46	ГТПШ технологиялық жүйесі										
	Ду100мм шар шүмегі	дана	1	91 352	91 352			1	91 352	1	91 352
	Д 63мм. бұрама	дана	2	54 134	106 269			2	106 269	2	106 269
	Д 32мм. бұрама	дана	4	40 601	162 403			4	162 403	4	162 403
	Ду 100мм. құбыр	жік.	3	33 834	101 502			3	101 502	3	101 502
	Ду 60мм. құбыр	жік.	8	27 067	216 538			8	216 538	8	216 538
	Ду 30мм. құбыр	жік.	16	20 300	324 806			16	324 806	16	324 806
2.47	ТӨПжА бдок-боксын монтаждау	дана	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.48	ПГБ-16-26У1 Блок-боксын монтаждау	дана	1	144 000	144 000			1	144 000	1	144 000
2.49	АГРС блок-боксының технологиялық жүйесі										
	Г12- 1Д57х5мм линиясы, соның ішінде										
	Құбыр Д57х5мм.-2м	жік.	2	27 067	54 134			2	54 134	2	54 134
	бұрама Д57х3мм.	дана	1	54 134	54 134			1	54 134	1	54 134
	Г12- 2 Д159х5мм линиясы, соның ішінде										
	Құбыр Д159х5мм-26м	жік.	16	27 067	433 075			16	433 075	16	433 075

	Бұрама Д168х12мм	дана	3	71230	213690			3	213 690	Э	213 690
2.50	АГРС блок-боксынан ТӨПжА блок-боксына дейінгі технологиялық жүйесі										
	беру линиясы, соның ішінде:										
	құбыр Д57х5мм-22м	жік.	4	27 067	108269			4	108269	б	108269
	бұрама Д57х3мм	дана	7	54 134	378 941			7	378 941	7	378 941
	кері линия. соның ішінде:										
	құбыр Д57х5мм-22м	жік.	4	27 067	108 269			4	108 269	*s*	108 269
	бұрама Д57х3мм	дана	5	54 134	270 672			5	270 672	5	270 672
2.51	Одорант және конденсатжинағыш ыдыстарына арналған ұңғыма қазу	м3	70	1 500	105 000			70	105 000	70	105 000
2.52	Ыдыстарды гидроокшаулау	дана	2	128 000	256 000			2	256 000	г	256 000
2.53	Негізін дайындау	м2	24	1 510	36 240			24	36 240	24	36 240
2.54	Ыдыстарды монтаждау	дана	2	64 100	128 200			2	128 200	2	128 200
2.55	Ұңғыманы кері көму	м3	70	1500	105 000			70	105 000	70	105 000
2.56	Одорант және конденсатжинағыш ыдыстарының технологиялық жүйесі										
	құбыр Д57х5мм-17м	жік.	3	27 067	81 202			3	81 202	3	81 202
	бұрама Д57х3мм	дана	9	54 134	487 210			9	487 210	9	487 210
	құбыр Д42мм	жік.	6	20 300	121 802			6	121 802	6	121 802
	құбыр 25,4мм	жік.	6	16 240	97 442			6	97 442	6	97 442
	өтпе Д42.3х4,85-27х3,9мм	дана	2	32 481	64 961			2	64 961	2	64 961
	бұрама д33х455мы	дана	8	40 601	324 805			8	324 805	8	324 805
	бұрама Д42мм	дана	1	40 601	40 601			1	40 601	1	40 601
2.57	Өз жарамына қажет пешке баратын газ линиясы АГРС блок-боксынан ТӨПжА блок-боксына дейін										
	құбыр Д40х3мм-18м	жік.	3	20 300	60 901			3	60901	3	60 901
	бұрама Д33х4,55мм	дана	8	40 601	324 806			8	40 601	8	324 806
	өтпе Д57х42мм	дана	1	47 368	47 368			1	47 368	1	47 368
2.58	Сукұбырынан өтпе Д1000мм	дана	1	90 000	90 000			1	90 000	1	90 000
	Барлығы ҚҚС-сіз, теңге				**55 095 534**			**100%**	**55 095 534**	**100%**	**55 095 534**
	ҚҚС 12%:				***6 611 464***				***6 611 464***		***6 611 464***
	Барлығы ҚҚС-мен, теңге:				**61 706 998**				**61 706 998**		**61 706 998**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Тарбағатдана Мұндана ЖШС

МЕРДІГЕР:

Транс Азия Констракшн ЖШМ

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

« 04 » мая 2016 года. Я, Абубакирова Айгуль Маратовна нотариус города Кызылорда, государственная лицензия № 14005258 выданная Министерством юстиции Республики Казахстан от 17.04.2014 года свидетельствую верность перевода данного текста с русского на казахский язык.

Зарегистрировано в реестре за № 1052
Взыскано государственной пошлины
или сумма, оплаченная частному нотариусу
Нотариус Абубакирова А.М

Прошнуровано
Пронумеровано
На 1 стр-х.