Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел полиции города Шахтинска Департамента полиции Карагандинской области Министерства внутренних дел РК"

Подрядчик: ТОО " Ходжейли"

Договор №107 от 08.08.2019 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел полиции города Шахтинска Департамента полиции Карагандинской области Министерства внутренних дел РК"

БИН 940740000743

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ85070102KSN3001000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ходжейли»

БИН 140240001924

БИК LARIKZKA

ИИК KZ8377470KZ220317138

АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

А К Т №1

о стоимости выполненных работ за август 2019 г.

Объект:Работа по установке приточно-вытяжной вентиляции для специальных помещений (комната временного содержания и оружейной комнаты)

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора, в том числе	268 800,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Работа по установке приточно-вытяжной вентиляции
6	Сумма фактическмх расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	268 800,00
7	Сумма выполненных работ за август 2019 г., в том числе	268 800,00
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	268 800,00
	в том числе НДС 12%	28 800,00

ЗАКАЗЧИК :Руководитель _____**Н.М.Мукашев**
ГУ " Отдел полиции города Шахтинска Департамента полиции Карагандинской области Министерства внутренних дел РК"

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Ходжейли" _____**М.А. Картбаев**

ЗАКАЗЧИК:ГУ " Отдел полиции города Шахтинска Департамента полиции Карагандинской области Министерства внутренних дел РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ходжейли"
Договор №107 от 08.08.2019 г.
Наименование объекта - **Работа по установке приточно-вытяжной вентиляции для специальных помещений (комната временного содержания и оружейной комнаты)**

А К Т№1
Выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

на Работа по установке приточно-вытяжной вентиляции для специальных помещений (комната временного содержания и оружейной комнаты)

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**13,0000**		**2037,54**	**26488**
		Итого оплата труда:				**1562,22**	**20309**
		Итого эксплуатация машин:				**595,56**	**7742**
		Итого материалов:				**42,27**	**549**
		Накладные расходы	%	98		1530,97	19903
		Сметная прибыль	%	8		285,48	3711
		Сметная стоимость:				**3853,99**	**50102**
2	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы из полипропилена DN 110,**	**м**	**13,0000**		**2049,56**	**26644**
		Сметная прибыль	%	8		163,96	2132
		Сметная стоимость:				**2213,52**	**28776**
3	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**4750,00**	**14250**
		Сметная прибыль	%	8		380,00	1140
		Сметная стоимость:				**5130,00**	**15390**
4	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2175,00**	**4350**
		Сметная прибыль	%	8		174,00	348
		Сметная стоимость:				**2349,00**	**4698**
5	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**3,0000**		**9594,07**	**28782**
		Итого оплата труда:				**7205,51**	**21617**
		Итого эксплуатация машин:				**1099,30**	**3298**
		Итого материалов:				**1729,17**	**5188**
		Накладные расходы	%	98		7061,40	21184
		Сметная прибыль	%	8		1332,44	3997
		Сметная стоимость:				**17987,91**	**53964**
6	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**3,0000**		**23530,00**	**70590**
		Сметная прибыль	%	8		1882,40	5647

2		3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				25412,40	76237
	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1,0000		449,23	449
		Итого оплата труда:				439,83	440
		Итого эксплуатация машин:				3,55	4
		Итого материалов:				6,78	7
		Накладные расходы	%	72		316,68	317
		Сметная прибыль	%	8		61,27	61
		Сметная стоимость:				827,18	827
8	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1,0000		498,00	498
		Сметная прибыль	%	8		39,84	40
		Сметная стоимость:				537,84	538
9	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1,0000		490,01	490
		Итого оплата труда:				480,04	480
		Итого эксплуатация машин:				4,43	4
		Итого материалов:				6,78	7
		Накладные расходы	%	72		345,63	346
		Сметная прибыль	%	8		66,85	67
		Сметная стоимость:				902,49	902
10	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	1,0000		419,00	419
		Сметная прибыль	%	8		33,52	34
		Сметная стоимость:				452,52	453
11	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	8,0000		596,28	4770
		Итого оплата труда:				404,57	3237
		Итого эксплуатация машин:				34,83	279
		Итого материалов:				164,64	1317
		Накладные расходы	%	72		291,29	2330
		Сметная прибыль	%	8		71,01	568
		Сметная стоимость:				958,58	7669
12	2306-0131-0802 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0080		51512,00	412
		Сметная прибыль	%	8		4120,96	33
		Сметная стоимость:				55632,96	445

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	178143
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	42585
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	11327
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	3497
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	124231
- перевозка грузов	Тенге	0
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	44080
ИТОГО:	Тенге	222223

40

2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль		Тенге				**17778**
ИТОГО по смете:		Тенге				**240000**
НДС, 12%						28800
Итого с учетом НДС						**268800**

СДАЛ:

Директор ТОО "Ходжейли"

_____ **Картбаев М.А.**

ПРИНЯЛ

Руководитель ГУ " Отдел полиции города Шахтинска Департамента полиции Карагандинской области Министерства внутренних дел РК"

_____ **Мукашев Н.М.**

Начальник ДГ ОП г. Шахтинска
м-р полиции Абдалов А.О.