Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		188	**05.06.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области	**4881,106**	**4881,106**	**2134,280**	**2134,280**				**16063,597**	**522,976**	**522,976**
В том числе за										
отчётный месяц	**4881,106**	**4881,106**	**2134,28**	**2134,28**				**16063,597**	**522,976**	**522,976**
Авансовый платеж 30%		**-1464,332**								
к оплате	**3416,774**	**3416,774**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника _____ **Наймушина Н.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт приемки №1
выполненных работ за июнь месяц 2012 года
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кровля						
1	**Е0158-2-4**	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**		**48,37**	**4,36**	**48370**	**4360**	**47863**	**0,29**	**288**
				44,01	**0,68**	**44010**	**680**	**107,1**	**0,01**	**5**
		м2	**1000**							
2	**Е0158-1-1**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**		**24,15**	**2,64**	**24150**	**2640**	**23519**	**0,15**	**152**
				21,51	**0,45**	**21510**	**450**	**107,1**	**--**	**5**
		м2	**1000**							
3	**Е0158-1-3**	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**		**43,95**	**2,35**	**43950**	**2350**	**44993**	**0,27**	**271**
				41,60	**0,41**	**41600**	**410**	**107,1**	**--**	**4**
		м2	**1000**							
4	**прайс-лист**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200**		**9729,28**	**--**	**972928**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3	**100**							
				Общестроительные работы						
5	**Е0146-24-2**	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**		**32,87**	**--**	**15002**	**--**	**15002**	**0,23**	**104**
				32,87	**--**	**15002**	**--**	**100**	**--**	**--**
		м2	**456,4**							
6	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов**		**25,70**	**--**	**19583**	**--**	**18506**	**0,18**	**136**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				25,70	--	19583	--	94,5	--	--
		м2	762							
7	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов		158,38	23,78	12670	1902	11486	0,91	73
				134,60	8,98	10768	718	100	0,04	4
		м2	80							
8	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками		270,90	23,78	17554	1541	16595	1,65	107
				247,12	8,98	16013	582	100	0,04	3
		м2	64,8							
9	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		371,23	23,59	25392	1613	12181	0,94	64
				156,91	7,99	10732	546	108	0,04	3
		м2	68,4							
10	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой		9411,20	--	643726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2	68,4							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1823326	14407			1194
			Тенге			179219	3387			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			850398				
	Материалы -		Тенге			13046				
	Всего заработная плата -		Тенге				182606,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			643726				
		Накладные расходы -	Тенге			190146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28522,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1102976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата -	Тенге				211128,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			972928				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			972928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1031303				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2134280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата -	Тенге				211128,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			58052				
		Всего	Тенге			2192332				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			50643				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			21923				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			8769				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2273668				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			4747419				
		Итого	Тенге			4747419				
		Итого	Тенге			4747419				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			94948				
		Итого	Тенге			4842367				
		Скидка подрядчика	Тенге			-484237				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			4358130				
		НДС 12%	Тенге			522976				
		ИТОГО	Тенге			4881106				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника_____Наймушина Н.Г.

Составил
ИП Яшкин Т.А._____