Форма №3

Заказчик: КГУ "Централизованная библиотечная система города Каражал"акимата города Каражал Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "Ходжейли"

Номер документа	1
Дата составления	05.08.2019

Договор № 15 от 04.07.2019 года .

А К Т № 1

Услуги по утеплению полов с поднятием отопительных труб здании"Централизованная библиотечная система города Каражал"

п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора .	4 355 000,00	522600,00	4 877 600,00
2.	Ранее заактированные суммы	0,00	0,00	0,00
3.	Сумма аванса, перечисленная Подрядчику			
4.	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0,00	0,00	0,00
5.	Виды выполняемых работ	Услуги по утеплению полов с поднятием отопительных труб		
6.	Сумма фактических расходов, произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ	4 355 000,00	522600,00	4 877 600,00
7.	Сумма выполненных работ за август 2019 года, согласно акта приемки выполненных работ № 1 от 05.08.2019 г	4 355 000,00	522600,00	4 877 600,00
8.	Удержание аванса 30 %			
9	Удержание резерва 5%			
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 355 000,00	522600,00	4 877 600,00

Заказчик
КГУ "Централизованная библиотечная система города Каражал"акимата города Каражал Карагандинской области

Адрес: 100700, Карагандинская область, г.Каражал, КВАРТАЛ 25, 22
БИН 110940011036
ИИК KZ23070103KSN3028000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"
тел.8(71032)2-65-16
И.о. директора
Окасова Ж.Ж._____
(Ф.И.О. и подпись)
М.П.
"____" _____ 2019г.

Подрядчик
ТОО "Ходжейли"

Карагандинская область, Караганда Г.А.,Октябрьский район, мкр. Шахтерский, ул. С.Айткулова 7
БИН/ИИН 140240001924
БИК LARIKZKA
ИИК KZ8377470KZ220317138
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"
тел: 87024974068
Директор
Картбаев М.А._____
(Ф.И.О. и подпись)
«Ходжейли»
М.П.
"____" _____ 2019г.

Наименование стройки: Услуги по утеплению полов с поднятием отопительных труб здании"Централизованная библиотечная система города Каражал"
Наименование объекта: Услуги по утеплению полов с поднятием отопительных труб
Договор №15 от 04.07.2019 г.

АКТ №1

Выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

на Услуги по утеплению полов с поднятием отопительных труб

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	170,0000		35,41	6020
		Итого оплата труда:				33,82	5749
		Итого материалов:				1,59	271
		Накладные расходы	%	72		24,35	4139
		Сметная прибыль	%	8		4,78	813
		Сметная стоимость:				64,54	10972
2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	310,0000		108,98	33785
		Итого оплата труда:				102,17	31672
		Итого материалов:				6,82	2113
		Накладные расходы	%	72		73,56	22804
		Сметная прибыль	%	8		14,60	4527
		Сметная стоимость:				197,15	61116
3	1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2**	место	50,0000		512,96	25648
		Итого оплата труда:				440,72	22036
		Итого эксплуатация машин:				8,96	448
		Итого материалов:				67,37	3369
		Накладные расходы	%	72		317,32	15866
		Сметная прибыль	%	8		66,42	3321
		Сметная стоимость:				896,71	44835
4	1219-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	7,0000		768,53	5380
		Итого оплата труда:				766,93	5369
		Итого материалов:				1,59	11
		Накладные расходы	%	72		552,19	3865
		Сметная прибыль	%	8		105,66	740
		Сметная стоимость:				1426,38	9985

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Поднятнетрубы с покраской	м трубопровода	70,0000		490,52	34337
		Итого оплата труда:				476,53	33357
		Итого эксплуатация машин:				0,43	30
		Итого материалов:				13,56	949
		Накладные расходы	%	98		467,00	32690
		Сметная прибыль	%	8		76,60	5362
		Сметная стоимость:				1034,13	72389
6	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	14,0000		980,94	13733
		Итого оплата труда:				843,24	11805
		Итого материалов:				137,71	1928
		Накладные расходы	%	72		607,13	8500
		Сметная прибыль	%	8		127,05	1779
		Сметная стоимость:				1715,12	24012
7	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,0000		673,19	4712
		Итого оплата труда:				452,76	3169
		Итого эксплуатация машин:				3,99	28
		Итого материалов:				218,36	1528
		Накладные расходы	%	80		362,21	2535
		Сметная прибыль	%	8		82,83	580
		Сметная стоимость:				1118,23	7828
8	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие Звукоизоляционная теплоотражающая подложка напольное с отражающим эффектом. Укладка	м2 покрытия	310,0000		365,25	113228
		Итого оплата труда:				247,95	76865
		Итого материалов:				117,30	36363
		Накладные расходы	%	94		233,07	72253
		Сметная прибыль	%	8		47,87	14838
		Сметная стоимость:				646,19	200319
9	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по бетонному полу	м2 пола	320,0000		836,67	267736
		Итого оплата труда:				348,51	111525
		Итого эксплуатация машин:				6,96	2226
		Итого материалов:				484,53	155051
		Накладные расходы	%	94		327,60	104833
		Сметная прибыль	%	8		93,14	29806
		Сметная стоимость:				1257,42	402375
10	1111-0101-4804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом . Устройство	м2 пола	310,0000		44,27	13725
		Итого оплата труда:				44,27	13725
		Накладные расходы	%	94		41,62	12901

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,87	2130
		Сметная стоимость:				**92,76**	**28756**
11	**2111-0205-9904 РСНБ РК 2015**	**Утеплитель ГОСТ 16381-77**	**м3**	**31,0000**		**6200,00**	**192200**
		Сметная прибыль	%	8		496,00	15376
		Сметная стоимость:				**6696,00**	**207576**
12	**1111-0101-3301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**310,0000**		**4456,17**	**1381414**
		Итого оплата труда:				**597,14**	**185115**
		Итого эксплуатация машин:				**23,72**	**7353**
		Итого материалов:				**3846,07**	**1192281**
		Накладные расходы	%	94		561,32	174008
		Сметная прибыль	%	8		401,40	124434
		Сметная стоимость:				**5418,89**	**1679855**
13	**1111-0101-3504 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**310,0000**		**514,36**	**159453**
		Итого оплата труда:				**481,72**	**149332**
		Итого эксплуатация машин:				**22,13**	**6862**
		Итого материалов:				**21,15**	**6556**
		Накладные расходы	%	94		452,81	140372
		Сметная прибыль	%	8		77,37	23986
		Сметная стоимость:				**1044,55**	**323811**
14	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума комерческого. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**310,0000**		**3745,79**	**1161194**
		Итого оплата труда:				**395,28**	**122537**
		Итого эксплуатация машин:				**13,30**	**4123**
		Итого материалов:				**3343,61**	**1036519**
		Накладные расходы	%	94		371,56	115185
		Сметная прибыль	%	8		329,39	102110
		Сметная стоимость:				**4446,74**	**1378489**
15	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**170,0000**		**440,85**	**74945**
		Итого оплата труда:				**83,03**	**14116**
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**362**
		Итого материалов:				**356,72**	**60642**
		Накладные расходы	%	94		78,05	13269
		Сметная прибыль	%	8		41,51	7057
		Сметная стоимость:				**560,42**	**95271**
16	**1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Плинтуса. Покрытие лаком за 2 раза**	**м2 отделываемой поверхности**	**17,0000**		**420,47**	**7148**
		Итого оплата труда:				**143,96**	**2447**
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**17**
		Итого материалов:				**275,99**	**4692**
		Накладные расходы	%	80		115,17	1958
		Сметная прибыль	%	8		42,85	728

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**578,49**	**9834**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3494656**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**778734**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**21449**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10084**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2694473**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**725178**
	ИТОГО:		Тенге				**4219834**
	Сметная прибыль		Тенге				**337587**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4557421**

Скидка	202421
Итого с учетом скидки	**4355000**
НДС, 12%	522600
Итого с учетом НДС	**4877600**

СДАЛ:

Директор ТОО "Ходжейли"

_____ **Картбаев М.А.**

ПРИНЯЛ

И.о.директора КГУ "Централизованная библиотечная система города Каражал" акимата города Каражал Карагандинской области

_____ Окасова Ж.Ж.