Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		188	**05.06.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области	**11100,518**	**6219,412**	**4853,739**	**2719,459**				**2833,587**	**666,366**	**1189,342**
В том числе за										
отчётный месяц	**6219,412**	**6219,412**	**4853,739**	**2719,459**				**2833,587**	**666,366**	**1189,342**
Авансовый платеж 30%		**-1865,824**								
к оплате	**4353,588**	**4353,588**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника _____Наймушина Н.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт приемки №2
выполненных работ за июль месяц 2012 года
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кровля						
1	Е0112-14-2К =0,8	Демонтаж утепления из сыпучих теплоизоляционных материалов	482,4	502,58	196,58	242443	94828	218026	2,17	1046
				306,00	73,80	147614	35601	119	0,36	174
		м3								
2	Е0112-17-1К =0,4	Демонтаж цементной стяжки	804	20,24	6,38	16270	5126	15542	0,10	78
				13,86	2,38	11143	1917	119	0,01	9
		м2								
3	Е0112-17-2К =0,4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	804	1,50	0,84	1206	675	918	--	--
				0,66	0,30	531	241	119	--	--
		м2								
4	Е0158-21-1К =0,8	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	804	16,02	0,35	12877	283	13536	0,09	76
				15,66	0,06	12594	45	107,1	--	--
		м2								
5	прайс-лист	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200, повышенной жесткости	100	9729,28	--	972928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				Общестроительные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0162-36-1	Снятие набела со стен и откосов	1638	25,70	--	42097	--	39781	0,18	292
				25,70	--	42097	--	94,5	--	--
		м2								
7	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	1260	25,70	--	32382	--	30601	0,18	224
				25,70	--	32382	--	94,5	--	--
		м2								
8	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (под окнами)	12	8874,76	419,80	106497	5038	12262	5,22	63
				804,71	157,50	9657	1890	106,2	0,76	9
		м3								
9	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (вентшахты)	3,5	8874,76	419,80	31062	1469	3577	5,22	18
				804,71	157,50	2816	551	106,2	0,76	3
		м3								
10	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	20	158,38	23,78	3168	476	2872	0,91	18
				134,60	8,98	2692	180	100	0,04	1
		м2								
11	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	53,91	448,36	128,16	24171	6909	12750	1,03	56
				174,40	44,59	9402	2404	108	0,17	9
		м2								
12	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	27,02	4880,00	--	131858	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
13	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	14,54	3760,00	--	54670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
14	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	11,35	4250,00	--	48238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
15	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	23	1380,00	--	31740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500,00	--	9000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
17	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	29	844,00	--	24476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	25	270,90	23,78	6773	595	6402	1,65	41
				247,12	8,98	6178	224	100	0,04	1
		м2								
19	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	21,4	371,23	23,59	7944	505	3811	0,94	20
				156,91	7,99	3358	171	108	0,04	1
		м2								
20	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	21,4	9411,20	--	201400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				Отопление						
21	Е165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	359	109,47	1,00	39300	359	44926	0,49	177
				108,47	0,16	38941	57	115,2	--	1
		м								
22	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	258	67,96	0,50	17534	129	20077	0,44	112
				67,46	0,09	17405	23	115,2	--	--
		м								
23	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	43	165,84	1,99	7131	86	8132	0,75	32
				163,85	0,32	7046	14	115,2	--	--
		м								
24	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	73	197,20	15,96	14396	1165	15453	1,21	88
				181,24	2,52	13231	184	115,2	0,02	2
		шт								
25	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	58	313,24	31,90	18168	1850	19135	1,91	111
				281,34	5,04	16318	292	115,2	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2097725**	**119493**			**2453**
			Тенге			**373403**	**43795**			**212**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1028269**				
	Материалы -		Тенге			**12534**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**323688,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**501381**				
	Местные материалы -		Тенге			**117986**				
		Накладные расходы -	Тенге			**360079**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**180**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**54012,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83301**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1471649**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2320**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**377699,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1069456**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**93510,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**972928**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107723**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16159,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**70631**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1247810**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**109668,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2719459**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2899**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**487368,00**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			**73969**				
		Всего	Тенге			**2793428**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			**64528**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**27934**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**11174**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**2897064**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			**6049071**				
		Итого	Тенге			**6049071**				
			Тенге							
		Итого	Тенге			**6049071**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**120981**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			**6170052**				
		Скидка подрядчика	Тенге			**-617005**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**5553047**				
		НДС 12%	Тенге			**666366**				
		ИТОГО	Тенге			**6219412**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника_____Наймушина Н.Г.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____