Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		188	**05.06.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области	**17507,623**	**6407,105**	**7655,267**	**2801,528**				**2919,102**	**686,475**	**1875,817**
В том числе за										
отчётный месяц	**6407,105**	**6407,105**	**7655,267**	**2801,528**				**2919,102**	**686,475**	**1875,817**
Авансовый платеж 30%		**-1922,132**								
к оплате	**4484,974**	**4484,974**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника _____ **Наймушина Н.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт приемки №3

выполненных работ за июль месяц 2012 года

Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кровля						
1	**Е0112-15-1 т.ч. п-**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**850**	**236,06**	**1,49**	**200653**	**1264**	**28778**	**0,18**	**152**
				31,05	**0,56**	**26393**	**478**	**107,1**	**--**	**2**
		м2								
2	**Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя 200мм**	**850**	**402,51**	**11,80**	**342137**	**10030**	**152460**	**0,46**	**394**
				163,02	**4,45**	**138570**	**3783**	**107,1**	**0,01**	**9**
		м2								
3	**Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка стропил**	**25,12**	**21903,70**	**417,85**	**550221**	**10496**	**110272**	**25,42**	**638**
				3907,13	**157,50**	**98147**	**3956**	**108**	**0,78**	**19**
		м3								
4	**Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**850**	**199,30**	**19,93**	**169407**	**16936**	**43057**	**0,28**	**238**
				39,85	**7,45**	**33870**	**6332**	**107,1**	**0,04**	**31**
		м2								
5	**Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**850**	**32,56**	**0,88**	**27675**	**744**	**860**	**--**	**1**
				0,63	**0,31**	**538**	**266**	**107,1**	**--**	**--**
		м2								
				Общестроительные работы						
6	**Е0162-36-1**	**Очистка вручную потолков от известковой окраски**	**187,4**	**25,70**	**--**	**4816**	**--**	**4551**	**0,18**	**33**
				25,70	**--**	**4816**	**--**	**94,5**	**--**	**--**
		м2								
7	**Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /под окнами/**	**2,7**	**8874,76**	**419,80**	**23962**	**1133**	**2759**	**5,22**	**14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				804,71	157,50	2173	425	106,2	0,76	2
		м3								
8	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	16,92	448,36	128,16	7586	2169	4002	1,03	17
				174,40	44,59	2951	754	108	0,17	3
		м2								
9	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	1,8	4880,00	--	8784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние ДГ8 – 6шт ДГ7 – 4шт	15,12	4250,00	--	64260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	1380,00	--	15180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
12	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	844,00	--	9284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	83,17	270,90	23,78	22531	1978	21300	1,65	138
				247,12	8,98	20553	747	100	0,04	4
		м2								
14	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	83,17	371,23	23,59	30875	1962	14811	0,94	78
				156,91	7,99	13050	664	108	0,04	3
		м2								
15	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	83,17	9411,20	--	782730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2260100	46712			1703
			Тенге			341060	17406			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2260100				
	Материалы -		Тенге			829008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				358466,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			880238				
	Местные материалы -		Тенге			163081				
		Накладные расходы -	Тенге			382851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57428,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2801528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1968
		Сметная заработная плата -	Тенге				415894,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2801528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1968
		Сметная заработная плата -	Тенге				415894,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			76202				
		Всего	Тенге			2877730				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			66476				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			28777				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11511				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2984493				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			6231622				
		Итого	Тенге			6231622				
		Итого	Тенге			6231622				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			124632				
		Итого	Тенге			6356255				
		Скидка подрядчика	Тенге			-635625				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5720629				
		НДС 12%	Тенге			686475				
		ИТОГО	Тенге			6407105				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника_____Наймушина Н.Г.