Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		188	**05.06.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области	**33605,763**	**16098,140**	**14694,233**	**7038,966**				**7334,373**	**1724,801**	**3600,618**
В том числе за										
отчётный месяц	**16098,140**	**16098,140**	**14694,233**	**7038,966**				**7334,373**	**1724,801**	**3600,618**
Авансовый платеж 30%		**-4829,442**								
к оплате	**11268,698**	**11268,698**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника_____Наймушина Н.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней ш[illegible]л №1 в селе Ново-Александровк[illegible] Атбасарского райо[illegible] Акмолинск[illegible]й области

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт приемки №4

выполненных работ за июль месяц 2012 года

Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кровля						
1	**Е0112-17-2 К=10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**850**	**65,12**	**1,75**	**55350**	**1488**	**1721**	**--**	**1**
				1,27	**0,63**	**1075**	**531**	**107,1**	**--**	**--**
		м2								
2	**Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**25,12**	**599,34**	**35,14**	**15055**	**883**	**4220**	**0,90**	**23**
				142,31	**13,23**	**3575**	**332**	**108**	**0,07**	**2**
		м3								
3	**Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**1030,56**	**21,41**	**1,14**	**22066**	**1172**	**6463**	**0,03**	**34**
				5,38	**0,42**	**5546**	**438**	**108**	**--**	**2**
		м2								
4	**Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	**1030,56**	**1833,02**	**10,25**	**1889036**	**10563**	**350702**	**1,97**	**2027**
				313,89	**3,85**	**323485**	**3968**	**107,1**	**0,02**	**19**
		м2								
5	**Е0110-15-1 т.ч. п-**	**Устройство слуховых окон**	**3**	**3246,04**	**102,01**	**9738**	**306**	**3716**	**6,99**	**21**
				1107,45	**39,37**	**3322**	**118**	**108**	**0,19**	**1**
		шт								
6	**С12061-8**	**Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-9 для жилья**	**2,25**	**5180,00**	**--**	**11655**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
				Корпус Б						
8	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	424,76	48,37	4,36	20546	1852	20330	0,29	122
				44,01	0,68	18694	289	107,1	0,01	2
		м2								
9	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	424,76	24,15	2,64	10258	1121	9990	0,15	64
				21,51	0,45	9137	191	107,1	--	2
		м2								
10	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	424,76	43,95	2,35	18668	998	19111	0,27	115
				41,60	0,41	17670	174	107,1	--	2
		м2								
11	Е0112-14-2К =0,8	Демонтаж утепления из сыпучих теплоизоляционных материалов	223,86	502,58	196,58	112507	44006	101176	2,17	485
				306,00	73,80	68501	16521	119	0,36	81
		м3								
12	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	155	27,10	--	4201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	155	57,60	57,60	8928	8928	1786	--	--
				--	11,52	--	1786	100	0,24	37
		т								
14	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	155	57,60	57,60	8928	8928	1786	--	--
				--	11,52	--	1786	100	0,24	37
		т								
				Общестроительные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0110-83-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки	13,2	2126,09	25,19	28064	332	5042	2,23	29
				344,14	9,51	4543	126	108	0,05	1
		м2								
16	Е0153-1-1	Разборка деревянных каркасно-обшивных стен /ниши/	42	20,04	2,92	842	123	799	0,12	5
				17,12	0,50	719	21	108	--	--
		м2								
17	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	42	917,68	6,06	38542	254	10242	1,48	62
				256,29	1,76	10764	74	94,5	0,01	--
		м2								
18	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	456,4	336,80	5,08	153713	2319	67819	0,85	388
				156,03	1,21	71213	553	94,5	0,06	29
		м2								
19	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /под окнами/	19,75	8874,76	419,80	175276	8291	20182	5,22	103
				804,71	157,50	15893	3111	106,2	0,76	15
		м3								
20	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен /под окнами/	54,9	336,80	5,08	18490	279	8158	0,85	47
				156,03	1,21	8566	67	94,5	0,06	4
		м2								
21	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	199,89	270,90	23,78	54150	4753	51192	1,65	331
				247,12	8,98	49397	1795	100	0,04	9
		м2								
22	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,1	460,21	24,15	6489	341	3376	1,28	18
				213,70	7,99	3013	113	108	0,04	1
		м2								
23	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	149,88	371,23	23,59	55639	3535	26691	0,94	141
				156,91	7,99	23517	1197	108	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
24	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	163,98	9411,20	--	1543249	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
25	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	91,56	77,31	0,47	7079	43	2490	0,16	14
				25,09	0,09	2297	8	108	--	--
		м								
26	С12061-197 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	91,56	4100,00	--	375396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Облицовка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу, с утеплением	108,65	917,68	6,06	99705	658	26495	1,48	161
				256,29	1,76	27846	192	94,5	0,01	1
		м2								
28	С11031-180 Изм. и	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	5,43	4518,00	--	24544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
29	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	900	370,50	4,29	333447	3859	73506	0,52	471
				84,79	1,64	76311	1474	94,5	0,01	7
		м2								
30	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	723,95	450,49	4,93	326133	3565	81610	0,64	461
				117,43	1,86	85011	1348	94,5	0,01	7
		м2								
31	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	40	27,10	--	1084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е010333-А7- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	40	57,60	57,60	2304	2304	461	--	--
				--	11,52	--	461	100	0,24	10
		т								
				Замена внутренних электрических сетей						
				Демонтажные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц0108-572-3 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ДЕМОНТАЖ	2	115,59	20,49	231	41	188	0,60	1
				95,10	4,05	190	8	95	0,02	--
		шт								
34	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	60	9,32	0,23	559	14	533	0,06	4
				9,09	0,05	545	3	97,2	--	--
		шт								
35	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	110	8,42	--	926	--	900	0,06	6
				8,42	--	926	--	97,2	--	--
		шт								
36	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	300	3,69	--	1107	--	1076	0,03	8
				3,69	--	1107	--	97,2	--	--
		м								
				Монтажные работы						
37	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	570	113,54	73,85	64718	42094	34776	0,26	150
				39,69	28,10	22623	16017	90	0,15	88
		м								
38	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	570	73,22	0,81	41733	462	33155	0,33	186
				64,49	0,14	36759	80	90	--	--
		м								
39	Е0121-9-1 т.ч. п-	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	700	30,63	--	21443	--	19366	0,17	122
				28,46	--	19924	--	97,2	--	--
		м								
40	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,714	60500,00	--	43197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
41	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	75	195,71	137,68	14678	10326	7495	0,37	28
				58,03	53,01	4352	3976	90	0,29	22
		гнездо								
42	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	30	8,62	0,02	259	1	232	0,05	2
				8,60	--	258	--	90	--	--
		отверст								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	**Е0169-5-7**	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм**	**148**	**77,20**	**0,50**	**11426**	**74**	**10228**	**0,46**	**68**
				76,70	**0,09**	**11352**	**13**	**90**	**--**	**--**
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5633521**	**163914**			**5699**
			Тенге			**928132**	**56769**			**384**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**67463**				
	Материалы -		Тенге			**1519**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22704,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43197**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22064**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3310,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5372**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**94899**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**152**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26013,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5566057**				
	Материалы -		Тенге			**1759851**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**962197,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1957004**				
	Местные материалы -		Тенге			**774619**				
		Накладные расходы -	Тенге			**984950**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**492**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**147742,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**393060**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6944068**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1109940,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7038966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6587**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1135953,00**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			**191460**				
		Всего	Тенге			**7230426**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			**167023**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**72304**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**28922**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**7498675**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			**15657233**				
		Итого	Тенге			**15657233**				
		Итого	Тенге			**15657233**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**313145**				
		Итого	Тенге			**15970377**				
		Скидка подрядчика	Тенге			**-1597038**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**14373340**				
		НДС 12%	Тенге			**1724801**				
		ИТОГО	Тенге			**16098140**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника_____Наймушина Н.Г.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____