Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		188	**05.06.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области	**48535,494**	**14929,731**	**21222,308**	**6528,075**				**6802,042**	**1599,614**	**5200,232**
В том числе за										
отчётный месяц	**14929,731**	**14929,731**	**21222,308**	**6528,075**				**6802,042**	**1599,614**	**5200,232**
Авансовый платеж 30%		**-4478,919**								
к оплате	**10450,812**	**10450,812**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник _____ **Габбасова А.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Форма 2

Акт приемки №5

выполненных работ за август месяц 2012 года

Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
				9	10	11				
		Карпус В - Актовый зал								
1	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	632,7	48,37	4,36	30604	2759	30283	0,29	182
				44,01	0,68	27845	430	107,1	0,01	3
		м2								
2	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	632,7	24,15	2,64	15280	1670	14881	0,15	96
				21,51	0,45	13609	285	107,1	--	3
		м2								
3	E0158-1-3	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	632,7	43,95	2,35	27807	1487	28467	0,27	171
				41,60	0,41	26320	259	107,1	--	3
		м2								
4	E0112-14-2К =0,8	**Демонтаж утепления из сыпучих теплоизоляционных материалов**	118,52	502,58	196,58	59565	23298	53567	2,17	257
				306,00	73,80	36267	8747	119	0,36	43
		м3								
5	C01031-A26- 1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	55	27,10	--	1491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
6	E010333-A7- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1**	55	57,60	57,60	3168	3168	634	--	--
				--	11,52	--	634	100	0,24	13
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-17-1К =0,4	Демонтаж цементной стяжки	258,5	20,24	6,38	5231	1648	4997	0,10	25
				13,86	2,38	3583	616	119	0,01	3
		м2								
8	Е0112-17-2К =0,4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	258,5	1,50	0,84	388	217	295	--	--
				0,66	0,30	171	78	119	--	--
		м2								
9	Е0158-21-1К =0,8	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	258,5	16,02	0,35	4140	91	4352	0,09	25
				15,66	0,06	4049	14	107,1	--	--
		м2								
10	Е0112-15-1 т.ч. п-	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	258,5	236,06	1,49	61022	385	8752	0,18	46
				31,05	0,56	8026	145	107,1	--	1
		м2								
11	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя 200мм	258,5	402,51	11,80	104050	3050	46366	0,46	120
				163,02	4,45	42142	1150	107,1	0,01	3
		м2								
12	прайс-лист	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200, повышенной жесткости	51,7	9729,28	--	503004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	258,5	199,30	19,93	51520	5151	13094	0,28	72
				39,85	7,45	10301	1926	107,1	0,04	9
		м2								
14	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	258,5	32,56	0,88	8417	226	262	--	--
				0,63	0,31	164	81	107,1	--	--
		м2								
				Общестроительные работы - Главный корпус						
15	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1346,9	370,50	4,29	499022	5775	110006	0,52	705
				84,79	1,64	114203	2206	94,5	0,01	11
		м2								
16	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	723,95	450,49	4,93	326133	3565	81610	0,64	461
				117,43	1,86	85011	1348	94,5	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
17	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	91,56	77,31	0,47	7079	43	2490	0,16	14
				25,09	0,09	2297	8	108	--	--
		м								
18	С12061-197 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	91,56	4100,00	--	375396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Облицовка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу, с утеплением	108,65	917,68	6,06	99705	658	26495	1,48	161
				256,29	1,76	27846	192	94,5	0,01	1
		м2								
20	С11031-180 Изм. и	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	5,43	4518,00	--	24544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				Корпус Б						
21	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /под окнами/	5,69	8874,76	419,80	50497	2389	5814	5,22	30
				804,71	157,50	4579	896	106,2	0,76	4
		м3								
22	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен /под окнами/	11,4	336,80	5,08	3839	58	1694	0,85	10
				156,03	1,21	1779	14	94,5	0,06	1
		м2								
23	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	74,6	270,90	23,78	20209	1774	19105	1,65	123
				247,12	8,98	18435	670	100	0,04	3
		м2								
24	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,96	460,21	24,15	902	47	469	1,28	3
				213,70	7,99	419	16	108	0,04	--
		м2								
25	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	72,64	371,23	23,59	26966	1713	12936	0,94	68
				156,91	7,99	11398	580	108	0,04	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	74,6	9411,20	--	702076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
27	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	36,24	77,31	0,47	2802	17	986	0,16	6
				25,09	0,09	909	3	108	--	--
		м								
28	С12061-197 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	36,24	4100,00	--	148584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				Отопление						
29	Е0118-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25248,39	200,32	50497	401	1887	4,24	8
				743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
		1шт								
30	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6
				530,36	43,45	1061	87	115,2	0,21	--
		1шт								
31	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Затвор д. 100мм	2	4229,07	--	8458	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	6	531,66	50,52	3190	303	2222	1,74	10
				301,16	20,28	1807	122	115,2	0,09	1
		1шт								
34	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	401,00	--	2406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Е0118-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	969,28	2,02	3877	8	307	0,37	1
				66,63	--	267	--	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
36	Е0118-22-4 т.ч. п-	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	--	146	--	147	0,37	1
				63,96	--	128	--	115,2	--	--
		комплект								
37	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	531,66	50,52	7443	707	5184	1,74	24
				301,16	20,28	4216	284	115,2	0,09	1
		1шт								
39	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	1140,00	--	13680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	2	4310,00	--	8620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Тройник д. 20мм	7	89,38	--	626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм	13	531,66	50,52	6912	657	4814	1,74	23
				301,16	20,28	3915	264	115,2	0,09	1
		1шт								
43	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	13	408,00	--	5304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка сбросников на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм	12	531,66	50,52	6380	606	4444	1,74	21
				301,16	20,28	3614	243	115,2	0,09	1
		1шт								
45	Прайс-лист ИП Рыбинцев	Сбросник д. 20мм	12	128,93	--	1547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	70,5	448,27	18,18	31603	1282	10207	0,66	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				118,86	6,81	8380	480	115,2	0,03	2
		м								
47	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	594	620,68	10,24	368682	6080	55691	0,44	262
				77,56	3,82	46071	2271	115,2	0,02	11
		м								
48	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	827,78	20,59	8278	206	1673	0,78	8
				137,52	7,71	1375	77	115,2	0,04	--
		м								
49	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	64	1270,81	26,78	81332	1714	12136	0,86	55
				154,58	10,03	9893	642	115,2	0,05	3
		м								
50	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	98	275,25	5,10	26974	500	7197	0,35	34
				61,83	1,92	6059	188	115,2	0,01	1
		м								
51	Е0118-22-5 т.ч. п-	Установка кранов воздушных	140	66,28	--	9279	--	4298	0,14	20
				26,65	--	3731	--	115,2	--	--
		комплект								
52	Е0118-6-1 т.ч. п-	Установка чугунных радиаторов	227,7	4357,14	44,71	992121	10182	38090	0,81	184
				128,46	16,75	29250	3814	115,2	0,08	19
		1кВт								
53	Е0116-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	2	1871,31	82,27	3743	165	2824	6,68	13
				1193,98	31,87	2388	64	115,2	0,15	--
		1врезка								
54	Е0116-27-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	2	2692,22	143,75	5384	287	3375	7,89	16
				1409,85	55,04	2820	110	115,2	0,26	1
		1врезка								
55	Е0126-3-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2,5	289,92	7,74	725	19	125	0,31	1
				52,51	2,90	131	7	90	0,01	--
		м								
56	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	529	135,27	0,15	71557	79	64183	0,66	347
				105,30	0,02	55704	11	115,2	--	--
		секция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	50	341,53	229,14	17077	11457	9031	0,73	37
				112,39	88,29	5620	4414	90	0,48	24
		отверст								
58	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	650	113,54	73,85	73801	48002	39657	0,26	171
				39,69	28,10	25799	18265	90	0,15	100
		м								
59	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	650	73,22	0,81	47590	527	37809	0,33	213
				64,49	0,14	41919	91	90	--	--
		м								
60	Е0121-9-1 т.ч. п-	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2350	30,63	--	71986	--	65014	0,17	411
				28,46	--	66887	--	97,2	--	--
		м								
61	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,02	60500,00	--	61710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
62	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,27	52100,00	--	66428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
63	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,102	39700,00	--	4049	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
64	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	144	195,71	137,68	28183	19826	14391	0,37	54
				58,03	53,01	8356	7633	90	0,29	42
		гнездо								
65	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	150	8,62	0,02	1293	3	1161	0,05	8
				8,60	--	1290	--	90	--	--
		отверст								
66	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	3	961,60	22,60	2885	68	1181	2,00	6
				412,00	2,30	1236	7	95	0,01	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Щиток распределительный ЩРВ-12з-1 38УХЛ3	1	1481,45	--	1481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Щиток распределительный ЩРВ-24з-1 38УХЛ3	1	2031,70	--	2032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Щиток распределительный ЩРВ-36з-1 38УХЛ3	1	2285,66	--	2286	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Автомат АД32 220В	12	1185,16	--	14222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Автомат ВА47-29 220В, 16А	24	634,91	--	15238	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Автомат 220В, 50А	2	1904,72	--	3809	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Автомат 220В, 40А	1	1693,08	--	1693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5302639	162501			4554
			Тенге			772755	59523			320
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			247819				
	Материалы -		Тенге			6681				
	Всего заработная плата -		Тенге				68130,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			66195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9929,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18841				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			332855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				78059,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2829105				
	Материалы -		Тенге			204712				
	Всего заработная плата -		Тенге				573175,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1250600				
	Местные материалы -		Тенге			710812				
	Сдача и испытание -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			569727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85459,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3602761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3619
		Сметная заработная плата -	Тенге				658634,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2225715				
	Материалы -		Тенге			1473824				
	Всего заработная плата -		Тенге				190973,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			546317				
	Сдача и испытание -		Тенге			4363				
		Накладные расходы -	Тенге			220001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33000,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146743				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2592459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				223973,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6528075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5302
		Сметная заработная плата -	Тенге				960667,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			177564				
		Всего	Тенге			6705639				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			154900				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			67056				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			26823				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			6954418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			14520824				
		Итого	Тенге			14520824				
		Итого	Тенге			14520824				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			290416				
		Итого	Тенге			14811241				
		Скидка подрядчика	Тенге			-1481124				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			13330117				
		НДС 12%	Тенге			1599614				
		ИТОГО	Тенге			14929731				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник_____Габбасова А.Б.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____