Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		188	**05.06.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области	**63899,934**	**15364,440**	**27940,461**	**6718,153**				**7000,097**	**1646,190**	**6846,422**
В том числе за										
отчётный месяц	**15364,440**	**15364,440**	**27940,461**	**6718,153**				**7000,097**	**1646,190**	**6846,422**
Авансовый платеж 30%		**-4609,332**								
к оплате	**10755,108**	**10755,108**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник _____ **Габбасова А.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
Грошев Л.П.

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт приемки №6

выполненных работ за август месяц 2012 года

Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Карпус В - Актовый зал						
1	Е0112-17-2 К=10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	258,5	65,12	1,75	16833	452	523	--	--
				1,27	0,63	327	162	107,1	--	--
		м2								
2	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	54	48,37	4,36	2612	235	2585	0,29	16
				44,01	0,68	2377	37	107,1	0,01	--
		м2								
3	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	54	24,15	2,64	1304	143	1270	0,15	8
				21,51	0,45	1162	24	107,1	--	--
		м2								
4	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	54	43,95	2,35	2373	127	2430	0,27	15
				41,60	0,41	2246	22	107,1	--	--
		м2								
5	Е0112-14-2К =0,8	Демонтаж утепления из сыпучих теплоизоляционных материалов	134,56	502,58	196,58	67627	26451	60816	2,17	292
				306,00	73,80	41175	9931	119	0,36	48
		м3								
6	Е0112-17-1К =0,4	Демонтаж цементной стяжки	374,2	20,24	6,38	7572	2386	7233	0,10	36
				13,86	2,38	5186	892	119	0,01	4
		м2								
7	Е0112-17-2К =0,4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	374,2	1,50	0,84	561	314	427	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,66	0,30	247	112	119	--	--
		м2								
8	Е0158-21-1К =0,8	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	374,2	16,02	0,35	5993	132	6300	0,09	36
				15,66	0,06	5861	21	107,1	--	--
		м2								
9	Е0107-17-7К =0,8	Разборка канизных панелей	108	508,16	259,76	54881	28054	51436	1,42	153
				248,40	91,78	26827	9913	140	0,39	42
		шт								
10	Е0108-6-1 т.ч. п-	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	17	8874,76	419,80	150871	7137	17372	5,22	89
				804,71	157,50	13680	2678	106,2	0,76	13
		м3								
11	Е0112-15-1 т.ч. п-	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	374,2	236,06	1,49	88335	557	12669	0,18	67
				31,05	0,56	11619	210	107,1	--	1
		м2								
12	Е0112-13-3 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя 200мм	374,2	402,51	11,80	150621	4416	67118	0,46	173
				163,02	4,45	61004	1665	107,1	0,01	4
		м2								
13	прайс-лист	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200, повышенной жесткости	74,84	9729,28	--	728139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
14	Е0112-17-1 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	374,2	199,30	19,93	74579	7456	18955	0,28	105
				39,85	7,45	14911	2788	107,1	0,04	14
		м2								
15	Е0112-17-2 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	374,2	97,68	2,63	36551	982	1136	--	--
				1,90	0,94	710	351	107,1	--	--
		м2								
16	Е0110-14-1 т.ч. п-	Установка стропил	12,64	21903,70	417,85	276863	5282	55487	25,42	321
				3907,13	157,50	49386	1991	108	0,78	10
		м3								
17	Е0110-51-1 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,64	599,34	35,14	7576	444	2123	0,90	11
				142,31	13,23	1799	167	108	0,07	1
		м3								
18	Е0110-52-1 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	686,7	21,41	1,14	14703	781	4307	0,03	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5,38	0,42	3696	292	108	--	1
		м2								
19	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	686,7	1833,02	10,25	1258734	7039	233686	1,97	1350
				313,89	3,85	215550	2644	107,1	0,02	13
		м2								
20	Е0110-15-1 т.ч. п-	Устройство слуховых окон	1	3246,04	102,01	3246	102	1239	6,99	7
				1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	--
		шт								
21	С12061-8	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-9 для жилья	0,75	5180,00	--	3885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
22	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	1	360,00	--	360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
				Общестроительные работы - Главный корпус						
23	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1000	346,44	2,91	346443	2913	89316	0,56	564
				93,41	1,10	93415	1100	94,5	0,01	5
		м2								
24	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	247,8	668,68	7,65	165699	1896	38755	0,93	230
				162,60	2,90	40292	719	94,5	0,01	4
		м2								
25	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами и откосы	1447,8	325,05	2,63	470600	3800	103669	0,45	649
				74,78	0,99	108273	1430	94,5	--	7
		м2								
26	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	67	521,04	33,79	34910	2264	21221	1,95	131
				329,54	5,62	22079	377	94,5	0,03	2
		м2								
27	Е0162-25-9	Подготовка поверхностей фасадов под о краску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с люлек	67	169,64	0,10	11366	7	3427	0,33	22
				54,11	0,02	3625	1	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
28	Е0162-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	67	104,75	10,80	7018	724	2793	0,24	16
				42,12	2,00	2822	134	94,5	0,01	1
		м2								
29	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	183,1	253,64	0,56	46442	103	8030	0,26	48
				40,86	0,09	7481	16	107,1	--	--
		м								
30	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	97	116,63	10,56	11313	1024	11569	0,70	68
				106,07	1,67	10289	162	110,7	0,01	1
		1м2								
31	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	86	5,64	0,19	485	16	521	0,04	3
				5,45	0,02	469	2	110,7	--	--
		1м								
32	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	103	51,33	4,89	5287	504	5390	0,34	35
				46,44	0,83	4783	85	110,7	0,01	1
		1м2								
33	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	103	11,07	0,04	1140	4	1260	0,08	8
				11,03	0,02	1136	2	110,7	--	--
		1м2								
34	Е0111-2-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	100	2399,15	--	239915	--	67599	3,73	373
				610,65	--	61065	--	110,7	--	--
		м3								
				Общестроительные работы - Корпус В						
35	Е0162-36-1	Снятие набела со стен и откосов	558,4	25,70	--	14351	--	13562	0,18	99
				25,70	--	14351	--	94,5	--	--
		м2								
36	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	340,2	25,70	--	8743	--	8262	0,18	61
				25,70	--	8743	--	94,5	--	--
		м2								
37	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	102,06	336,80	5,08	34373	519	15166	0,85	87
				156,03	1,21	15925	124	94,5	0,06	7
		м2								
38	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,63	270,90	23,78	712	63	674	1,65	4
				247,12	8,98	650	24	100	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
39	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	2,63	460,21	24,15	1210	64	630	1,28	3
				213,70	7,99	562	21	108	0,04	--
		м2								
40	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	2,63	9411,20	--	24751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
41	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Облицовка откосов гипсокартоном по металлическому каркасу, с утеплением	55,7	917,68	6,06	51115	337	13583	1,48	83
				256,29	1,76	14275	98	94,5	0,01	--
		м2								
42	С11031-180 Изм. и	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2,79	4518,00	--	12583	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	558,4	370,50	4,29	206886	2394	45606	0,52	292
				84,79	1,64	47346	914	94,5	0,01	4
		м2								
44	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	60	668,68	7,65	40121	459	9384	0,93	56
				162,60	2,90	9756	174	94,5	0,01	1
		м2								
45	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами и откосы	618,4	325,05	2,63	201008	1623	44280	0,45	277
				74,78	0,99	46247	611	94,5	--	3
		м2								
46	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	340,2	450,49	4,93	153257	1675	38350	0,64	217
				117,43	1,86	39948	634	94,5	0,01	3
		м2								
47	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	340,2	346,44	2,91	117860	991	30385	0,56	192
				93,41	1,10	31780	374	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
48	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	15,66	521,04	33,79	8159	529	4960	1,95	31
				329,54	5,62	5161	88	94,5	0,03	--
		м2								
49	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	15,66	148,13	0,10	2320	2	483	0,21	3
				32,60	0,02	511	--	94,5	--	--
		м2								
50	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	15,66	83,44	9,02	1307	141	359	0,13	2
				22,59	1,66	354	26	94,5	0,01	--
		м2								
				Электрика						
51	Е0121-9-1 т.ч. п-	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	100	30,63	--	3063	--	2767	0,17	17
				28,46	--	2846	--	97,2	--	--
		м								
52	С151601-492 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,04	219700,00	--	8788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
53	С151602-47	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	60900,00	--	2436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
54	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	40	12,70	1,37	508	55	445	0,07	3
				10,61	0,82	425	33	97,2	--	--
		м								
55	С151607-140	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	0,04	24300,00	--	972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
56	Прайс-лист ИП	Гофра д. 25мм	40	135,45	--	5418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
				412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
		шт								
58	Прайс-лист ИП	Щиток распределительный ЩРВ-24з-1 38УХЛ3	1	2031,70	--	2032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Ц0108-526-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	538,55	16,50	2693	83	1128	1,15	6
				261,05	2,87	1305	14	85,5	0,02	--
		шт								
60	Ц0108-526-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	920,00	35,00	920	35	339	2,30	2
				391,00	5,62	391	6	85,5	0,03	--
		шт								
61	Прайс-лист ИП	Автомат ВА47-29 220В, 16А	5	634,91	--	3175	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Прайс-лист ИП	Автомат 220В, 50А	1	1904,72	--	1905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5206462	114735			6284
			Тенге			1055587	41109			196
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32871				
	Материалы -		Тенге			2572				
	Всего заработная плата -		Тенге				5434,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24725				
		Накладные расходы -	Тенге			5072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				761,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2277				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6195,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4445453				
	Материалы -		Тенге			2378658				
	Всего заработная плата -		Тенге				1091262,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41579				
	Местные материалы -		Тенге			860468				
		Накладные расходы -	Тенге			1126346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				168952,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			334308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5906106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7012
		Сметная заработная плата -	Тенге				1260214,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			728139				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			728139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43688				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			771827				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6718153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7045
		Сметная заработная плата -	Тенге				1266409,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			182734				
		Всего	Тенге			6900887				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			159410				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			69009				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			27604				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			7156910				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			14943627				
		Итого	Тенге			14943627				
		Итого	Тенге			14943627				
		Налоги сборы, обязательные платежи,2%	Тенге			298873				
		Итого	Тенге			15242500				
		Скидка подрядчика	Тенге			-1524250				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			13718250				
		НДС 12%	Тенге			1646190				
		ИТОГО	Тенге			15364440				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник _____ Габбасова А.Б.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____