Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		188	**05.06.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области	**80931384,000**	**17031450**	**35387524**	**7447063**				**7759589**	**1824798**	**8671220**
В том числе за										
отчётный месяц	**17031450,000**	**17031450**	**35387524**	**7447063**				**7759589**	**1824798**	**8671220**
Авансовый платеж 30%		**-5109434,2**								
к оплате	**11922015,800**	**11922015,8**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник _____ **Габбасова А.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Акт приемки №7

выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

Капитальный ремонт средней школы №1 в селе Ново-Александровка Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок В								
1	Е0112-17-1К =0,4	**Демонтаж цементной стяжки**	373,1	20,24	6,38	7550	2379	7212	0,10	36
				13,86	2,38	5171	889	119	0,01	4
		м2								
2	Е0112-17-2К =0,4	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	1865,5	1,50	0,84	2798	1567	2131	--	1
				0,66	0,30	1231	560	119	--	--
		м2								
3	Е0158-21-1К =0,8	**Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов**	373,1	16,02	0,35	5976	131	6282	0,09	35
				15,66	0,06	5844	21	107,1	--	--
		м2								
4	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	373,1	246,62	1,49	92015	555	12632	0,18	67
				31,05	0,56	11585	210	107,1	--	1
		м2								
5	Е0112-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в два слоя 200мм**	373,1	402,51	11,80	150178	4403	66921	0,46	173
				163,02	4,45	60824	1660	107,1	0,01	4
		м2								
6	прайс-лист	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200, повышенной жесткости**	74,62	9729,28	--	725999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
7	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек**	373,1	291,51	19,93	108764	7434	18900	0,28	104
				39,85	7,45	14867	2780	107,1	0,04	14
		м2								
8	Е0112-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	373,1	153,46	2,63	57257	979	1133	--	--
				1,90	0,94	708	350	107,1	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	12,64	21937,77	417,85	277293	5282	55487	25,42	321
				3907,13	157,50	49386	1991	108	0,78	10
		м3								
10	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,64	599,34	35,14	7576	444	2123	0,90	11
				142,31	13,23	1799	167	108	0,07	1
		м3								
11	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	455,9	21,41	1,14	9762	519	2859	0,03	15
				5,38	0,42	2454	194	108	--	1
		м2								
12	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	455,9	1833,02	10,25	835673	4673	155144	1,97	897
				313,89	3,85	143104	1755	107,1	0,02	9
		м2								
13	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	1	3246,04	102,01	3246	102	1239	6,99	7
				1107,45	39,37	1107	39	108	0,19	--
		шт								
14	С12061-8	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-9 для жилья	0,75	5180,00	--	3885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
15	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360,00	--	720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
		Вентканалы								
16	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	58	191,06	62,69	11082	3636	6743	0,61	36
				105,83	23,35	6138	1354	90	0,12	7
		м2								
17	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	2,99	5510,00	--	16475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
18	Е0158-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	32,28	334,24	0,62	10789	20	696	0,15	5
				20,05	0,09	647	3	107,1	--	--
		м								
19	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	18	303,85	0,84	5469	15	433	0,14	3
				22,34	0,14	402	3	107,1	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	8	7422,57	70,34	59381	563	5575	3,50	28
				579,60	25,31	4637	202	115,2	0,13	1
		шт								
		Главный корпус - общестроительные работы								
21	Е0110-83-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	36,91	2126,09	25,19	78474	930	14097	2,23	82
				344,14	9,51	12702	351	108	0,05	2
		м2								
22	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	48	917,68	6,06	44048	291	11705	1,48	71
				256,29	1,76	12302	85	94,5	0,01	--
		м2								
23	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	196	370,50	4,29	72617	840	16008	0,52	103
				84,79	1,64	16619	321	94,5	0,01	2
		м2								
24	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	22,6	450,49	4,93	10181	111	2548	0,64	14
				117,43	1,86	2654	42	94,5	0,01	--
		м2								
25	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	470,5	410,50	2,91	193141	1370	42023	0,56	265
				93,41	1,10	43952	518	94,5	0,01	3
		м2								
26	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами и откосы	995,1	389,10	2,63	387197	2612	71254	0,45	446
				74,78	0,99	74418	983	94,5	--	5
		м2								
27	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	33,3	12079,13	--	402235	--	24037	4,21	140
				652,05	--	21713	--	110,7	--	--
		м3								
28	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,276	5239,08	327,33	1446	90	584	11,60	3
				1890,00	123,75	522	34	105	0,60	--
		1т								
29	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,276	41200,00	--	11371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	Е0111-4-1 т.ч. п-	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами	222	355,10	23,03	78833	5112	26414	0,48	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.25 К=1,15 и К=1,25	на битумной мастике первый слой		98,84	8,64	21943	1918	110,7	0,04	9
		м2								
31	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	222	239,23	11,31	53110	2511	15416	0,29	64
				58,48	4,25	12982	944	110,7	0,02	5
		м2								
32	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	222	310,14	12,44	68851	2761	15902	0,41	91
				60,03	4,67	13327	1038	110,7	0,02	5
		м2								
33	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	444	49,50	0,84	21979	372	510	0,01	2
				0,72	0,31	322	139	110,7	--	1
		м2								
34	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	222	1548,27	14,65	343715	3252	49868	1,22	271
				197,43	5,49	43830	1218	110,7	0,03	6
		м2								
35	Е0111-39-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов деревянных	1047,6	111,76	0,58	117081	602	16318	0,09	92
				13,85	0,22	14505	236	110,7	--	1
		м								
36	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	140,7	125,78	0,20	17697	28	2912	0,10	15
				18,61	0,09	2618	12	110,7	--	--
		м								
37	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,8	379,71	40,10	2962	313	2765	1,71	13
				313,09	15,16	2442	118	108	0,07	1
		м2								
38	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	3	23152,00	--	69456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Входная группа и пандус								
39	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	36,4	116,63	10,56	4245	384	4341	0,70	25
				106,07	1,67	3861	61	110,7	0,01	1
		1м2								
40	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты /под пандус/	0,2	3243,27	100,89	649	20	38	0,85	--
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
		м3								
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /под пандус/	0,2	12708,08	--	2542	--	139	3,66	1
				567,00	--	113	--	123	--	--
		м3								
42	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,4	310,14	12,44	11909	478	2751	0,41	16
				60,03	4,67	2305	180	110,7	0,02	1
		м2								
43	Е0111-11-2 т.ч. п-	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	230,4	49,50	0,84	11405	193	264	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.25 К=1,15 и К=1,25	стяжки		0,72	0,31	167	72	110,7	--	--
		м2								
44	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	38,4	308,84	20,99	11859	806	5789	0,83	32
				128,34	7,85	4928	301	110,7	0,04	1
		м2								
45	С143003-40	Плитка тротуарная	39,17	1110,00	--	43476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
46	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	46,7	32,87	--	1535	--	1535	0,23	11
				32,87	--	1535	--	100	--	--
		м2								
47	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	43,7	37,04	--	1619	--	1530	0,26	11
				37,04	--	1619	--	94,5	--	--
		м2								
48	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	18,4	25,70	--	473	--	447	0,18	3
				25,70	--	473	--	94,5	--	--
		м2								
49	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	43,7	370,50	4,29	16191	187	3569	0,52	23
				84,79	1,64	3705	72	94,5	0,01	--
		м2								
50	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	2	668,68	7,65	1337	15	313	0,93	2
				162,60	2,90	325	6	94,5	0,01	--
		м2								
51	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,4	410,50	2,91	7553	54	1643	0,56	10
				93,41	1,10	1719	20	94,5	0,01	--
		м2								
52	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами и откосы	45,7	389,10	2,63	17782	120	3272	0,45	20
				74,78	0,99	3418	45	94,5	--	--
		м2								
53	Е0115-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	46,7	543,24	3,31	25369	155	13172	1,64	77
				297,56	0,90	13896	42	94,5	0,03	2
		м2								
54	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	46,7	98,28	9,02	4590	421	1070	0,13	6
				22,59	1,66	1055	78	94,5	0,01	--
		м2								
55	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка стропил	1,34	21937,77	417,85	29397	560	5882	25,42	34
				3907,13	157,50	5236	211	108	0,78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м3								
56	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,34	599,34	35,14	803	47	225	0,90	1
				142,31	13,23	191	18	108	0,07	--
		м3								
57	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	24,6	21,41	1,14	527	28	154	0,03	1
				5,38	0,42	132	10	108	--	--
		м2								
58	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,6	1833,02	10,25	45092	252	8371	1,97	48
				313,89	3,85	7722	95	107,1	0,02	--
		м2								
		Электромонтажные работы								
59	Ц0108-572-3 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ДЕМОНТАЖ	2	115,59	20,49	231	41	188	0,60	1
				95,10	4,05	190	8	95	0,02	--
		шт								
60	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	31	9,32	0,23	289	7	275	0,06	2
				9,09	0,05	282	2	97,2	--	--
		шт								
61	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	40	8,42	--	337	--	327	0,06	2
				8,42	--	337	--	97,2	--	--
		шт								
62	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	140	3,69	--	517	--	502	0,03	4
				3,69	--	517	--	97,2	--	--
		м								
63	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	280	113,54	73,85	31791	20678	17083	0,26	73
				39,69	28,10	11113	7868	90	0,15	43
		м								
64	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	280	77,44	0,81	21683	227	16287	0,33	92
				64,49	0,14	18057	39	90	--	--
		м								
65	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	80	40,46	--	3237	--	2355	0,19	15
				30,28	--	2422	--	97,2	--	--
		м								
66	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	80	12,70	1,37	1016	109	889	0,07	5
				10,61	0,82	849	66	97,2	--	--
		м								
67	Прайс-лист	Труба гибкая гофрированная д. 20мм	80	11,00	--	880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151602-61	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,04	82300,00	--	3292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
69	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	900	30,63	--	27569	--	24899	0,17	157
				28,46	--	25616	--	97,2	--	--
		м								
70	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,408	60500,00	--	24684	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
71	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,4488	52100,00	--	23382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
72	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0612	39700,00	--	2430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
73	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,06	593100,00	--	35586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
74	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	50	195,71	137,68	9786	6884	4997	0,37	19
				58,03	53,01	2902	2650	90	0,29	15
		гнездо								
75	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	100	8,62	0,02	862	2	774	0,05	5
				8,60	--	860	--	90	--	--
		отверст								
76	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	4	961,60	22,60	3846	90	1574	2,00	8
				412,00	2,30	1648	9	95	0,01	--
		шт								
77	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Щиток распределительный ЩРВ-12з-1 38УХЛ3	1	1384,25	--	1384	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Щиток распределительный ЩРВ-24з-1 38УХЛ3	2	1898,40	--	3797	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Щиток распределительный ЩРВ-36з-1 38УХЛ3	1	2135,69	--	2136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Прайс-лист ИП	Автомат АД12 220В	12	1028,30	--	12340	--	--	--	--