Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственной учреждение "Управление энергетики и жилищно-комунального хозяйства Кызылординской области",Кызылординская область, Кызылорда Г. А., г. Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан, строение 1, тел.: +8 (7242) 60-53-90** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070140002001**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, Е. ул.Кушербаева, 94, тел.: +8 (7242) 23-54-02** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050740006657**

Договор (контракт) Договор №36 от 28.06.2016 г.

Номер документа	Дата составления
62	**26.09.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по проекту "Строительство газопровода-отвода от АГРС-2 до стекольного завода в городе Кызылорда" за сентябрь месяц 2016 г.	01.09.2016-26.09.2016		Работа	1	420 847 065,00	420 847 065,00
				Итого	1	x	420 847 065,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора / _____ / Алмуратов Н. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / С. Абдрахманов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование объекта и его адрес: Строительство газопровода-отвода от АГРС-2 до стекольного завода в г. Кызылорда
Основание: Договор №36 от 28.06.2016г

Ведомость договорной цены

за сентябрь месяц 2016 года

по объекту: Строительство газопровода-отвода от АГРС-2 до стекольного завода в г. Кызылорда

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав,объектов, работ и затрат	Сметная стоимость,тыс.тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	6	7	8
1		Глава - 2. Основные объекты				
	Л.см 02-01-01	Наружный газопровод 1,2МПа	326624,885			326624,885
		ИТОГО по гл 2:	326624,885			326624,885
		ГЛАВА-8				
2	СНиП РК	Временные здания и сооружения				
	02.09.2002г	ВЗиС-2,7%	8818,872			8818,872
		ИТОГО:	335443,757			335443,757
		ГЛАВА-9				
3	НДЗ-2001г.	Зимнее удорож-1,44%	4830,390			4830,390
4	СН РК8.02.02.02	Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска			10856,925	10856,925
		Итого по гл.9	4830,390		10856,925	15687,315
		ИТОГО в текущих ценах 3 кв. 2015 г.	340274,147		10856,925	351131,072
		Сметная стоимость в уровне 2016 г. К=1,07013	364137,974		11618,334	375756,308
		ИТОГО:	364137,974		11618,334	375756,308
8	Приказ №348	НДС-12%			45090,757	45090,757
		ВСЕГО:	364137,974		56709,091	420847,065

Заказчик:
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области Алиев Б.

Директор
ТОО "Достар Строй Групп"
Ержанов Е.

Координатор:
Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области Оспанова Ш.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Транс Азия Констракшн"
Атаниязов С.К.

ФОРМА - 3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Договор № 36 от 28.06.2016г
Наименование стройки: Строительство газопровода-отвода от АГРС-2 до стекольного завода в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016г. (Республиканский бюджет)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР		Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2016 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в текущих ценах тыс. тенге	в ценах 2015 года тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в ценах 2015 года тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в ценах 2015 года тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в ценах 2015 года тыс. тенге	в текущих ценах тыс. тенге	в ценах 2015 года тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство газопровода-отвода от АГРС-2 до стекольного завода в г. Кызылорда	1649649,980	1376374,966	1513077,100	1262426,253	847828,102	707379,984	847828,102	707379,984	420847,065	351131,072

Заказчик:
Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Абдыкаликов Е.

Координатор:
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Алиев Б.

Директор
ТОО "Достар Строй Групп" _____ Ержанов Е.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Транс Азия Констракшн" _____ Атаниязов С.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «Транс Азия Констракшн»
Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода-отвода от АГРС-2 до стекольного завода в г. Кызылорда

ФОРМА 2

Основание: Договор №36 от 28.06.2016 г.

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный газопровод 1,2МПа								
		Земляные работы								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28555	55,4	51,42	1582022	1468191	309633	0,01	201
				3,99	14,36	113831	410084	59,1	0,02	437
		м3								
		Накладные расходы -		10,84		309633				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,84				309633		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,30		151332				
		Сметная стоимость				2042988				
2	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	870	719,08	-	625600	-	369729	1,18	1027
				719,08	-	625600	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		424,98		369729				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		424,98				369729		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,52		79626				
		Сметная стоимость				1074956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале 1 группы грунтов	29961,76	9,42	7,84	282273	234876	77377	-	81
				1,54	2,83	46212	84713	59,1	-	91
		м3								
		Накладные расходы -		2,58		77377				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,58				77377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,96		28772				
		Сметная стоимость				388422				
4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	13395,07	8,3	8,3	111133	111133	23630	-	-
				-	2,98	-	39983	59,1	-	43
		м3								
		Накладные расходы -		1,76		23630				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1,76				23630		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,80		10781				
		Сметная стоимость				145544				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	870	490,28	-	426545	-	252088	0,89	770
				490,28	-	426545	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		289,76		252088				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		289,76				252088		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,40		54291				
		Сметная стоимость				732923				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14700	97,15	40,71	1428092	598365	649960	0,11	1588
				56,44	18,37	829727	270035	59,1	0,03	386
		м								
		Накладные расходы -		44,21		649960				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		44,21				649960		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,31		166244				
		Сметная стоимость				2244296				
7	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1034	333	-	344322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,64		27546				
		Сметная стоимость				371868				
8	41-080101-1020 РСНБ	-Перевозка автомобилями трубовозами в населенных	1034	690,54	-	714018	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		-	-	-	-	-	-	-
		Тенге за								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		55,24		57121 771139				
9	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	1034	333 -	- -	344322 -	- -	- -	- -	- -
		Тенге за								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		26,64		27546 371868				
		Газопровод высокого давления								
10	11-220301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	4,6	1501219,27 738800,91	718031,76 259690,45	6905609 3398484	3302946 1194576	2852290 62,1	981 333,5	4513 1534
		км трубо								
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		620063,13 620063,13 169702,59		2852290 780632 10538531		2852290		
11	23-010401-1905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм ГОСТ Р 52568-2006	6026,1935	38374 -	- -	231249149 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		3069,92		18499932 249749081				
		ГНБ								
12	11-221401-0505 РСНБ РК 2015	-Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 800 мм	431	14513,16 2458,98	12000,12 2638,68	6255173 1059819	5172051 1137269	1364392 62,1	3,6 2,97	1550 1281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м футляр								
		Накладные расходы -		3165,64		1364392				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3165,64				1364392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1414,30		609565				
		Сметная стоимость				8229130				
13	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Заделка битумом и прядью концов футляра до диам. 800 мм	14	20604,71 / 5207,24	1739,12 / 34,99	288466 / 72901	24348 / 490	45576 / 62,1	7,99 / 0,05	112 / 1
		футляр								
		Накладные расходы -		3255,43		45576				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3255,43				45576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1908,81		26723				
		Сметная стоимость				360765				
14	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	431	1680,51 / 783,78	20,15 / 3,71	724298 / 337807	8684 / 1599	210771 / 62,1	1,12 / 0,01	483 / 2
		м								
		Накладные расходы -		489,03		210771				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		489,03				210771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		173,56		74806				
		Сметная стоимость				1009875				
		Установка защитного футляра под а/дороги								
15	11-220301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,111	2164788,22 / 1031007,59	1056524,96 / 345776,24	240291 / 114442	117274 / 38381	94903 / 62,1	1369 / 427,44	152 / 47
		км трубо								
		Накладные расходы -		854982,76		94903				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		854982,76				94903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		241581,68		26816				
		Сметная стоимость				362010				
16	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Заделка битумом и прядья концов футляра до диам. 800 мм	6	20604,71 / 5207,24	1739,12 / 34,99	123628 / 31243	10435 / 210	19533 / 62,1	7,99 / 0,05	48 / -
		футляр								
		Накладные расходы -		3255,43		19533				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3255,43				19533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1908,81		11453				
		Сметная стоимость				154613				
17	11-221401-0309 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	111	1680,51 / 783,78	20,15 / 3,71	186536 / 86999	2237 / 412	54282 / 62,1	1,12 / 0,01	124 / 1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		489,03		54282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		489,03				54282		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		173,56		19265				
		Сметная стоимость				260084				
		Защитный кожух на пересечении ВОЛС								
18	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,02	270820,58	52830,02	5416	1057	2789	270	5
				203339,7	21221,73	4067	424	62,1	27,65	1
		км трубо								
		Накладные расходы -		139452,65		2789				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		139452,65				2789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32821,86		656				
		Сметная стоимость				8861				
19	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	20,08	1337	-	26847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,96		2148				
		Сметная стоимость				28995				
20	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	747,53	10,73	14951	215	7350	0,84	17
				590,63	1,19	11813	24	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		367,52		7350				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		367,52				7350		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,20		1784				
		Сметная стоимость				24085				
		Термоусаживающая манжета								
21	13-121001-0120 РСНБ РК 2015	-Трубы, диаметр наружный 820 мм. Подогрев предварительный сварных соединений /Установка термоусадочных манжет на сварные соединения трубопроводов/	30	7716,89	1071,76	231507	32153	55704	5,95	179
				4163,81	409,61	124914	12288	40,6	0,5	15
		стык								
		Накладные расходы -		1856,81		55704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1856,81				55704		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		765,90		22977				
		Сметная стоимость				310188				
22	13-121001-0118 РСНБ РК 2015	-Трубы, диаметр наружный 530 мм. Подогрев предварительный сварных соединений /Установка	705	5743,79	1071,76	4049374	755587	1004588	4,43	3123
				3100,11	409,61	2185580	288775	40,6	0,5	353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		термоусадочных манжет на сварные соединения трубопроводов/								
		стык								
		Накладные расходы -		1424,95		1004588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1424,95				1004588		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		573,50		404317				
		Сметная стоимость				5458279				
23	23-021104-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм	66	9256	-	610896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		740,48		48872				
		Сметная стоимость				659768				
24	23-021104-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм	1440	5819	-	8379360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		465,52		670349				
		Сметная стоимость				9049709				
25	11-250119-0101 РСНБ РК 2015	-Установка опорно-центрирующих колец	582	1671,25	238,01	972666	138524	142041	0,54	314
				334,71	81,06	194803	47174	58,7	0,11	63
		стык								
		Накладные расходы -		244,06		142041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		244,06				142041		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		153,22		89177				
		Сметная стоимость				1203883				
26	11-220801-0203 РСНБ РК 2015 приминительно	-Установка герметизирующая манжет на сварные соединения трнубопроводов	40	1398,94	852,39	55957	34096	20529	0,83	33
				546,55	279,89	21862	11196	62,1	0,45	18
		шт								
		Накладные расходы -		513,22		20529				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		513,22				20529		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		152,97		6119				
		Сметная стоимость				82605				
27	ТПРАЙС-ЛИСТ 8п.1	-Герметизирующая манжета ГМ 500/800 мм	64	76806,34	-	4915606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6144,51		393248				
		Сметная стоимость				5308854				
		Контроль стыков								
28	13-390201-0111 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 820 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	24	402,95	-	9671	-	3926	0,5	12
				402,95	-	9671	-	40,6	-	-
		стык								
		Накладные расходы -		163,60		3926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		163,60				3926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,32		1088				
		Сметная стоимость				14685				
29	13-390201-0108 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы, диаметр до 530 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	757	241,77	-	183020	-	74306	0,3	227
				241,77	-	183020	-	40,6	-	-
		стык								
		Накладные расходы -		98,16		74306				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		98,16				74306		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,19		20586				
		Сметная стоимость				277912				
30	11-250211-0112 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметр 800 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)	24	18242,54	16571,57	437821	397718	66373	1,85	44
				1294,63	3416,65	31071	82000	58,7	3,64	87
		стык								
		Накладные расходы -		2765,52		66373				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		2765,52				66373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1680,65		40335				
		Сметная стоимость				544529				
31	11-250211-0112 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметр 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)	757	18242,54	16571,57	13809605	12544681	2093499	1,85	1400
				1294,63	3416,65	980035	2586404	58,7	3,64	2755
		стык								
		Накладные расходы -		2765,52		2093499				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		2765,52				2093499		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1680,65		1272248				
		Сметная стоимость				17175353				
		Балластировка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-250125-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)	430	14086,52	7314,24	6057202	3145123	1043802	3,94	1694
				2442,17	1693,17	1050133	728064	58,7	1,81	779
		утяжелит								
		Накладные расходы -		2427,45		1043802				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		2427,45				1043802		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1321,12		568080				
		Сметная стоимость				7669084				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	291591377	28099692		17698
	Тенге	11940580	6934100		7894
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4473571	-	-	-
Материалы -	Тенге	1182646	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2804249	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1138525	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1138525	-
Сметная прибыль -	Тенге	448968	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6061064	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3908
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2804249	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46851553	-	-	-
Материалы -	Тенге	3783938	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16070432	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4915606	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1402662	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9700547	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	9700547	-
Сметная прибыль -	Тенге	4524168	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61076268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21684
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16070432	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	240266252	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	240266252	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	19221300	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	259487553	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	326624885	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25592
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18874680	-	-

Заказчик
Руководитель отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области _____ Алиев Б.

Координатор
Главный специалист отдела развития газовой инфраструктуры
управления энергетики и жилищно-коммунального
Кызылординской области хозяйства
Оспанова Ш.

Директор
ТОО «Достар Строй Групп»
_____ Ержанов Е.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО «Транс Азия Констракшн»
Атаниязов С.К.