Счет-фактура № 13 от 4 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/409 от 09.10.2014 г., доп. соглашение № 1 от 03.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №24 А,Б (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	928 532,00	928 532,00	12%	111 423,84	1 039 955,84		
Всего по счету:					**928 532,00**		**111 423,84**	**1 039 955,84**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"** Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/409	09.10.2014				
			доп. Сог. № 1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	8 276 800,00		2 991 097,45	7 147 689,63		242 310,37	886 800,00	8 276 800,00
в том числе март 2015 года		928 532,00	375 822,69	898 086,41		30 445,59	111 423,84	1 039 955,84

Итого к оплате за март 2015 года: 1 039 955,84 (Один миллион тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять тенге восемьдесят четыре тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/409 от 9 октября 2014 года, доп. Согл. № 1 от 03.11.2014**

Объект: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 5

приемки выполненных работ за март месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
		Локальная смета 4-1 Сети 0,4 кВ										
		Монтаж										
1	Ц0108-141-3	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	234	31,50	7,50	7371	1755	4757	0,12	28		
		м		19,80	1,60	4633	374	95	0,01	2		
2	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	79	36,70	27,80	2899	2196	1178	0,06	5		
		м		8,80	6,90	695	545	95	0,04	3		
3	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	155	11,20	7,90	1736	1225	780	0,02	3		
		м		3,30	2,00	512	310	95	0,01	2		
4	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	15	32,40	23,70	486	356	207	0,06	1		
		м		8,60	5,90	129	89	95	0,03	1		
5	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	68	93,40	32,30	6351	2196	2474	0,20	14		
		м		31,30	7,00	2128	476	95	0,04	3		
6	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,008	229995,38	0,00	1840		242	175,00	1		
		кан.-км		27450,00	0,00	220		110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
			8	45,00	6,70	360	54	257	0,19	2
		м		32,20	1,60	258	13	95	0,01	
8	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2								
			8	2815,00	1781,00	22520	14248	10655	6,00	48
		шт		1008,00	393,99	8064	3152	95	2,29	18
9	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой								
			4	373,80	0,00	1495		299		
		проход		78,80	0,00	315		95		
		Строительные работы								
15	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
			0,079	139185,82	104985,82	10996	8294	4012	239,00	19
		км		34200,00	18159,30	2702	1435	97	77,51	6
16	Е0101-39-6 К-4	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,8м								
			0,079	-74350,80	-40150,80	-5874	-3172	-3158	-240,00	-19
		км		-34200,00	-7005,60	-2702	-553	97	-27,60	-2
		Локальная смета 4-2 Заземление								
		Монтаж								
1	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
			130	61,90	3,30	8047	429	2890	0,14	18
		м		23,00	0,40	2990	52	95	0,00	0
2	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	0
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
5	Е0101-39-2	Рытье и засыпка траншеи роторным экскаватором глубиной 1,6м								
			0,055	139185,82	104985,82	7655	5774	2793	239,00	13
		км		34200,00	18159,30	1881	999	97	77,51	4
6	Е0101-39-6 К-5	Исключить на каждые 0,2м изменения глубины траншеи до глубины 0,6м								
			0,055	-92938,50	-50188,50	-5112	-2760	-2748	-300,00	-17
		км		-42750,00	-8757,00	-2351	-482	97	-34,50	-2
		Локальная смета 6-3 Наружная канализация								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			432	35,29	33,19	15245	14338	4706	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,10	9,13	907	3944	97	0,03	14
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15	467,10	0,00	7007		7917	2,98	45
		м3		467,10	0,00	7007		113		
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	9	389,25	0,00	3503		3959	2,48	22
		м3		389,25	0,00	3503		113		
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв	456	9,24	9,24	4216	4216	1328		
		м3		0,00	3,00		1369	97	0,01	5
5	Е0101-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	133,5	87,66	57,94	11703	7735	4576	0,11	15
		м2		15,64	19,70	2088	2630	97	0,07	10
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	427	9,24	9,24	3948	3948	1243		
		м3		0,00	3,00		1282	97	0,01	5
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	320,25	6,48	6,48	2075	2075	653		
		м3		0,00	2,10		674	97	0,01	3
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	106,75	167,18	0,00	17846		20167	1,21	129
		м3		167,18	0,00	17846		113		
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	320,25	25,65	5,38	8213	1722	6297	0,13	41
		м3		20,27	0,00	6491		97		
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	29	39,72	37,82	1152	1097	362	0,01	
		м3		1,87	11,00	54	319	97	0,04	1
11	С010333-X10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	50,75	76,60	0,00	3887		777	0,32	16

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т		15,32	0,00	777		100		
				29	3,76	3,24	109	94	45		
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3		0,48	1,12	14	32	97		
				5	936,50	152,52	4683	763	1370	1,02	5
14	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной засыпки трубопроводов	м3		153,68	57,15	768	286	130	0,28	1
				14	936,50	152,52	13111	2135	3837	1,02	14
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	м3		153,68	57,15	2152	800	130	0,28	4
				0,089	78245,00	36133,62	6964	3216	5954	247,00	22
17	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	км		41850,00	9612,90	3725	856	130	37,30	3
				3,12	8781,34	2308,84	27398	7204	12779	13,87	43
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		2286,00	864,68	7132	2698	130	4,22	13
				3,12	106,00	0,00	331				
22	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	м3		0,00	0,00					
				0,09	8918,85	296,60	803	27	109	5,95	1
23	С12021-267	Стоимость металлических стремянок	м3		915,75	110,25	82	10	118	0,54	
				0,04152	133700,00	0,00	5551				
24	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	т		0,00	0,00					
				1,62	1143,41	0,00	1852		950	2,99	5
25	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3		477,00	0,00	773		123		
				0,81	6550,81	0,00	5306		565	3,66	3
			м3		567,00	0,00	459		123		

Локальная смета 6-4 Газовые сети

Земляные работы

1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
				17	35,29	33,19	600	564	185	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,10	9,13	36	155	97	0,03	1
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1	467,10	0,00	467	0	528	2,98	3
		м3		467,10	0,00	467	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб								
			1	389,25	0,00	389	0	440	2,48	2
		м3		389,25	0,00	389	0	113	0,00	0
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв								
			19	9,24	9,24	176	176	55	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	57	97	0,01	0
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки								
			15	9,24	9,24	139	139	44	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	45	97	0,01	0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			11,25	6,48	6,48	73	73	23	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	24	97	0,01	0
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы								
			3,75	167,18	0,00	627	0	708	1,21	5
		м3		167,18	0,00	627	0	113	0,00	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			11,25	25,65	5,38	289	60	221	0,13	1
		м3		20,27	0,00	228	0	97	0,00	0
9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 излишнего грунта								
			4	39,72	37,82	159	151	50	0,01	0
		м3		1,87	11,00	7	44	97	0,04	0
10	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			7	76,60	0,00	536	0	107	0,32	2
		т		15,32	0,00	107	0	100	0,00	0
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			4	3,76	3,24	15	13	6	0,00	0
		м3		0,48	1,12	2	4	97	0,00	0
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			3,6	958,50	152,52	3451	549	987	1,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	553	206	130	0,28	1
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,012	58881,69	25695,31	707	308	622	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	397	82	130	26,38	0
16	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	77	78,92	0,00	6077	0	644	0,33	26
		м		69,75	0,00	5371	0	12	0,00	0
17	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов I-4 категории диаметром 350 мм	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
		стык		391,50	508,50	392	508	120	3,25	3
18	Ц0108-141-1	Прокладка алюминиевого провода	12	26,40	3,10	317	37	28	0,11	1
		м		19,10	0,50	229	6	12	0,00	0
19	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2	0,012	9402,98	0,00	113	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	Е0111-5-1	Укладка полиэтиленовой пленки выше газопровода поверх подсыпки	2,4	302,48	2,07	726	5	766	1,38	3
		м2		258,75	0,79	621	2	123	0,00	0
21	Е0122-9-6	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.200мм L-0,8м	0,0008	199804,17	95036,29	160	76	127	458,00	0
		км		86400,00	35901,00	69	29	130	175,34	0
22	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,8032	1751,00	0,00	1406	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0008	566134,23	80990,95	453	65	82	278,00	0
		км		48375,00	30595,50	39	24	130	149,43	0
24	С-цена	Переходник ПЭ/ВН/сталь д.90/д.89мм	1	2292,29	0,00	2292	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (в два раза)	36,4	21,80	0,05	793	2	191	0,03	1
		м2		5,81	0,02	211	1	90	0,00	0
26	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	36,4	19,64	0,02	715	1	103	0,02	1
		м2		3,13	0,00	114	0	90	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**231271**	**82859**			**541**
			Тенге			**84005**	**22514**			**99**
		Накладные расходы -	Тенге			**110102**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20482**				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			**361855**				
		Временные здания и сооружения	1,10%			**3 980,40**				
		Итого:				**365 835,39**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	2,73%			**9 987,31**				
		Затраты на выслугу лет. 1%	1,00%			**3 658,35**				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			**1 463,34**				
		Итого по акту ценах 2001 года:				**380 944,39**				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389655			**910 325,49**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			**18 206,51**				
		Итого:				**928 532,00**				
		НДС 12%	12,00%			**111 423,84**				
		Итого по акту с учетом НДС				**1 039 955,84**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктюбНефтеГазСервой"

Естемисов С.М.

Технадзор:
ИП Гулаков К.В. **Гулаков К.В.**

Сметные расценки проверены