Счет-фактура № 27 от 4 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/409 от 09.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №24 А,Б (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	3 116 007,79	3 116 007,79	12%	373 920,94	3 489 928,73	0	
Всего по счету:					**3 116 007,79**		**373 920,94**	**3 489 928,73**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/409	09.10.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	3 489 928,73		1 261 202,03	3 013 837,16		102 170,63	373 920,94	3 489 928,73
в том числе ноябрь 2014 года		3 116 007,80	1 261 202,03	3 013 837,16		102 170,63	373 920,94	3 489 928,73

Итого к оплате за ноябрь 2014 года: 3 489 928,73 (Три миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге семьдесят три тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/409 от 9 октября 2014 года.**

Объект: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловые сети								
1	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	170	35,29	33,19	5999	5642	1852	0,01	2
		м3		2,10	9,13	357	1552	97	0,03	5
2	E0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	5	467,10		2336		2639	2,98	15
		м3		467,10		2336		113		
3	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв**	175	9,24	9,24	1618	1618	510		
		м3			3,00		525	97	0,01	2
		Канал КЛ90х45-8 (62,93м)								
4	E0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	8,6004333	1143,41		9834		5046	2,99	26
		м3		477,00		4102		123		
5	E0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	19,34	1986,57	564,43	38420	10916	20645	3,33	64
		м3		567,00	195,49	10966	3781	140	0,75	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,34	106,00		2050				
		м3								
7	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	10,78	19900,00		214522				
		м3								
		Трубопроводы и арматура								
8	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,135	264200,49	61465,99	35667	8298	22329	583,00	79
		км		107100,00	20133,00	14459	2718	130	104,89	14
9	С130806-478Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	135	2994,00		404190				
		м								
10	С-цена	Неподвижная диэлектрическая опора СТ133х4-400х20-1-ППУ-ПЭ	2	17470,11		34940				
		шт								
11	С-цена	Скользящая опора для труб д.133мм	30	3268,83		98065				
		шт								
		Сети 0,4кВ жилого дома №24								
12	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2	0,31	790100,00		244931				
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1092572	26474	53021	592	186
			Тенге			32220	8576	700	106	36

	Накладные расходы -	Тенге	53 021,00
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68 735,58
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	1 214 328,58
	Временные здания и сооружения	1,10%	13 357,61
	Итого:		1 227 686,19
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	2,73%	33 515,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			12 276,86				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			4 910,74				
		Итого по акту ценах 2001 года:				1 278 389,63				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389655			3 054 909,60				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			61 098,19				
		Итого:				3 116 007,80				
		НДС 12%	12,00%			373 920,94				
		Итого по акту с учетом НДС				3 489 928,73				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

Тех.надзор:
ИП Гулаков К.В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Смета расмотрен проверен

Счет-фактура № 34 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС. серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012
ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/409 от 09.10.2014 г., доп. соглашение № 1 от 03.11.2014 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3
ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №24 А,Б (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	557 869,62	557 869,62	12%	66 944,35	624 813,97	0	
Всего по счету:					557 869,62		66 944,35	624 813,97		

Руководитель: Естемисов С. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Актобе Нефте Газ Строй МП Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Рогачева Л.В.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Наименование строительства: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Пур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/409	09.10.2014				
			доп согл № 1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	5 428 860,00		3 472 204,20	8 297 368,55	0,00	-3 450 172,12	581 663,57	5 428 860,00
в том числе ноябрь 2014 года		557 869,62	0,00	0,00		557 869,62	66 944,35	624 813,97

Итого к оплате за ноябрь 2014 года: 624 813,97 (Шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тринадцать тенге девяносто семь тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/409 от 9 октября 2014 года, доп. Соглашение № 1 от 03 ноября 2014 г.**

Объект: СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплосети								
		Земляные работы								
1	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва для обратной засыпки**	129	9,24	9,24	1193	1193	376		
		м3			3,00		387	97	0,01	1
2	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	96,75	6,48	6,48	627	627	197		
		м3			2,10		204	97	0,01	1
3	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	32,25	167,18		5392		6092	1,21	39
		м3		167,18		5392		113		
4	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	96,75	25,65	5,38	2481	520	1902	0,13	12
		м3		20,27		1961		97		
5	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	46	39,72	37,82	1827	1740	574	0,01	1
		м3		1,87	11,00	86	506	97	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	80,5	76,60 15,32		6166 1233		1233 100	0,32	26
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	46	3,76 0,48	3,24 1,12	173 22	149 52	71 97		
		Канал КЛ90х45-8 (62,93м)								
8	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СП РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	8,42	18800,00		158296				
9	С143015-64	Стоимость опорных подушек ОП-2 м3	0,14	24000,00		3360				
		Гидроизоляция								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	57,4648213	194,65 52,20	9,95 3,74	11186 3000	572 215	3954 123	0,36 0,02	21 1
11	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм м2	208,9276	29,66 0,63	0,67 0,25	6196 132	140 52	226 123		1
12	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом м2	104,4638	340,45 85,95	18,42 6,91	35565 8979	1924 722	11932 123	0,42 0,03	43 4
13	Е0111-11-3	Защитный слой из бетона В5 м2	104,4638	197,85 52,65	13,43 5,04	20668 5500	1403 526	7413 123	0,37 0,02	38 3
14	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм м2	208,9276	29,47 0,63	0,67 0,25	6158 132	140 52	226 123		1
		Деформационный шов (3шт)								
15	Е0107-57-7	Заполнение шва битумной мастикой м	12	188,70 29,25	63,44 23,96	2264 351	761 288	894 140	0,18 0,12	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
			3	696,16	11,21	2088	34	126	0,20	1
		м2		31,50	4,21	94	13	118	0,02	
17	Е0108-6-9	Устройство защитной стенки из кирпича								
			0,12	8918,85	296,60	1070	36	145	5,95	1
		м3		915,75	110,25	110	13	118	0,54	
18	Е0106-22-13	Устройство защитного слоя из бетона								
			0,06	10163,02	229,39	610	14	86	8,14	
		м3		1280,25	86,65	77	5	105	0,42	
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			190701	4801	14399		281
			Тенге			43110	5628			26
		Накладные расходы -	Тенге			14399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12306				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			217405				
		Временные здания и сооружения	1,10%			2 391,46				
		Итого:				219 796,89				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время.	2,73%			6 000,46				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			2 197,97				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			879,19				
		Итого по акту ценах 2001 года:				228 874,50				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389655			546 931,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			10 938,62				
		Итого:				557 869,62				
		НДС 12%	12,00%			66 944,35				
		Итого по акту с учетом НДС				624 813,97				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

Технадзор:
ИП Гулаков К.В. _____ **Гулаков К.В.**

Сметные расценки проверены

Счет-фактура № 32 от 17 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/409 от 09.10.2014 г., доп. соглашение № 1 от 01.03.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №24 А,Б (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	1 173 319,02	1 173 319,02	12%	140 798,28	1 314 117,30	0	
Всего по счету:					**1 173 319,02**		**140 798,28**	**1 314 117,30**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"**

Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/409	09.10.2014				
			Доп.согл.№1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
			из графы № 2					
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	4 804 046,03		1 736 102,10	4 148 684,27	0,00	140 642,54	514 719,22	4 804 046,03
в том числе ноябрь 2014 года		1 173 319,02	474 900,07	1 134 847,11		38 471,90	140 798,28	1 314 117,30

Итого к оплате за ноябрь 2014 года: 1 314 117,30 (Один миллион триста четырнадцать тысяч сто семнадцать тенге тридцать тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/409 от 9 октября 2014 года, доп.соглашение №1 от 03.11.2014г.**

Объект: СМР на строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружный водопровод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	552	35,29	33,19	19480	18321	6013	0,01	8
		м3		2,10	9,13	1159	5040	97	0,03	17
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	18	467,10	0,00	8408	0	9501	2,98	54
		м3		467,10	0,00	8408	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-3	**Рытье приямков для заделки стыков труб**	11	389,25	0,00	4282	0	4838	2,48	27
		м3		389,25	0,00	4282	0	113	0,00	0
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный резерв**	581	9,24	9,24	5371	5371	1692	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	1744	97	0,01	7
5	Е0101-138-5	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2**	110,25	87,66	57,94	9665	6388	3779	0,11	12
		м2		15,64	19,70	1724	2172	97	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	571	9,24	9,24	5279	5279	1662	0,00	0
		м3		0,00	3,00	0	1714	97	0,01	7
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	428,25	6,48	6,48	2775	2775	874	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	901	97	0,01	3
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	142,75	167,18	0,00	23865	0	26967	1,21	173
		м3		167,18	0,00	23865	0	113	0,00	0
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	428,25	25,65	5,38	10983	2302	8420	0,13	55
		м3		20,27	0,00	8681	0	97	0,00	0
10	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	10	39,72	37,82	397	378	125	0,01	0
		м3		1,87	11,00	19	110	97	0,04	0
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	17,5	76,60	0,00	1341	0	268	0,32	6
		т		15,32	0,00	268	0	100	0,00	0
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10	3,76	3,24	38	32	16	0,00	0
		м3		0,48	1,12	5	11	97	0,00	0
13	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщиной 150мм	4	936,50	152,52	3746	610	1096	1,02	4
		м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0735	58881,69	25695,31	4328	1889	3811	194,00	14
		км		33075,00	6813,45	2431	501	130	26,38	2
15	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	74,235	382,00	0,00	28358	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0735	8287,75	0,00	609	0	768	51,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,50	0,00	590	0	130	0,00	0
17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
18	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	0,00	31008	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	0,00	504	0	130	0,00	0
20	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	0,00	2208	0	0	0,00	0
		шт.		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С-цена 5.158.3	Тройник сварной SDR17 д.110мм	1	1083,38	0,00	1083	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С-цена 5.162.8	Переходник сварной д.160х110мм	1	970,56	0,00	971	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С-цена 5.160.3	Втулка под фланец сварная SDR17 д.110мм	4	523,01	0,00	2092	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	С-цена 5.161.2	Отвод сварной 45" д.110мм	2	857,37	0,00	1715	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Е0106-1-13	Устройство упора бетонного	0,08	7560,35	95,97	605	8	68	4,90	0
		м3		771,75	36,25	62	3	105	0,18	0
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,08	106,00	0,00	8	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	17831,65	1879,87	28887	3045	4157	8,86	14
		м3		1435,50	538,43	2326	872	130	2,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,62	106,00	0,00	172	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	24600,00	0,00	15990	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,07	2660,00	0,00	186	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,59	2980,00	0,00	1758	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6250,00	0,00	11125	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	0,00	13400	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из керамического кирпича	0,03	8918,85	296,60	268	9	36	5,95	0
		м3		915,75	110,25	27	3	118	0,54	0
35	С12021-267	Стоимость металлической стремянки	0,01708	133700,00	0,00	2284	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,54	1143,41	0,00	617	0	317	2,99	2
		м3		477,00	0,00	258	0	123	0,00	0
37	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,27	6550,81	0,00	1769	0	188	3,66	1
		м3		567,00	0,00	153	0	123	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная колодца битумом за 2 раза	4,768875	245,44	3,82	1170	18	218	0,21	1
		м2		37,35	1,44	178	7	118	0,01	0
		Наружная канализация								
39	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	89,89	456,00	0,00	40990	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
40	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,21	2660,00	0,00	559	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	3,54	3920,00	0,00	13877	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,84	24600,00	0,00	20664	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	3	10500,00	0,00	31500	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			355278	46546	76090		381
			Тенге			56017	13319			49
		Накладные расходы -	Тенге			76 090,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25 882,08				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			457 250,08				
		Временные здания и сооружения	1,10%			5 029,75				
		Итого:				462 279,83				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	2,73%			12 620,24				
		Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%			4 622,80				
		Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%			1 849,12				
		Итого по акту ценах 2001 года:				481 371,99				
		Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389655			1 150 312,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%			**23 006,26**				
		Итого:				**1 173 319,02**				
		НДС 12%	12,00%			**140 798,28**				
		Итого по акту с учетом НДС				**1 314 117,30**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор:
ИП Гулаков К.В. _____ **Гулаков К.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ **Естемисов С.М.**

соответствие расценки проверена

Счет-фактура № 4 от 10 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011917, 030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000617, от 27.08.2012

ИИК поставщика: KZ50319V010000345052, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/409 от 09.10.2014 г., доп. соглашение № 1 от 03.11.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д.3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011917, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актобе Нефте Газ Строй",030000, Республика Казахстан, г. Актобе ул.Мишина дом 4, кв.2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Алтынсарина д 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому №24 А,Б (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе	раб	1	1 614 271,57	1 614 271,57	12%	193 712,59	1 807 984,16		
Всего по счету:					1 614 271,57		**193 712,59**	**1 807 984,16**		

Руководитель: Естемисов С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Рогачева Л.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"** Типовая № КС-3

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Наименование строительства: СМР на строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организ-правовая форма	
			номер	дата	наимен.	КОД	наимен.	КОД
			03-3/409	09.10.2014				
			доп.согл.№1	03.11.2014				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ.	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего гр.4+ гр.7
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце	из графы № 2					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудо-вания в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	7 236 844,16		2 615 274,76	6 249 603,22		211 864,77	775 376,16	7 236 844,16
в том числе март 2015 года		1 614 271,57	653 375,32	1 561 341,29		52 930,28	193 712,59	1 807 984,16

Итого к оплате за март 2015 года: 1 807 984,16 (Один миллион восемьсот семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге шестнадцать тиын)

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел Строительства г.Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

_____ Естемисов С.М.

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"**

Договор: **№ 03-3/409 от 9 октября 2014 года, доп.согл.№1 от 03.11.2014**

Объект: СМР на строительство инженерных сетей к кирпичному 9-ти этажному жилому дому № 24 А,Б(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе.

Акт № 4

приемки выполненных работ за март месяц 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1 Сети 0,4 кВ								
		Материалы								
1	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Муфты концевая rek-1КиТ-4-50/150-ВЛ-М** шт	8	4170,00		33360				
2	С-цена	**Лента сигнальная ЛСЭ-300/0,3** м	72	29,89		2152				
3	С143008-92	**Песок природный** м3	3,16	593,00		1874				
4	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012** 1000шт	0,08	10400,00		832				
		Локальная смета 4-2 Заземление								
		Материалы								
5	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,0723	47200,00		3413				
6	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,1638	46400,00		7600				
		Локальная смета 6-1 Теплосети								
		Канал КЛ90х45-8(62,93м)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гидроизоляция								
		(Ошибочно запроцентованные работы в ноябре 2014 года, но не принятые к оплате)								
7	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,999	194,65	9,95	9148	468	3234	0,36	17
		м2		52,20	3,74	2453	176	123	0,02	1
8	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	208,9276	29,66	0,67	6196	140	226		1
		м2		0,63	0,25	132	52	123		
9	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой гидроизолом	104,4638	340,45	18,42	35565	1924	11932	0,42	43
		м2		85,95	6,91	8979	722	123	0,03	4
10	Е0111-11-3	Защитный слой из бетона В5	104,4638	197,85	13,43	20668	1403	7413	0,37	38
		м2		52,65	5,04	5500	526	123	0,02	3
11	Е0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 30мм	208,9276	29,47	0,67	6158	140	226		1
		м2		0,63	0,25	132	52	123		
		Деформационный шов (3шт)								
12	Е0107-57-7	Заполнение шва битумной мастикой	12	188,70	63,44	2264	761	894	0,18	2
		м		29,25	23,96	351	288	140	0,12	1
13	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3	696,16	11,21	2088	34	126	0,20	1
		м2		31,50	4,21	94	13	118	0,02	
14	Е0108-6-9	Устройство защитной стенки из кирпича	0,12	8918,85	296,60	1070	36	145	5,95	1
		м3		915,75	110,25	110	13	118	0,54	
15	Е0106-22-13	Устройство защитного слоя из бетона	0,06	10163,02	229,39	610	14	86	8,14	
		м3		1280,25	86,65	77	5	105	0,42	
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3	245,44	3,82	736	11	137	0,21	1
		м2		37,35	1,44	112	4	118	0,01	
		Неподвижная опора 90х45 (1шт)								
17	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктий	0,27	2353,69	497,19	635	134	235	2,75	1
		м3		454,50	167,07	123	45	140	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,09	18800,00		1692				
		м3								
19	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,18	19700,00		3546				
		м3								
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	0,06	6134,77	66,01	368	4	14	1,35	
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	
21	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5	0,25	17727,72	334,73	4432	84	1067	24,80	6
		м3		3937,50	126,45	984	32	105	0,62	
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,58	106,00		61				
		м3								
		Угол поворота УПК90х45-8 (1шт)								
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,89	1143,41		1018		522	2,99	3
		м3		477,00		425		123		
24	Е0107-61-1	Устройство угла поворота	1,27	1986,57	564,43	2523	717	1356	3,33	4
		м3		567,00	195,49	720	248	140	0,75	1
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,27	106,00		135				
		м3								
26	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,87	18800,00		16356				
		м3								
27	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,4	18800,00		7520				
		м3								
28	Е0107-11-1	Укладка балки Б-1	1	391,83	250,96	392	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	
29	С143015-31	Стоимость балки Б-1	0,05	19700,00		985				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,05	106,00		5				
		м3								
31	Е0108-6-9	Кладка кирпичных стенок угла поворота	0,13	8918,85	296,60	1159	39	157	5,95	1
		м3		915,75	110,25	119	14	118	0,54	
32	Е0107-20-3	Закладные детали угла поворота	0,0015	175710,10	1826,10	264	3	18	42,70	
		т		8100,00	690,75	12	1	140	3,37	
		Газонепроницаемый узел ввода теплосети (2шт)								
33	Е0110-5-1	Установка антисептированной доски	0,0084	22541,72	316,57	189	3	36	22,50	
		м3		3487,50	119,25	29	1	120	0,58	
34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0372	247994,13	49389,75	9225	1837	3938	312,70	12
		т		62775,00	18657,00	2335	694	130	91,12	3
35	Е0106-1-15	Устройство подпорных стенок из бетона В15	0,24	6874,34	100,65	1650	24	46	0,97	
		м3		146,25	38,03	35	9	105	0,19	
36	Е0116-10-4	Установка венттрубы д.80мм	4	935,75	20,80	3743	83	66	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	12	0,04	
37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,56	148,40	0,07	83		64	0,65	
		м2		108,00	0,02	60		105		
38	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	2,24	665,48	8,23	1491	18	224	0,47	1
		м2		81,68	3,08	183	7	118	0,02	
39	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	2,24	339,88	4,19	761	9	108	0,23	1
		м2		39,38	1,58	88	4	118	0,01	
40	Е0116-30-1	Заделка сальников	4	770,63		3083		145	1,80	7
		1сальник		301,50		1206		12		
		Конструкция крепления неподвижной опоры для трубы 2Ду133мм (2шт)								
41	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,56	1495,27	100,89	837	56	107	0,85	
		м3		123,75	38,25	69	21	118	0,18	
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15, F100, W6	0,64	6926,29	66,01	4433	42	148	1,35	1
		м3		195,75	24,93	125	16	105	0,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,64	106,00		68				
		м3								
44	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,64	218,00		140				
		м3								
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,64	302,00		193				
		м3								
46	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,64	352,00		225				
		м3								
47	Е0106-1-13	Устройство монолитной железобетонной опоры из бетона В25, F100, W6	8	9151,55	95,97	73212	768	6787	4,90	39
		м3		771,75	36,25	6174	290	105	0,18	1
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8	106,00		848				
		м3								
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8	151,00		1208				
		м3								
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03508	52102,00		1828				
		т								
51	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3156	50900,00		16064				
		т								
52	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,736	61200,00		45043				
		т								
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	
		Трубопроводы и арматура								
54	С130806-548Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Отвод СТ133х4-90°-1-ППУ-ПЭ	6	12699,00		76194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
55	С-цена	Металлическая заглушка изоляции д.133мм	4	3215,03		12860				
		шт								
56	С-цена	Комплект для изоляции стыков д.133мм	6	2451,06		14706				
		шт								
57	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,50	508,50	783	1017	120	3,25	7
		Локальная смета 6-4 Газовые сети								
58	С130804-1171 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	12,12	319,00		3866				
		м								
59	Е0116-10-4	Прокладка стальных электросварных трубопроводов д.89х3мм по фасаду дома	65	935,75	20,80	60824	1352	1079	0,73	47
		м		130,50	7,79	8483	506	12	0,04	2
60	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	17	321,00		5457				
		шт								
61	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ под углом 135" д.80мм	6	321,00		1926				
		шт								
62	Е0109-34-4	Монтаж креплений газопровода к стене	0,0128	21562,67	927,19	276	12	193	99,90	1
		т		16627,50	101,25	213	1	90	0,49	
63	С12021-260	Стоимость креплений	0,0128	114900,00		1471				
		т								
64	Е0134-27-8	Окраска креплений за два раза	0,0128	9752,34	3974,44	125	51	60	22,93	
		т		3660,75	1514,25	47	19	90	7,40	
65	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	1	1222,18	640,55	1222	641	853	2,76	3
		компл		501,75	154,35	502	154	130	0,63	1
66	С130904-142 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	1	12345,00		12345				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0106-1-1	Устройство отмостки из бетона В7,5	0,05	6134,77	66,01	307	3	12	1,35	
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			547165	13934			250
			Тенге			43123	5120			24
		Накладные расходы -	Тенге			46318				
		Непримируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35609				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			629092				

Временные здания и сооружения	1,10%	6 920,01
Итого:		636 012,18
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	2,73%	17 363,13
Затраты на выслугу лет, 1%	1,00%	6 360,12
Зартаты на дополнительные отпуска, 0,4%	0,40%	2 544,05
Итого по акту ценах 2001 года:		662 279,49
Итого по акту в текущих ценах договора:	2,389655	1 582 619,19
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2,00%	31 652,38
Итого:		1 614 271,57
НДС 12%	12,00%	193 712,59
Итого по акту с учетом НДС		1 807 984,16

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АктобеНефтеГазСтрой"

Естемисов С.М.

Технадзор:
ИП Гулаков К.В. **Гулаков К.В.**

Сметные расценки проверил

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

«7» 04 2015ж

Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 24 А,Б. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе - Инженерные сети
(объектінің орналасқан жері) (местонахождение объекта) (комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г. № 191р
В составе:

Председателя: **Заместитель Акима г. Актобе** – **Калдыгулов Е.К**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области **Примбетов Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:
Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** - **АлимбаевА.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационной: **РуководительГУ«ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» - -Алдияров Н.С.**

Главный инженер АО АПФ «КазТрансГаз Аймак» **-Успанов Б.С.**

Главный инженер АО «Акбулак» **-Боранкулов А.К.**

Главный инженер АО «Трансэнерго» **- Даулбаев О.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ПрК «Актюбгражданпроект»** **- Ажгалиев А.Г.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: **Руководитель РГУ Актюбинский городской департамент по защите прав потребителей ДЗПП Актюбинской области Агенства по защите прав потребителей** **- Курманов Ж.Б.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Руководитель Департамента по ЧС Актюбинской области» **- Сыздыков Б.М.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
И.о. руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» **- Данайбекова Р.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

генерального подрядчика **ТОО «Актобе Нефте Газ Строй»** **- Естемисов С.М.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Руководитель ГУ «Департамента экологии по Актюбинской области». **- Иманкулов Ж.И.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе». **- Жолдыбаев К.А.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Директор И.П. «Гулаков К.В.» **- Гулаков К.В.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/ _____

(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____

/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,ұйдің /корпустың/ нөмірі/

_____

(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _____

ГУ «Отдел строительства г. Актобе»

(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:

Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 24 А,Б. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе - Инженерные сети

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2Құрылыс _____

/шешім шығарған органның атауы/

200 ж. «_____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «_____» № _____ рұқсатына сәйкес сәлынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от

«____» _____ 200_ г. № _____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **« 10 » « 10 » 2014 г.**

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

3. *Құрылысты* _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____

(ұйымның атауы)

және _____

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалган

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Актобе Нефте Газ Строй» - Естемисов С.М.**

(наименование организации)

Выполнившим **Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 24 А,Б. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе - Инженерные сети**

и субподрядными организациями: _____

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

_____

/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

және _____

(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____

/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

ПрК «Актюбгражданпроект» - Ажгалиев А.Г.

(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____

/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болганда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _ к акту))

6.Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
(жобаның нөмері, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын ұй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руксат берген органның атауы корсетеледі)
жүзеге асты.
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Типовому
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)
Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200_ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.
(объектіге (кезегі,іске косу кешені) арналған күжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)
Проектно-сметная документация утверждена **ГУ«Отдел строительства г. Актобе»** от **«21»08. 2014 г. № 03-08/316.**
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____ ;
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*
іс жүзінде _____
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10. 2014 год** окончание работ **03. 2015 год**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____ фактически _____

7.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: _____
(күжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____
Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация
(наименование документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8..Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.
Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын кабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске косу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
водопровод	п.м	79,5			
канализация	п.м	89			
тепловые сети	п.м	72			
эл.сети	п.м	79			
газопровод	п.м	77			

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____
/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.
Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)
Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы Общая площадь жилого элания/ Общая пл. квартир			
Қабаттар саны / Число этажей	Қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м3		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	түрғын жилая	жалпы общая		

9.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:
(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылыгы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша кыскаша технікалық сипаттамалар)
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10.Объектіде жобада көзделген, жеке сынаганнан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдаутуралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар _____
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12.Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении

13. *Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.*

14.Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

15.Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы _____ *мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары* _____ *мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал* _____ *мың теңге.*
Всего **8 457 000 тенге,** в том числе: строительно-монтажных работ **8 276 800 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ *мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары* _____ *мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал*_____ *мың теңге.*
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8 457 000 тенге**, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

17.Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық _____
Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды колдану жөніндегі коса алганда/ шешімнің озыктығына баға берілді.
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке:
Строительство кирпичного 9-ти этажного жилого дома № 24 А.Б. в мкр-не «Актобе-Сити» г.Актобе
-Инженерные сети

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Калдыгулов Е.К.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Курманов Ж.Б.**

_____ **Иманкулов Ж.И.**

_____ **Данайбекова Р.**

_____ **Сыздыков Б.М.**

_____ **Алдияров Н.С**

_____ **Уепанов Б.С.**

_____ **Боранкулов А.К.**

_____ **Даулбаев А.**

_____ **Ажгалиев А.Г.**

_____ **Гулаков К.В.**

_____ **Естемисов С.М.**