Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№121

Декларация о соответствии.

«08» 08 2017 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Транс Азия Констракшн», 120016, город Кызылорда, улица Е.Кушербаева, 94**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Атаниязова Сулеймана Кошниязовича – генерального директора.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

- «Строительство узлов запуска и приема очистных диагностических устройств на 1-ой нитке МГ «Бухара-Урал». I-очередь: 1-пусковой комплекс - площадка УЗОУ 1140км, площадка УПОУ 906,3км; 2-пусковой комплекс - площадка УЗОУ 1246км, площадка УПОУ 1142км. II-очередь: 1-пусковой комплекс – площадка УЗОУ 1248км, площадка УПОУ 1359км; 2-пусковой комплекс – УЗОУ 1360км, УПОУ 1443км.

По адресу: Шалкарский район, Хромтауский район, Мугалжарский район Актюбинской области.

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **УМГ «Актобе»-филиал АО «Интергаз Центральная Азия», директор Избасаров Бахтияр Базаргалиевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядная организация **ТОО «ДАС Контроль-Сервис»**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «КАТЭК»:**

- Проект №021-03-16R-1-ОПЗ: «Строительство узлов запуска и приема очистных и диагностических устройств на 1-ой нитке МГ «Бухара-Урал».

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **УМГ «Актобе» - филиал АО «Интергаз Центральная Азия» приказ №2 от 05.01.2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадка УЗОУ- 1140км **-площадь участка** **-площадь застройки** **-плотность застройки** **-площадь благоустройства и дорог**	Комплект га м2 % м2	1 0,1261 431 34 830	**I очередь, 1пусковой комплекс**	1 0,1261 431 34 830	**I очередь, 1пусковой комплекс**
Площадка УПОУ- 906,3км **-площадь участка** **-площадь застройки** **-плотность застройки** **-площадь благоустройства и дорог**	**Комплект** **га** **м2** **%** **м2**	**1** **0,2149** **536** **25** **1613**	**I очередь, 1пусковой комплекс**	**1** **0,2149** **536** **25** **1613**	**I очередь, 1пусковой комплекс**
Площадка УЗОУ- 1246км **-площадь участка** **-площадь застройки** **-плотность застройки** **-площадь благоустройства и дороги**	Комплект га м2 % м2	1 0,1406 412 32 994	**I очередь, 2 пусковой комплекс**	1 0,1406 412 32 994	**I очередь, 2 пусковой комплекс**
Площадка УПОУ – 1142 **-площадь участка** **-площадь застройки** **-плотность застройки** **-площадь благоустройства и дороги**	Комплект га м2 % м2	1 0,1368 301 19 1067	**I очередь, 2 пусковой комплекс**	1 0,1368 301 19 1067	**I очередь, 2 пусковой комплекс**
Площадка УЗОУ- 1248км **-площадь участка** **-площадь застройки** **-плотность застройки** **-площадь благоустройства и дороги**	Комплект га м2 % м2	1 0,1407 412 32 995	**II очередь, 1пусковой комплекс**	1 0,1407 412 32 995	**II очередь, 1пусковой комплекс**
Площадка УПОУ- 1359км **-площадь участка** **-площадь застройки** **-плотность застройки** **-площадь благоустройства и дороги**	Комплект га м2 % м2	1 0,1408 301 19 1107	**II очередь, 1пусковой комплекс**	1 0,1408 301 19 1107	**II очередь, 1пусковой комплекс**
Площадка УЗОУ- 1360км **-площадь участка** **-площадь застройки**	Комплект га м2	1 0,1300 286	**II очередь, 2 пусковой комплекс**	1 0,1300 286	**II очередь, 2 пусковой комплекс**

-плотность застройки **-площадь благоустройства и дороги**	% м2	20 1014		20 1014	
Площадка УПОУ- 1443км **-площадь участка** **-площадь застройки** **-плотность застройки** **-площадь благоустройства и дороги**	Комплект га м2 % м2	1 0,1545 268 19 1277	**II очередь, 2 пусковой комплекс**	1 0,1408 301 19 1277	**II очередь, 2 пусковой комплекс**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

-а)Строительно-монтажные работы. На площадках УЗОУ 1140, 1246, 1248 установлены устройства запуска Ду 1200 Ру 9,81 Мпа PL 1300/1200 – PN 98,1. На УЗОУ1360км смонтирован устройство запуска БКЗ-1000-5,4-Л. На площадках УПОУ 906,3, 1142, 1359, 1443км установлены устройства приема Ду 1200 Ру 9,81 Мпа PR 1300/1200-PN 98,1. Заключение сварных соединений физическим методом контроля. Изоляция сварных стыков технологической обвязки на площадках термоусаживающими манжетами. Укладка труб в траншею. Испытание на прочность трубопровода технологической обвязки.

б)Конденсатосборник из труб Dн 1219х23,1мм API 5L X-80, V=50м3 PN 5,4 Мпа на УПОУ 906,3км.

в) Линейные отсекающие краны DN1000 между КЗОУ(КПОУ) и «П» образным конпенсатором. Байпасный кран DN300. Установлены продувочные свечи DN300.

г)Шаровые краны DN1000 11лс(6)768П4 с пневмоприводом и ручным управлением, шаровые краны DN300 PN 8,0 МПа. Шаровые краны DN 150 PN 8,0 МПа надземной и подземной установки с ручным управлением. Краны DN50 PN 8,0 с ручным управлением под приварку.

д)Установлены сигнализаторы СРУ прохождения очистных и диагностических устройств.

ж)Замена труб категорийных участков на УПОУ 906,3 – 200м, УПОУ 1359 – 100м, УПОУ 1443 – 100м из труб 1020х14мм.

ж)Устройство ограждения из сетчатых панелей на трубных опорах с бетонным фундаментом. Благоустройство территорий на площадках КУ, УЗОУ И УПОУ.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **26.01.2017 года;**

месяц, год

окончание работ: **08.07. 2016 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
-по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**
-фактически, месяц: **5**.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
- «Строительство узлов запуска и приема очистных диагностических устройств на 1-ой нитке МГ Бухара-Урал».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Атаниязов Сулейман Кошниязович - генеральный директор ТОО «Транс Азия Констракшн»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись руководителя, дата М. П.