Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт фасада общежития ГУ "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области в городе Кокшетау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		201	**3.05.2012г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт фасада общежития ГУ "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области в городе Кокшетау	**2786,113**	**2786,113**	**1142,009**	**1142,009**				**16063,597**	**298,512**	**298,512**
В том числе за										
отчётный месяц	**2786,113**	**2786,113**	**1142,009**	**1142,009**				**16063,597**	**298,512**	**298,512**
Авансовый платеж 30%		**-835,834**								
к оплате	**1950,279**	**1950,279**								

Заказчик

Государственное учреждение "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области
Директор _____ **Какабаев Е.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Программный комплекс АС[illegible]4 (редакция 4.2.3) 40000

Форма 2

Наименование стройки - Государственное учреждение "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада общежития ГУ "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области в городе Кокшетау

Акт приемки №1
выполненных работ за июнь месяц 2012 года

Капитальный ремонт фасада общежития ГУ "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области в городе Кокшетау

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0161-26-5	**Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов**	924	64,41	0,22	59514	203	54251	0,41	382
				62,08	0,05	57362	46	94,5	--	--
		м2								
2	Е0161-20-1	**Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов**	134,84	919,81	31,40	124027	4234	73632	3,23	436
				572,99	4,86	77262	655	94,5	0,03	4
		м2								
3	Е0162-9-2	**Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов**	600,1	169,90	0,07	101959	42	75253	0,82	491
				132,68	0,02	79621	12	94,5	--	--
		м2								
4	Е0162-26-1	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли**	2603,34	48,95	4,88	127445	12714	34024	0,07	190
				12,92	0,91	33635	2369	94,5	0,01	13
		м2								
5	Е0169-11-2	**Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов**	1539,94	60,17	--	92658	--	83392	0,38	582
				60,17	--	92658	--	90	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	215,57	21,24	1078	106	1067	1,29	6
				194,33	3,31	972	17	108	0,03	--
		шт								
7	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	13,5	74,90	6,81	1011	92	1008	0,46	6
				68,09	1,08	919	15	108	0,01	--
		м2								
8	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	3,6	4899,14	1880,99	17637	6772	13596	21,24	76
				3018,15	538,09	10865	1937	106,2	2,91	10
		м3								
9	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	7,84	7797,41	300,96	61132	2360	8116	5,63	44
				873,00	101,79	6844	798	106,2	0,39	3
		м3								
10	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	11	257,94	4,23	2837	47	1408	0,75	8
				134,55	0,90	1480	10	94,5	0,06	1
		м2								
11	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	32,4	249,70	0,77	8090	25	2086	0,41	13
				60,01	0,11	1944	4	107,1	--	--
		м								
12	Е0158-24-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - настенных желобов	160,3	531,73	1,68	85236	269	22351	0,87	139
				129,92	0,27	20826	43	107,1	--	--
		м								
13	Е0158-4-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с люлек	116	44,58	0,64	5171	74	5473	0,29	34
				43,94	0,11	5097	13	107,1	--	--
		м								
14	Е0154-4-1	Разборка ветровых досок	96,2	44,95	4,72	4324	454	4262	0,29	28
				40,23	0,79	3870	76	108	0,01	1
		м2								
15	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	192,4	21,41	1,14	4120	219	1207	0,03	6
				5,38	0,42	1035	82	108	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			696240	27611			2443
			Тенге			394392	6076			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			696240				
	Материалы -		Тенге			180013				
	Всего заработная плата -		Тенге				400468,00			
	Местные материалы -		Тенге			94224				
		Накладные расходы -	Тенге			381127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57169,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1142009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2667
		Сметная заработная плата -	Тенге				457637,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1142009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2667
		Сметная заработная плата -	Тенге				457637,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			16445				
		Всего	Тенге			1158454				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,772%	Тенге			32112				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11585				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4634				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			1206785				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			2519766				
		Итого	Тенге			2519766				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			50395				
		Итого	Тенге			2570162				
		Скидка Подрядчика	Тенге			-82561				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			2487601				
		НДС 12%	Тенге			298512				
		ИТОГО	Тенге			2786113				

Сдал
Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Профессиональный лицей №1" управления образования Акмолинской области
Директор_____Какабаев Е.Е.