Форма КС-3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		153	**16.08.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области	**1517,063**	**1517,063**	**689,361**	**689,361**				**665,160**	**162,542**	**162,542**
В том числе за										
отчётный месяц	**1517,063**	**1517,063**	**689,361**	**689,361**				**665,160**	**162,542**	**162,542**
к оплате	**1517,063**	**1517,063**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау
Директор _____ **Акылбай Д.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Форма 4

Наименование стройки - Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау

Наименование объекта - Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №1
выполненных работ за август месяц 2012 года

Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	210	313,24	31,90	65780	6699	69281	1,91	401
				281,34	5,04	59081	1058	115,2	0,04	9
		шт								
2	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	810	109,47	1,00	88671	810	101365	0,49	400
				108,47	0,16	87861	130	115,2	--	1
		м								
3	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 80 мм	50	165,84	1,99	8292	100	9456	0,75	37
				163,85	0,32	8193	16	115,2	--	--
		м								
4	Е0116-10-1	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15 мм (прим.)	147	45,79	5,65	6731	830	7156	0,22	33
				40,14	2,12	5901	311	115,2	0,01	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-15-2	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	117,40	15,70	2113	283	2239	0,59	11
				101,70	6,30	1831	113	115,2	0,03	1
		1шт								
6	Е0116-15-3	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	215,15	36,05	1291	216	1331	1,04	6
				179,10	13,50	1075	81	115,2	0,06	--
		1шт								
7	Е01031-А26- 1	Погрузка строительного мусора	40,61	27,10	27,10	1101	1101	693	--	--
				--	18,97	--	770	90	0,04	2
		т								
8	Е01031-А26- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	40,61	84,26	84,26	3422	3422	616	--	--
				--	16,85	--	684	90	0,04	2
		т								
9	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	56	1270,81	26,78	71165	1500	10619	0,86	48
				154,58	10,03	8656	562	115,2	0,05	3
		м								
10	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	200	827,78	20,59	165556	4117	33462	0,78	155
				137,52	7,71	27504	1542	115,2	0,04	8
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			414121	19077			1090
			Тенге			200101	5268			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4523				
	Всего заработная плата -		Тенге				1455,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				1651,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			409599				
	Материалы -		Тенге			194943				
	Всего заработная плата -		Тенге				203914,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			1217				
		Накладные расходы -	Тенге			234909				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35236,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38670				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			683178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1231
		Сметная заработная плата -	Тенге				239151,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			689361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1235
		Сметная заработная плата -	Тенге				240802,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			9927				
		Всего	Тенге			699288				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,77%	Тенге			19370				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			6993				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2797				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			728448				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,823 МРП=1618	Тенге			1327961				
		Итого	Тенге			1327961				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			26559				
		Итого	Тенге			1354520				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			1354520				
		НДС 12%	Тенге			162542				
		ИТОГО	Тенге			1517063				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
Аушев М.О._____

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау управления образования Акмолинской области
Директор_____Акылбай Д.Б.