Форма КС-3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		153	**16.08.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области	**2851,267**	**1334,204**	**1295,630**	**606,269**				**584,985**	**142,950**	**305,492**
В том числе за										
отчётный месяц	**1334,204**	**1334,204**	**1295,63**	**606,269**				**584,985**	**142,950**	**305,492**
к оплате	**1334,204**	**1334,204**								

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау

Директор _____**Ақылбай Д.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"

_____**Грошев Л.П.**

Форма 2

Наименование стройки - Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау управления образования Акмолинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Акт №2
выполненных работ от 28 августа 2012 года

Капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса КГУ "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау" управления образования Акмолинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка чугунных радиаторов**	95,2	4357,14	44,71	414800	4257	15925	0,81	77
				128,46	16,75	12229	1595	115,2	0,08	8
		1кВт								
2	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка кранов воздушных**	40	66,28	--	2651	--	1228	0,14	6
				26,65	--	1066	--	115,2	--	--
		комплект								
3	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	66	531,66	50,52	35090	3334	24440	1,74	115
				301,16	20,28	19877	1338	115,2	0,09	6
		1шт								
4	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	3	1000,45	116,04	3001	348	1983	3,08	9
				530,36	43,45	1591	130	115,2	0,21	1
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	3	531,66	50,52	1595	152	1111	1,74	5
				301,16	20,28	903	61	115,2	0,09	--
		1шт								
6	С130901-38	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	66	483,00	--	31878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С130904-72 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм**	3	7800,00	--	23400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм**	3	4950,00	--	14850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			527265	8091			212
			Тенге			35666	3124			15
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			527265				
	Материалы -		Тенге			413380				
	Всего заработная плата -		Тенге				38791,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70128				
	Сдача и испытание -		Тенге			1274				
		Накладные расходы -	Тенге			44687				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6703,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34317				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			606269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				45494,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			606269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				45494,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			8730				
		Всего	Тенге			614999				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,77%	Тенге			17035				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			6150				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2460				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			640645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,823 МРП=1618	Тенге			**1167895**				
		Итого	Тенге			**1167895**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**23358**				
		Итого	Тенге			**1191253**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**1191253**				
		НДС 12%	Тенге			**142950**				
		ИТОГО	Тенге			**1334204**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
Аушев М.О._____

Принял
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат №3 для одаренных детей (с казахским языком обучения), город Кокшетау
Директор_____Ақылбай Д.Б.